Генеральный подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу-Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жахангер Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивно-оздоровительного центра / наружные сети и благоустройство**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные электрические сети**

(наименование)

Договор субподряда № 16/01-Суб от 06.01.2016 года

Акт выполненных работ № 1 от 28 марта 2016 года

за **март 2016 (месяц, год) на 4-1-1 Внутриплощадочные электрические сети 0,4 кВ работы**

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2016 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3,62	205,97 11,1	194,88 49,17	334 18	316 80	0	70 32	436	
2	2		Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,18	1714,02 1714,02	0 0	309 309	0 0	0	222 42	573	
3	3		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2	21,69 0	21,69 4,92	26 0	26 6	0	4 2	33	
4	4		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2	10,06 0	10,06 2,28	12 0	12 3	0	2 1	15	
5	5		Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мелкопросеенной землей. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	894,24 894,24	0 0	537 537	0 0	0	386 74	997	
6	6		Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,2	163,62 87,16	76,47 36,15	196 105	92 43	0	107 24	327	
7	7		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	44	356,86 151,47	160,13 50,17	15702 6665	7046 2207	1992	6388 1767	23857	
8	8		Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	44	468,38 82,62	385,76 141,79	20609 3635	16973 6239	0	7109 2217	29935	
9	9		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6	333,69 137,7	151,61 47,63	2002 826	910 286	266	801 224	3027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10		Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,028	28182		789		789		852	
											63		
11	11		Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,05	330538		16527		16527		17849	
											1322		
12	12		Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Э строительство. До 2-х отверстий	канал-километр трубопровода	0,006	152062,72	0	912	0	9	687	1727	
						150556	0	903	0		128		
13	13		Трубы из поливинилхлорида ПВХ DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	6	489		2934		2934		3169	
											235		
14	14		Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	24	354,92	30,71	8518	737	1698	4570	14136	
						253,46	11,04	6083	265		1047		
15	15		Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	24	109		2616		2616		2825	
											209		
			Итого по разделу:									99758	
			Раздел: 1. ВРУ -1(Здание)										
16	16		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2432,59	26,34	4865	53	2100	1953	7363	
						1356	0	2712	0		545		
17	17		Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1435		2870		2870		3100	
											230		
			Итого по разделу: 1. ВРУ -1(Здание)									10463	
			ИТОГО:					79758	26164	31801	22299	110221	
			В том числе :					21793	9129		8162		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		1325					
			Зимние удорожания									111544	
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		1506					
			Непредвиденные работы и затраты									113050	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		2261					
			Итого в текущих ценах 2016года.									115311	
												121065	

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Жетісу-Астана"

Директор Тайбеканов С.С

Сдал (Субподрядчик):

ТОО "Кадастр Казыс"

Директор Алтеева М.Б

Генеральный подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу-Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жахангер Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство спортивно-оздоровительного центра / наружные сети и благоустройство**

(наименование, адрес)

Объект: **Тепловые сети**

(наименование)

Договор субподряда № 16/01-Суб от 06.01.2016 года

Акт выполненных работ № 2 от 28 марта 2016 года

за **март 2016 года (месяц, год) на 6-2-1 Тепловые сети работы**

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2016 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. зарплата рабочих / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Тепловые сети										
1	1		Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаватором "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	7,686	205,97	194,88	1583	1498	0	334	2070	
						11,1	49,17	85	378		153		
2	2		Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,854	1714,02	0	1464	0	0	1054	2719	
						1714,02	0	1464	0		204		
3	3		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,97	21,69	21,69	108	108	0	18	135	
						0	4,92	0	24		10		
4	4		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,97	10,06	10,06	50	50	0	8	63	
						0	2,28	0	11		5		
5	5		Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,97	163,62	76,47	813	380	0	441	1355	
						87,16	36,15	433	180		100		
6	6		Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3,57	206,99	197,41	739	705	0	169	980	
						9,5	56,12	34	200		73		
7	7		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	6,2475	130		812			65	877	
8	8		Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,8	3258,41	159,57	2607	128	1617	892	3779	
						1078,14	48,2	863	39		280		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9		Задвижки или клапаны , краны стальные для горячей воды и пара диаметром до 40 мм. Установка										
				комплект	2	5549,53	2937,21	11099	5874	277	6534	19044	
						2473,9	826,15	4948	1652		1411		
10	10		Краны шаровые Тмакс 200°С, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005										
				шт.	2	67022		134044		134044		144768	
											10724		
11	11		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка										
				шт.	3	2255,86	96,91	6768	291	894	5512	13262	
						1861,02	13,77	5583	41		982		
12	12		Вентили проходные фланцевые 15с18нж для воды и пара, PN 40, DN 20 ГОСТ 5761-2005										
				шт.	3	14688		44064		44064		47589	
											3525		
13	13		Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб до 40 мм. Прокладка										
				км трубопровода	0,0195	1057546,32	452246,21	20622	8819	195	13940	37327	
						595296	126804,33	11608	2473		2765		
14	14		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,2 мм(прим) ГОСТ 10705-80										
				м	19,578	558		10925		10925		11798	
											874		
15	15		Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)										
				шт.	3	294		882		882		953	
											71		
16	16		Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка										
				км трубопровода	0,001	363350,35	100036,47	363	106	3	283	698	
						254334	31520,59	254	32		52		
17	17		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001										
				м	1,01	2423		2447		2447		2643	
											196		
18	18		Лотки прямоугольные сечением более 0,2 м2. Установка в сооружениях										
				м3 сборных железобетонных конструкций	1,1	11357,88	4273,81	12494	4701	1757	9330	23569	
						5486,88	1700,88	6036	1871		1746		
19	19		Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92										
				м3	0,88	74179		65278		65278		70500	
											5222		
20	20		Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92										
				м3	0,22	75799		16676		16676		18010	
											1334		
21	21		Плиты покрытия. Укладка										
				шт. сборных конструкций	3	7915,41	1390,85	23746	4173	12337	10096	36550	
						2412,24	439,75	7237	1319		2707		
22	22		Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92										
				м3	0,24	70938		17025		17025		18387	
											1362		
23	23		Пола без опалубки. Устройство монолитной бетонной вставки из бетона В7,5										
				м3	0,06	20965,26	4133,81	1258	248	700	328	1713	
						5158,45	851,1	310	51		127		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24		Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,5 т. Монтаж		0,00748	64440,96	3028,95	482	23	29	299	843	
				т конструкций		57476,4	436,69	430	3		62		
25	25		Опоры скользящие		0,0044	448980		1976		1976		2134	
				т							158		
26	26		Опоры неподвижные		0,00048	448980		216		216		233	
				т							17		
27	27		Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70		2,6	239		621		621		671	
				кг							50		
28	28		Опоры из плит и колонн диаметром до 1000 мм. Установка опорных подушек и подкладок		0,284	13997,48	7504,94	3975	2131	102	2970	7501	
				м3 сборных железобетонных конструкций		6131,72	2731,27	1741	776		556		
29	29		Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 50 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		8	726		5808		5808		6273	
				шт.							465		
30	30		Плоскости подкладки под лотки ПП-4, размерами 1380 мм х 400 мм х 100 мм		3	4189		12567		12567		13572	
				шт.							1005		
31	31		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		20,33	1897,63	21,36	38579	434	32300	5487	47591	
				м2 поверхности		287,47	2,75	5844	56		3525		
32	32		Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой перекрытия каналов		5,1	1222,22	29,77	6233	152	5241	818	7615	
				м2 поверхности		164,88	7,57	841	39		564		
33	33		Поверхности металлические загрунтованные. Окраска эмалями КО-814		1,4	329,61	1,68	461	2	435	17	516	
				м2		17,09	0,28	24	0		38		
34	34		Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минералокитных на синтетическом связующем		0,159315	70510,79	2079,75	11233	330	2631	6412	19057	
				м3 изоляции		51923,3	1032,75	8272	165		1412		
35	35		Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003		0,159315	34828		5549		5549		5993	
				м3							444		
36	36		Устройство герметизации вводов теплотрассы ф 40 мм		2	28999	1873,78	57998	3748	33038	21840	86225	
				ввод		10605,99	424,12	21212	848		6387		
37	37		Трубопроводы диаметром до 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа ф38 мм		0,0195	1111352,22	890768,17	21671	17370	55	7654	31671	
				км трубопровода		217752	213567,12	4246	4165		2346		
			Итого по разделу: 1. Тепловые сети									688684	
			ИТОГО:					543236	51266	409689	94436	688684	
								81465	14323		51014		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставка заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		8264					
			Итого с временными									696948	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			1,35 %		9409				706357	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		14127				720484	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2016 года.									756437	

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Жетісу-Астана"

Директор Тамбулатов С.С.

Сдал (Субподрядчик):

ТОО "Казангап Курылыс"

Директор Алгенов М.Н.

Генеральный подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу-Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жахангер Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивно-оздоровительного центра / наружные сети и благоустройство**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории работы**

(наименование)

Договор субподряда № 16/01-Суб от 06.01.2016 года

Акт выполненных работ № 3 от 28 марта 2016 года

за март 2016 года (месяц, год) на **Благоустройство территории работы**

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2016 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 9. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия-193 м2										
1	70		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнопористых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	193	1193,97	99,87	230436	19276	202231	16238	266408	
						46,27	31,64	8930	6106		19724		
2	71		Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0306	м2 покрытия	193	521,09	0,08	100571	16	100459	103	108728	
						0,5	0	96	0		8054		
3	72		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	193	1419,32	100,11	273928	19321	245678	16259	313402	
						46,27	31,74	8930	6125		13215		
			Итого по разделу: 9. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия-193 м2									688538	
			ИТОГО:					604935	38612	548368	32600	688538	
			В том числе :					17956	12231		51003		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		8262				696800	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		9407				706207	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		14124					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									720331	
												756276	
			Итого в текущих ценах 2016года										

Принял (Генподрядчик):

ТОО "Жетісу-Астана"

Директор Эльбоев С.С.

Сдал (Субподрядчик):

ТОО "Жахангер Курылыс"

Директор Хасенов М.Ж.

Генеральный подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу-Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жахангер Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивно-оздоровительного центра / наружные сети и благоустройство**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории работы**

(наименование)

Договор субподряда № 16/01-Суб от 06.01.2016 года

Акт выполненных работ № 4 от 28 марта 2016 года

за **март 2016 года** (месяц, год) на **Благоустройство территории работы**

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2016 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Тип -1										
1	3		**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	7,6	441,88	38,25	3358	291	7	3436	7338	
						402,72	15,91	3061	121		544		
2	4		**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	0,69	2395		1653		1653	132	1785	
3	5		**Бордюры бетонные фигурные серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	7,6	2253		17123		17123	1370	18493	
			Итого по разделу: 1. Тип -1									27616	
			Раздел: 2. Тип-2 Отмостка										
4	9		**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дренаж. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2,1535	1228	1079,09	2645	2324	4	918	3848	
						146,88	247,83	316	534		285		
5	11		**Слои подстилающие и набетонка. Армирование**	т	0,0332	15605,74	1410,78	518	47	1	447	1012	
						14163,6	617,66	470	21		77		
6	12		**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0332	249044		8268		8268	661	8930	
7	13		**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	16,6	629,38	28,62	10448	475	4110	5740	17482	
						353,19	14,64	5863	243		1295		
8	14		**Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	16,6	1134,08	79,93	18826	1327	16371	1665	22130	
						67,94	38,74	1128	643		1639		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	15		Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором		16,6	527,38	38,13	8755	633	85	8962	19134	
				м2 тротуара		484,11	15,78	8836	262		1417		
10	16		Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		16,6	2253		37400		37400		40392	
				м2							2992		
			Итого по разделу: 2. Тип-2 Отмостки									112958	
			ИТОГО:					108994	5097	85022	21168	140574	
								18874	1824		10412		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1687					
			Итого с временными									142259	
			Зимние удорожания			1,35 %		1921					
			Итого с зимними удорожаниями									144180	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2884					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									147064	
			Итого в текущих ценах 2016 года									154403	

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Жетісу-Астана"

(полное наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подписывающего лица, должность, подпись, печать)

Директор Тайбуганова С.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Сдал (Субподрядчик):

ТОО "Жаңғыр Құрылыс"

(полное наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подписывающего лица, должность, подпись, печать)

Директор Аитжан М.Н.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)