ПОДРЯДЧИК:ТОО "Байсын-А"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО«AlmasGroup»
ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №7 от 24.06.2022 г.
Наименование стройки: Реконструкция насосной станции и резервуаров чистой воды в поселке Степной в г. Атбасар , Атбасарский район, Акмолинская область

Акт выполненных работ №1

за июль 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопроводные сооружения										
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя грунта 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		235,08	43,41	43,41	10206	10206	--	2748	13990
		НР - 72%, СП - 8%				--	16,24	--	3817		1036	
2	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		443,32	155,81	147,22	69073	65266	--	14889	90679
		НР - 72%, СП - 8%				8,59	38,06	3807	16873		6717	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		669,65	35,56	35,56	23813	23813	--	6412	32643
		НР - 72%, СП - 8%				--	13,30	--	8906		2418	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		669,65	164,57	77,20	110206	51698	--	59592	183382
		НР - 72%, СП - 8%				87,37	36,23	58509	24258		13584	
5	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,1304	537365,89	112882,83	70073	14720	2048	58311	138655
		НР - 99%, СП - 8%				408780,00	42904,10	53305	5595		10271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,023472	25044,00				588		
5.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,005216	211191,00				1102		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0744415	839353,16	1242189,08	62483	18029	3880	46380	117571
		НР - 99%; СП - 8%				545040,00	84289,18	40574	6275		8709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	2,97766	598,00				1781		
6.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,005955	211191,00						
6.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	2,679894	175,00				1258		
7	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80								469		
		СП - 8%	м		130,9216	2710,00	--	354798	--	354798	--	383181
8	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80				--	--	--	--		28384	
		СП - 8%	м		74,739266	4375,00	--	326984	--	326984	--	353143
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	--	--		26159	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1027635	183731	687710	188332	1313244
	Материалы		Тенге					156194	65722	--	97278	
	Всего заработная плата		Тенге					345853				
		Накладные расходы	Тенге					5928				
		Сметная прибыль	Тенге						221916			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					188332				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					42735				
		Сметная заработная плата	чел.-ч					576920				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге									180
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						221916			
		Сметная прибыль	Тенге					681782				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					681782				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					54543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					736324				
		Сметная заработная плата	Тенге					1313244				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						221916			180
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге									1313244
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					156194				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						183731			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						65722			
		- Накладные расходы	Тенге							687710		
		- Сметная прибыль	Тенге								188332	
											97278	
		Всего по объекту										1 313 244
		в том числе оборудования										
		Временные здания и сооружения 2,9%x0,8=2,32%										30 467
		Итого										1 343 711
		Затраты при производстве в зимнее время 3,4%										45 686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									25430
		Непредвиденные работы изатраты 2%									1 389 397
		Итого									27 788
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036									1 417 185
		С понижающим коэффициентом									1 488 096
		НДС (12 %)									1 339 286
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									160 714
											1 500 000

Принял
Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Калмагамбетова Ж.Б.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН/БИН 070340005757
«Байсын-А»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Сдал
Субподрядчик:
Директор ТОО «AlmasGroup» БИН 160140024280

Уразбаев А.М.

«Almas Group»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА