Форма КС-3

Ген.подрядчик: ТОО "Ынтымақ-Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "BARRAKAT-group "

Наименование объекта: Газивикация города Кентау (Бургем), ЮКО (II очередь)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за май месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		5	01.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май месяц) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газивикация города Кентау (Бургем), ЮКО (II очередь)	**3 696 644**	**3 300 575**	**3 300 575**	**3 300 575**					**396 069**	**3 696 644**

Ген.подрядчик: директор ТОО "Ынтымақ-Құрылыс"

_____ **Тулегенов Ш.Д**

М.П.

Субподрядчик: директор ТОО "BARRAKAT-group "

_____ **Мамыттов А.М**

М.П.

Наименование стройки - Газивикация города Кентау (Бургем), ЮКО (II очередь)

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май месяц 2022 год

Заказчик: ТОО "Ынтымак-Құрылыс"
Исполнитель: ТОО "BARRAKAT-group "
ДОГОВОР: №5 от 01.05.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети среднего давления/Подземная прокладка/									
		Земляные и др.работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	300,6	205,29	194,40	61710	58437	--	12800	80471
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	3274	14504		5961	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	15,6	2018,02	--	31481	--	--	22666	58479
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	31481	--		4332	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	25,7	5218,10	159,74	134105	4105	102790	28141	175226
		НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,29	27210	1215		12980	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	40,5	877,72	--	35547	--	--	25594	66033
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	35547	--		4891	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	150	18,46	18,46	2769	2769	--	792	3846
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,33	--	1100		285	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	150	161,77	76,23	24265	11435	--	13068	40320
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	12830	5320		2987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубопровод и фасонные части									
7	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,3	355328,56	105745,12	106599	31724	30	83280	205069
		НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	74845	9276		15190	
8	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	303	796,00	--	241188	--	241188	--	260483
		СП - 8%			--	--	--	--		19295	
9	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	15	2117,54	1358,67	31763	20380	--	16876	52530
		НР - 99%; СП - 8%			758,86	377,55	11383	5663		3891	
10	Прайс лист ТОО ArtPlast	Тройник SDR11 DN 63	шт.	15	5955,36	--	89330	--	89330	--	96477
		СП - 8%			--	--	--	--		7146	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЭН И ПЕРЕХОДОМ Д63/DN57 /8353.05/ -15ШТ									
11	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0075	722954,61	216269,69	5422	1622	65	4400	10608
		НР - 99%; СП - 8%			497952,00	94679,30	3735	710		786	
12	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,53	1061,00	--	7989	--	7989	--	8628
		СП - 8%			--	--	--	--		639	
13	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0087	1095446,79	394217,63	9530	3430	401	6988	17840
		НР - 99%; СП - 8%			655044,00	156337,97	5699	1360		1322	
14	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	м	8,7348	4178,00	--	36494	--	36494	--	39414
		СП - 8%			--	--	--	--		2920	
15	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,12855	59835,65	2726,64	7692	351	566	4718	13403
		НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	6775	63		993	
16	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,12855	588223,00	--	75616	--	75616	--	81665
		СП - 8%			--	--	--	--		6049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,01725	315745,39	84325,67	5447	1455	21	4343	10573
		НР - 99%; СП - 8%			230194,00	24122,15	3971	416		783	
18	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	17,4225	796,00	--	13868	--	13868	--	14978
		СП - 8%			--	--	--	--		1109	
19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	45	1436,89	922,70	64660	41522	--	34326	106905
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	23138	11534		7919	
20	Прайс лист ТОО ArtPlast	Отвод полиэтиленовый с ЗН DN 63	шт	15	4058,04	--	60871	--	60871	--	65740
		СП - 8%			--	--	--	--		4870	
21	Прайс лист ТОО ArtPlast	Переход DN 63/57	шт	15	11616,07	--	174241	--	174241	--	188180
		СП - 8%			--	--	--	--		13939	
22	Прайс лист ТОО ArtPlast	Муфта полиэтиленовыя с ЗН DN 63	шт	15	1549,11	--	23237	--	23237	--	25096
		СП - 8%			--	--	--	--		1859	
23	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,015	87194,00	--	1308	--	1308	--	1413
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,075	15097,96	1111,53	1132	83	953	104	1335
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	96	18		99	
25	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,5	3077,32	14,14	23080	106	14729	7611	33146
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	8245	27		2455	
26	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/КРЫШКА/	т	0,0471	321359,00	--	15136	--	15136	--	16347
		СП - 8%			--	--	--	--		1211	
		Прокладка труб диам.63x5,8 мм в футляре диам.110x10мм - 10шт/8353.16СБ/									
27	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125/110/ мм. Укладка/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,06	427972,72	124377,28	25678	7463	5	20161	49506
		НР - 99%; СП - 8%			303496,00	35907,55	18210	2154		3667	
28	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	60,6	2424,00	--	146894	--	146894	--	158646
		СП - 8%			--	--	--	--		11752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	60	1302,45	7,54	78147	453	9279	67867	157695
		НР - 99%; СП - 8%			1140,24	2,30	68415	138		11681	
30	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/.Устройство	шт.	10	7032,75	2146,62	70327	21466	12994	43361	122783
		НР - 99%; СП - 8%			3586,66	793,23	35867	7932		9095	
31	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	30	1436,89	922,70	43107	27681	--	22884	71270
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	15426	7689		5279	
32	Прайс лист ТОО ArtPlast	Патрубок-накладка диам. 110 мм	шт	10	8928,57	--	89286	--	89286	--	96429
		СП - 8%			--	--	--	--		7143	
33	Прайс лист ТОО ArtPlast	Муфта полиэтиленовая с ЗН диам. 32мм	шт	10	1133,93	--	11339	--	11339	--	12246
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
34	Прайс лист ТОО ArtPlast	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	10	7272,32	--	72723	--	72723	--	78541
		СП - 8%			--	--	--	--		5818	
35	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-65/	т	0,0667	340191,00	--	22691	--	22691	--	24506
		СП - 8%			--	--	--	--		1815	
36	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00043	633858,00	--	273	--	273	--	294
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
37	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка герметиком	футляр	10	3489,14	411,13	34891	4111	18332	12409	51084
		НР - 99%; СП - 8%			1244,79	8,63	12448	86		3784	
38	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	10	297,00	--	2970	--	2970	--	3208
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
39	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,14	21583,77	1010,05	3022	141	2268	605	3916
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	613	51		290	
40	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	16	122,00	--	1952	--	1952	--	2108
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
41	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,02	5218,10	159,74	104	3	80	22	136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,29	21	1		10	
		Прочее									
42	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка сигнальной ленты в траншее**	км кабеля	0,3	22170,30	19467,60	6651	5840	–	1305	8593
		НР - 61%; СП - 8%			2702,70	4428,19	811	1328		636	
43	Прайс лист ТОО ArtPlast	**Лента сигнальная**	м	300	17,86	–	5357	–	5357	–	5786
		СП - 8%			–	–	–	–		429	
44	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	300	352,61	157,81	105784	47344	13857	42730	160395
		НР - 72%; СП - 8%			148,61	49,21	44583	14764		11881	
45	2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,3	148963,00	–	44689	–	44689	–	48264
		СП - 8%			–	–	–	–		3575	
46	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,3	943360,30	796353,80	283008	238906	2489	76981	388789
		НР - 91%; СП - 8%			138710,00	143272,95	41613	42982		28799	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									
		в том числе оборудование									3 118 400
		в том числе СМР									-
		Всего прямые затраты									3 118 400
		Временные здания и сооружения 2,9%									3 118 400
		Итого									90 434
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%									3 208 834
		Итого в базовых ценах СМР									29 200
		Непредвиденные работы и затраты-2%									3 238 034
		Итого									64 761
		Итого с оборудованием									3 302 795
		Итого с понижающим К-0,999327969235541									3 302 795
		НДС 12%									3 300 575
		Стоимость строительства									396 069
											3 696 644

Заказчик::
Директор
ТОО "Ынтымак-Курылыс"
Тулегенов Ш.Д.

Исполнитель:
Директор
ТОО "BARRAKAT-group "
Мамытов А.М