Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DK Build"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство тепловых сетей в с. Таврическое Уланского района ВКО. Корректировка"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 4ДСП от 21 июля 2023 года

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1

от 29.08.2023 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1.1	1	2	3	4	5	6	7

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружные тепловые сети

			Раздел 1. Земляные работы	тенге			
1	**3**	**6101-0102-0114 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**300,48**	**383**	**115 084**
2	**4**	**6101-0201-0202 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**8**	**9807**	**78 456**
			ИТОГО:	тенге			**193 540**
			Раздел 2. Тепловые сети	тенге			
3	**15**	**241-402-0119**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм**	**1 м**	**227,047**	**43352**	**9 842 942**
			ИТОГО:	тенге			**9 842 942**
			Раздел 4. УТ1	тенге			
4	**138**	**6104-0903-0201 Кклим = 1,12**	**Устройство камер со стенками из бетонных блоков**	**м3**	**2,62**	**63498**	**166 365**
5	**149**	**221-102-0101**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**1 м3**	**4,903**	**51865**	**254 294**
			ИТОГО:	тенге			**420 659**

			Раздел 5. УТ2	тенге			
7	196	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	5,644	51865	292 726
			ИТОГО:	тенге			292 726
			Раздел 9. УТ6	тенге			
9	376	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	5,362	51865	278 100
			ИТОГО:	тенге			278 100
			Раздел 10. УТ7	тенге			
11	415	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	5,474	51865	283 909
			ИТОГО:	тенге			283 909
			Раздел 11. УТ8, ИТОГО:	тенге			
12	443	6101-0108-0101 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, песчано-гравийное	м3	2,9	12509	36 276
13	455	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	5,07	51865	262 956
			ИТОГО:	тенге			299 232
			Раздел 12. УТ9	тенге			
14	482	6101-0108-0101 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, песчано-гравийное	м3	2,9	12509	36 276
15	494	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	5,14	51865	266 586
			ИТОГО:	тенге			302 862
			Раздел 13. УТ10	тенге			
16	521	6101-0108-0101 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, песчано-гравийное	м3	2,9	12509	36 276
17	533	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	5,405	51865	280 330
			ИТОГО:	тенге			316 606
			Раздел 15. УТ12	тенге			
18	596	6101-0108-0101 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, песчано-гравийное	м3	2,9	12509	36 276
19	606	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	5,42	51865	281 108
			ИТОГО:	тенге			317 384
			Раздел 17. УТ14	тенге			
20	656	6101-0108-0101 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, песчано-гравийное	м3	2,9	12509	36 276
21	666	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	5,42	51865	281 108
			ИТОГО:	тенге			317 384

Итого по акту			**12 865 343**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,5%).			964 901
Всего по акту			**13 830 244**
Сметная прибыль (5)%.			691 512
Непредвиденные работы и затраты (5)%.			691 512
Итого в ценах 2022 г.			**15 213 268**
в т.ч. с разбивкой по годам			
2023 г. -100%			15 213 268
В текущих и прогнозных ценах			**15 213 268,27**
В текущих и прогнозных ценах с учетом договорной скидки к=0,99365			15 203 602,04
Налог на добавленную стоимость 12%			**1 824 432,25**
Итого по акту с учетом НДС			**17 028 034,29**
Погашение аванса 30%			5 108 410,29
Всего по акту к оплате			**11 919 624,01**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

_____ Кесимбинов Р. Т.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "ГРАДОПРОЕКТ"

_____ **Ерохотов А. Н.**

Подрядчик:
ТОО "DK Build", БИН 990940001034
Директор

_____ **Нургалиев Б. Т.**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО «СКАПС»

_____ **Гордийчук О.П.**