Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор: № 46 от 30.06. 2023 год

Наименование строительства и его адрес: ""Строительство 5-этажного 60 квартирного жилого дома в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области" №1"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: ""Строительство 5-этажного 60 квартирного жилого дома в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области" №1"	299 035 086	299 035 086			141 622 739	141 622 739		
2	В том числе НДС	32 039 474	32 039 474			15 173 865	15 173 865		
3	Удержания аванса	64 292 543	64 292 543			30 448 889	30 448 889		
4	Удержания 5%	5 992 709	5 992 709						
5	**Итого к оплате с НДС:**	**228 749 834**	**228 749 834**			**111 173 850**	**111 173 850**		

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель Садыров Е.К.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Галасбаев Ж.М.

Технадзор:
ТОО "IdealZorConst"

Абдразаков А.

Авторский надзор:
ТОО "Кантри-М"

Оспанов Н.А.

Заказчик: : КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 46 от 30.06. 2023 год

Акт
выполненных работ по объекту ""Строительство 5-этажного 60 квартирного жилого дома в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области" №1"
за сентябрь 2023г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
								с начала строительства					за отчетный месяц				
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства															
2-1-1		**Земляные работы**		**2 101 232**			**2 101 232**	100	2 101 232	-	-	2 101 232	0				-
2-1-2		**Общестроительные работы - КЖ:**		**219 159 082**			**219 159 082**										-
		А. Подземная часть															
	Раздел 1.	**Фундаменты монолитные железобетонные**		12 121 244			**12 121 244**	100	12 121 244	-	-	12 121 244	0				-
	Раздел 2.	**Стены и перегородки**		24 992 078			**24 992 078**	100	24 992 078	-	-	24 992 078	0				-
		Б. Надземная часть															-
	Раздел 3.	**Стены и перегородки**		173 761 762			**173 761 762**	100	173 761 762	-	-	173 761 762	48	83 401 101			83 401 101
	Раздел 4.	**Лестница (3шт) (КЖ)**		8 284 000			**8 284 000**	100	8 284 000	-	-	8 284 000	100	8 284 000			8 284 000
2-1-3		**Общестроительные работы - АР:**		**170 485 731**			**170 485 731**		-			-					-
		А. Подземная часть					-		-			-					-
		Полы техподполья по серии (АР1 л.5), проемы		2 307 013			**2 307 013**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	**Внутренняя отделка (АР1 л.6)**		1 082 648			**1 082 648**	0	-	-	-	-	0				-
		Б. Надземная часть					-		-			-					-
	Раздел 3.	**Полы серии (АР2 л.16)**		32 087 645			**32 087 645**	27	8 794 536	-	-	8 794 536	27	8 794 536			8 794 536
	Раздел 4.	**Проемы**		19 485 012			**19 485 012**	34	6 567 753	-	-	6 567 753	34	6 567 753			6 567 753
	Раздел 5.	**Кровля (АР л.21)**		18 145 999			**18 145 999**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 6.	**Внутренняя отдлека (АР2 л.16)**		9 359 204			**9 359 204**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 7.	**Наружная отделка выше +0,000 (АР л.18)**		85 121 959			**85 121 959**	0,0	-	-	-	-	0,0				-
	Раздел 8.	**Разные работы**		2 896 246			**2 896 246**	0,0		-	-	-	0,0				-
2-1-4		**ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:**		**33 394 831**	**1 176 164**		**34 570 995**	22	7 503 890	-	-	7 503 890	22	7 503 890			7 503 890
2-1-5		**ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:**		**35 955 344**	**1 626 222**		**37 581 566**	0	-	-	-	-	0				-
2-1-6		**ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:**		**7 877 500**	**1 398 728**		**9 276 228**	0	-	-	-	-	0				-
2-1-7		**ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:**		**19 400 175**	**236 158**		**19 636 333**	10	2 026 595	-	-	2 026 595	10	2 026 595			2 026 595
2-1-8		**ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:**		**6 657 334**			**6 657 334**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 1.	**Телефонизация**		2 102 249			**2 102 249**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	**Домофон**		2 189 395			**2 189 395**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 3.	**Видеонаблюдение**		2 300 246			**2 300 246**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	**Молниезащита и заземление**		65 444			**65 444**	0	-	-	-	-	0				-
							-					-					-
		ИТОГО:		**495 031 231**	**4 437 272**		**499 468 503**		**246 153 090**	**-**		**246 153 090**		**116 577 875**	**-**		**116 577 875**
									-			-					-
												-					-
									-			-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения															
НДЗ РК 8.04-05-2015		**Временные здания и сооружения**	1,00%	**4 950 312**			**4 950 312**		2 461 531			*2 461 531*		1 165 779			1 165 779
		Итого по главе 8		**4 950 312**	-	-	**4 950 312**										-
		Итого по главам 1-8		**499 981 544**			**504 418 816**		*248 614 621*	-		*248 614 621*		*117 743 654*	-		117 743 654
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															-
НДЗ РК 8.04-06-2015		**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время**	0,45%	**2 249 917**			**2 249 917**		1 118 766			*1 118 766*		529 846			529 846
		Итого		**502 231 461**			**506 668 733**		249 733 387	-		*249 733 387*		118 273 500	-		118 273 500
		Непредвиденные расходы	2%	**10 044 629**			**10 044 629**		4 994 668			*4 994 668*		2 365 470			2 365 470

	Итого сметная стоимость		512 276 090	4 437 272		516 713 362		254 728 054	-		*254 728 054*		120 638 970	-		120 638 970
	в текущих ценах на 2021 г. к=1,050036	1,050036	537 908 336	4 659 295		542 567 632		267 473 627	-		*267 473 627*		126 675 262	-		126 675 262
	Налог на добавленную стоимость	12%	64 549 000	559 115		65 108 116		32 096 835	-		*32 096 835*		15 201 031	-		15 201 031
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		602 457 337	5 218 411		607 675 740		299 570 463	-		299 570 463		141 876 293	-		141 876 293
	Стоимость по договору с понижающим коэф	0,9982129				606 589 734,24		299 035 086	-	-	299 035 086		141 622 739	-	-	141 622 739
	в том числе НДС							32 039 474			32 039 474					15 173 865

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель _____ Садыров Т.К.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Зам. Ген. Директора _____ Талгабаев Ж.М.

Технадзор:
ТОО "IdealZorConst"

_____ Абдразаков А.

Авторский надзор:
ТОО "Кантри-М"

_____ Оспанов Н.А.