Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«23» октября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Ar Kua Group» директор Абишева Бахыта Шораевича Туркестанская область, Ордабасынский район, Кажымуканский с.о., с.Темирлановка, ул.Каджимукана,25.**

(наименование организации, юридический адрес фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по)

объекту: **«Строительство наружных сетей крахмало-паточного завода на территории индустральной зоны города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области (Наружные сети газоснабжения)»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области» БИН 160240022613.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «BAS BUILDING» БИН 070640000608**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «А-Геоинжиниринг»**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **Заключение РГП «Госэкспертиза» № Shme-0162/23 от 07 августа 2023 года.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Часовой расход газа	нм3/час	2886	2886	2886	2886
Общая потяженность газопровода высокого давления PN ПЭ 100 ГАЗ SDR11 DN160x14,6 мм и DN250x22,7мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, СТ159x4,5. СТ219x5,0 в том числе:	км	1,195	1,195	1,195	1,195
Подземные	км	1,182	1,182	1,182	1,182
Надземные	км	0,013	0,013	0,013	0,013
Общая сметная стоимость строительство в текущих ценах 2023 года, в том числе;	млн.тенге	103,760	103,760	103,760	103,760
СМР	млн.тенге	79,777	79,777	79,777	79,777
Оборудование	млн.тенге	4,760	4,760	4,760	4,760

Предриятия с расходом газа м3/час

Наименование участка	Объем м3	Наименование завода (агрегата)	Кол-во	Расход газа м3/ч		Давление газа кПа	Примечание
Участок 1	2886	Крахмало-паточный завод г.Шардара	1	-	-		
	2886						

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответстующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период 2886 м3/час

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Газопровод имеет следующие показатели:

Основные технико-технологические показатели

Наименование показателей	**Ед.изм**	**По проекту**	**Фактически**
1	**2**	**3**	**4**
Газоснабжение наужное. Внеплощадочные сети, подземные			
Материал трубопровода		ПЭ 100 ГАЗ SDR11	ПЭ 100 ГАЗ SDR11
DN 160x14,6 мм	м	L=1161	L=1161
DN 250x22,7 мм	м	L=21	L=21
Материал трубопровода		Сталь безшовная горячедеформированная, сталь В10	Сталь безшовная горячедеформированная, сталь В10
СТ159x4,5 мм	м	L=3	L=3
Материал трубопровода		Сталь прямошовная без изоляции	Сталь прямошовная без изоляции
СТ219x5,0 мм	м	L=10	L=10
Количество ШРП: в том числе	шт	1	1
Площадь земельного участчка/площадь застройки/:	м2	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Строительство газопровода направлено на осуществление доставки газа потребителям, как для коммунальных нужд, так и для промышленной сферы и сельского хозяйства. Расход газа 2886 м3/час, Общая протяженность газопровода из полиэтиленовых и из стальных труб 1,195 км, в том числе подземного 0,013 км.;**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2023г.** ;

(месяц, год)

окончание работ **ноябрь 2023г.** ;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1** ;

фактически, месяц: **1** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии))

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство наружных сетей крахмало-паточного завода на территории индустриальной зоны города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области (Наружные сети газоснабжения)»**

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Ar Kua Group» Директор Абишев Б.Ш.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии))

Субподрядчик

ТОО «BAS BUILDING» Директор Турабаев М.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии))