Генподрядчик: ТОО "Іргетас-Курылыс-II"
Подрядчик: ТОО "АбЗиком"
Наименование объекта: Автомобильные дороги

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2019г.
(локальная смета 2-1-1)
Автомобильные дороги. Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство дорог								
		1.1 Земляные работы (срезка, возрат, разравнивание)								
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (20 см)	2000	20,42	20,42	40841	40841	8241	–	–
		м3 грунта		–	6,97	–	13945	59,1	0,0055	11
2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	2000	17,67	17,67	35346	35346	7133	–	–
		м3 грунта		–	6,03	–	12069	59,1	0,00476	9,52
3	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (возрат)	2000	20,42	20,42	40841	40841	8241	–	–
		м3 грунта		–	6,97	–	13945	59,1	0,0055	11
4	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	2000	17,67	17,67	35346	35346	7133	–	–

	м3 грунта		–	6,03	–	12069	59,1	0,00476	9,52
5 1101-0107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	2000	24,87	24,87	49746	49746	9905	–	–
	м3 грунта		–	8,38	–	16759	59,1	0,00661	13,22
1.2 Выемка и насыпь. Профилирование земляного полотна									
6 1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3	19000	61,05	61,05	1160011	1160011	234047	–	–
	м3 грунта		–	20,84	–	396019	59,1	0,01658	315,02
7 1101-0105-0505	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	55000	21,35	21,35	1174182	1174182	236941	–	–
	м3 грунта		–	7,29	–	400916	59,1	0,00575	316,25
8 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	9000	166,57	156,55	1499141	1408992	304265	0,0129	116,1
	м3 грунта		9,88	47,32	88915	425915	59,1	0,03733	335,97
9 41-2-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	16000	221,93		3550880				
	т								
10 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	19000	47,28	47,28	898331	898331	184931	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	16,47	–	312912	59,1	0,0135	256,5
11 1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	91765,1	4,58	4,58	420563	420563	102516	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,89	–	173462	59,1	0,002	183,5302
12 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	19000	53,6	42,19	1018389	801571	226176	0,0122	231,8
	м3 уплотненного грунта		8,61	11,53	163618	219083	59,1	0,0122	231,8
13 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	9000	166,57	156,55	1499141	1408992	304265	0,0129	116,1
	м3 грунта								

			9,88	47,32	88915	425915	59,1	0,03733	335,97
14 41-2-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	16000	95,34		1525440				
	т								
15 1101-0107-0820	Каналы сечением до 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с предварительным выравниванием трассы. Группа грунтов 3-4. (выемка)	11910	59,6	15,02	709781	178893	349610	0,05	595,5
	м канала								
			44,57	5,09	530888	60668	59,1	0,00468	55,7388

1.3 Проезжая часть дорог и разворотных площадок

Всего прямые затраты	**13657979**	**1060**
		2085
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	872 336	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 653 655	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 483 677	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	55 668	
- перевозка грузов, тенге	5 076 320	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 983 404	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	15 641 383	
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	656 938	
Итого, тенге	16 298 321	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 303 866	
Всего	**17 602 187**	
Временные здания и сооружения (3,9 %)	686 485	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,325 %)	242 325	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**18 530 997**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**19 642 857**	
НДС (12 %)	2 357 143	
Всего по акту с учетом НДС	**22 000 000**	

Генподрядчик _____ Подрядчик _____