"SANA-2015". Версия 21.2 от 13.04.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГУ «Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения № 17 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области БИН 970440002030 Павлодарская область, г.Павлодар, Катаева, 68

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230 Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт спортивных площадок на территории КГУ "СОПШДО №17" города Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт спортивных площадок на территории КГУ "СОПШДО №17" города Павлодар

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 12.05.2023г

Акт приемки выполненных работ №1 от 10.07.2023г

за июль 2023г

на Капитальный ремонт спортивных площадок на территории КГУ "СОПШДО №17" города Павлодар

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство										
			Раздел 1 Вертикальная планировка										
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	2343	54,06	54,06	126663	126663	0	26721	165655	

2	2 1101-0102-0343				0	15,84	0	37113	0	12271	
		Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-избыток пригодного грунта НР=72 %	м3 грунта	1752	255,37	255,37	447408	447408	0	75220	564438
3	3 412-102-0110				0	59,63	0	104472	0	41810	
		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	28032	58		1625856		0	0	1755924
					0		0		0	130068	
	Раздел 4 Тротуары, дорожки и площадки										
	4.1 Тип 1										
4	33 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	126,15	4773,52	1428,37	602180	180189	394850	51171	705619
					215,15	348,24	27141	43930	0	52268	

5	34 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	841	1304,47	289,3	1097059	243301	810766	85245	1276888
					51,12	89,66	42992	75404	0	94584	
6	35 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	42,05	4773,52	1428,37	200727	60063	131617	17058	235208
					215,15	348,24	9047	14644	0	17423	
7	38 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	495	2814,41	44,11	1393133	21834	798584	418905	1957001
					1157	18,38	572715	9098	0	144963	
8	39 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	7,92	35502		281176		281176	0	303670
					0		0		0	22494	
	4.2 Тип 2										
9	40 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	410,55	4773,52	1428,37	1959769	586417	1285022	166536	2296409
					215,15	348,24	88330	142970	0	170104	

10	41 1127-0403-0201										
		Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	2737	1304,47	289,3	3570334	791814	2638605	277426	4155581
					51,12	89,66	139915	245399	0	307821	
11	46 1127-0201-1002										
		Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	812	2814,41	44,11	2285301	35817	1310000	687174	3210273
					1157	18,38	939484	14925	0	237798	
12	47 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	12,992	35502		461242		461242	0	498141
					0		0		0	36899	
	4.3 Тип 3										
13	49 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	270	4773,52	1428,37	1288850	385660	845100	109524	1510244
					215,15	348,24	58091	94025	0	111870	

14	50 1127-0403-0203										
		Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	1800	1145,72	197,51	2062296	355518	1624248	137933	2376247
					45,85	60,58	82530	109044	0	176018	
15	51 1127-0403-0204										
		Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203*до 10 см НР=72 % ктрр1=-5; ктрм1=-5; кэкс1=-5; кмат1=-5;	м2 основания	1800	-368,46	-67,89	-663228	-122202	-541026	-28732	-747317
					0	-22,17	0	-39906	0	-55357	

16	52 1127-0403-0202										
		Основания из щебня фракции 5-10 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	1800	1372,21	283,4	2469978	510120	1867842	178304	2860145
					51,12	86,46	92016	155628	0	211863	
17	53 1127-0403-0204										
		Основания из щебня фракции 5-10 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203-до 12 см НР=72 % ктрр1=-3; ктрм1=-3; кэкс1=-3; кмат1=-3;	м2 основания	1800	-232,83	-40,73	-419094	-73314	-345780	-17250	-471252
					0	-13,31	0	-23958	0	-34908	
18	55 1127-0201-1002										
		Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	180	2814,41	44,11	506594	7940	290394	152329	711637
					1157	18,38	208260	3308	0	52714	

19	56 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,88	35502		102246		102246	0	110426
					0		0		0	8180	
	Раздел 5 Демонтажные работы										
20	63 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР=72 %	м3 конструкции	389,4	512,49	347,25	199564	135219	0	69786	290898
					165,24	83,67	64344	32581	0	21548	
21	64 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=72 %	м3 конструкции	129,8	4378,05	1893,83	568271	245819	0	306519	944773
					2484,22	795,6	322452	103269	0	69983	
22	65 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72 %	м	882	1145,96	0	1010737	0	0	727731	1877545
					1145,96	0	1010737	0	0	139077	
23	66 1218-0101-1221	Основания песчаные толщиной до 20 см. Разборка механизированным способом НР=72 %	м2 покрытия	90	143,84	143,84	12946	12946	0	3637	17910
					0	56,12	0	5051	0	1327	
24	67 1107-0111-0102	Ограды железобетонные. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	59	3041,83	1740,52	179468	102691	0	85277	285925
					1301,31	706,16	76777	41663	0	21180	

25	68 1109-0601-0103										
		Демонтаж МАФ НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	1,366	99289,43	2461,68	135629	3363	848	95273	249374
					96206,88	661,51	131419	904	0	18472	
26	69 1133-0210-0301	Опоры. Демонтаж НР=72 %	шт.	22	4445,76	2944,34	97807	64775	0	45138	154381
					1501,42	1348,16	33031	29660	0	11436	
27	70 414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,366	917		1253		0	0	1353
					0		0		0	100	
28	71 414-104-0501										
		Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1038,378	170		176524		0	0	190646
					0		0		0	14122	
29	72 412-102-0110										
		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	10823,22	58		627747		0	0	677967
					0		0		0	50220	

Итого	**28 165 709**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 899 281
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 122 041
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 199 224
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 955 734
- перевозка грузов, тенге	2 431 380

	- накладные расходы, тенге					3 670 925					
	в т.ч. зарплата, тенге					330 383					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 086 348					
	Всего					**28 165 709**					
	Добавить по нулевой смете 0-1										
	Раздел 4 Тротуары, дорожки и площадки										
	4.2 Тип 2										
1	1 1127-0602-0301										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	2737	289,44	255,46	792197	699194	82	137373	1003936
					33,95	35,76	92921	97875	0	74366	
2	2 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	267,1312	19570		5227758		5227758	0	5645979 Казахстан
					0		0		0	418221	
	Итого					**6 649 915**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					92 921					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					699 194					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					97 875					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 227 840					
	- накладные расходы, тенге					137 373					
	в т.ч. зарплата, тенге					12 364					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					492 587					
	Всего					**6 649 915**					
	Итого					**34 815 624**					

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 992 202
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 821 235
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 297 099
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 183 574
- перевозка грузов, тенге	2 431 380
- накладные расходы, тенге	3 808 298
в т.ч. зарплата, тенге	342 747
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 578 935
Всего	**34 815 624**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**696 312**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**35 511 936**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,95	**33 736 339,66**
НДС (12 %)	4 048 360,76
Итого	**37 784 700,41**

Заказчик:

КГУ «Средняя общеобразовательная профильная школа дифферен-цированного обучения № 17 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 970440002030

Руководитель _____ Досанова Р.С.

Подрядчик:

ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230

Руководитель _____ Сулейменов А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Engineering Supervision Service"

БИН 170240005754

Эксперт технического надзора: _____ Сулейменов С.Е.

аттестат № KZ00VJE00050152 от 23.10.2019 г.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям

ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

БИН 070340003959

ГИП _____ Маратов Д.С.