Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №100 по ул.Амангельды

Договор №121 от 08.07.2020г.

№	Наименование объектов	Договорная стоимость тенге	Акт выполненных работ с начала строительства	Акт выполненных работ за отчетный период (год)	Акт выполненных работ за отчетный месяц
		Всего	Всего	Всего	Всего
1	Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №100 по ул.Амангельды	56 237 311,00	24 992 848,00	24 992 848,00	24 992 848,00
	Всего к оплате				**24 992 848,00**

Заказчик:
ТОО "Қызылорда тазалығы"

Директор
Жаркетканов М.Ш.

М.П.

Технадзор:
ТОО " "

Технический надзор
Рысбай Ж.С.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "РеалСтройСнаб"

Руководитель
Потапов Ж.Е.

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылорда тазалығы"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью ""РеалСтройСнаб"

Наименование стройки: Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №100 по ул.Амангельды
Наименование объекта: Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №100 по ул.Амангельды

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Кровля					
Ремонт кровли							
1	**Е12-080101- 0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**948,48**		**161,62**	**153290,97**
2	**Е11-120101- 1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка**	**м2 стяжки**	**948,48**		**309,24**	**293307,12**
3	**Е11-120101- 1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**948,48**		**715,76**	**678880,91**
4	**Е11-120101- 1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**948,48**		**188,58**	**178863,65**
5	**Е11-120101- 0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**948,48**		**1781,21**	**1689438,75**
6	**Е11-120101- 1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**160**		**115,66**	**18505,63**
7	**С121-050309- 0302 2105-0309-0302 РСНБ РК2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I, диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,744**		**273254**	**203300,98**
8	**Е11-150404- 0310 1115-0404-0310 РСНБ РК2015 Изм. И доп. вып. 4**	**Решетки. Окраска по металлу металлическим порошком за 1 раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**21,576**		**766,39**	**16535,71**
9	**Е11-120101- 1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**116,52**		**3257,88**	**379608,3**
10	**Е11-070105- 0201 1107-0105-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**52**		**750,96**	**39050,14**
11	**С121-040111- 9912 2104-0111-9912 РСНБ РК 2015**	**Плиты железобетонные плоские сплошные**	**м3**	**1,9968**		**96006**	**191704,78**
12	**Е11-080201- 0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**2,6**		**37951,23**	**98673,19**

	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛЮК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ ДН-3					
13	Е11-080201- 0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлического люка-выхода	т металлических изделий	0,0376	42152,04	1584,92
14	Е11-090403- 0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	0,36	3432,65	1235,75
15	С121-060801- 0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0372	497896	18511,77
16	Е11-260201- 0301 1126-0201-0301 РСНБ РК2015	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,009	17425,36	156,83
17	С121-130816- 0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,0092	6990	64,17
18	Е11-090501- 0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стальным профилированным листом	м2	0,25	431,67	107,92
19	С121-050108- 0710 2105-0108-0710 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	0,25	2093	523,25
20	Е11-130301- 1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,0904	171,15	186,62
	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ ДН-4					
21	Е11-090403- 0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. И	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	0,99	3432,65	3398,32
22	С121-060801- 0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0651	497896	32415,02
23	Е11-130301- 1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,376	171,15	406,64
	ВЫВОЗ МУСОРА					
24	С341-310104- 0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	35,7832	587	21004,74
25	С341-010101- 1010 4101-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	35,7832	920	32920,54
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 :						
Итого прямые затраты:			Тенге			4053676,62
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей			Тенге			983984,66
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге			277165,49
- в том числе зарплата машинистов			Тенге			71609,45
- материалов, изделий и конструкций			Тенге			2738601,18
- перевозка грузов			Тенге			53925,28
- оборудование			Тенге			0
Накладные расходы			Тенге			945780,81

	ИТОГО:		Тенге				4999457,42
	Сметная прибыль		Тенге				399956,59
	ИТОГО по смете:		Тенге				5399414,02
	РАЗДЕЛ 2.ПОДВАЛ						
69	**Е12-020101- 1102 1202-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Вытяжка воды из тех/п насосами электрическими (механическими)**	**м3 воды**	**126,4**		**70,44**	**8903,31**
70	**Е12-190101- 0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**69,52**		**1986,75**	**138118,61**
71	**С341-310104- 0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**69,52**		**587**	**40808,24**
72	**С341-010101- 1010 4101-0101-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**69,52**		**920**	**63958,4**
73	**Е11-110101- 1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**632,01**		**1169,84**	**739352,66**
74	**Е11-110101- 1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м2 покрытия**	**632,01**		**-223,12**	**-141011,52**
75	**Е11-110101- 0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. И**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**50,5608**		**23822,53**	**1204486,07**
76	**Е11-110101- 0401 1111-0101-2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**697,43**		**1740,43**	**1213826,05**
77	**Е11-110101- 1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**632,01**		**803,94**	**508099,41**
78	**Е12-120101- 0101 1212-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке**	**м2**	**1353,96**		**157,89**	**213770,4**
79	**Е11-080201- 0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Установка металлической стремянки для спуска в тех/подполье**	**т металлических изделий**	**0,0722**		**601271,85**	**43435,88**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				4033747,51
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				1638704,55
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				171925,32
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге				
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге				2167814,65
	- перевозка грузов		Тенге				0
	- оборудование		Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				1464275,87
	ИТОГО:		Тенге				5498023,38
	Сметная прибыль		Тенге				439841,89
	ИТОГО по смете:		Тенге				5937865,27
	РАЗДЕЛ 3. Водопровод и канализация						
	Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1						

1	Е12-150101- 0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	126	878,9	110741,11
2	Е11-010205- 0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	17,04	1647,8	28078,51
3	Е11-010205- 0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,04	860,22	14658,15
4	Е11-010201- 0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненн ого грунта	17,04	159,33	2714,97
5	Е11-220501- 0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	352836,63	5645,39
6	С123-010501- 1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,16	1101	17792,16
7	Е11-220701- 0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,016	63926,74	1022,83
8	Е11-160501- 0208 1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. И	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	7	2253,57	15774,96
9	Е11-160501- 0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. И	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	51	2547,34	129914,36
10	Е11-160501- 0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. И	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	17,5	2167,12	37924,52
11	Е11-160501- 0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. И	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	34,5	1846,01	63687,51
12	С123-010601- 0109 2301-0601-0109 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 не армированные	м	7	3104	21728
13	С123-010601- 0108 2301-0601-0108 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	51	2201	112251
14	С123-010601- 0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,5	1533	26827,5
15	С123-010601- 0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	34,5	621	21424,5
16	С123-040902- 3105 2304-0902-3105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 40, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	14	6153	86142
17	С123-040902- 3103 2304-0902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	14	2463	34482
18	Е11-220801- 0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1421,33	5685,32
19	С123-020303- 1705 2302-0303- 1705 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10	шт.	2	1329	2658
20	С123-020303- 7304 2302-0303-7304 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 80, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	737	1474
21	С123-020401- 1206 2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт.	2	360	720
22	С123-020401- 1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт.	1	111	111
23	С123-020401- 2526 2302-0401-2526 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 90x40x90	шт.	1	1711	1711
24	С123-020401- 2523 2302-0401-2523 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75x40x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1282	7692

25	С123-020401- 2519 2302-0401-2519 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	388	1552
26	С123-020401- 2408 2302-0401-2408 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 90	шт.	1	1346	1346
27	С123-020401- 2404 2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	138	1932
28	С123-020401- 1119 2302-0401-1119 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 90x75	шт.	2	796	1592
29	С123-020401- 1117 2302-0401-1117 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	456	912
30	С123-020401- 1114 2302-0401-1114 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x40	шт.	2	131	262
31	С123-020401- 1105 2302-0401-1105 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x25	шт.	14	54	756
32	С123-020401- 4103 2302-0401-4103 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 40 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт.	14	2430	34020
33	С123-020401- 3104 2302-0401-3104 РСНБ РК 2015	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 80 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт.	1	409	409
34	Е11-160601- 0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3955,84	3955,84
35	С123-040102- 1903 2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex	шт.	1	44189	44189
36	С123-020103- 0109 2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1886	3772
37	Е11-160401- 0403 1116-0401-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4	6332,33	25329,33
38	Е11-160401- 0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. И	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	4335,69	867,14
39	Е11-220601- 0302 1122-0601-0302 РСНБ РК2015 Изм. И	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно- полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	1157113,19	231,42
40	Е11-161101- 0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	34,5	86,69	2990,77
41	Е11-260101- 0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	1,02	73838,5	75315,27
42	Е11-260301- 0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. И	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия	51,02	540,5	27576,53
43	С121-100406- 0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0587	373181	21895,65
	крепления для труб В1					
44	С123-020601- 1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 40- 45/56-60	шт.	31	38	1178
45	С123-020601- 1202 2302-0601-1202 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 74-80	шт.	18	99	1782
46	С123-020601- 1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 86-91	шт.	5	122	610
47	С123-021104- 0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	209,25	537	112367,25

		Вскрытие и восстановление а/б покрытия				
48	Е11-270302- 0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкц ии	0,4485	2867,17	1285,93
49	Е11-110101- 1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	8,97	1398,16	12541,53
50	Е11-110101- 1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	8,97	1238,48	11109,15
Водомерный узел						
51	Е11-160901- 0102 1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм.	узел	1	32518,43	32518,43
52	С123-030301- 0212 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые DN 32	шт.	1	28142	28142
53	С123-011306- 0208 2301-1306-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	2,115	4452	9415,98
54	С123-011306- 0204 2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	0,37	1872	692,64
55	С123-011306- 0203 2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	0,1	1615	161,5
56	С123-011306- 0201 2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	0,4	1156	462,4
57	С123-040102- 1404 2304-0102-1404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast	шт.	3	66614	199842
58	С123-020103- 0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1963	11778
59	С123-040602- 0704 2304-0602-0704 РСНБ РК 2015	Вентили запорные для систем питьевого водоснабжения типа Herz, T120°C, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	13013	13013
Канализация хозяйственно-бытовая						
60	Е12-150101- 0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопрово да с фасонным и	42	935,01	39270,47
61	Е12-150101- 0203 1215-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм. Разборка	м трубопрово да с фасонным и	66	1223,54	80753,69
62	Е11-010205- 0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,98	1647,8	13149,44
63	Е11-010205- 0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,98	860,22	6864,56
64	Е11-010201- 0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненн ого грунта	7,98	159,33	1271,45
65	Е11-220501- 0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. И	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопрово да	0,007	462037,52	3234,26
66	С123-010501- 1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 26 - 160x6,2 ГОСТ 18599-2001	м	7,07	2365	16720,55
67	Е11-160501- 0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопрово да	101	778,68	78647,13
68	С123-010506- 0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	42	921	38682

69	С123-010506- 0111 2301-0506-0111 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 160х4,9 ГОСТ 22689-2014	м	59	1894	111746
70	С123-020601- 0407 2302-0601-0407 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 150х50х150	шт.	4	1597	6388
71	С123-020601- 0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	5	466	2330
72	С123-020601- 0204 2302-0601-0204 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 150	шт.	2	1555	3110
73	С123-020601- 0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	15	300	4500
74	С123-020601- 0509 2302-0601-0509 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный косой с уплотнительной резинкой, DN 150х150х150	шт.	9	3606	32454
75	С123-020601- 0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный косой с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	5	545	2725
76	С123-020601- 0904 2302-0601-0904 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150	шт.	3	952	2856
77	С123-020601- 0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5	111	555
78	С123-020601- 0804 2302-0601-0804 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 150	шт.	3	4207	12621
79	С123-020601- 0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	5	553	2765
80	С123-020601- 0702 2302-0601-0702 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150	шт.	1	12461	12461
81	С123-020601- 0605 2302-0601-0605 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150х100	шт.	11	1045	11495
82	С123-020601- 1205 2302-0601-1205 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 150	шт.	26	1022	26572
83	С123-020601- 1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	29	122	3538
84	С123-021104- 0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	213,125	537	114448,13
		Вскрытие и восстановление а/б покрытия				
85	Е11-270302- 0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкц ии	0,133	2867,17	381,33
86	Е11-110101- 1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	2,66	1398,16	3719,12
87	Е11-110101- 1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	2,66	1238,48	3294,35
		ВЫВОЗ МУСОРА				
88	С341-310104- 0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	3,55	587	2083,85
89	С341-010101- 1010 4101-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,55	920	3266
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:				

		Итого прямые затраты:	Тенге				2078566,88
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				642918,31
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				67632,12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				19402,82
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1362666,6
		- перевозка грузов	Тенге				5349,85
		- оборудование	Тенге				0
		Накладные расходы	Тенге				565115,14
		ИТОГО:	Тенге				2643682,02
		Сметная прибыль	Тенге				211494,56
		ИТОГО по смете:	Тенге				2855176,58
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ					
		ДЕМОНТАЖ					
1	Е12-150102- 1603 1215-0102-1603 РСНБ РК 2015	**Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж**	**шт.**	**1**	10702,45	10702,45
2	Е12-150102- 0303 1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**185**	497,05	91953,9
3	Е12-150102- 0304 1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**137**	756,93	103700,01
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ					
4	Е11-180801- 0102 1118-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	**Узлы тепловые элеваторные номером 3 - 5. Установка**	**узел**	**1**	72283,72	72283,72
5	С123-051206- 0603 2305-1206-0603 РСНБ РК 2015	**Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N3**	**шт.**	**1**	20038	20038
6	С123-050301- 1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**6,4**	655	4192
7	Е11-180701- 0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка**	**шт.**	**2**	64214,79	128429,58
8	Е11-181101- 0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	**Манометры. Установка**	**комплект**	**4**	329,11	1316,42
9	С123-051501- 0105 2305-1501-0105 РСНБ РК 2015	**Манометр МТП-160**	**комплект**	**4**	4305	17220
10	Е11-181101- 0104 1118-1101-2015 Изм. И доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**8**	477,73	3821,81
11	С123-051501- 0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**8**	1715	13720

12	Е11-160601- 0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 6	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм. Установка	шт.	8	2172,88	17383,04
13	С123-040905- 1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	8	1526	12208
14	Е11-160601- 0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	3955,84	31646,75
15	С123-040201- 1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	44816	179264
16	С123-040101- 0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80	шт	4	18430	73720
17	С123-020103- 0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	16	2298	36768
18	Е11-160601- 0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2172,88	13037,28
19	С123-040502- 0806 2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	6	2875	17250
20	С123-020103- 0304 2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3 сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	12	680	8160
21	С123-040501- 0221 2304-0501-0221 РСНБ РК	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	835	1670
22	Е11-180601- 0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	2	19482,27	38964,54
23	Е11-160301- 0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	2	2091,87	4183,74
24	Е11-160401- 0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1098,69	6592,14
25	Е11-160401- 0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2	966,45	1932,9
26	С123-010301- 0156 2301-0301-0156 РСНБ РК	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	6	2747	16482
27	С123-010301- 0140 2301-0301-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2	1972	3944
28	Е11-161101- 0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	86,69	173,38
29	Е11-161101- 0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	8	90,27	722,18
30	Е11-130301- 0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,7	89,5	152,14

31	Е11-130301- 1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,7	124,95	212,42
32	Е11-260101- 0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,1	73838,5	7383,85
33	Е11-260301- 0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия	3,18	1022,81	3252,53
34	С121-100406- 0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0037	373181	1364,72
	Отопление ниже 0,00					
35	Е11-160301- 0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	26	1517,2	39447,28
36	Е11-160301- 0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	208	1689,45	351404,81
37	Е11-160301- 0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1349,77	2699,53
38	Е11-160401- 0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	185	810,62	149964
39	Е11-160401- 0102 1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	132	965,1	127393,47
40	С123-010301- 0106 2301-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 8731-74	м	21	665	13965
41	С123-010301- 0109 2301-0301-0109 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 0109 РСНБ РК	м	72	1020	73440
42	С123-010301- 0118 2301-0301-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 8731-74	м	92	1456	133952
43	С123-010301- 0131 2301-0301-0131 РСНБ РК 15	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 8731-74	м	110	2016	221760
44	С123-010301- 0140 2301-0301-0140 РСНБ РК 15	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	22	1972	43384
45	С123-021104- 0405 2302-1104-0405 РСНБ РК	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	135,72	537	72881,64
46	С121-130207- 1201 2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели стальные	10 шт.	7,2	192	1382,4
47	С123-040501- 0222 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	104	1036	107744
48	С123-040901- 0501 2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см 2/, Dy 15 мм	шт	104	1550	161200
49	Е11-160601- 0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2172,88	17383,04

50	С123-040502- 0806 2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	8	2875	23000
51	С123-020103- 0204 2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	16	567	9072
52	Е11-160601- 0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2200,1	17600,8
53	С123-040101- 0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762- 2002	шт.	8	11416	91328
54	С123-020103- 0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1369	21904
55	Е11-130301- 0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	51,3	89,5	4591,19
56	Е11-130301- 1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	51,3	124,95	6409,99
57	Е11-260101- 0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	2,11	73838,5	155799,23
58	Е11-260301- 0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. И	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхност и покрытия	131	540,5	70806,07
59	С121-100406- 0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,1507	373181	56219,72
60	Е11-180301- 0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	10,24	18256,76	186949,27
61	Е11-181101- 0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	4	284,78	1139,13
62	Е11-150403- 1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	12,8	890,6	11399,71
63	Е11-161101- 0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопрово да	421	86,69	36496,03
64	Е11-161101- 0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопрово да	132	90,27	11916,02
		Магистральные сети				
65	Е11-160401- 0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопрово да	50	1098,69	54934,54
66	С123-010301- 0156 2301-0301-0156 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	50	2747	137350
67	Е11-160601- 0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3955,84	15823,38

68	С123-040101- 0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762- 2002	шт.	4	18430	73720
69	С123-020103- 0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2298	18384
70	Е11-130301- 0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,4	89,5	125,3
71	Е11-130301- 1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,4	124,95	174,93
72	Е11-260101- 0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,06	73838,5	4430,31
73	Е11-260301- 0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. И	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхност и покрытия	2,7	540,5	1459,36
74	С121-100406- 0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0031	373181	1158,73
75	Ц13-110203- 0105 1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатели протока жидкости; протоки и датчики	шт	1	6325,04	6325,04
76	С123-070502- 0245 2307-0502-0245 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 181 м3/ч, на два расходомера, DN 80, типа Взлет	комплект	1	508296	508296
77	С123-021104- 0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,54	537	4048,98
78	С121-130207- 1201 2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели стальные	10 шт.	0,4	192	76,8
79	Е11-161101- 0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопрово да	50	90,27	4513,65
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4:						
Итого прямые затраты:			Тенге			3997298,87
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей			Тенге			925422,33
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге			40468,96
- в том числе зарплата машинистов			Тенге			12988,36
- материалов, изделий и конструкций			Тенге			3031407,57
- перевозка грузов			Тенге			0
- оборудование			Тенге			0
Накладные расходы			Тенге			840900,95
ИТОГО:			Тенге			4838199,82
Сметная прибыль			Тенге			387055,99
ИТОГО по смете:			Тенге			5225255,8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:			Тенге			10129542,37

в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4191029,85**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**557191,89**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**104000,63**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9300490**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы	Тенге				**3816072,77**
ИТОГО:	Тенге				**17979362,64**
Сметная прибыль	Тенге				**1438349,03**
ИТОГО по смете:	Тенге				**19417711,67**

Итого	Тенге	**19 417 712**
Временные здания и сооружения - 0,72%	Тенге	139 808
Итого	Тенге	19 557 519
Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время - 1,08%	Тенге	211 221
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска	Тенге	2 150 928
Итого	Тенге	21 919 668
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	395 375
Итого	Тенге	22 315 043
НДС 12%	Тенге	2 677 805
Всего с НДС	**Тенге**	**24 992 848**

Заказчик:
ТОО "Қызылорда тазалығы"

Директор
Жаркетбенов М.Ш.

М.П.

Технадзор:
ТОО "ARTERIA"

Технический надзор
Рысбай Ә.С.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "РеалСтройСнаб"

Руководитель
Ногайбаев Ж.Ж.

М.П.