Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Заказчик : ГУ"Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Подрядчик: ТОО "Arch Stroy Invest"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка: Строительно-монтажные работы по объекту Реконструкция пруда Матай для накопления паводковых талых вод Шанханайского с/о Кербулакского района Алматинской области
(наименование)

Объект: Магистральный трубопровод
(наименование)

Договор подряда (контракт) №89/04/21 от 21.04.2021 года д/соглашение №2 от 21.01.2022 года

Акт приемки выполненных работ №6
за апрель месяц 2022 год
на Локальную смету №2-1-5. Магистральный трубопровод

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Магистральный трубопровод										
3	1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопрово	1,251	2080676,60 999620,15	962211,29 317932,97	2602926 1250525	1203726 397734		1631776 338776	4573479
4	2301-0201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	684,7355697	26241,00 0,00	0,00 0,00	17968146 0	0 0		0 1437452	19405598
5	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 %	м2	1579	234,00 17,72	1,68 0,28	369482 27986	2649 435		19610 31127	420220

6	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	3694	19,70 0,00	19,70 7,92	72776 0	72776 29268		21073 7508	101356
7	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	3694	8,71 0,00	8,71 3,50	32174 0	32174 12939		9316 3319	44810
8	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м (под фундаментные блоки) НР = 72 %	м3 грунта	1,13	2103,48 2103,48	0,00 0,00	2377 2377	0 0		1711 327	4415
9	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной	1,08	148,64 148,64	0,00 0,00	161 161	0 0		116 22	298
10	1137-0103-0104	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в	0,22	3240,91 1131,82	309,09 131,82	713 249	68 29		253 77	1043
11	1137-0401-0202	Блоки фундаментные, колонны из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков НР = 91 %	м3 сборных конструкций	0,51	7045,10 3162,75	3882,35 1450,98	3593 1613	1980 740		2141 459	6193
12	2104-9999-9917	Блоки фундаментные, колонны из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,51	52493,00 0,00	0,00 0,00	26771 0	0 0		0 2142	28913
		Итого по разделу 1 в том числе					**21 079 119** **1 282 911**	**1 313 373** **441 145**	**0**	**1 685 997** **1 821 209**	**24 586 326**
	Раздел 2 Колодцы (сбросный и распределительный)										
13	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	14	163,93 8,57	155,36 40,21	2295 120	2175 563		492 223	3010
14	1137-0103-0104	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в	0,6	3241,67 1131,67	311,67 135,00	1945 679	187 81		692 211	2848

15	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и	2,74	56170,44 18222,99	9445,26 3897,81	153907 49931	25880 10680	60005 17113	231025
16	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27886,00 0,00	0,00 0,00	27886 0	0 0	0 2231	30117
17	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	34299,00 0,00	0,00 0,00	34299 0	0 0	0 2744	37043
18	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	51463,00 0,00	0,00 0,00	51463 0	0 0	0 4117	55580
19	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17373,00 0,00	0,00 0,00	17373 0	0 0	0 1390	18763
20	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24519,00 0,00	0,00 0,00	24519 0	0 0	0 1962	26481
21	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24840,00 0,00	0,00 0,00	24840 0	0 0	0 1987	26827
22	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	22975,00 0,00	0,00 0,00	45950 0	0 0	0 3676	49626
23	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (тройники, отводы, патрубки) НР = 99 %	т фасонных частей	0,5343	1043780,65 243114,36	447147,67 126788,32	557692 129896	238911 67743	195663 60268	813623
24	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2120,00 1709,00	83,00 41,00	2120 1709	83 41	1733 308	4161
25	2304-0102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	48470,00 0,00	0,00 0,00	48470 0	0 0	0 3878	52348

26	1122-0901-0110	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	21994,00	10319,00	43988	20638	27088	76762
					10433,00	3248,00	20866	6496	5686	
27	5101-0102-0303	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	691132,00	0,00	1382264	0	0	1492845
					0,00	0,00	0	0	110581	
28	1122-1201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	5590,33	453,17	33542	2719	28502	67008
					4757,00	41,33	28542	248	4964	
29	2302-0103-0118	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	6	12499,00	0,00	74994	0	0	80994
					0,00	0,00	0	0	6000	
30	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	1120,50	71,5	2241	143	1955	4532
					987,5	0,00	1975	0	336	
31	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2565,00	0,00	5130	0	0	5540
					0,00	0,00	0	0	410	
32	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,007	535714,29	112428,57	3750	787	3122	7422
					407714,29	42857,14	2854	300	550	
33	2301-0201-0196	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	7,028	1966,00	0,00	13817	0	0	14922
					0,00	0,00	0	0	1105	
		Итого по разделу 2					**2 552 485**	**291 523**	**0**	**319 251**	**3 101 477**
		в том числе					**236 572**	**86 152**		**229 739**	
Раздел 3 Съезд в пруд											
34	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	776	163,95	155,38	127224	120574	27271	166855
					8,57	40,24	6650	31227	12360	
35	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.69: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	233	50,58	50,58	11784	11784	2994	15960
					0,00	17,85	0	4158	1182	
36	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м2 спланированной поверхност	632	1,19	1,19	754	754	218	1050

	Итого по разделу 3			0,00	0,48	0	303		78	
	в том числе					**139 762**	**133 112**	**0**	**30 483**	**183 865**
						6 650	**35 688**		**13 620**	
Раздел 4 Донный водовыпуск										
37 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	4793	163,95 8,57	155,38 40,24	785801 41072	744729 192875		168442 76339	1030582
38 1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,113	1174973,45 599769,91	575203,54 190761,06	132772 67774	64998 21556		88437 17697	238906
39 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланирова	113	148,73 148,73	0,00 0,00	16807 16807	0 0		12101 2313	31221
40 1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопрово	0,113	2080690,27 999619,47	962221,24 317929,2	235118 112957	108731 35926		147394 30601	413113
41 2301-0201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	113,452	26241,00 0,00	0,00 0,00	2977094 0	0 0		0 238168	3215261
42 1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (переход, отвод, сланцы) НР = 99 %	т фасонных частей	0,208	1043783,65 243115,38	447149,04 126793,27	217107 50568	93007 26373		76172 23462	316741
43 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	4793	163,95 8,57	155,38 40,24	785801 41072	744729 192875		168442 76339	1030582
44 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	480	163,62 87,16	76,47 36,15	78539 41835	36704 17350		42613 9692	130844
45 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4313	63,04 0,00	63,04 25,37	271911 0	271911 109440		78797 28057	378765
46 1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=7,000;	м3 уплотненного грунта	30191	6,80 0,00	6,80 2,75	205238 0	205238 83146		59865 21208	286311
47 1109-0601-0102	Сороудерживающая решетка. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0051	60000,00 53725,49	2549,02 392,16	306 274	13 2		190 40	536

48	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005101194	217008,00	0,00	1107	0		0		1196
		Итого по разделу 4			0,00	0,00	0	0		89		
		в том числе					5 707 601	2 270 060	0	842 453		7 074 059
		Итого по смете					372 359	679 543		524 004		
		в том числе					29 478 967	4 008 068	0	2 878 185		34 945 726
		Накладные расходы					1 898 492	1 242 528		2 588 572		
		Итого с накладными расходами					2 878 184,90					
		Оборудование					32 357 152,26					
		Сметная прибыль 8 %										
		Итого					2 588 572,18					
		Временные здания и сооружения 3,44 %					34 945 725,95					
		Итого					1 202 132,97					
		Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 4,05 %					36 147 858,92					
		Итого					1 463 988,29					
		Непредвиденные затраты 2 %					37 611 847,20					
		Итого					752 236,94					
		В ценах 2020 года К=1,034					38 364 084,15					
		Налог на добавленную стоимость 12%					39 668 460,90					
		Итого с НДС 12 %					4 760 215,31					
							44 428 676,21					

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ Караласов С.М.

Подрядчик:
ТОО "Arch Stroy invest"

_____ Омарханов А.С.

Авторский надзор:
ТОО "Жетысу Саулет Курылыс"

_____ Саятов Т.Р.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Алексеев В.А.

Цены региона Алматинская обл.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : ГУ"Управление строительства Алматинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Arch Stroy Invest"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту Реконструкция пруда Матай для накопления паводковых талых вод Шанханайского с/о Кербулакского района Алматинской области**

(наименование)

Объект: **Наращивание плотины**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №89/04/21 от 21.04.2021 года д/соглашение №2 от 21.01.2022 года

Акт приемки выполненных работ №7
за апрель месяц 2022 год
на Локальную смету №2-1-4. Водораспределительное сооружение

Водораспределительное сооружение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочихстроителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочихстроителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водораспределительное сооружение										
1	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	6	2103,5 2103,5		12621 12621			9087 1737	23445
2	1137-0103-0104	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или	0,3	3243,33 1130	313,33 133,33	973 339	94 40	540	345 105	1423

3	1137-0401-0103	Стенка из монолитного бетона. Устройство с заделкой швов НР = 91 %	м3 конструкции	7,5	23126,13 5355,07	1091,33 464,13	173446 40163	8185 3481	125098	39716 17053	230215
4	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,4806	30349,56 19277,99	10335 3435,29	14586 9265	4967 1651	354	9934 1962	26482
5	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4806	243208		116886		116886	9351	126237
6	1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкций	2,13	7224,41 3877	2840,85 1071,83	15388 8258	6051 2283	1079	9592 1998	26978
7	2104-0302-0226	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	2,13	71389		152059		152059	12165	164224
8	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (тройники, отводы) НР = 99 %	т фасонных частей	0,2611	1043780,16 243113,75	447146,69 126790,5	272531 63477	116750 33105	92304	95616 29452	397599
9	1122-0901-0207	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 400 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	23281 13137,67	9038 2885,67	69843 39413	27114 8657	3316	47589 9395	126827
10	5101-0102-0303 (об)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	691132		2073396		2073396		2073396
11	1122-1201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	5590,25 4757	453 41,25	22361 19028	1812 165	1521	19001 3309	44671
12	2302-0103-0118	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	4	12499		49996		49996	4000	53996

13	1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,007	2080571,43 999571,43	962142,86 318000	14564 6997	6735 2226	832	9131 1896	25591
14	2301-0201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	7,028	26241		184422		184422	14754	199176
15	1101-0204-0601	Наброска каменная. Устройство НР = 72 %	м3 камня (в деле)	2,4	5480 3077,08	3,33 1,25	13152 7385	8 3	5759	5319 1478	19949
16	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж металлических дверей НР = 69 %	т конструкций	0,0914	60273,52 53730,85	2691,47 503,28	5509 4911	246 46	352	3420 714	9643
17	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0279	251738		7023		7023	562	7585
18	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,05652	245066		13851		13851	1108	14959
19	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490		980		980	78	1058
20	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3783		3783		3783	303	4086
		Итого по смете					**3 217 370**	**171 962**	**760 155**	**248 750**	**3 577 540**
		в том числе					**211 857**	**51 657**		**111 420**	
		Накладные расходы					248 750,00				
		Итого с накладными расходами					3 466 120,00				
		Оборудование					2 073 396,00				
		Сметная прибыль 8 %					111 420,00				
		Итого					3 577 540,00				
		Временные здания и сооружения 3,44 %					51 742,55				
		Итого					3 629 282,55				
		Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 4,05 %					63 013,41				

		Итого					3 692 295,96				
		Непредвиденные затраты 2 %					32 378,00				
		Итого					3 724 673,96				
		В ценах 2020 года К=1,034					3 851 312,87				
		Налог на добавленную стоимость 12%					462 157,54				
		Итого с НДС 12 %					4 313 470,42				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства
Алматинской области"

_____ Караласов С.М.

Подрядчик:
ТОО "Arch Stroy invest"

_____ Омарханов А.С.

Авторский надзор:
ТОО "Жетысу Саулет Курылыс"

_____ Саятов Т.Р.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Алексеев В.А.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа
2021 года № 420

Заказчик : ГУ"Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Подрядчик: **ТОО "Arch Stroy Invest"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту Реконструкция пруда Матай для накопления паводковых талых вод Шанханайского с/о Кербулакского района Алматинской области**
(наименование)

Объект: **Наращивание плотины**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №89/04/21 от 21.04.2021 года д/соглашение №2 от 21.01.2022 года

Акт приемки выполненных работ №8
за апрель месяц 2022 год
на Локальную смету №2-1-2.Наращивание плотины

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Наращивание плотины

4	1137-0103-0104	Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	315,93833								
					1747,94	311,62	552242	98452		363844	989373
					1131,13	134,40	357367	42462		73287	
		Итого по разделу 1					**552 242**	**98 452**		**363 844**	**989 374**
		в том числе					**357 367**	**42 462**		**73 287**	**0**
		Накладные расходы					363 844				
		Итого с накладными расходами					916 087				
		Оборудование									
		Сметная прибыль 8 %					73 287				
		Итого					989 374,44				
		Временные здания и сооружения 3,44 %					34 034,48				
		Итого					1 023 408,92				
		Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 4,05 %					41 448,06				
		Итого					1 064 856,98				
		Непредвиденные затраты 2 %					21 297,14				
		Итого					1 086 154,12				
		В ценах 2020 года К=1,034					1 123 083,36				
		Налог на добавленную стоимость 12%					134 770,00				
		Итого с НДС 12 %					1 257 853,37				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ Караласов С.М.

Подрядчик:
ТОО "Arch Stroy invest"

_____ Омарханов А.С.

Авторский надзор:
ТОО "Жетысу Саулет Курылыс"

_____ Саятов Т.Р.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Алексеев В.А.