Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Т.ШЕВЧЕНКО 131** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Arch Stroy Invest",050034, Республика Казахстан, Алматы, ул. Райымбека 212/2 корпус 11 помещение 106** — **140440012491**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №86/04/21 от 21 апреля 2021 г. д/соглашение №8 от 20.06.2023 года

Номер документа	Дата составления
2	10.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту Реконструкция пруда Матай для накопления паводковых талых вод Шанханайского с/о Кербулакского района Алматинской области			тенге	1	39 623 632,18	39 623 632,18	4 245 389,16
				Итого	1	x	39 623 632,18	4 245 389,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Омарханов А. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / подпись / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.07.2023

оплата 17.07
21.07.

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Arch Stroy Invest"

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 № 420

Стройка:Строительно-монтажные работы по объекту Реконструкция пруда Матай для накопления паводковых талых вод Шанханайского с/о Кербулакского района Алматинской области

Объект: Строительно-монтажные работы по объекту Реконструкция пруда Матай для накопления паводковых талых вод Шанханайского с/о Кербулакского района Алматинской области

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№89/04/21 д/согл №8	21.04.2021г. 20.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту Реконструкция пруда Матай для накопления паводковых талых вод Шанханайского с/о Кербулакского района Алматинской области	188 859 976,48	35 378 243,02							4 245 389,16	39 623 632,18

Подрядчик :
ТОО "Arch Stroy Invest" БИН 140440012491

Директор _____ Омарханов А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Руководитель по Южному региону _____ Жылкибаева К.Ж.

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу"
БИН 220740005695

Руководитель: _____ Бектасов Т.А.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : ГУ"Управление строительства области Жетiсу" БИН 220740005695
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Arch Stroy Invest" БИН 140440012491**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту Реконструкция пруда Матай для накопления паводковых талых вод Шанханайского с/о Кербулакского района Алматинской области**

(наименование)

Объект: **Наращивание плотины**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №89/04/21 от 21.04.2021 года д/соглашение №8 от 20.06.2023 года

Акт приемки выполненных работ №9
за июль месяц 2023 год
на Локальную смету №2-1-2.Наращивание плотины

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Наращивание плотины										
4	1137-0103-0104	Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или	138,06167	1747,94 1131,13	311,62 134,40	241324 156166	43023 18555		158996 32026	432345,00
5	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=1,050;	м3	476,7	1423,00 0,00	0,00 0,00	678344 0	0 0		0 54268	732612

6	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	451,2	22335,56 5163,38	763,20 342,51	10077805 2329717	344356 154541	2260675 987078	13325558
7	1127-0801-0301	Откосы земляного полотна. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами НР = 108 %	м2	4512	1678,54 251,43	7,78 2,26	7573579 1134437	35099 10207	1236216 704784	9514579
8	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00743	234011,00 0,00	0,00 0,00	1739 0	0 0	0 139	1878
9	1106-0101-0101	Защитный слой из бетона. Устройство НР = 91 %	м3	45	18705,84 1302,76	1111,56 249,67	841763 58624	50020 11235	63572 72427	977762
10	1137-0201-0801	Брус шапочный из монолитного железобетона. Устройство зуба НР = 91 %	м3 железобето	23,2	29516,47 5246,16	6189,96 866,72	684782 121711	143607 20108	129055 65107	878944
11	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,732	243208,00 0,00	0,00 0,00	421236 0	0 0	0 33699	454935
12	1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство пояса НР = 91 %	м3 конструкции	5,6	43194,82 7140,00	2095,18 919,46	241891 39984	11733 5149	41071 22637	305599
13	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,8	2702,50 2702,50	0,00 0,00	2162 2162	0 0	1557 298,00	4017
14	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР = 108 %	шт.	72	1094,35 0,00	871,10 373,74	78793 0	62719 26909	29062 8628	116483
15	2404-0207-1601	Столбик сигнальный железобетонный С-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	72	5315,00 0,00	0,00 0,00	382680 0	0 0	0 30614	413294
16	1101-0102-0308	Гравийно-песчаный грунт. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	118	218,86 9,49	209,25 59,48	25826 1120	24692 7019	5860 2535	34221

17	4102-0203-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	201	63,00 0,00	0,00 0,00	12663 0	0 0	0 1013	13676
18	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	118	35,31 0,00	35,31 14,19	4167 0	4167 1674	1206 430	5802
		Итого по разделу 1					**21 268 753**	**719 415**	**3 927 269**	**27 211 703**
		в том числе					**3 843 921**	**255 398**	**2 015 682**	**0**
		Накладные расходы					3 927 269			
		Итого с накладными расходами					25 196 022			
		Оборудование								
		Сметная прибыль 8 %					2 015 682			
		Итого					27 211 703			
		Временные здания и сооружения 3,44 %					936 083			
		Итого					28 147 786			
		Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 4,05 %					1 139 985			
		Итого					29 287 771			
		Непредвиденные затраты 2 %					585 755			
		Итого					29 873 527			
		В ценах 2020 года К=1,034					30 889 226			
		Налог на добавленную стоимость 12%					3 706 707			
		Итого с НДС 12 %					34 595 933			

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Бектасов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Arch Stroy invest"

Омарханов А.С.

Авторский надзор:
ТОО "Жетысу Саулет Курылыс"

Саятов Т.Р.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

Алексеев В.А.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года
№ 178

Заказчик : ГУ"Управление строительства области Жетісу" БИН 220740005695
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Arch Stroy Invest" БИН 140440012491**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту Реконструкция пруда Матай для накопления паводковых талых вод Шанханайского с/о Кербулакского района Алматинской области**
(наименование)

Объект: **Катастрофический водосброс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №89/04/21 от 21.04.2021 года д/соглашение №8 от 20.06.2023 года

Акт приемки выполненных работ №10
за июль месяц 2023 год
на Локальную смету №2-1-3.Катастрофический водосброс

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Катастрофический водосброс										
1	1137-0103-0104	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или	0,3	3243,33 1130	313,33 133,33	973 339	94 40	540	345 105	1423
2	1137-0401-0103	Переливная стенка из монолитного бетона. Устройство с заделкой швов НР = 91 %	м3 конструкции	38	24376,58 5355,05	1091,26 464,21	926310 203492	41468 17640	681350	201230 90203	1217743
3	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,728	30348,9 19277,47	10335,16 3435,44	22094 14034	7524 2501	536	15047 2971	40112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,728	243208		177055		177055	14164	191219
5	1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	86	1102,2 623,78	471,87 327,73	94789 53645	40581 28185	563	68737 13082	176608
6	1146-0301-0217	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	86	16,97 9,92	6,72 4,81	1459 853	578 414	28	1064 202	2725
7	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,082	589158,54 352865,85	2280,49 1000	48311 28935	187 82	19189	26405 5977	80693
8	1127-0601-0102	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Монтаж мостовых плит. НР = 108 %	м3 сборных железобетонных плит	6,6	4839,85 1441,21	3237,42 1188,64	31943 9512	21367 7845	1064	18746 4055	54744
9	1130-0501-0201	Перила железобетонные сборные. Установка НР = 84 %	м3 перил	2,8	87035,36 50307,5	36680,71 14372,86	243699 140861	102706 40244	132	152128 31666	427493
10	2104-9999-9917	Блок ограждения переездов БО 30.6.8 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=4,000;	м3	2,8	52493		146980		146980	11758	158738
11	1137-0401-0101	Наращивание дна монолитным бетоном. Устройство с заделкой швов НР = 91 %	м3 конструкции	32,3	18005,85 2312,14	627,83 270,09	581589 74682	20279 8724	486628	75899 52599	710087
12	4131-0104-0301	Камень. Погрузка	т	472	231		109032			8723	117755
13	4102-0203-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	472	63		29736			2379	32115
14	1138-0101-0101	Плотины каменно-набросные, призмы, пригрузки, банкеты, перемычки из скальной породы. Возведение при отсыпке насухо НР = 93 %	м3 наброски	262	138,37 15,44	122,94 45,61	36254 4045	32209 11951		14876 4090	55220
15	2101-0701-0202	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300	м3	262	2376		622512		622512	49801	672313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1107-0106-0401	Заделка конструктивных швов цементным раствором НР = 118 %	м шва	18,5	432,59 294,59	40,22	8003 5450	744	1809	6431 1155	15589
		Итого по смете					3080739	267737	2138386	580908	3954577
		в том числе					535848	117626	0	292930	
		Накладные расходы					580 908,00				
		Итого с накладными расходами					3 661 647,00				
		Оборудование									
		Сметная прибыль 8 %					292 930,00				
		Итого					3 954 577,00				
		Временные здания и сооружения 3,44 %					136 037,45				
		Итого					4 090 614,45				
		Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 4,05 %					165 669,89				
		Итого					4 256 284,33				
		Непредвиденные затраты 2 %					85 125,69				
		Итого					4 341 410,02				
		В ценах 2020 года К=1,034					4 489 017,12				
		Налог на добавленную стоимость 12%					538 682,05				
		Итого с НДС 12 %					5 027 699,18				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу"

_____ Бектасов Ү.А.

Подрядчик:
ТОО "Arch Stroy invest"

_____ Омарханов А.С.

Авторский надзор:
ТОО "Жетысу Саулет Курылыс"

_____ Саятов Т.В.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Алексеев В.А.