Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИНН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" Казахстан,Костанайская область,Федоровский район,111900,с.Федоровка (Федоровский с.о.),Красноармейская 53, 21 полное наименование, адрес, данные о средствах связи	060140005827
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" Казахстан,Актюбинская область,г.Актобе,030001,ул.8марта,т. 21-13-83 полное наименование, адрес, данные о средствах связи	040340004951

Договор (контракт) Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка, Федоровка № 24 от 04.05.2022 г.

Номер документа	Дата составления
1248	20.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)(в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) ***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка – Федоровка»			работа	1,000	73 223 509,00	73 223 509,00
				Итого	1,000	x	73 223 509,00

Итого: Семьдесят три миллиона двести двадцать три тысячи пятьсот девять тенге 00 тиын
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор
должность
М.П.
Изимов С.Б.
расшифровка подписи

Принял (Заказчик) руководитель
должность
М.П.
Бексултанов Н.Н.
расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.22г

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» г. Нур-Султан

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: "Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка – Федоровка"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№24	04.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка – Федоровка"	95 910 988	65 378 133							7 845 376	73 223 509

Подрядчик:
ТОО "Теміржолсу-Актобе"
БИН:040340004951
Директор_____ Изимов С.Б.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО Инжиниринговая компания "Лидер"
№ KZ50VJE00067727; KZ96VJE00067727;

Эксперт_____ Ахметжанов К.А.
ИИН 960223350061

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и
БИН 060140005827
Руководитель_____ Бексултанов Ж.Ж.

"SANA-2015" Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

10Формы
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешкова-Федоровка
(наименование, адрес)

Объект : Резервуары запаса воды емкостью 1400м3, 2 шт
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_24_ от _04.05.2022_

Акт приемки выполненных работ №6

за Сентябрь 2022 года
на 6-5-2 Общестроительные работы. Резервуар №2

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Стены и днище резервуара N1

2.1 ФП-1

1	1 вкл см	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	57,5	8606,16	1704,75	494854	98023	211649	212569	764017
						3220,56	712,26	185182	40955	–	56594	
2	21	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 Ас лист 9 НР = 91 % К=-1,000;	м3	-50	21912,08	1085,48	-1095604	-54274	-980107	-66395	-1254959
						1224,46	234,78	-61223	-11739	–	-92960	
3	2 вкл см	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010) НР = 91 %	м3	70,5	24619,21	1085,49	1735654	76527	1572803	93618	1975614
						1224,45	234,79	86324	16553	–	146342	
4	3 вкл см	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	195,7	37592,22	3105,25	7356797	607698	5151494	1644969	9721907
						8163,54	1073,34	1597605	210053	–	720141	

5	23 1106-0301-0601									
		Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,91584	19567,83	981,61	17921	899	264	15512	36108
					18297,96	314,47	16758	288	–	2675	
6	24 2105-0301-3201										
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	13,27	222265		2949457		2949457	–	3185414
					–		–		–	235957	
7	25 2105-0301-3202										
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,65804	217102		1228372		1228372	–	1326642
					–		–		–	98270	

8	26	2105-0301-3001									
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027	227683		6147		6147	–	6639
					–		–		–	492	
9	27	2105-0301-3002									
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,917	221070		202721		202721	–	218939
					–		–		–	16218	
10	28	1106-0301-0409									
		Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	1,56	679860,26	1306,41	1060582	2038	1021416	34566	1182760
					23800	549,36	37128	857	–	87612	
11	29	2105-0301-9918									
		Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,56	108285		168925		168925	–	182439
					–		–		–	13514	

Итого	**17 345 520**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 861 774

- затраты на эксплуатацию машин, тенге			730 911
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			256 967
- материалы, изделия и конструкции, тенге			11 533 141
- накладные расходы, тенге			1 934 839
в т.ч. зарплата, тенге			174 136
- сметная прибыль (8 %), тенге			1 284 855
Всего			**17 345 520**
Непредвиденные работы и затраты	2%	346 910	**17 692 430**
НДС (12 %)			2 123 092
Итого			**19 815 522**
Итого с понижающим коэффициентом К=	0,95		**18 824 746**

Подрядчик

ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе" БИН: 040340004951
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Изимов С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО Инжиниринговая компания "Лидер"
№KZ50VJE00067294; KZ96VJE00067727; KZ33VJE00068473;
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Эксперт Ахметжанов К.А. ИНН960223350961
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" БИН:060140005827
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Бексултанов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Innovation Center Project" Приказ №09/22-ПР от 17.01.2022 г.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Уалиева Ж.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

10Формы

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешкова-Федоровка

(наименование, адрес)

Объект : Резервуары запаса воды емкостью 1400м3, 2 шт

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_24_ от _04.05.2022_

Акт приемки выполненных работ №5

за Сентябрь 2022 года

на 6-5-1 Общестроительные работы. Резервуар №1

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Стены и днище резервуара N1

2.1 ФП-1

1	1 вкл см	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	57,5	8606,16	1704,75	494854	98023	211649	212569	764017
						3220,56	712,26	185182	40955	–	56594	
2	21	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 Ас лист 9 НР = 91 % К=-1,000;	м3	-50	21912,08	1085,48	-1095604	-54274	-980107	-66395	-1254959
						1224,46	234,78	-61223	-11739	–	-92960	
3	2 вкл см	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010) НР = 91 %	м3	70,5	24619,21	1085,49	1735654	76527	1572803	93618	1975614
						1224,45	234,79	86324	16553	–	146342	
4	3 вкл см	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	195,7	37592,22	3105,25	7356797	607698	5151494	1644969	9721907
						8163,54	1073,34	1597605	210053	–	720141	

5	23	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,91584	19567,83	981,61	17921	899	264	15512	36108
						18297,96	314,47	16758	288	–	2675	
6	24	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	13,27	222265		2949457		2949457	–	3185414
						–		–		–	235957	
7	25	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,65804	217102		1228372		1228372	–	1326642
						–		–		–	98270	
8	26	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027	227683		6147		6147	–	6639
						–		–		–	492	

9	27	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,917	221070		202721		202721	–	218939
						–		–		–	16218	
10	28	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	1,56	679860,26	1306,41	1060582	2038	1021416	34566	1182760
						23800	549,36	37128	857	–	87612	
11	29	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,56	108285		168925		168925	–	182439
						–		–		–	13514	

Итого			**17 345 520**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 861 774
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			730 911
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			256 967
- материалы, изделия и конструкции, тенге			11 533 141
- накладные расходы, тенге			1 934 839
в т.ч. зарплата, тенге			174 136
- сметная прибыль (8 %), тенге			1 284 855
Всего			**17 345 520**
Непредвиденные работы и затраты	2%	346 910	**17 692 430**

НДС (12 %)		2 123 092
Итого		**19 815 522**
Итого с понижающим коэффициентом К=	0,95	**18 824 746**

Подрядчик

ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе" БИН: 040340004951
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Изимов С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО Инжиниринговая компания "Лидер"
№KZ50VJE00067[illegible]96VJE00067727; KZ33VJE00068473;
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Эксперт Ахметжанов К.А. ИНН960223350961
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района", БИН:050140005827
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Бексултанов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Innovation Center Project" Приказ №09/22-ПР от 17.01.2022 г.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Уалиева Ж.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

10Формы

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешкова-Федоровка
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_24_ от _04.05.2022_

Акт приемки выполненных работ №4

за Сентябрь 2022 года
на 6-3-3 Магистральный водовод

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0308									
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	10569,22	152,92	144,87	1616245	1531119	–	333000	2105185
					8,05	35,7	85126	377374	–	155940	
2	2 1101-0101-0308										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	4609,66	168,21	159,35	775408	734560	–	159764	1009986
					8,86	39,28	40848	181047	–	74814	

3	3 1101-0205-0302									
		Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами - сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	382,54	1934,86	–	740160	–	–	532915	1374921
					1934,86	–	740160	–	–	101846	
4	4 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	198,22	2225,08	–	441056	–	–	317560	819305
					2225,08	–	441056	–	–	60689	
5	5 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами - сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	28,86	1612,38	–	46533	–	–	33504	86440
					1612,38	–	46533	–	–	6403	

6	6 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	12,37	1854,23	–	22937	–	–	16515	42608
					1854,23	–	22937	–	–	3156	
7	7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2142,3	765,52	–	1639984	–	–	1180788	3046434
					765,52	–	1639984	–	–	225662	
8	8 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22914,4	18,21	18,21	417175	417175	–	115983	575811
					–	7,03	–	161088	–	42653	

9	9 1101-0104-0405										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	199,3	18,21	18,2	3628	3628	–	1009	5008
					–	7,03	–	1401	–	371	
10	10 1101-0104-0411										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	199,3	8,05	8,05	1604	1604	–	446	2214
					–	3,11	–	619	–	164	
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой										
11	12 2304-0501-0110										
		Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1915		1915		1915	–	2068

12	13	1122-0901-0101				–		–		–	153	
			Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1210,25	27	1210	27	173	1013	2401
13	14	2304-0102-1901				1010	13	1010	13	–	178	
			Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	29844		89532		89532	–	96695
						–		–		–	7163	
14	2 вкл см	2900-0000-0000(пл)Прайс-лист "SIGMETEX"	Задвижка SM-KZ(F4) DN250	шт	3	243687,75		731063		731063	–	789548
						–		–		–	58485	
15	18	1122-1201-0101										
			Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	1	545,83	29	545	29	21	490	1118
						495	–	495	–	–	83	

16	20	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	1369		4107		4107	–	4436
						–		–		–	329	
17	3 вкл см	1122-1201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	3131,54	212,75	12526	851	963	10656	25037
						2678	13	10712	52	–	1855	
18	4 вкл см	2302-0103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 33259-2015	шт.	28	8271		231588		231588	–	250115
						–		–		–	18527	
19	23	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка НР = 99 %	шт.	4	1407,4	915	5631	3660	–	2923	9238
						492,75	245,5	1971	982	–	684	

20	5 вкл см	2302-0302-8017	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10	шт.	13	10357		134641		134641	–	145412	
						–		–		–	10771		
21	6 вкл см	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	2741		548		548	–	592	Казахстан
						–		–		–	44		
22	7 вкл см	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	14936		11949		11949	–	12905	Казахстан
						–		–		–	956		
23	31	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,04	1011590,1	508825	40464	20353	749	24926	70621	
						484050	145400	19362	5816	–	5231		

24	33 2302-0101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 8 мм - 38 (57) мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	13157		26314		26314	–	28419
					–		–		–	2105	
25	34 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,005	287750	73800	1439	369	3	1158	2805
					213400	20600	1067	103	–	208	
26	35 2301-0501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,05	200		1010		1010	–	1091
					–		–		–	81	
27	36 1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2	591829,15	218084	1183658	436168	30578	834222	2179310

28	37 2301-0501-1320				358456	62868	716912	125736	–	161430	
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2020	8520		17210400		17210400	–	18587232
					–		–		–	1376832	
	Раздел 3 Колодцы круглые водопроводные										
29	49 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,1	43940,94	9261,11	355920	75015	142082	166834	564574
					17138,64	3666,17	138823	29696	–	41820	
30	50 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	18625		74500		74500	–	80460
					–		–		–	5960	
31	51 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	24712		74136		74136	–	80067

32	53 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	18316	183160	183160	–	197813
					–	–	–	5931	
33	54 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	24234	218106	218106	–	235554
					–	–	–	14653	
34	55 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	10818	75726	75726	–	81784
					–	–	–	6058	

35	56	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	18463	73852	73852	–	79760
						–	–	–	5908	
36	57	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	25462	50924	50924	–	54998
						–	–	–	4074	
37	59	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	4940	29640	29640	–	32011
						–	–	–	2371	
38	8 вкл см	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	8	10958	87664	87664	–	94677 Казахстан
						–	–	–	7013	

Итого			
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			**32 778 653**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			3 906 996
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			3 224 558
- материалы, изделия и конструкции, тенге			883 927
- накладные расходы, тенге			19 485 344
в т.ч. зарплата, тенге			3 733 706
- сметная прибыль (8 %), тенге			336 034
			2 428 049
Всего			**32 778 653**
Непредвиденные работы и затраты	2%	655 573	**33 434 226**

НДС (12 %)	4 012 107
Итого	**37 446 333**
Итого с понижающим коэффициентом К= 0,95	**35 574 017**

Подрядчик

ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе" БИН: 040340004951
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Изимов С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО Инжиниринговая компания "Лидер"
№KZ50VJE00067294; KZ96VJE00067727; KZ33VJE00068473;
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Эксперт Ахметканов К.А. ИНН960223350961
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" БИН:060140005827
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Бексултанов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Innovation Center Project" Приказ №09/22-ПР от 17.01.2022 г.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Уалиева Ж.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040340004951-20220926-63016173
1.1. Номер учетной системы 1248
2. Дата выписки 26.09.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 20.09.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040340004951
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0008838
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ206010121000015640
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140005827
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070103KSN3915000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительно-монтажные работы по объекту "Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка-Федоровка"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040340004951
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140005827
26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 24
27.4. Дата 04.05.2022
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 1248
32.2 Дата 20.09.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту "Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка - Федоровка"			Работа	1	65378133.04	65378133.04			65378133.04	12%	7845375.96	73223509.00			1	
							Всего по счету:	65378133.04		0.00	65378133.04		78453	73223509.00				