Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: "Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка – Федоровка"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№24	04.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка – Федоровка"	212 824 167,00	109 925 004							13 191 001	123 116 005,00

Подрядчик:

ТОО "Теміржолсу-Актобе"

БИН:040340004951

Директор _____ **Изимов С.Б.**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"

БИН 060140005827

Руководитель _____ **Бексултанов Ж.Ж.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО Инжиниринговая компания "Лидер"

№KZ65VJE00051892; №KZ02VJE00052250; №KZ48VJE00078776

Эксперт _____ **Молдагалиев Г.Е.**

ИИН 890209350492

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

10Фед

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешкова-Федоровка

(наименование, адрес)

Объект : Бурение эксплуатационных скважин

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_24_ от _04.05.2022_

Акт приемки выполненных работ №12

за июнь 2023

6-1-1 на Бурение эксплуатационных скважин-июнь 2023

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1104-0101-0202									
	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	32	3301,54	2298,98	105649	73567	–	48530	166513
				1002,56	781,65	32082	25012	–	12334	
2	2 1104-0101-0206									
	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	128	17162,65	11592,76	2196807	1483873	–	979397	3430300
				5569,8	3432,03	712934	439298	–	254096	

3	3 1104-0301-0102									
		Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	2	460167,67	269802,67	920335	539605	–	471523	1503207
					190365	87001,67	380730	174003	–	111349	
4	5 1104-0501-0101									
		Скважины глубиной до 300 м. Пробная откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	6	342333,33	258102,33	2053999	1548613	–	807894	3090844
					84231	74179,44	505386	445077	–	228951	

5	6 1104-0501-0201										
		Скважины глубиной до 500 м. Опытная откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	10	132156,2	71466,2	1321562	714662	–	693226	2175971
					60690	20866	606900	208660	–	161183	
6	7 2301-0303-0124										
		Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм	м	161,5	14614		2360161		2360161	–	2548974
					–		–		–	188813	
7	10 1101-0101-0202										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	36	57,43	51,5	2068	1854	–	852	3154
					5,93	26,91	214	969	–	234	

8	11	1101-0104-0402									
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	36	34,74	34,74	1251	1251	–	323	1700
					–	12,48	–	449	–	126	
9	12	1101-0205-0302									
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - копка канавок НР = 72 %	м3 грунта	2	1612,33	–	3225	–	–	2322	5991
					1612,33	–	3225	–	–	444	
10	15	1101-0205-1001									
		Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	64	659,03	25,9	42178	1658	22482	13491	60123
					281,84	10,94	18038	699	–	4454	

Итого	**12 986 777**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 259 509
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 365 083
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 294 167
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 382 643
- накладные расходы, тенге	3 017 558

в т.ч. зарплата, тенге			271 580
- сметная прибыль (8 %), тенге			961 984
Всего			**12 986 777**
Непредвиденные работы и затраты	2%	259 736	**13 246 513**
НДС (12 %)			1 589 582
Итого			**14 836 094**
Итого с понижающим коэффициентом К=	0,95		**14 094 289**

Подрядчик

ТОО "Теміржолсу-Актобе" БИН: 040340004951
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Изимов С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО Инжиниринговая компания "Лидер"
№KZ65VJE00051892; №KZ02VJE00052250;
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Эксперт Молдагалиев Г.Е. ИНН 890209350492
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" БИН:060140005827
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Бексултанов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

ТОО "Innovation Center Project" Приказ №09/22-ПР от 17.01.2022 г.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Русских В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

10Фед
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешкова-Федоровка
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_24_ от _04.05.2022_

Акт приемки выполненных работ №13

за июнь 2023

6-3-3 на Магистральный водовод-июнь 2023

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - сухой грунт НР = 72 %								
				м3 грунта	33228,84	152,92	144,87	5081352	4813722	–	1046928	6618542
						8,05	35,71	267630	1186436	–	490262	
2	2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;								
				м3 грунта	15586,48	168,21	159,35	2621861	2483743	–	540205	3415031
						8,86	39,28	138118	612167	–	252965	
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами - сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;								
				м3 грунта	1090,33	1934,86	–	2109632	–	–	1518935	3918852
						1934,86	–	2109632	–	–	290285	

4	4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;								
				м3 грунта	443,6	2225,08	–	987047	–	–	710674	1833539
						2225,08	–	987047	–	–	135818	
5	5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами - сухой грунт НР = 72 %								
				м3 грунта	61,12	1612,38	–	98549	–	–	70955	183064
						1612,38	–	98549	–	–	13560	
6	6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с сткосами - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;								
				м3 грунта	26,19	1854,23	–	48562	–	–	34965	90209
						1854,23	–	48562	–	–	6682	
7	7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3658,42	765,52	–	2800612	–	–	2016441	5202417

						765,52	–	2800612	–	–	385364	
8	8	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
				м3 грунта	48537,44	18,21	18,21	883663	883663	–	245677	1219687
						–	7,03	–	341218	–	90347	
9	9	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %									
				м3 грунта	486,36	18,21	18,21	8855	8855	–	2462	12222
						–	7,03	–	3419	–	905	
10	10	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
				м3 грунта	486,36	8,05	8,05	3915	3915	–	1089	5404

						–	3,11	–	1512	–	400	
		Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой										
11	36	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	7	591829,15	218083,93	4142803	1526587	107024	2919780	7627590
						358456	62868,59	2509192	440081	–	565007	
12	37	2301-0501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	7070	8520		60236400		60236400	–	65055312
						–		–		–	4818912	
		Раздел 3 Колодцы круглые водопроводные										
13	49	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,52	43940,94	9261,17	330436	69645	131908	154888	524150
						17138,7	3666,14	128883	27570	–	38826	
14	50	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18625		37250		37250	–	40230
						–		–		–	2980	

15	51	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	24712	24712	24712	–	26689
						–	–	–	1977	
16	53	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	18316	109896	109896	–	118688
						–	–	–	8792	
17	54	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	24234	96936	96936	–	104691
						–	–	–	7755	
18	55	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	10818	21636	21636	–	23367
						–	–	–	1731	

19	56	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016						
				шт.	2	18463	36926	36926	–	39880
						–	–	–	2954	
20	57	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016						
				шт.	1	25462	25462	25462	–	27499
						–	–	–	2037	
21	59	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016						
				шт.	2	4940	9880	9880	–	10670
						–	–	–	790	

Итого	**96 097 733**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 088 225
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 790 130
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 612 403
- материалы, изделия и конструкции, тенге	60 838 030
- накладные расходы, тенге	9 262 999

в т.ч. зарплата, тенге			833 670
- сметная прибыль (8 %), тенге			7 118 349
Всего			**96 097 733**
Непредвиденные работы и затраты	2%	1 921 955	**98 019 688**
НДС (12 %)			11 762 363
Итого			**109 782 050**
Итого с понижающим коэффициентом К=	0,95		**104 292 948**

Подрядчик

ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе" БИН: 040340004951
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Изимов С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" БИН:060140005827
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Бексултанов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО Инжиниринговая компания "Лидер"
№KZ65VJE00051892; №KZ02VJE00052250;
№KZ48VJE00078776
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Эксперт Молдагалиев Г.Е. ИНН 890209350492
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

ТОО "Innovation Center Project" Приказ №09/22-ПР от 17.01.2022 г.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Русских В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

10Фед

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешкова-Федоровка

(наименование, адрес)

Объект : Резервуары запаса воды емкостью 1400м3, 2 шт

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_24_ от _04.05.2022_

Акт приемки выполненных работ №14

за июнь 2023

6-5-2 на Общестроительные работы. Резервуар №2 -июнь 2023

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Стены и днище резервуара N1										
			2.2 Стены,колонны, ригеля										
1	30	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В25 F100 W6 . НР = 91 %	м3	90,72	36065,69	3105,25	3271879	281708	2249575	762553	4357187	
						8163,54	1073,35	740596	97374	–	322755		

Итого			**4 357 187**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			740 596
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			281 708
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			97 374
- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 249 575
- накладные расходы, тенге			762 553
в т.ч. зарплата, тенге			68 630
- сметная прибыль (8 %), тенге			322 755
Всего			**4 357 187**
Непредвиденные работы и затраты	2%	87 144	**4 444 331**
НДС (12 %)			533 320
Итого			**4 977 650**
Итого с понижающим коэффициентом К=	0,95		**4 728 768**

Подрядчик

ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе" БИН: 040340004951

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Изимов С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Бексултанов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО Инжиниринговая компания "Лидер"
№KZ65VJE00051892; №KZ02VJE00052250;
№KZ48VJE00078776

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Эксперт Молдагалиев Г.Е. ИНН 890209350492

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

ТОО "Innovation Center Project" Приказ №09/22-ПР от 17.01.2022 г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Русских В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИНН/БИН
Заказчик	*ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"* *Казахстан,Костанайская область,Федоровский район,111900,с.Федоровка (Федоровский с.о.),Красноармейская 53, 21* полное наименование, адрес, данные о средствах связи	*060140005827*
Исполнитель	*Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"* *Казахстан,Актюбинская область,г.Актобе,030001,ул.8марта,т. 21-13-83* полное наименование, адрес, данные о средствах связи	*040340004951*

Договор (контракт) *Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка, Федоровка*
Доп.согл.№3 от 16.02.2023г к Договору № *24* от *04.05.2022* г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления
770	*23.06.2023*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)(в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) ***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Строительно-монтажные работы по объекту «Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка-Федоровка»*			*работа*	*1,000*	*123 116 005,00*	*123 116 005,00*
				Итого	*1,000*	x	*123 116 005,00*

Итого: *Сто двадцать три миллиона сто шестнадцать тысяч пять две тенге 00 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчетов о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* Принял (Заказчик) *руководитель*
должность должность
М.П. М.П.
Изимов С.Б. / *Бексултанов М.К.*
подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040340004951-20230627-93402792
1.1. Номер учетной системы 770
2. Дата выписки 27.06.2023
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 23.06.2023
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040340004951
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0008838
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ206010121000015640
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка Акционерное общество "Народный сберегательный банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140005827
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070103KSN3915000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительно-монтажные работы по объекту "Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка-Федоровка"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040340004951
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140005827
26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.согл.№3 от 16.02.2023г к Договору №24
27.4. Дата 04.05.2022

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 770
32.2 Дата 23.06.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о вывозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту "Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка-Федоровка"			Работа	1	109 925 004.46	109 925 004.46			109 925 004.46	12%	13 191 000.54	123 116 005.00			1	
				Всего по счету:				109 925 004.46		.00	109 925 004.46		13 191 000.54	123 116 005.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

wWQFky07QXovjm3CO7jgyGHb8HD2t95W+8o8uAAeh
G3Ir9uP7xJlvvKH9Zo7ZYZcYQr2BKBSTxx9wxbeIz9abA