Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания жилого дома по адресу ул.Толе би,137А г.Кызылорда

Договор №36 от 16.03.2020г.

№	Наименование объектов	Договорная стоимость тенге	Акт выполненных работ с начала строительства	Акт выполненных работ за отчетный период (год)	Акт выполненных работ за отчетный месяц
		Всего	Всего	Всего	Всего
1	Капитальный ремонт здания жилого дома по адресу ул.Толе би,137А г.Кызылорда	42 905 056,00	20 418 254,00	20 418 254,00	20 418 254,00
	Всего к оплате				**20 418 254,00**

Заказчик:
ТОО "Қызылорда тазалығы"

Директор
Жаркеткенов М.Ш.

М.П.

Технадзор:
ТОО "МК-ГазСервис"

Технический надзор
Ибраев Т.А.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "РеалСнабСервис"

Руководитель
Ноғайбаев Ж.Ж.

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылорда тазалығы"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "РеалСтройСнаб"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания жилого дома по адресу ул.Толе би,137А г.Кызылорда
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания жилого дома по адресу ул.Толе би,137А г.Кызылорда

АКТ
выполненных работ за "_11_" июня 2020г.

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1. Ремонтные работы					
		Ремонт подвала					
58.1	**Е12-190101-0901 1219-**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**207,6690**		**1851,72**	**384545,84**
59.1	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**692,2400**		**745,22**	**515869,66**
60.1	**Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**1,0000**		**1902,43**	**1902,43**
61.1	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**1,7000**		**3022,51**	**5138,27**
62.1	**С121-090402-0203 2109-0402-0203 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**1,7000**		**37596,00**	**63913,20**
63.1	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,7750**		**4565,67**	**21801,08**
64.1	**Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**3,1200**		**25311,66**	**78972,39**

65.1	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,5500	892,00	8518,59
66.1	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,7700	7430,29	28012,21
67.1	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,5700	26514,66	15113,36
68.1	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0093	219813,00	2050,86
69.1	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0039	683633,41	2662,75
70.1	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	44,0000	2731,09	120168,04
71.1	Е11-110101-1704 1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703	м2 покрытия	44,0000	646,69	28454,23
72.1	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2055	81128,53	16668,67
73.1	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2055	544343,00	111840,71
74.1	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,9583	93,51	557,17

75.1	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,9583	178,59	1064,11
76.1	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	283,8800	197,16	55971,14
77.1	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	283,8800	1440,25	408857,20
78.1	Е12-120101-0101 1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	162,6400	148,32	24123,53
79.1	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	121,2400	1034,05	125368,45
80.1	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	80,7000	751,19	60621,09
81.1	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Стяжка цементные. Разборка	м2	80,7000	1720,98	138882,76
82.1	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	161,4000	761,92	122973,56
83.1	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	161,4000	4480,25	723112,66
84.1	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Соскабливание от краски известковой с земли и лесов	м2	183,3600	153,79	28199,30

3	Е11-160501-0208 1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	12,0000	2128,66	25543,96
4	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4,0000	2404,77	9619,09
5	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	18,0000	2043,99	36791,75
6	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4,0000	1853,75	7414,99
7	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	23,0000	1710,98	39352,65
8	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8,0000	1548,86	12390,89
9	С123-010601-0109 2301-0601-0109 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,6880	2856,00	33380,93
10	С123-010601-0108 2301-0601-0108 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,8960	1983,00	7725,77
11	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,0280	1381,00	23515,67

85.1	Е12-120101-0101 1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	183,3600	148,32	27196,82
86.1	Е12-110101-0701 1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону (Оконные проемы). Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	21,6000	5092,51	109998,17
87.1	Е12-110101-0701 1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону (Дверные проемы). Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	8,6400	5092,51	43999,27
88.1	Е12-090101-0702 1209-0101-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ступени бетонные. Ремонт	ступень	308,0000	1253,03	385933,79
89.1	Е12-120103-0107 1212-0103-0107 РСНБ РК 2015	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за один раз	м2	100,0800	692,56	69311,29
90.1	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	500,4000	92,00	46036,80
91.1	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	55,6000	518,00	28800,80
92.1	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	556,0000	227,00	126212,00
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1(ниже 0.00)				
1	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	16,0000	2404,77	38476,36
2	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,5840	756,00	11781,50

12	С123-010601-0106 2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,9600	876,00	3468,96
13	С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	22,7700	570,00	12978,90
14	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7,9200	345,00	2732,40
15	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	35,0000	79,96	2798,67
16	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	16,0000	2047,29	32756,61
17	С123-040902-1402 2304-0902-1402 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	8,0000	7994,00	63952,00
18	С123-040902-1401 2304-0902-1401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	8,0000	7258,00	58064,00
19	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	13,00	26,00
20	С123-020401-1206 2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	328,00	656,00
21	С123-020401-2512 2302-0401-2512 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x20x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	184,00	184,00
22	С123-020401-2509 2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	86,00	86,00

23	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	64,00	64,00
24	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	40,00	40,00
25	С123-020401-2501 2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	59,00	118,00
26	С123-020401-1115 2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	157,00	157,00
27	С123-020401-1110 2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	92,00	92,00
28	С123-020401-1106 2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	55,00	55,00
29	С123-020401-1103 2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	30,00	30,00
		Водомерный узел СХВК-40				
30	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1,0000	30175,84	30175,84
31	С123-030301-0213 2303-0301-0213 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1,0000	39017,00	39017,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3121,36	3121,36
		Сметная стоимость:			42138,36	42138,36
32	С123-051501-0101 2305-1501-0101 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1,0000	11477,00	11477,00
33	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6,0000	2068,00	12408,00

34	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000	1912,00	1912,00
35	С123-010101-0201 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3000	349,00	104,70
36	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4500	450,00	202,50
37	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	976,00	976,00
38	С123-040102-0304 2304-0102-0304 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3,0000	40960,00	122880,00
39	С123-020103-2905 2302-0103-2905 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12836-67	шт.	1,0000	1291,00	1291,00
40	С123-010101-0107 2301-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2000	853,00	170,60
41	С123-010101-0110 2301-0101-0110 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,1150	1883,00	3982,55
42	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	м2	3,8000	173,48	659,21
43	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,0000	844,07	1688,14
44	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,8600	73142,54	62902,58

45	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	4,2000	514,00	2158,82
46	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0048	373144,00	1802,29
47	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	8,0000	4228,07	33824,53
48	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	50,0000	417,00	20850,00
49	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18,0000	537,00	9666,00
50	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12,0000	1420,80	17049,63
51	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,8800	201,00	2387,88
		Канализация хозяйственно-бытовая К1				
		Земляные работы				
52	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	34,5999	149,62	5176,97
53	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,0701	1842,46	1971,61
54	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	34,4400	33,81	1164,47

55	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,0652	800,93	853,11
56	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	34,4400	150,14	5170,83
57	Е11-160101-0103 1116-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м труб	21,0000	2649,51	55639,68
58	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	73,0000	726,08	53003,57
		Сметная стоимость:			1544,44	112744,28
59	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	72,8540	902,00	65714,31
60	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	28,0000	751,81	21050,62
61	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	27,9440	296,00	8271,42
62	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная суплотнительной резинкой д-100	шт.	11,0000	484,00	5324,00
63	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4,0000	187,00	748,00
64	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная суплотнительной резинкой д-100	шт.	6,0000	484,00	2904,00

65	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	6,0000	187,00	1122,00
66	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник косой канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 110x110	шт.	10,0000	385,00	3850,00
67	С123-020601-0504 2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	6,0000	386,00	2316,00
68	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	5,0000	128,00	640,00
69	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	18,0000	202,00	3636,00
70	С123-020601-0903 2302-	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3,0000	99,00	297,00
		Крепление для трубопроводов К1				
71	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	60,0000	417,00	25020,00
		Демонтаж водопровода В1 - Демонтаж				
72	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. ДЕМОНТАЖ на сварных соединениях	м трубопровода	80,0000	952,98	76238,54
		Канализация К1 - Демонтаж				
73	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. ДЕМОНТАЖ	м трубопровода	94,0000	288,24	27094,85
74	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. ДЕМОНТАЖ	м трубопровода	28,0000	299,77	8393,65
		Раздел 3. Отопление и вентиляция				
		Тепловой узел				

1	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8,0000	441,93	3535,46
2	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8,0000	4304,00	34432,00
3	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8,0000	10350,18	82801,48
4	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,0000	3730,39	7460,78
5	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000	66944,00	66944,00
6	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000	21811,00	21811,00
7	С123-040501-0213 2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000	957,00	1914,00
8	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6,0000	2047,29	12283,73
9	С123-040502-0806 2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0000	3398,00	13592,00
10	С123-040502-0808 2304-0502-0808 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000	5600,00	11200,00

11	Е11-180801-0201 1118-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Элеваторы номером 2. Установка	шт.	1,0000	3393,83	3393,83
12	С123-051206-0602 2305-1206-0602 РСНБ РК 2015	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N2	шт.	1,0000	15630,00	15630,00
13	Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2,0000	64247,14	128494,28
14	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8,0000	3980,17	31841,37
15	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,0000	2073,38	4146,76
16	С123-040601-0105 2304-0601-0105 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000	28412,00	56824,00
17	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,3000	86,74	199,50
18	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	2,3000	127,47	293,19
19	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,0400	73142,54	2925,70
20	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	4,2000	514,00	2158,82

21	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0048	373144,00	1802,29
22	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8,0000	80,77	646,19
		Транзитная теплосеть				
23	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	5,0000	3980,17	19900,86
24	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0049	448953,00	2208,85
25	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0010	448953,00	448,95
26	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,6000	86,74	138,78
27	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	1,6000	127,47	203,96
28	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,1000	73142,54	7314,25
29	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1,2000	514,00	616,80
30	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0014	373144,00	514,94
		Отопление ниже 0,000				

31	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	28,0000	933,30	26132,44
32	С123-010602-0302 2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	27,7200	158,00	4379,76
33	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	173,0000	758,26	131178,51
34	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	27,0000	353,00	9531,00
35	С123-010201-0117 2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	80,0000	412,00	32960,00
36	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	66,0000	587,00	38742,00
37	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	24,0000	1768,26	42438,17
38	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	11,0000	3980,17	43781,89
39	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	42,0000	844,07	35450,90

40	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	197,0000	79,96	15752,49
41	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	11,0000	80,77	888,51
42	С123-020401-0302 2302-0401-0302 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	56,0000	200,00	11200,00
43	С123-020401-0203 2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000	23,00	92,00
44	С123-020401-0205 2302-0401-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,0000	30,00	840,00
45	С123-020401-0207 2302-0401-0207 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24,0000	42,00	1008,00
46	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,0000	2073,38	8293,51
47	С123-040601-1205 2304-0601-1205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0000	56281,00	225124,00
48	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8,0000	2047,29	16378,31
49	С123-040502-0806 2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8,0000	3398,00	27184,00

50	С123-040501-0214 2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	56,0000	1148,00	64288,00
51	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,0000	2073,38	8293,51
52	С123-040502-0808 2304-0502-0808 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0000	5600,00	22400,00
53	С123-040901-0501 2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	56,0000	1549,00	86744,00
54	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,0000	86,74	2949,08
55	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	34,0000	127,47	4334,15
56	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	3,1000	73142,54	226741,87
57	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	104,4000	514,00	53662,01
58	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,1201	373144,00	44799,67
		Демонтаж				
59	Е12-150102-1603 1215-0102-1603 РСНБ РК 2015	Узел управления. Демонтаж	шт.	1,0000	9972,53	9972,53
60	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. ДЕМОНТАЖ на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	28,0000	427,27	11963,51

61	Е12-150102-0303 1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	208,0000	464,17	96548,13
62	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. ДЕМОНТАЖ	шт.	2,0000	710,20	1420,41
		Раздел 4. Электрооборудование и электроосвещение				
		Щиты и шкафы				
1	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х800х450 мм. Установка на полу	шт.	1,0000	25698,59	25698,59
2	51-080401-0507 5108-0401-0507 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А ГОСТ 30011.1-2012	шт	1,0000	89598,00	89598,00
3	Ц13-080303-0102 1308-0303-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании	шт.	1,0000	1624,35	1624,35
4	С123-070205-0112 2307-0205-0112 РСНБ РК 2015	Рубильник разрывной ВР-32-37 В31250-320А	шт.	1,0000	7018,00	7018,00
5	Ц13-080303-0302 1308-0303-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании	шт.	3,0000	1552,55	4657,64
6	С123-070207-0213 2307-0207-0213 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-200А-УХЛ3	шт.	3,0000	804,00	2412,00
7	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3,0000	3226,28	9678,85
8	С123-070503-0801 2307-0503-0801 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока опорный ТОП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 50 до 300 А ГОСТ 7746-2015	шт.	3,0000	1817,00	5451,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	145,36	436,08
		Сметная стоимость:			1962,36	5887,08

9	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000	1222,88	1222,88
10	С123-070501-0201 2307-0501-0201 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-00, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S	шт.	1,0000	11202,00	11202,00
11	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000	543,95	543,95
12	С123-070501-1302 2307-0501-1302 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения модели Эталон СО-Э411, 220 В, 5(60) А, класс точности 1 ГОСТ 22261-94	шт.	1,0000	2869,00	2869,00
13	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,0000	4667,72	28006,29
14	С123-070204-0648 2307-0204-0648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 100А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,0000	1935,00	9675,00
15	С123-070204-0613 2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000	536,00	536,00
16	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,0000	2615,87	13079,33
17	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,0000	492,00	2460,00
18	С123-061710-0115 2306-1710-0115 РСНБ РК 2015	Динрейка	м	4,0000	677,00	2708,00
19	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина нулевая	шт.	2,0000	1391,00	2782,00

20	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1,0000	12045,56	12045,56
21	51-080401-0111 5108-0401-0111 РСНБ РК 2015	Ящики управления БУО с автоматическими выключателями номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000	73398,00	73398,00
		Ящик протяжной -4шт				
22	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	4,0000	16918,82	67675,28
23	С123-070201-0308 2307-0201-0308 РСНБ РК 2015	Щкаф учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,0000	11170,00	44680,00
24	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	24,0000	4667,72	112025,18
25	С123-070204-0648 2307-0204-0648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 100А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000	1935,00	7740,00
26	С123-070204-0645 2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20,0000	1602,00	32040,00
27	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,0000	2615,87	10463,47
28	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000	492,00	1968,00
29	С123-061710-0115 2306-1710-0115 РСНБ РК 2015	Динрейка	м	4,0000	677,00	2708,00
30	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина нулевая	шт.	4,0000	1391,00	5564,00

		Щит этажный на 2 квартир состоящий из трех отсеков в комплекте -20				
31	Ц13-080305-0903 1308-0305-0903 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	20,0000	5946,26	118925,24
32	С123-070201-0602 2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	20,0000	27813,00	556260,00
33	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20,0000	4667,72	93354,32
34	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	40,0000	2615,87	104634,67
35	С123-070204-0645 2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20,0000	1602,00	32040,00
36	С123-070204-0612 2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40,0000	492,00	19680,00
37	С123-061710-0115 2306-1710-0115 РСНБ РК 2015	Динрейка	м	60,0000	677,00	40620,00
38	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина нулевая	шт.	40,0000	1391,00	55640,00
		Светильники				
39	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	39,0000	1821,07	71021,65
40	С123-070106-1101 2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	35,0000	6314,00	220990,00

41	С123-070106-0324 2307-0106-0324 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 160W, 160 Вт, 16000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	4,0000	57376,00	229504,00
		Кронштейн для настенной установки (лист 19) -4 шт				
42	Ц13-080305-0317 1308-0305-0317 РСНБ РК 2015	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам	шт.	4,0000	2033,68	8134,74
43	С123-010301-0143 2301-0301-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74	м	13,7800	2625,00	36172,50
44	С123-010301-0136 2301-0301-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 63,5 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,6000	2383,00	1429,80
45	С123-010301-0124 2301-0301-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	1,6000	1700,00	2720,00
46	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для светильников /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31,2000	537,00	16754,40
47	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,3825	86,74	380,13
48	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,3825	85,27	373,67
		Кабельные изделия и материалы				
49	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	850,0000	313,14	266166,22
50	С123-060128-1006 2306-0128-1006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1500	2673633,00	401044,95
51	С123-060128-1004 2306-0128-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3000	1002457,00	300737,10

52	С123-060128-0803 2306-0128-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1000	433422,00	43342,20
53	С123-060128-0802 2306-0128-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3000	266595,00	79978,50
54	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка.	м	120,0000	282,46	33895,29
55	С123-011305-0106 2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	120,0000	243,00	29160,00
56	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка.	м	300,0000	255,44	76632,74
57	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	150,0000	80,00	12000,00
58	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	150,0000	45,00	6750,00
		Заземление				
59	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,0000	3086,30	9258,91
60	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20,0000	569,47	11389,37
		Демонтажные работы				
61	Ц13-080305-0902 1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Демонтаж	шт.	20,0000	1574,60	31492,00
62	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Демонтаж	шт.	2,0000	2769,20	5538,41

63	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	320,0000	83,49	26718,08
64	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	15,0000	55,22	828,27
		Раздел 5. Система контроля доступа				
		Слаботочные устройства				
1	Ц13-100902-0905 1310-0902-0905 РСНБ РК 2015	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая. Монтаж оборудования	бокс	4,0000	11294,53	45178,12
2	С123-080504-0501 2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	4,0000	9803,00	39212,00
3	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	4,0000	6829,00	27315,99
4	С123-080306-0313 2308-0306-0313 РСНБ РК 2015	Блок питания БПД-18/12-1-1	шт.	4,0000	12690,00	50760,00
5	Ц13-100203-0102 1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	4,0000	1068,41	4273,62
6	С123-080504-0601 2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	4,0000	18742,00	74968,00
7	Ц13-100101-0212 1310-0101-0212 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R. Проверка электрическая и настройка при установлении	номер	4,0000	222,57	890,30
8	С123-080504-0602 2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	4,0000	8261,00	33044,00
9	Ц13-100302-0209 1310-0302-0209 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное. Проверка электрическая и настройка	шт.	40,0000	825,44	33017,60
10	С123-080504-1001 2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	40,0000	2084,00	83360,00

11	С123-080504-0902 2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	80,0000	201,00	16080,00
12	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная. Монтаж	шт.	40,0000	633,24	25329,50
13	С123-070202-1001 2307-0202-1001 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная КР300х400	шт.	40,0000	2907,00	116280,00
14	Ц13-100701-0206 1310-0701-0206 РСНБ РК 2015	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	4,0000	487,14	1948,54
15	С123-080504-0801 2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	4,0000	11656,00	46624,00
16	Ц13-100405-0103 1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	Кнопка. Установка	шт.	4,0000	947,00	3788,00
17	С123-080504-0808 2308-	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием	шт.	4,0000	4522,00	18088,00
18	Ц13-100408-0505 1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной. Монтаж оборудования	шт.	4,0000	1160,05	4640,20
19	С121-090404-0104 2109-	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4,0000	7056,00	28224,00
		Кабельные изделия и материалы				
20	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм	м	150,0000	255,44	38316,37
21	С123-011305-0101 2301-	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	100,0000	45,00	4500,00
22	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	50,0000	26,00	1300,00
23	Ц13-100105-0301 1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	720,0000	158,04	113785,70
24	С123-060408-0501 2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,5600	15132,00	8473,92

25	С123-060408-0506 2306-0408-0506 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 12х0,4	км	0,1600	75234,00	12037,44

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге	**11 317 975**
Итого прямые затраты:		
в том числе:	Тенге	**3 696 866**
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**459 849**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**175 532**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**6 126 406**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**0**
- перевозка грузов	Тенге	**162 996**
- оборудование	Тенге	**3 311 901**
Накладные расходы	Тенге	**14 629 876**
ИТОГО:	Тенге	**1 157 350**
Сметная прибыль	Тенге	**15 787 227**
ИТОГО по смете:	Тенге	112 494
Временные здания и сооружения - 0,72%	Тенге	15 899 721
Итого	Тенге	169 957
Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время - 1,08%	Тенге	1 842 773
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска	Тенге	17 912 451
Итого	Тенге	318 134
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	18 230 584
Итого	Тенге	2 187 670
НДС 12%	**Тенге**	**20 418 254**
Всего с НДС		

Заказчик:
ТОО "Қызылорда тазалығы"

Директор
Жаркенбенов М.Ш.

М.П.

Технадзор:
ТОО "МК-ГазСервис"

Технический надзор:
Ибраев Т.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "РеалСнабСервис"

Руководитель
Ногайбаев Ж.Ж.

М.П.