Форма №3

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арыс
ПОДРЯДЧИК: ТОО "MD Construction Ltd"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ЗКА Проект"
Договор: №96 от 21.07.2019 г
Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту жилых домов 7-ого сектора города Арыс, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера.
Капитальный ремонт жилых домов по улице Елшинбекова г Арыс, Туркестанской области

Справка
о стоимости выполненных работ
за декабрь 2019 года.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года НДС	СМР в текущих ценах 2019 года без НДС	В отчетный месяц	По монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленнную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начало года	За отчетный период		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затраты подрядчика											
1	по улице Елшинбекова 4 Б	5 003 575	536 097	4 467 478	5 003 575						536 097	5 003 575
2	по улице Елшинбекова 5	6 725 378	720 576	6 004 802	6 725 378						720 576	6 725 378
3	по улице Елшинбекова 12	5 300 437	567 904	4 732 533	5 300 437						567 904	5 300 437
4	по улице Елшинбекова 16	7 112 564	762 060	6 350 504	7 112 564						762 060	7 112 564
5	по улице Елшинбекова 21	6 985 185	748 413	6 236 772	6 985 185						748 413	6 985 185
6	по улице Елшинбекова 22	2 472 861	264 949	2 207 912	2 472 861						264 949	2 472 861
	Итого по стройке	**33 600 000,00**	**3 600 000,00**	**30 000 000,00**	**33 600 000,00**						**3 600 000,00**	**33 600 000,00**

Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" города Арыс
Г.С.Садыков

Инженер:
Директор
ТОО "ЗКА Проект"
А. Абишев

Подрядчик:
Директор
ТОО "MD Construction Ltd"
М. Даурбаев

Форма КС-2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арыс
Подрядчик: ТОО "MD Construction Ltd"
Технический надзор: ТОО "ЗКА Проект"
Стройка: Работы по капитальному ремонту жилых домов 7-ого сектора города Арыс, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера.
Объект: Капитальный ремонт жилого дома по улице Елшинбекова 12 в городе Арыс
Договор: №96 от 21.07.2019 г

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1									
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ									
1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	272	254,03	1,60	69095	435	--	49435	128012
		НР - 72%; СП - 8%			252,43	--	68660	--		9482	
2	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	м2 кровли	272	273,71	17,53	74448	4768	--	51201	135702
		НР - 72%; СП - 8%			256,18	5,27	69680	1433		10052	
3	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	**Облицовка потолков из ДВП. Разборка**	м2 облицовки	125	107,77	5,26	13471	658	--	9451	24756
		НР - 72%; СП - 8%			102,51	2,51	12813	314		1834	
4	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	5	1295,02	55,35	6475	277	--	4555	11912
		НР - 72%; СП - 8%			1239,67	25,53	6198	128		882	
5	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	6	1932,67	111,55	11596	669	--	8082	21253
		НР - 72%; СП - 8%			1821,12	49,78	10927	299		1574	
6	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей- внутренних стен**	м2	180	200,36	--	36065	--	--	25967	66994
		НР - 72%; СП - 8%			200,36	--	36065	--		4963	
7	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей- фасада**	м2	38	200,36	--	7614	--	--	5482	14143
		НР - 72%; СП - 8%			200,36	--	7614	--		1048	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				218764	6807	--	154173	402772
							211956	2172	--	29835	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				218764				

	Всего заработная плата		Тенге					214129			
		Накладные расходы	Тенге				154173				
		Сметная прибыль	Тенге				29835				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				402771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	Тенге					214129			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				402771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	Тенге					214129			
	РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ										
8	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Стропила,стойки,подкосы. Установка с изготовлением** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	3,62	95047,61 22033,70	1372,14 544,53	344072 79762	4967 1971	259343	58848 32234	435154
9	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	272	738,48 641,05	20,73 7,47	200868 174366	5637 2032	20865	127006 26230	354104
10	2105-0109-0505 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012** *СП - 8%*	м2	272	1741,00 --	-- --	473552 --	-- --	473552	-- 37884	511436
11	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Обрешетка с прозорами из реек под кровлю из листовой стали. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	272	544,67 178,66	11,68 5,74	148149 48596	3176 1561	96377	36113 14741	199003
12	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия инастилы по фермам. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	272	305,65 31,64	2,58 1,11	83137 8606	702 303	73829	6414 7164	96716
13	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе.Устройство на прямых подвесах** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 потолка	125	1745,10 1147,08	13,79 5,18	218137 143385	1723 647	73029	103703 25747	347587
14	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	**Пластики бумажнослоистые содной декоративной стороной, толщина 2 мм** *СП - 8%*	1000 м2	0,12875	2819601,00 --	-- --	363024 --	-- --	363024	-- 29042	392066
15	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	12	2977,58 1507,98	161,36 76,45	35731 18096	1936 917	15699	13689 3954	53374
16	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	12	12875,00	--	154500	--	154500	--	166860

		СП - 8%			--	--	--	--		12360	
17	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	180	956,70	55,72	172206	10030	44810	90390	283604
		НР - 72%; СП - 8%			652,03	45,42	117366	8176		21008	
18	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /АЛИНЕКС/	м2 оштукатуриваемой поверхности	180	1361,84	19,20	245132	3456	82747	115187	389144
		НР - 72%; СП - 8%			882,94	5,85	158929	1052		28825	
19	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	180	302,41	0,73	54434	132	13198	29641	90800
		НР - 72%; СП - 8%			228,35	0,36	41104	64		6726	
20	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	10,8	2584,33	538,51	27911	5816	10706	9235	40117
		НР - 72%; СП - 8%			1054,53	133,04	11389	1437		2972	
21	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами внутренние СТ РК 943-92	м2	10,8	3896,00	--	42077	--	42077	--	45443
		СП - 8%			--	--	--	--		3366	
		Наружная отделка - фасад									
22	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	132	1118,64	30,27	147661	3996	42527	75212	240703
		НР - 72%; СП - 8%			766,19	25,18	101138	3323		17830	
23	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм Аспол	м2 отделываемой поверхности	132	2885,70	8,70	380913	1149	285011	68604	485478
		НР - 72%; СП - 8%			717,83	4,01	94753	530		35961	
24	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	132	164,77	1,36	21749	180	11837	7067	31121
		НР - 72%; СП - 8%			73,73	0,63	9732	83		2305	
25	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	28	1118,64	30,27	31322	848	9021	15954	51058
		НР - 72%; СП - 8%			766,19	25,18	21453	705		3782	
26	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	28	164,77	1,36	4614	38	2512	1499	6602
		НР - 72%; СП - 8%			73,73	0,63	2064	18		489	
		Электротехническая часть									

27	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	м	100	46,41	0,88	4641	88	911	2644	7868
		НР - 72%; СП - 8%			36,42	0,30	3642	30		583	
28	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	**Выключатели, розетки. Смена**	шт.	14	277,63	--	3887	--	--	2799	7220
		НР - 72%; СП - 8%			277,63	--	3887	--		535	
29	1217-0101-2401 РСНБ РК 2015	**Патроны. Смена**	шт.	7	347,69	--	2434	--	--	1752	4521
		НР - 72%; СП - 8%			347,69	--	2434	--		335	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3160150	43874	2075575	765757	4239979
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1040701	22849	--	314073	
		Материалы	Тенге				4641				
		Всего заработная плата	Тенге				911				
		Накладные расходы	Тенге					3672			
		Сметная прибыль	Тенге				2644				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7868				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3672			
		Материалы	Тенге				3155509				
		Всего заработная плата	Тенге				1041512				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1059877			
		Накладные расходы	Тенге				1033152				
		Сметная прибыль	Тенге				763112				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				313490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4232111				
		Сметная заработная плата	Тенге								914
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1059877			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4239978				
		Сметная заработная плата	Тенге								917
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1063550			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									4639739
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1252657				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50681			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25022			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2075575		
		- Накладные расходы	Тенге							919930	
		- Сметная прибыль	Тенге							343908	

Всего оборудование 0

Всего по акту 4 639 739

№ смет и расчетов	Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
	ИТОГО	4 639 739	0		4 639 739
	Временные здания и сооружения	0			0
	ИТОГО	4 639 739	0		4 639 739
	Дополнительные затраты на строительство				

		--в зимнее время	0			0
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**4 639 739**	**0**		**4 639 739**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	92 795			92 795
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**4 732 533**	**0**		**4 732 533**
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%			567 904	**567 904**
		Всего по Акту:	**4 732 533**	**0**	**567 904**	**5 300 437**

Технадзор:
Инженер эксперт ТОО "ЖКА Проект"

Жаксыбаев У.

Подрядчик:
Директор ТОО "MD Construction Ltd"

Даурбаев М.Ш.