Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Генподрядчик: **ТОО "Зерттеу СК"**

Субподрядчик: **ТОО "Газтехмонтаж"**

Наименование объекта: Строительство трёх 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске СКО. Дома 1, 2 и 3 (Без наружных инженерных сетей и благоустройства) (дом №3) (внутреннее газоснабжение).

Справка № 1
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за апрель 2022 г.

Код	Код	Договор		Источник		Организационно правовая форма					
		22/1	19.11.2021								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Внутренние сети газоснабжения		2 188 424	1 953 950							234474	2 188 424

Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК" Махиня Е.С.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик: ТОО "Газтехмонтаж" Руднев В.Н.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)
Место печати (при наличии)

расчеты проверил Данилова 19.04.22

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Зерттеу СК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Газтехмонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **9661-3 Строительство трёх 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске СКО. Дома 1, 2 и 3 (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Дом 3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22/1** от **19.11.2021 года**

Акт выполненных работ №1

за **Апрель 2022 (месяц, год) на 2-2-7 Внутреннее газоснабжение работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ПРОЕКТНЫЙ ВАРИАНТ									
		Раздел: 1. Блок 1 (РБС 1-07)									
3	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45,9999996	759,27	37,97	34927	1747	1357	31789	72053
					691,8	13,37	31823	615		5337	
5	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	46	347		15962		15962		17239
										1277	
7	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (гильзы)	м	5,6	129		722		722		780
										58	
		Итого по разделу: 1. Блок 1 (РБС 1-07)									90072
		Раздел: 2. Блок 2 (РБС 1-04)									
12	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	70,0000002	759,27	37,97	53149	2658	2065	48375	109646
					691,8	13,37	48426	936		8122	
14	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	70	347		24290		24290		26233
										1943	
16	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (гильзы)	м	8,8	129		1135		1135		1226
										91	
		Итого по разделу: 2. Блок 2 (РБС 1-04)									137105
		Раздел: 3. Блок 3 (1/2РБС 1-07)									
21	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	22,9999998	759,27	37,97	17463	873	679	15895	36027
					691,8	13,37	15911	308		2669	
23	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23	347		7981		7981		8619
										638	
25	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (гильзы)	м	2,8	129		361		361		390
										29	
		Итого по разделу: 3. Блок 3 (1/2РБС 1-07)									45036

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. Блок 4 (УС 021-1)									
30	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	43,0000003	759,27	37,97	32649	1633	1269	29716	67354
					691,8	13,37	29748	575		4989	
32	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	43	347		14921		14921		16115
										1194	
34	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (гильзы)	м	5,28	129		681		681		736
										54	
		Итого по разделу: 4. Блок 4 (УС 021-1)									84205
		Раздел: 5. Блок 5 (УС 021-1Н)									
39	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	43,0000003	759,27	37,97	32649	1633	1269	29716	67354
					691,8	13,37	29748	575		4989	
41	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	43	347		14921		14921		16115
										1194	
43	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (гильзы)	м	5,28	129		681		681		736
										54	
		Итого по разделу: 5. Блок 5 (УС 021-1Н)									84205
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1									440623
		ОТДЕЛ 2. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ									
		Раздел: 1. Блок 1 (РБС 1-07)									
46	С ТОО"Газтехмонтаж"	Счетчики газа бытовые Вектор - М G1,6 с присоединительным комплектом	шт	20	16517,86		330357		330357		356786
										26429	
51	Е11-460301-0209	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм	отверстие	4	1721,44	725,39	6886	2902	82	4939	12771
					975,47	494,48	3902	1978		946	
52	Е11-460301-0105	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 45 мм	отверстие	16	888,65	387,08	14218	6193	212	10043	26202
					488,35	258,9	7814	4142		1941	
		Итого по разделу: 1. Блок 1 (РБС 1-07)									395759
		Раздел: 2. Блок 2 (РБС 1-04)									
55	С ТОО"Газтехмонтаж"	Счетчики газа бытовые Вектор - М G1,6 с присоединительным комплектом	шт	30	16517,86		495536		495536		535179
										39643	
60	Е11-460301-0209	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм	отверстие	6	1721,44	725,39	10329	4352	124	7409	19156
					975,47	494,48	5853	2967		1419	
61	Е11-460301-0105	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 45 мм	отверстие	23	888,65	387,08	20439	8903	304	14437	37666
					488,35	258,9	11232	5955		2790	
		Итого по разделу: 2. Блок 2 (РБС 1-04)									592001

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. Блок 3 (1/2РБС 1-07)									
64	С ТОО"Газтехмонтаж"	Счетчики газа бытовые Вектор - М G1,6 с присоединительным комплектом	шт	10	16517,86		165179		165179		178393
										13214	
69	Е11-460301-0209	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм	отверстие	2	1721,44	725,39	3443	1451	41	2470	6385
					975,47	494,48	1951	989		473	
70	Е11-460301-0105	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 45 мм	отверстие	8	888,65	387,08	7109	3097	106	5021	13101
					488,35	258,9	3907	2071		970	
		Итого по разделу: 3. Блок 3 (1/2РБС 1-07)									197879
		Раздел: 4. Блок 4 (УС 021-1)									
73	С ТОО"Газтехмонтаж"	Счетчики газа бытовые Вектор - М G1,6 с присоединительным комплектом	шт	20	16517,86		330357		330357		356786
										26429	
78	Е11-460301-0209	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм	отверстие	5	1721,44	725,39	8607	3627	103	6174	15963
					975,47	494,48	4877	2472		1182	
79	Е11-460301-0105	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 45 мм	отверстие	16	888,65	387,08	14218	6193	212	10043	26202
					488,35	258,9	7814	4142		1941	
		Итого по разделу: 4. Блок 4 (УС 021-1)									398951
		Раздел: 5. Блок 5 (УС 021-1Н)									
82	С ТОО"Газтехмонтаж"	Счетчики газа бытовые Вектор - М G1,6 с присоединительным комплектом	шт	20	16517,86		330357		330357		356786
										26429	
87	Е11-460301-0209	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм	отверстие	5	1721,44	725,39	8607	3627	103	6174	15963
					975,47	494,48	4877	2472		1182	
88	Е11-460301-0105	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 45 мм	отверстие	16	888,65	387,08	14218	6193	212	10043	26202
					488,35	258,9	7814	4142		1941	
		Итого по разделу: 5. Блок 5 (УС 021-1Н)									398951
		ИТОГО:					2012352	55081	1741579	232244	2424164
							215697	34339		179567	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге								440623
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге								1983541
		ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФ.									0,81518700638941
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 с понижающим коэф.	Тенге								1616956,85
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2057580
		ИТОГО ПО АКТУ с коэф. согласно договора	0,9496349188								1953950

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	**Тенге**								**234474**
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2188424**

Ген.Подрядчик

ТОО "Зерттеу-СК"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Махиня Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Суб.Подрядчик

ТОО "Газтехмонтаж"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руднев В.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)