Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Генподрядчик: **ТОО "Зерттеу СК"**

Субподрядчик: **ТОО "Газтехмонтаж"**

Наименование объекта: Строительство трёх 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске СКО. Дома 1, 2 и 3 (Без наружных инженерных сетей и благоустройства) (дом №3) (внутреннее газоснабжение).

Справка № 2
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июль 2022 г.

Код	Код	Договор		Источник		Организационно правовая форма					
		22/1	19.11.2021								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Внутренние сети газоснабжения		4 847 218	2 373 923							284871	2 658 794

Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК" Махиня Е.С.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик: ТОО "Газтехмонтаж" Руднев В.Н.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Зерттеу СК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Газтехмонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **9661-3 Строительство трёх 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске СКО. Дома 1, 2 и 3 (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Дом 3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22/1** от **19.11.2021 года**

Акт выполненных работ №2

за **Июль 2022 (месяц, год) на 2-2-7 Внутреннее газоснабжение работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ОТДЕЛ 1. ПРОЕКТНЫЙ ВАРИАНТ									
		Раздел: 2. Блок 2 (РБС 1-04)									
10	Е11-190101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	30	2823,17	229,34	84695	6880	38899	41326	136102
					1297,2	108,43	38916	3253		10082	
11	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях (сигнализатор горючих газов)	шт.	30	1371,9	0	41157	0	1790	29525	76337
					1312,22	0	39367	0		5655	
12	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	109,9999998	759,27	37,97	83520	4177	3245	76018	172301
					691,8	13,37	76098	1471		12763	
13	С123-010201-0108	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 21,3 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 (д.22х2мм)	м	110	237		26070		26070		28156
										2086	
18	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,5	537		7250		7250		7829
		Итого по разделу: 2. Блок 2 (РБС 1-04)								580	
											420725
		Раздел: 3. Блок 3 (1/2РБС 1-07)									
19	Е11-190101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	10	2823,17	229,34	28232	2293	12966	13775	45367
					1297,2	108,43	12972	1084		3361	
20	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях (сигнализатор горючих газов)	шт.	10	1371,9	0	13719	0	597	9842	25446
					1312,22	0	13122	0		1885	
21	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	37,0000002	759,27	37,97	28093	1405	1092	25570	57956
					691,8	13,37	25597	495		4293	
22	С123-010201-0108	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 21,3 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 (д.22х2мм)	м	37	237		8769		8769		9471
										702	
27	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,5	537		2417		2417		2610
		Итого по разделу: 3. Блок 3 (1/2РБС 1-07)								193	
											140850

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 5. Блок 5 (УС 021-1Н)									
37	Е11-190101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	20	2823,17	229,34	56463	4587	25933	27550	90735
					1297,2	108,43	25944	2169		6721	
38	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях (сигнализатор горючих газов)	шт.	20	1371,9	0	27438	0	1194	19683	50891
					1312,22	0	26244	0		3770	
39	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	73,9999997	759,27	37,97	56186	2810	2183	51139	115912
					691,8	13,37	51193	990		8586	
40	С123-010201-0108	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 21,3 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 (д.22х2мм)	м	74	237		17538		17538		18941
										1403	
44	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,8	537		4726		4726		5104
		Итого по разделу: 5. Блок 5 (УС 021-1Н)								378	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1									281583
											843158
		ОТДЕЛ 2. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ									
		Раздел: 1. Блок 1 (РБС 1-07)									
53	Е11-161001-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 15 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	20	6066,9	108,09	121338	2162	5535	111608	251582
					5682,04	12,27	113641	245		18636	
		Итого по разделу: 1. Блок 1 (РБС 1-07)									251582
		Раздел: 2. Блок 2 (РБС 1-04)									
54	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	30	3965,78	8,14	118973	244	31649	85339	220657
					2902,68	0	87080	0		16345	
56	С ТОО"ТеплоТехСнаб "	Краны шаровые стандартнопроходные латунные газовые PN 16, DN 15 ГАЛЛОП	шт	30	983,93		29518		29518		31879
										2361	
57	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	30	1832,38	81,95	54971	2458	2768	49111	112409
					1658,16	12,27	49745	368		8327	
59	С121-130816-2404	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	60	343		20580		20580		22226
										1646	
62	Е11-161001-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 15 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	30	6066,9	108,09	182007	3243	8303	167413	377373
					5682,04	12,27	170461	368		27954	
		Итого по разделу: 2. Блок 2 (РБС 1-04)									764544
		Раздел: 3. Блок 3 (1/2РБС 1-07)									
63	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	10	3965,78	8,14	39658	81	10550	28446	73552
					2902,68	0	29027	0		5448	
65	С ТОО"ТеплоТехСнаб "	Краны шаровые стандартнопроходные латунные газовые PN 16, DN 15 ГАЛЛОП	шт	10	983,93		9839		9839		10626
										787	
66	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	1832,38	81,95	18324	819	923	16370	37470
					1658,16	12,27	16582	123		2776	
68	С121-130816-2404	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	20	343		6860		6860		7409
										549	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	Е11-161001-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 15 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	10	6066,9	108,09	60669	1081	2768	55804	125791
					5682,04	12,27	56820	123		9318	
		Итого по разделу: 3. Блок 3 (1/2РБС 1-07)									254848
		Раздел: 4. Блок 4 (УС 021-1)									
80	Е11-161001-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 15 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	20	6066,9	108,09	121338	2162	5535	111608	251582
					5682,04	12,27	113641	245		18636	
		Итого по разделу: 4. Блок 4 (УС 021-1)									251582
		Раздел: 5. Блок 5 (УС 021-1Н)									
81	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	20	3965,78	8,14	79316	163	21099	56893	147105
	С ТОО"ТеплоТехСнаб "				2902,68	0	58054	0		10897	
83		Краны шаровые стандартнопроходные латунные газовые PN 16, DN 15 ГАЛЛОП	шт	20	983,93		19679		19679		21253
										1574	
84	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	1832,58	82,15	36652	1643	1845	32740	74943
					1658,16	12,27	33163	245		5551	
86	С121-130816-2404	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	40	343		13720		13720		14818
										1098	
89	Е11-161001-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 15 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	20	6066,9	108,09	121338	2162	5535	111608	251582
					5682,04	12,27	113641	245		18636	
		Итого по разделу: 5. Блок 5 (УС 021-1Н)									509701
		ИТОГО:					1541052	38367	351375	1121368	2875415
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1151308	11424		212997	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге								843158
		ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФ.									2032257
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 с понижающим коэф.	Тенге								0,81518700638941
											1656669,50
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								
		ИТОГО ПО АКТУ с коэф. согласно договора	0,9496349188								2499828
		НДС 12%	Тенге								2373923
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								284871
											2658794

Ген.Подрядчик

ТОО "Зерттеу-СК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Махина Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Суб.Подрядчик

ТОО "Газтехмонтаж"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руднев В.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Кокушев Е.К.

расценки проверены Даниловой