Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района

Подрядчик: ТОО "MD Construction Ltd "

Тех.надзор: ТОО "Universal Construction Expert"

Наименование объекта: Строительство жилых домов №158,160 и с №162 по №167 в расширенном земельном участке поселка Мырзакент Мактааральского района, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера

Договор о государственных закупках работ №23 от 2020-05-26, №23/1 от 2020-06-09, №23/2 от 2020 -08-20

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ за август 2020 года.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего за отчетный период		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	8 550 000,00	71 250 000,00	79 800 000,00	8 550 000,00	71 250 000,00	79 800 000,00
	Удержание аванса			-67 518 915,08	-7 234 169,47	-60 284 745,61	-67 518 915,08
	Погашение аванса			67 518 915,08			67 518 915,08
	Итого к оплате ТОО "MD Construction Ltd "	**8 550 000,00**	**71 250 000,00**	**79 800 000,00**	**1 315 830,53**	**10 965 254,39**	**12 281 084,92**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района

Анарбеков Б.Ш.

ИНЖЕНЕР

Директор ТОО "Universal Construction Expert"

Еденбай М.Ж.

Инженер эксперт

Тилеукеев Н.К.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "MD Construction Ltd"

Даурбаев М.Ш.

Заказчик: : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Макааральского района"
Подрядчик: ТОО "MD Construction Ltd "
Тех.надзор: ТОО "Universal Construction Expert"
Наименование стройки - Строительство жилых домов №158,160 и с №162 по №167 в расширенном земельном участке поселка Мырзакент Мактааральского района, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера
Наименование объекта - Строительство жилых домов №158,160 и с №162 по №167 в расширенном земельном участке поселка Мырзакент Мактааральского района, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера
Договор о государственных закупках работ №23 от 2020-05-26, №23/1 от 2020-06-09, №23/2 от 2020 -08-20

АКТ

О приемке выполненных работ за АВГУСТ месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент									
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	35,022	1681,68	--	58896	--	--	42405	109405
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	58896	--		8104	
2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,31	799,16	--	6641	--	--	4782	12336
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	6641	--		914	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	89,57	161,77	76,23	14489	6828	--	7803	24076
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	7661	3176		1783	
		Ленточный фундамент									
4	Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие полиэтиленовой пленкой	м2 покрытия	195,48	241,93	0,27	47293	54	22281	24734	77790
		НР - 99%; СП - 8%			127,67	0,14	24958	26		5762	

5	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,96	15284,62	1111,53	121666	8848	102642	11035	143316
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	10176	1950		10616	
6	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	20,2	27259,72	2055,09	550646	41513	422014	87020	688680
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	87119	8508		51013	
7	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,58538	247045,00	--	144615	--	144615	--	156184
		СП - 8%			--	--	--	--		11569	
8	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	51,68	875,56	19,75	45249	1021	29645	13692	63656
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	14583	140		4715	
		Фундаментные стеновые блоки -ФБС									
9	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	28	1637,23	834,30	45842	23360	6808	29032	80864
		НР - 118%; СП - 8%			559,78	318,92	15674	8930		5990	
10	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,65	30931,50	--	81968	--	81968	--	88526
		СП - 8%			--	--	--	--		6557	
11	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,774	21214,98	--	207355	--	207355	--	223944
		СП - 8%			--	--	--	--		16588	
12	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,53	19190,79	1010,05	29362	1545	21120	6606	38846
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	6697	562		2877	
		Обвязочный пояс									

13	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	8,59	32935,14 10065,00	4813,36 981,77	282913 86458	41347 8433	155108	86352 29541	398805
14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,35872	221796,00 --	-- --	79563 --	-- --	79563	-- 6365	85928
15	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Ав-1,2,3,4/. Установка при бетонировании** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,11729	43725,15 41110,20	2192,58 717,61	5129 4822	257 84	50	4464 767	10360
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,04095	221796,00 --	-- --	9083 --	-- --	9083	-- 727	9809
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,07634	212819,00 --	-- --	16247 --	-- --	16247	-- 1300	17546
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	51,68	875,56 282,17	19,75 2,70	45249 14583	1021 140	29645	13692 4715	63656
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1792205 338267	125794 31949	1328144 --	331617 169903	2293727
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1792205				
		Материалы	Тенге				789313				
		Всего заработная плата	Тенге					370217			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				249507				
		Местные материалы	Тенге				289324				
		Накладные расходы	Тенге				331617				
		Сметная прибыль	Тенге				169906				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2293728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					370217			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2293728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					370217			

		РАЗДЕЛ 2.Стены									
19	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	59,97	8686,81	2688,40	520948	161223	102504	272369	856782
		НР - 93%; СП - 8%			4289,16	594,44	257221	35649		63465	
20	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	55,1724	19994,00	--	1103117	--	1103117	--	1191366
		СП - 8%			--	--	--	--		88249	
21	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /Сетка СГ-1/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0996	378231,69	2257,49	37672	225	30717	6326	47518
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	6730	73		3520	
		Монолитный сердечник МС-1,2,3									
22	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	10,03	27713,35	4741,09	277965	47553	170846	63535	368820
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	59566	10252		27320	
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19341	221796,00	--	42898	--	42898	--	46329
		СП - 8%			--	--	--	--		3432	
24	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21456	212819,00	--	45662	--	45662	--	49315
		СП - 8%			--	--	--	--		3653	
		Монолитная перемычка Прм-1 (1 шт)									
25	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,144	42040,27	4446,62	6054	640	3239	2099	8805
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	2175	131		652	

26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00224	228894,00	--	513	--	513	--	554
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00768	221796,00	--	1703	--	1703	--	1840
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
		Монолитная перемычка Прм-2 (3 шт)									
28	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,396	42040,27	4446,62	16648	1761	8906	5772	24213
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	5981	361		1794	
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00672	228894,00	--	1538	--	1538	--	1661
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
30	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02142	221796,00	--	4751	--	4751	--	5131
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
		Монолитная перемычка Прм-3 (1 шт)									
31	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,04	42040,27	4446,62	1682	178	900	583	2446
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	604	36		181	
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00126	228894,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0044	221796,00	--	976	--	976	--	1054
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
		Монолитная перемычка Прм-4/Прм-4									

34	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,24	42040,27	4446,62	10090	1067	5398	3498	14675
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	3625	219		1087	
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00448	228894,00	--	1025	--	1025	--	1107
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01584	221796,00	--	3513	--	3513	--	3794
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
		Монолитная перемычка Прм-5 (1 шт)									
37	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,09	42040,27	4446,62	3784	400	2025	1312	5503
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	1359	82		408	
38	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00182	228894,00	--	417	--	417	--	450
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00606	221796,00	--	1344	--	1344	--	1452
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
		Антисейсмический пояс									
40	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	9,54	32651,95	4813,36	311500	45919	169561	95901	439993
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	96020	9366		32592	
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,102	228894,00	--	23347	--	23347	--	25215
		СП - 8%			--	--	--	--		1868	

42	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,49513	212819,00	--	105373	--	105373	--	113803
		СП - 8%			--	--	--	--		8430	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2522807	258967	1830561	451395	3212137
							433282	56170	--	237936	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2522807				
	Материалы		Тенге				494092				
	Всего заработная плата		Тенге					489451			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				233349				
	Местные материалы		Тенге				1103117				
		Накладные расходы	Тенге				451394				
		Сметная прибыль	Тенге				237936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3212137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								411
		Сметная заработная плата	Тенге					489451			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3212137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								411
		Сметная заработная плата	Тенге					489451			
		РАЗДЕЛ 3.Вентшахта ВШ-1									
43	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	м3 кладки (без вычета пустот)	0,075	37246,53	2000,56	2793	150	1593	1032	4131
		НР - 93%; СП - 8%			13994,40	797,09	1050	60		306	
44	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0014256	69824,69	2257,49	100	3	--	91	205
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	96	1		15	
45	С121-050308-0111 2105-0308-0111 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80**	м2	0,44	1688,00	--	743	--	743	--	802
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
46	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/**	м3	0,05	31450,19	4813,36	1573	241	829	503	2241
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	503	49		166	

47	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	221796,00	--	710	--	710	--	767
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
48	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00048	228894,00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
49	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0102	20223,20	1379,72	206	14	3	176	413
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	189	4		31	
50	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00812	221796,00	--	1801	--	1801	--	1945
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
51	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00208	228894,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		Жалюзийная решетка ВЖ-1									
52	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0204	92433,26	1047,21	1886	21	1364	460	2533
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	501	10		188	
53	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0204	8850,03	58,03	181	1	162	17	213
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	18	1		16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10577	431	7791	2279	13883
							2358	124	--	1029	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10577				
	Материалы		Тенге				3949				
	Всего заработная плата		Тенге					2482			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3839				
		Накладные расходы	Тенге				2278				

		Сметная прибыль	Тенге				1028				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2482			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2482			
						РАЗДЕЛ 4.Покрытие					
		Элементы покрытия									
54	**Е11-100104-0101 1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство**	**м2 перекрытия**	**48,4**	**1934,78**	**223,51**	**93643**	**10818**	**33143**	**48740**	**153774**
		НР - 90%; СП - 8%			**1026,48**	**92,43**	**49682**	**4474**		**11391**	
55	**С121-070602-0104 2107-0602-0104 РСНБ РК 2015**	**Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86**	**м2**	**48,4**	**4646,00**	**--**	**224866**	**--**	**224866**	**--**	**242856**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17989**	
56	**С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**2,2**	**54845,04**	**--**	**120659**	**--**	**120659**	**--**	**130312**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9653**	
57	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,08571**	**764602,52**	**7187,72**	**65534**	**616**	**59589**	**6429**	**77720**
		НР - 118%; СП - 8%			**62171,20**	**1391,53**	**5329**	**119**		**5757**	
58	**С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000091**	**633858,00**	**--**	**58**	**--**	**58**	**--**	**62**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5**	
59	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**1,44**	**32651,95**	**4813,36**	**47019**	**6931**	**25594**	**14476**	**66414**
		НР - 91%; СП - 8%			**10065,00**	**981,77**	**14494**	**1414**		**4920**	

60	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17088	221796,00	--	37901	--	37901	--	40933
		СП - 8%			--	--	--	--		3032	
61	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0432	228894,00	--	9888	--	9888	--	10679
		СП - 8%			--	--	--	--		791	
62	Е11-100102-0602 1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка плитами	м2	136,6	219,63	14,32	30001	1956	1647	24622	58993
		НР - 90%; СП - 8%			193,25	7,03	26398	960		4370	
63	С121-070509-0404 2107-0509-0404 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм	м2	140,015	571,00	--	79949	--	79949	--	86344
		СП - 8%			--	--	--	--		6396	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**709518**	**20321**	**593294**	**94267**	**868087**
							95902	**6966**	--	**64304**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**709518**				
	Материалы		Тенге				**119975**				
	Всего заработная плата		Тенге					**102868**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**473320**				
		Накладные расходы	Тенге				**94265**				
		Сметная прибыль	Тенге				**64303**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**868086**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**102868**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**868086**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**102868**			
						РАЗДЕЛ 5.Кровля					
		Устройство крыши									
64	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	136,6	704,50	26,21	96235	3580	64940	26025	132040
		НР - 92%; СП - 8%			202,90	4,19	27715	572		9781	

65	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	136,6	922,67	52,55	126037	7178	45588	68964	210601
		НР - 92%; СП - 8%			536,39	12,37	73271	1690		15600	
66	С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	14,0698	31208,00	--	439090	--	439090	--	474218
		СП - 8%			--	--	--	--		35127	
67	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	136,6	704,50	26,21	96235	3580	64940	26025	132040
		НР - 92%; СП - 8%			202,90	4,19	27715	572		9781	
68	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	0,47	98047,82	1428,29	46082	671	34255	10288	60880
		НР - 90%; СП - 8%			23735,40	586,72	11156	276		4510	
69	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,47	8850,03	58,03	4160	27	3710	391	4915
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	423	12		364	
70	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,55	92433,26	1047,21	50838	576	36748	12403	68300
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	13514	267		5059	
71	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,55	8850,03	58,03	4868	32	4341	458	5752
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	495	14		426	
72	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	2,05	98047,82	1428,29	200998	2928	149412	44874	265542
		НР - 90%; СП - 8%			23735,40	586,72	48658	1203		19670	

73	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,05	8850,03	58,03	18143	119	16180	1707	21438
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	1844	53		1588	
74	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	193,51	790,25	21,51	152921	4162	15066	124431	299539
		НР - 92%; СП - 8%			690,89	8,05	133693	1557		22188	
75	С121-100104-0110 2110-0104-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	222,5365	2205,00	--	490693	--	490693	--	529948
		СП - 8%			--	--	--	--		39255	
76	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	2,06	25051,00	--	51605	--	51605	--	55733
		СП - 8%			--	--	--	--		4128	
77	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	193,51	308,26	2,69	59651	521	52531	6149	71064
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	6599	232		5264	
78	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	2,63	1654,01	24,94	4350	66	30	3857	8864
		НР - 90%; СП - 8%			1617,33	12,16	4254	32		657	
79	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,39	50389,00	--	19652	--	19652	--	21224
		СП - 8%			--	--	--	--		1572	

80	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	0,62	53018,00	--	32871	--	32871	--	35501
		СП - 8%			--	--	--	--		2630	
81	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,63	1047,05	3,25	2754	9	609	1712	4823
		НР - 80%; СП - 8%			812,27	1,60	2136	4		357	
82	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	28	1002,00	--	28056	--	28056	--	30300
		СП - 8%			--	--	--	--		2244	
		Ходовой мостик									
83	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	21,9	45,37	5,11	994	112	47	792	1929
		НР - 90%; СП - 8%			38,11	2,08	835	46		143	
84	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,49275	35711,22	--	17597	--	17597	--	19004
		СП - 8%			--	--	--	--		1408	
		Слуховые окна (1шт)									
85	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	8188,50	855,62	8189	856	457	6514	15878
		НР - 90%; СП - 8%			6876,48	360,91	6876	361		1176	
86	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2382	35711,22	--	8506	--	8506	--	9187
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
87	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,073	54972,54	--	4013	--	4013	--	4334
		СП - 8%			--	--	--	--		321	

88	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,3112	8850,03	58,03	2754	18	2456	259	3254
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	280	8		241	
89	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,4	790,25	21,51	3477	95	342	2829	6811
		НР - 92%; СП - 8%			690,89	8,05	3040	35		505	
90	С121-100103-0103 2110-0103-0103 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,06	1370,00	--	6932	--	6932	--	7487
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
91	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,94	3077,32	14,14	18279	84	11665	6028	26251
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	6530	22		1945	
92	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0112	92433,26	1047,21	1035	12	748	253	1391
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	275	5		103	
93	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0112	8850,03	58,03	99	1	88	9	117
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	10	--		9	
94	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	м3	0,052	33697,21	1047,21	1752	54	420	1173	3159
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	1278	25		234	

95	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,35	1673,37	22,85	586	8	356	180	827
		НР - 80%; СП - 8%			635,62	7,43	222	3		61	
96	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	шт.	2	295,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
97	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	шт.	2	503,00	--	1006	--	1006	--	1086
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
98	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт	1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2001874	24687	1606367	345321	2534967
							370819	6991	--	187776	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2000868				
	Материалы		Тенге				504929				
	Всего заработная плата		Тенге					377810			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1100433				
		Накладные расходы	Тенге				345320				
		Сметная прибыль	Тенге				187695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2533883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	Тенге					377810			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1006				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1006				
		Сметная прибыль	Тенге				80				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1086				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2534970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	Тенге					377810			

РАЗДЕЛ 6.Полы

Узел 1

99	Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие полиэтиленовой пленкой	м2 покрытия	83,85	241,93	0,27	20286	23	9558	10610	33367
		НР - 99%; СП - 8%			127,67	0,14	10705	11		2472	
100	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство	м2 стяжки	83,85	595,60	29,01	49941	2432	18446	28451	84664
		НР - 94%; СП - 8%			346,60	14,36	29063	1204		6271	
101	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	83,85	769,22	60,70	64499	5090	55216	6188	76341
		НР - 94%; СП - 8%			50,00	28,50	4193	2390		5655	
102	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	83,85	1580,42	85,29	132518	7151	67917	54979	202497
		НР - 94%; СП - 8%			685,15	12,38	57450	1038		15000	
103	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	83,85	970,76	42,25	81398	3543	43192	33140	123701
		НР - 94%; СП - 8%			413,40	7,06	34663	592		9163	
104	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	83,85	345,70	30,94	28987	2594	--	26013	59400
		НР - 94%; СП - 8%			314,76	15,28	26393	1281		4400	
105	С121-110103-0101 2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из Пеноплекса ГОСТ 10499-95	м3	2,590965	6564,00	--	17007	--	17007	--	18368
		СП - 8%			--	--	--	--		1361	
106	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/50/ мм. Устройство	м2 стяжки	83,85	595,60	29,01	49941	2432	18446	28451	84664
		НР - 94%; СП - 8%			346,60	14,36	29063	1204		6271	

107	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	83,85	384,61	30,35	32249	2545	27608	3094	38171
		НР - 94%; СП - 8%			25,00	14,25	2096	1195		2827	
108	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1677	15334,38	1406,22	2572	236	6	2213	5168
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	2330	102		383	
109	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1677	308407,00	--	51720	--	51720	--	55857
		СП - 8%			--	--	--	--		4138	
110	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	83,85	968,70	15,96	81225	1338	48964	29404	119480
		НР - 94%; СП - 8%			368,79	4,27	30923	358		8850	
111	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	83,85	143,24	2,72	12010	228	9918	1819	14935
		НР - 94%; СП - 8%			22,23	0,85	1864	71		1106	
112	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	83,85	3478,70	21,52	291689	1804	255484	33181	350860
		НР - 94%; СП - 8%			410,27	10,71	34401	898		25990	
113	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	75,4	367,34	0,82	27697	62	18301	8803	39420
		НР - 94%; СП - 8%			123,79	0,41	9334	31		2920	
		Узел 2									
114	Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие полиэтиленовой пленкой	м2 покрытия	15,68	241,93	0,27	3794	4	1788	1984	6240
		НР - 99%; СП - 8%			127,67	0,14	2002	2		462	

115	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство	м2 стяжки	15,68	595,60	29,01	9339	455	3449	5320	15832
		НР - 94%; СП - 8%			346,60	14,36	5435	225		1173	
116	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	15,68	769,22	60,70	12061	952	10325	1157	14276
		НР - 94%; СП - 8%			50,00	28,50	784	447		1057	
117	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	15,68	1580,42	85,29	24781	1337	12701	10281	37867
		НР - 94%; СП - 8%			685,15	12,38	10743	194		2805	
118	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	15,68	970,76	42,25	15222	662	8078	6197	23132
		НР - 94%; СП - 8%			413,40	7,06	6482	111		1713	
119	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	15,68	345,70	30,94	5421	485	--	4864	11108
		НР - 94%; СП - 8%			314,76	15,28	4935	240		823	
120	С121-110103-0101 2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из Пеноплекса ГОСТ 10499-95	м3	0,484512	6564,00	--	3180	--	3180	--	3435
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
121	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/50/ мм. Устройство	м2 стяжки	15,68	595,60	29,01	9339	455	3449	5320	15832
		НР - 94%; СП - 8%			346,60	14,36	5435	225		1173	
122	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	15,68	384,61	30,35	6031	476	5163	579	7138
		НР - 94%; СП - 8%			25,00	14,25	392	223		529	
123	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03136	15334,38	1406,22	481	44	1	414	966

		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	436	19		72	
124	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03136	308407,00	--	9672	--	9672	--	10445
		СП - 8%			--	--	--	--		774	
125	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	15,68	3505,04	75,21	54959	1179	34234	18884	79751
		НР - 94%; СП - 8%			1246,56	34,66	19546	543		5907	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1098018	35529	733823	321346	1532915
							328668	12605	--	113549	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1098018				
	Материалы		Тенге				652243				
	Всего заработная плата		Тенге					341273			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				81579				
		Накладные расходы	Тенге				321346				
		Сметная прибыль	Тенге				113549				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1532913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					341273			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1532913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					341273			
		РАЗДЕЛ 7.Оконные и дверные проемы									
		Окна									
126	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	2,25	2257,99	173,08	5080	389	2531	2114	7770
		НР - 90%; СП - 8%			960,20	83,52	2160	188		576	
127	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	10,8	2983,75	176,32	32224	1904	16195	13524	49408
		НР - 90%; СП - 8%			1307,83	83,52	14125	902		3660	
128	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	13,05	19722,51	--	257379	--	257379	--	277969
		СП - 8%			--	--	--	--		20590	

129	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,14	3566,11	175,58	4065	200	2118	1657	6180
		НР - 90%; СП - 8%			1532,33	82,39	1747	94		458	
130	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,14	23686,23	--	27002	--	27002	--	29162
		СП - 8%			--	--	--	--		2160	
131	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	9,9	1207,25	5,01	11952	50	9529	2157	15238
		НР - 90%; СП - 8%			239,66	2,48	2373	25		1129	
132	С121-090205-0203 2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	9,9	1464,00	--	14494	--	14494	--	15653
		СП - 8%			--	--	--	--		1159	
133	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,98	3077,32	14,14	6093	28	3888	2009	8750
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	2177	7		648	
		Двери									
134	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	2	3102,74	49,79	6205	100	1067	3504	10486
		НР - 69%; СП - 8%			2518,87	20,32	5038	41		777	
135	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2	41086,68	--	82173	--	82173	--	88747
		СП - 8%			--	--	--	--		6574	
136	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	10,56	1779,66	78,10	18793	825	5856	11232	32428

		НР - 90%; СП - 8%			1146,95	34,90	12112	369		2402	
137	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	1,56	5794,26	--	9039	--	9039	--	9762
		СП - 8%			--	--	--	--		723	
138	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	9	4606,95	--	41463	--	41463	--	44780
		СП - 8%			--	--	--	--		3317	
139	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	6	3495,00	--	20970	--	20970	--	22648
		СП - 8%			--	--	--	--		1678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				536934	3496	493704	36197	618981
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39731	1625	--	45851	
	Материалы		Тенге				427585				
	Всего заработная плата		Тенге				40119				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					36277			
		Накладные расходы	Тенге				349376				
		Сметная прибыль	Тенге				32693				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				497100				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					36277			
	Материалы		Тенге				109349				
	Всего заработная плата		Тенге				1068				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5078			
		Накладные расходы	Тенге				103143				
		Сметная прибыль	Тенге				3504				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				121881				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					5078			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				618981				
		Сметная заработная плата	Тенге								35
								41355			
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка									
		Потолок									
140	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	99,53	2038,21	14,34	202863	1427	78410	111223	339212
		НР - 90%; СП - 8%			1236,07	5,58	123026	555		25127	

141	С122-030201-0103 2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	102,5159	385,00	--	39469	--	39469	--	42626
		СП - 8%			--	--	--	--		3157	
142	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	99,53	619,19	3,26	61628	324	21776	31702	100796
		НР - 80%; СП - 8%			397,15	1,00	39528	99		7466	
143	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	99,53	615,31	4,57	61241	455	13430	38064	107250
		НР - 80%; СП - 8%			475,80	2,25	47356	224		7944	
		Стены									
144	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	229,53	2658,97	35,26	610312	8094	268573	269963	950697
		НР - 80%; СП - 8%			1453,60	16,59	333645	3809		70422	
145	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	229,53	1125,67	7,60	258375	1745	96968	128176	417475
		НР - 80%; СП - 8%			695,60	2,43	159662	558		30924	
146	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	229,53	615,31	4,57	141231	1048	30973	87782	247334
		НР - 80%; СП - 8%			475,80	2,25	109210	517		18321	
147	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	8,75	3258,29	34,89	28510	305	15182	10537	42171
		НР - 80%; СП - 8%			1488,36	16,91	13023	148		3124	

148	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,44	3157,94	45,75	42443	615	10890	25001	72839
		НР - 80%; СП - 8%			2301,94	23,30	30938	313		5395	
149	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,44	2347,42	21,86	31549	294	4431	21533	57329
		НР - 80%; СП - 8%			1995,83	6,86	26824	92		4247	
150	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	13,44	615,31	4,57	8270	61	1814	5140	14483
		НР - 80%; СП - 8%			475,80	2,25	6395	30		1073	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1485891	14369	581916	729121	2392212
							889607	6346	--	177200	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1485891				
	Материалы		Тенге				542446				
	Всего заработная плата		Тенге					895953			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39469				
		Накладные расходы	Тенге				729121				
		Сметная прибыль	Тенге				177201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2392212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								707
		Сметная заработная плата	Тенге					895953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2392212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								707
		Сметная заработная плата	Тенге					895953			
		РАЗДЕЛ 9.Наружняя отделка									
	Отделка цоколя										
151	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,04	1211,45	32,39	49718	1329	14512	27993	83927
		НР - 80%; СП - 8%			825,46	27,14	33877	1114		6217	
152	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	41,04	833,07	3,25	34189	133	10201	19136	57591
		НР - 80%; СП - 8%			581,26	1,60	23855	66		4266	

		Утепление стен									
153	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	120,6	2658,97	35,26	320671	4253	141114	141844	499517
		НР - 80%; СП - 8%			1453,60	16,59	175304	2001		37001	
154	ТОО "Nurly Group" стр.	Утеплитель КАМКОР	литр	120,6	2413,39	--	291055	--	291055	--	314340
		СП - 8%			--	--	--	--		23284	
		Отделка стен									
155	Е11-150212-0202 1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	120,6	1198,73	9,08	144567	1095	50157	75069	237207
		НР - 80%; СП - 8%			773,75	4,32	93315	521		17571	
156	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	120,6	167,54	1,42	20205	171	10449	7733	30173
		НР - 80%; СП - 8%			79,47	0,68	9585	81		2235	
157	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	39,9	558,44	0,79	22282	31	5001	13800	38968
		НР - 80%; СП - 8%			432,32	--	17250	--		2887	
158	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы	м2 окрашиваемой поверхности	7,98	167,54	1,42	1337	11	692	512	1997
		НР - 80%; СП - 8%			79,47	0,68	634	5		148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				884024	7025	523181	286087	1263720
							353819	3789	--	93609	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				884024				
	Материалы		Тенге				232125				
	Всего заработная плата		Тенге					357608			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				291055				
		Накладные расходы	Тенге				286087				
		Сметная прибыль	Тенге				93609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1263720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								269
		Сметная заработная плата	Тенге					357608			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1263720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								269

		Сметная заработная плата	Тенге					357608			
		РАЗДЕЛ 10.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Отмостка									
159	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**3,83**	**17462,95**	**8,16**	**66915**	**31**	**52327**	**13684**	**87046**
		НР - 94%; СП - 8%			**3799,08**	**--**	**14557**	**--**		**6448**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**66915**	**31**	**52327**	**13684**	**87046**
							14557	**--**	**--**	**6448**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**66915**				
	Материалы		Тенге				**52326**				
	Всего заработная плата		Тенге					**14557**			
		Накладные расходы	Тенге				**13684**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6448**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**87046**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14557**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**87046**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14557**			
		РАЗДЕЛ 11.Хоз.-питьевой водопровод В1									
160	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**20**	**1434,37**	**16,64**	**28687**	**333**	**91**	**27700**	**60898**
		НР - 98%; СП - 8%			**1413,15**	**0,10**	**28263**	**2**		**4511**	
161	**С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные**	**м**	**19,8**	**142,00**	**--**	**2812**	**--**	**2812**	**--**	**3037**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**225**	
162	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**20**	**88,85**	**1,31**	**1777**	**26**	**38**	**1679**	**3733**
		НР - 98%; СП - 8%			**85,67**	**--**	**1713**	**--**		**276**	
163	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,02**	**60194,20**	**--**	**1204**	**--**	**39**	**1153**	**2546**
		НР - 99%; СП - 8%			**58246,50**	**--**	**1165**	**--**		**189**	

164	С123-040501-0222 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1037,00	--	5185	--	5185	--	5600
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
165	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	26,00	--	104	--	104	--	112
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
166	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	15,00	--	105	--	105	--	113
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
167	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	8,00	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
		Горячее водоснабжение ТЗ									
168	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1434,37	16,64	21516	250	69	20775	45674
		НР - 98%; СП - 8%			1413,15	0,10	21197	1		3383	
169	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,85	142,00	--	2109	--	2109	--	2277
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
170	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	88,85	1,31	1333	20	28	1259	2799
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	1285	--		207	
171	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,015	60194,20	--	903	--	29	865	1909
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	874	--		141	

172	С123-020401-4001 2302-0401-4001 РСНБ РК 2015 прим.	**Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	636,00	--	2544	--	2544	--	2748
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
173	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	26,00	--	52	--	52	--	56
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
174	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	6	15,00	--	90	--	90	--	97
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
175	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	15	8,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				68700	628	13575	53431	131902
							54497	3	--	9770	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2107				
	Материалы		Тенге				68				
	Всего заработная плата		Тенге					2039			
		Накладные расходы	Тенге				2018				
		Сметная прибыль	Тенге				330				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2039			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				66593				
	Материалы		Тенге				226				
	Всего заработная плата		Тенге					52462			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13280				
		Накладные расходы	Тенге				51413				
		Сметная прибыль	Тенге				9440				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				127446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					52462			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				131901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					54501			

РАЗДЕЛ 12.Бытовая канализация

176	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	824,16	1,39	12362	21	42	12060	26376
		НР - 98%; СП - 8%			819,94	0,46	12299	7		1954	
177	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	14,97	306,00	--	4581	--	4581	--	4947
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
178	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	796,95	3,38	7969	34	73	7716	16940
		НР - 98%; СП - 8%			786,24	1,06	7862	11		1255	
179	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	9,98	921,00	--	9192	--	9192	--	9927
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
180	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553,00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
181	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	212,00	--	424	--	424	--	458
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
182	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553,00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
183	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90°50 Кх50Кх50К-ПНД	шт.	4	131,00	--	524	--	524	--	566
		СП - 8%			--	--	--	--		42	

184	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° 110Кх110Кх110К-ПНД	шт.	3	466,00	--	1398	--	1398	--	1510
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
185	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° 50Кх50К-ПНД	шт.	2	84,00	--	168	--	168	--	181
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
186	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный 90° 110Кх110 К-ПНД	шт.	3	300,00	--	900	--	900	--	972
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
187	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Патрубок-переходной канализационный ПП DN 110Кх50К-ПНД	шт.	2	176,00	--	352	--	352	--	380
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
188	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	15	38,00	--	570	--	570	--	616
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
189	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	10	122,00	--	1220	--	1220	--	1318
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				40766	55	20550	19776	65385
							20161	18	--	4843	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				40766				
		Материалы	Тенге				116				
		Всего заработная плата	Тенге					20179			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20434				
		Накладные расходы	Тенге				19775				
		Сметная прибыль	Тенге				4843				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				65385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				65385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20179			

РАЗДЕЛ 13.Санитарные приборы

190	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3670,18	178,58	3670	179	536	2983	7185
		НР - 98%; СП - 8%			2954,82	88,88	2955	89		532	
191	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	20807,86	--	20808	--	20808	--	22472
		СП - 8%			--	--	--	--		1665	
192	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2945,44	89,65	2945	90	221	2625	6016
		НР - 98%; СП - 8%			2634,45	44,43	2634	44		446	
193	С123-030102-3209 2303-0102-3209 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	9082,99	--	9083	--	9083	--	9810
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
194	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	9372,00	--	9372	--	9372	--	10122
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
195	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
196	Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	1	1509,88	54,33	1510	54	362	1099	2817
		НР - 98%; СП - 8%			1094,31	26,83	1094	27		209	
197	С123-030102-1801 2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х 400х410 мм	шт.	1	7173,71	--	7174	--	7174	--	7748
		СП - 8%			--	--	--	--		574	

198	С123-030102-3328 2303-0102-3328 РСНБ РК 2015 прим.	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	1	8702,00	--	8702	--	8702	--	9398
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
199	Е11-170101-0101 1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные. Установка**	комплект	1	4607,52	445,72	4608	446	244	4045	9345
		НР - 98%; СП - 8%			3917,90	209,60	3918	210		692	
200	С123-030102-0119 2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	1	24789,00	--	24789	--	24789	--	26772
		СП - 8%			--	--	--	--		1983	
201	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	шт.	1	1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
202	С123-030102-3324 2303-0102-3324 РСНБ РК 2015	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	1	7603,00	--	7603	--	7603	--	8211
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				102464	768	91094	10752	122272
							10601	370	--	9058	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				102464				
	Материалы		Тенге				1363				
	Всего заработная плата		Тенге					10971			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89731				
		Накладные расходы	Тенге				10752				
		Сметная прибыль	Тенге				9057				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				122273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10971			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				122273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10971			

РАЗДЕЛ 14.Отопление

203	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	77	1183,65	13,99	91141	1077	1027	87266	192680
		НР - 98%; СП - 8%			1156,32	0,13	89037	10		14273	
204	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	76,23	142,00	--	10825	--	10825	--	11691
		СП - 8%			--	--	--	--		866	
205	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30,5	1260,84	16,61	38456	507	345	36857	81338
		НР - 98%; СП - 8%			1232,92	0,16	37604	5		6025	
206	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	30,195	221,00	--	6673	--	6673	--	7207
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
207	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	107,5	88,85	1,31	9551	140	201	9025	20063
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	9210	--		1486	
208	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1075	60194,20	--	6471	--	210	6199	13683
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	6261	--		1014	
209	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	4,1	1144,11	16,55	4691	68	1791	2798	8088
		НР - 98%; СП - 8%			690,75	5,66	2832	23		599	
210	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	43	2054,00	--	88322	--	88322	--	95388
		СП - 8%			--	--	--	--		7066	

211	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка /СТД 7073/	комплект	8	288,92	--	2311	--	871	1411	4020
		НР - 98%; СП - 8%			179,96	--	1440	--		298	
212	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	16	472,83	0,55	7565	9	287	7128	15869
		НР - 98%; СП - 8%			454,32	0,27	7269	4		1175	
213	С123-041008-0406 2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	8	6901,00	--	55208	--	55208	--	59625
		СП - 8%			--	--	--	--		4417	
214	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	8	5264,00	--	42112	--	42112	--	45481
		СП - 8%			--	--	--	--		3369	
215	С123-041006-2201 2304-1006-2201 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан запорный RLV, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	8	8423,00	--	67384	--	67384	--	72775
		СП - 8%			--	--	--	--		5391	
216	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм /гильза/. Прокладка	м трубопровода	3,6	2873,72	39,73	10345	143	7461	2738	14131
		НР - 98%; СП - 8%			761,48	14,73	2741	53		1047	
217	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметромдо 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3,2	630,99	68,73	2019	220	851	803	3048
		НР - 76%; СП - 8%			296,24	33,78	948	108		226	

218	С121-110403-0305 2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	3,52	292,00	--	1028	--	1028	--	1110
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
219	Е11-180201-0104 1118-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 20 м2. Установка	водоподогреватель	1	76717,60	4991,30	76718	4991	39444	33545	119084
		НР - 98%; СП - 8%			32283,50	1946,15	32283	1946		8821	
220	51-040105-0704 5104-0105-0704 РСНБ РК 2015 прим.	Котел газовый настенный WBN6000-18C, тепловая мощность отопительной системы 18 кВт, типа Hudrosta	комплект	1	194658,00	--	194658	--		--	194658
					--	--	--	--	194658	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				715479	7155	324040	187770	959939
							189626	2150	194658	56689	
		Стоимость оборудования	Тенге				194658				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				194658				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9518				
		Материалы	Тенге				1061				
		Всего заработная плата	Тенге					7318			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1028				
		Накладные расходы	Тенге				7001				
		Сметная прибыль	Тенге				1322				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7318			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				511303				
		Материалы	Тенге				51428				
		Всего заработная плата	Тенге					184458			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				270524				
		Сдача и испытание	Тенге				1212				
		Накладные расходы	Тенге				180769				
		Сметная прибыль	Тенге				55366				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				747437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					184458			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				959936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					191776			

РАЗДЕЛ 15.Вентиляция

Система ВЕ

221	Е11-200701-0402 1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	2	6841,77	57,26	13684	115	11525	2031	16971
		НР - 98%; СП - 8%			1021,94	14,19	2044	28		1257	
222	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1555,31	58,95	3111	118	252	2714	6291
		НР - 98%; СП - 8%			1370,67	14,19	2741	28		466	
223	С123-050306-1826 2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	2400,00	--	4800	--	4800	--	5184
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				21594	232	16577	4745	28446
							4785	57	--	2107	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				21594				
	Материалы		Тенге				11777				
	Всего заработная плата		Тенге					4842			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4800				
	Сдача и испытание		Тенге				239				
		Накладные расходы	Тенге				4745				
		Сметная прибыль	Тенге				2107				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				28446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4842			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				28446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4842			
		РАЗДЕЛ 16.Электрооборудование и электроосвещение									
		ВУ									
224	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	5419,32	2480,94	5419	2481	130	2725	8796
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	976,58	2808	977		652	
225	С123-070201-0501 2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8984,00	--	8984	--	8984	--	9703
		СП - 8%			--	--	--	--		719	

226	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	585,89	81,25	586	81	28	367	1029
		НР - 72%; СП - 8%			477,36	32,81	477	33		76	
227	С123-070501-0108 2307-0501-0108 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 201.8 TLO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	20750,00	--	20750	--	20750	--	22410
		СП - 8%			--	--	--	--		1660	
228	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4955,39	113,90	4955	114	2179	1940	7447
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	2662	33		552	
229	С123-070204-0615 2307-0204-0615 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	683,00	--	683	--	683	--	738
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
		ЩК									
230	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4688,24	113,36	4688	113	1545	2214	7454
		НР - 72%; СП - 8%			3029,94	44,62	3030	45		552	
231	С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165,00	--	2165	--	2165	--	2338
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
232	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,дв ух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на кон струкции на стене или колонне	шт.	4	2701,85	27,25	10807	109	5374	3833	15812
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	5324	--		1171	
233	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4955,39	113,90	4955	114	2179	1940	7447

		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	2662	33		552	
234	С123-070204-0614 2307-0204-0614 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	563,00	--	563	--	563	--	608
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
235	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	519,00	--	519	--	519	--	561
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
236	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3597,00	--	7194	--	7194	--	7770
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
237	С123-070204-1611 2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3570,00	--	3570	--	3570	--	3856
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
		Электроосвещение									
238	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	2	2413,17	15,52	4826	31	2674	1537	6872
		НР - 72%; СП - 8%			1060,55	6,56	2121	13		509	
239	С123-070101-1807 2307-0101-1807 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НББ06-60-002 ГОСТ 17677-82	шт.	2	2433,00	--	4866	--	4866	--	5255
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
240	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели FULL Spiral 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	2	669,00	--	1338	--	1338	--	1445
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
		Электроустановочные изделия									
241	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	28	195,68	0,19	5479	5	33	3919	10150
		НР - 72%; СП - 8%			194,31	0,09	5441	3		752	

242	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	285,00	--	855	--	855	--	923
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
243	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	303,00	--	1212	--	1212	--	1309
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
244	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	21	393,00	--	8253	--	8253	--	8913
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
245	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	184,38	0,19	184	--	9	126	335
		НР - 72%; СП - 8%			174,51	0,08	175	--		25	
246	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	235,00	--	235	--	235	--	254
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		Кабельные изделия и провода									
247	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	72	99,32	1,63	7151	117	1379	4106	12157
		НР - 72%; СП - 8%			78,54	0,66	5655	47		901	
248	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	135	117,02	3,25	15798	439	2989	9034	26818
		НР - 72%; СП - 8%			91,63	1,31	12370	177		1987	
249	С123-060144-0507 2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	1048367,00	--	2097	--	2097	--	2264
		СП - 8%			--	--	--	--		168	

250	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	432251,00	--	17290	--	17290	--	18673
		СП - 8%			--	--	--	--		1383	
251	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	177812,00	--	12447	--	12447	--	13443
		СП - 8%			--	--	--	--		996	
252	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,095	276394,00	--	26257	--	26257	--	28358
		СП - 8%			--	--	--	--		2101	
253	С123-070202-0101 2307-0202-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм /У-195/	шт.	15	309,00	--	4635	--	4635	--	5006
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
254	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	31	32,00	--	992	--	992	--	1071
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
255	С123-061709-0202 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Колодка клеммная на 4-е контакта	шт.	8	1673,00	--	13384	--	13384	--	14455
		СП - 8%			--	--	--	--		1071	
256	Ц13-080305-0202 1308-0305-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Патрон подвесной.Монтаж оборудов ания	шт.	2	1665,08	11,61	3330	23	1931	997	4673
		НР - 72%; СП - 8%			687,96	4,27	1376	9		346	
257	С123-070219-0302 2307-0219-0302 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	2	93,00	--	186	--	186	--	201
		СП - 8%			--	--	--	--		15	

258	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	205	359,95	15,39	73789	3155	11598	43039	126174
		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	59036	740		9346	
259	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	205	40,00	--	8200	--	8200	--	8856
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
260	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	3	470,32	33,67	1411	101	171	843	2435
		НР - 72%; СП - 8%			379,61	10,83	1139	32		180	
261	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 32 мм**	м	3	59,00	--	177	--	177	--	191
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				290233	6884	179071	76620	396200
							104275	2141	--	29351	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				266678				
		Материалы	Тенге				27959				
		Всего заработная плата	Тенге					95589			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				138475				
		Накладные расходы	Тенге				68824				
		Сметная прибыль	Тенге				26840				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				362342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					95589			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15178				
		Материалы	Тенге				4262				
		Всего заработная плата	Тенге					10827			
		Накладные расходы	Тенге				7795				
		Сметная прибыль	Тенге				1838				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10827			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				8377				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8377				
		Сметная прибыль	Тенге				670				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				9047				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				396200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					106416			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16521819

В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3250956				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					506372			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					131303			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8396015		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						194658		
- Накладные расходы	Тенге							2964408	
- Сметная прибыль	Тенге							1209423	
ВСЕГО, Стоимость оборудования по смете				**194 658**					
ВСЕГО ПО СМЕТЕ				**16 521 819**					

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
		ИТОГО	**16 327 161**	**194 658**		**16 521 819**
		Временные здания и сооружения 0,9%)	146 944			146 944
		ИТОГО	**16 474 105**	**194 658**		**16 668 763**
		Дополнительные затраты на строительство --в зимнее время 0,35%	57 659			57 659
		ИТОГО	**16 531 765**	**194 658**		**16 726 423**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**330 635**			**330 635**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**16 862 400**	**194 658**		**17 057 058**
		ИТОГО с понижающим коэффицентом К=0,8354312857	**14 087 377**	**162 623**		**14 250 000**
		ИТОГО за 5 домов	**70 436 883**	**813 117**		**71 250 000**
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%			8 550 000	**8 550 000**
		Всего по Акту:	**70 436 883**	**813 117**	**8 550 000**	**79 800 000**

Инженер:
Инженер эксперт ТОО "Universal Construction Expert"

Тилеукеев Н.К.

Инженер технического надзора
ТОО "Universal Constrution Expert"
Тилеукеев Нурлан Калдыбекович

Подрядчик:
Директор ТОО "MD Construction Ltd "

Даурбаев М.Ш.