Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "SK Fitness"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу-Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивно-оздоровительного центра**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивно-оздоровительного центра**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 15 от 02.04.2015 года

Акт выполненных работ № 2

за **апрель 2015 (месяц, год) Надземная строительная часть здания**

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2015 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	1		Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	543,80	16011,65	3308,08	8707135,00	1798933,90	28043,00	7989798,00	16696933,00	
2	2		Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,47	30066,45	1389,88	134502,00	6217,00	1718,00	137288,00	271790,00	
3	3		Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	37,47	43091,64	4476,67	1614643,75	167740,82	1066514,00	551629,00	2166272,75	
4	4		Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	383,00	41663,26	4476,67	15957028,58	1714564,61	10733560,00	5213791,00	21170819,58	
5	5		Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	33,50	37348,31	3122,19	1251168,39	104593,37	932523,00	331017,00	1582185,39	
6	6		Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	203,00	869,87	377,12	176583,61	76555,36	47739,00	100652,66	277236,27	
7	7		Ригели массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	29,00	14694,14	6777,93	426130,06	196559,97	24871,00	242894,13	669024,19	
8	8		Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,42	130773,98	29091,69	185280,57	41217,11	4561,00	105609,93	290890,50	
9	9		Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1416,80	19854,54	2754,49	28129912,27	3902561,43	3280856,00	16034050,00	44163962,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
10	10		Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	739,88	8368,93	2039,87	6192003,93	1509259,02	282279,00	3529442,24	9721446,17	
11	11		Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	15,17	36143,56	15649,81	548259,49	237391,03	45125,00	312507,91	860767,40	
12	12		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	13,74	966902,00		13286780,52		13286781,00	7573464,90	20860245,42	
13	13		Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	17,58	82111,04	33929,56	1443472,67	596465,38	115904,00	822779,42	2266252,09	
14	14		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	17,58	966902,00		16997673,05			9688673,64	26686346,68	
15	15		Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	20,48	83977,57	42124,16	1719670,27	862607,31	137246,00	980212,06	2699882,33	
16	16		Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	144,12	8350,09	30,73	1203414,97	4428,81	1051411,00	685946,53	1889361,50	
			ИТОГО:					97973668,14				152273428,5	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3045469				155318897	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												155318897	
			Итого в текущих ценах 2015года.										
			НДС			12 %		18638268				173957165	
			Итого с НДС										

Принял (Заказчик)

ТОО "SK Fitness", БИН 141040030219

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хасенов К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жетісу-Астана", БИН 060340020401

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тайбуганов С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ИП "Жол Инженеринг" Молдахметов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)