Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "NAK Construction"
Наименование стройки:Привязка проекта повторного применения к местности на строитльство общежития для ГККП "Высший колледж культуры имени Акана серэ г. Кокшетау" управлние образования Акмолинской области. Корректировка сметной документации

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименов.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		2021-68	02.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в смете 20 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГККП "Высший колледж имени Акана серэ город Кокшетау" управления образования Акмолинской области. Корректировка сметной документации	144 764 172	129 253 725							15 510 447	144 764 172

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" БИН 000140001467
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Подрядчик: ТОО "NAK Construction" БИН 120440015998 **Руководитель проекта** **Отембай К.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем - Құрылыс" ИИН 611106300046, №KZ34VTE00056039 **Эксперт** **Аипов А.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата) (должность, подпись, расшифровка
МП (при наличии)

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**

Форма 2В

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"**

Наименование стройки: Привязка проекта повторного применения к местности на строитльство общежития для ГККП "Высший колледж культуры имени Акана серэ г. Кокшетау" управлние образования Акмолинской области. Корректировка сметной документации

Наименование объекта: Здания общежития

АКТ № 5 от 01.03.2024 г.

выполненных работ за февраль месяц 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 02-01-01 Общестроительные работы									
			Раздел 3 Стены									
1	32	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	321	17 557,20	4 047,86	5 635 861	1 299 363	1 475 788	2 956 163	9 279 387
						8 911,87	990,53	2 860 710	317 960		687 362	
2	33	290-111-1111	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1 шт	88517	142,00	-	12 569 414	-	12 569 414	-	13 574 967
						-	-	-	-	-	1 005 553	
3	34	1115-0213-0102	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с люлек НР=80%	м2	752	5 870,62	28,03	4 414 706	21 079	1 467 190	2 346 553	7 302 160
						3 891,54	8,98	2 926 438	6 753		540 901	
4	35	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	1 м3	93	31 059,00	-	2 888 487	-	2 888 487	-	3 119 566
						-	-	-	-	-	231 079	
5	36	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	555	17 100,36	4 047,86	9 490 700	2 246 562	2 551 596	4 875 326	15 515 308
						8 455,03	990,53	4 692 542	549 744		1 149 282	
6	37	290-111-1111	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1 шт	211112	142,00	-	29 977 904	-	29 977 904	-	32 376 136
						-	-	-	-	-	2 398 232	
7	38	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	12	3 228,91	1 880,71	38 747	22 569	501	24 152	67 931
						1 306,49	399,17	15 678	4 790		5 032	
8	39	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	641	828,47	347,41	531 049	222 690	156 116	235 423	827 790
						237,51	73,74	152 244	47 267		61 318	
9	40	1107-0104-0303	Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	1	4 612,44	2 681,76	4 612	2 682	96	2 836	8 045
						1 834,56	569,18	1 835	569		596	
10	41	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84.	1 м3	28,43	148 593,00	-	4 224 499	-	4 224 499	-	4 562 459
						-	-	-	-	-	337 960	
11	42	222-202-0101	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	1 м3	6	210 928,00	-	1 265 568	-	1 265 568	-	1 366 813
						-	-	-	-	-	101 245	

12	43	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	14	2 537,54	83,59	35 526	1 170	9 870	29 186	69 888
						1 748,94	17,74	24 485	248		5 177	
13	44	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,28	57 413,00	-	16 076	-	16 076	-	17 362
						-	-	-	-	-	1 286	
14	45	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических изделий	1,14912	662 697,28	3 254,08	761 519	3 739	651 620	99 795	930 218
						92 383,20	997,92	106 159	1 147		68 905	
			Раздел 4 Перегородки									
49	49	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением тромбовками /под перегородки/ НР=94%	м3 подстилающего слоя	6,8	33 669,63	12,00	228 953	82	193 556	33 197	283 123
						5 193,54	-	35 316			20 972	
50	50	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,29822	20 954,94	1 912,14	6 249	570	13	5 381	12 561
						19 000,80	828,80	5 666	247		930	
51	51	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,29822	434 300,00	-	129 517	-	129 517	-	139 878
						-	-	-	-	-	10 361	
52	52	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1874	3 975,01	372,54	7 449 169	698 140	1 558 081	4 985 005	13 428 908
						2 771,05	89,26	5 192 948	167 273		994 734	
53	53	290-111-1111	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1 шт	94495	142,00	-	13 418 290	-	13 418 290	-	14 491 753
						-	-	-	-	-	1 073 463	
			Раздел 5 Перекрытие и покрытие									
54	54	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	140	5 300,26	1 294,36	742 036	181 210	395 451	238 218	1 058 675
						1 181,25	260,75	165 375	36 505		78 420	
56	56	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	303	3 949,08	1 096,88	1 196 571	332 355	568 955	428 951	1 755 565
						974,46	225,27	295 261	68 257		130 042	
57	57	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,2975	787 990,27	16 202,11	234 427	4 820	128 912	119 514	382 256
						338 470,00	1 977,36	100 695	588		28 315	
58	58	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,2975	144 002,00	-	42 841	-	42 841	-	46 268
						-	-	-	-	-	3 427	
			Раздел 10 Полы									
			10.4 Тип 4									
190	190	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	7,763	33 287,13	12,00	258 408	93	217 997	37 898	320 010
						5 193,54	-	40 317	-	-	23 704	

			10.5 Тип 5									1 845 164
200	200	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилаю	44,761	33 287,13	12,00	1 489 965	537	1 256 960	218 520	
						5 193,54	-	232 468	-	-	136 679	
			10.7 Тип 7									1 756 232
213	213	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилаю	45,152	31 132,89	12,00	1 405 712	542	1 170 672	220 429	
						5 193,54	-	234 499	-	-	130 091	
												956 001
214	214	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	451,52	1 457,40	125,06	658 045	56 467	382 510	227 141	
						485,18	49,99	219 068	22 571	-	70 815	
												-154 314
215	215	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94% Коб =-2	м2 покрытия	-903,04	142,32	4,93	-128 521	-4 452	-111 444	-14 362	
						13,98	2,94	-12 624	-2 655	-	-11 431	
			Раздел 12 Наружная отделка									
223	223	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородо	706	3 233,02	372,54	2 282 512	263 013	311 028	1 647 484	4 244 396
						2 419,93	89,26	1 708 471	63 018		314 400	
									-		-	
224	224	290-111-1111	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1 шт	35586	142,00	-	5 053 212		5 053 212		5 457 469
						-	-	-	-	-	404 257	
								106 322 055	5 353 231	81 971 274	18 716 812	135 041 975
1		Итого по смете						18 997 551	1 284 283	-	10 003 109	-
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					18 997 551				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 353 231				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 284 283				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					81 971 274				
			- накладные расходы, тенге					18 716 812				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					10 003 109				
			Итого по акту	Тенге				135 041 975				
			Оборудование	Тенге								
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 0,9 %	Тенге				1 215 378				
			итого	Тенге				136 257 353				
			Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге				2 725 147				
			итого в текущих прогнозных ценах	Тенге		1		138 982 500				
			Скидка	Тенге		7%		9 728 775				
			Итого со скидкой	Тенге				129 253 725				
			Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге				15 510 447				
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				144 764 172				

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" БИН 000140001467 _____ ность, подпись, расшифровка по
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) МП

Главный спец ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" БИН 000140001467 _____ ность, подпись, расшифровка по **Жолдаспаев С.Д.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель проекта _____ ность, подпись, расшифровка по **Отембай К.Ш.**
МП

Подрядчик: ТОО "NAK Construction" БИН 120140015998
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Эксперт _____ ность, подпись, расшифровка по **Аипов А.Т.**
МП (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем - Құрылыс" ИИН 611106300046, №KZ34VJE00056039
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт _____ ность, подпись, расшифровка по **Байжанов А.Е.**
МП (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "Бірлік Проект" ИИН 530101300061, №KZ71VJE00023751
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)