Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«04» октября 2019 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «ВК Гранд Строй» г.Усть-Каменогорск, ул.Утепова , 25/1.
(наименование организации, юридический адрес)

В лице директора Муратова Д.М
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительства инженерных сетей и благоустройства к 28 жилому району (3 очередь) города г.Усть-Каменогорска. Наружные сети водопровода».
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является: ГУ «Отдел строительства г Усть-Каменогорска»-Танекенова К.А.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Astana Energy NS»,.ТОО « SpecStroy-1» ТОО «ЕЛАМАН-Құрылыс», ТОО «Нар-Жолы», ТОО «СПМК-7», ТОО «СтройЭлитРиэлти», ТОО «СтройДомСервис».
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Облградпроект» О-004/1-17
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска», №2 от 05.02.2018г
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с	в том числе	общая (с	в том числе

канализации под железнодорожными путями на станциях и перегонах и под автомобильными дорогами" (альбомы I и II).

Водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов диаметром 1500мм в количестве 6шт. и диаметром 2000мм в количестве 4шт. выполнены по т.п. 901-09-11.84. В водопроводных колодцах установлена запорная арматура-затвор дисковый поворотный межфланцевый марки Belgicast диаметром 300мм в количестве 10шт., диаметром 250мм в количестве 2шт., диаметром 200мм в количестве 5шт.и фланцевые компенсаторы соответствующего диаметра.

В связи с тем, что напора в проектируемой сети (в связи с большой протяженностью трассы и перепадом высот) не хватает для водоснабжения 28 микрорайона, установлена водопроводная насосная станция подкачки на базе насосной установки «GRUNDFOS»,Q=128,25 м³/час,H=51,38м

Комплексная блочно-модульная повысительная насосная станция (ПНС) выполнена на фундаментной плите Фм1. Покрытие проезда выполнено из асфальтобетона площадью 373,2м^2 без установки бортового камня. Подъезд к ПНС производится с существующей автодороги. Территория , в районе повысительной насосной станции озеленена устройством газона с посевом газонных трав общей площадью 60,78м^2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
- начало работ: май 2018 г;
(месяц, год)
- окончание работ: октябрь 2019 г;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9
фактически месяц: 18

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей /или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается

поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Оскемен Водоканал»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии).

Директор Аубакиров Е.М.

(подпись, дата)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии).

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство инженерных сетей и благоустройства к 28 жилому району (3 очередь) города Усть-Каменогорска. Наружные сети водопровода», готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «ВК Гранд Строй»

Директор Муратов Д.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии).

ТОО «ВК Гранд Строй» ЖШС
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск
«ВК Гранд Строй»
БИН
080240016433