Форма КС-3

Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №6 управления здравоохранения Кызылординской области "
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Капитальный ремонт гаража, фасадов, кровли ,вентиляционной системы и благоустройство поликлиники по ул.Коркыт Ата №73 Кызылординской области

приказом министерств национальной экономики Республики Казахстан, от "19" марта 2015 г. №229

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		30	20.01.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**109480011,00**									
в т.ч. за отчетный м-ц	**79279727,80**	70785471,25							8494256,55	**79279727,80**

Заказчик:
КГП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №6 управления здравоохранения Кызылординской области "
БИН 001040003125

Главный врач
Абдусаметов Ж.А.

Технадзор:
ТОО "Актаустройэксперт"

БИН 021140003456

Технический надзор
Смаилов Е.У.

Авторский надзор
ТОО "КОНЭС "

БИН 040740003086

Архипова Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМП-Кызылорда"
БИН 020440004832

Климкулов Т.М.

Форма 4

Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №6 управления здравоохранения Кызылординской области "

Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
выполненных работ

по объекту: Капитальный ремонт гаража, фасадов, кровли ,вентиляционной системы и благоустройство поликлиники по ул.Коркыт Ата №73

за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗДАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ										
		Подраздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (лист 1)										
1	1208-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	125,65		119,75	0,04	15047	5	--	10830	27947
		НР - 72%; СП - 8%				119,71	--	15042	--		2070	
2	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8 на демонтаж	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка**	м2 стяжки	459,175		441,79	142,16	202859	65276	--	111332	339326
		НР - 72%; СП - 8%				299,63	37,12	137583	17045		25135	
3	1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий 3 слоя**	м2 кровли	459,175		229,27	0,25	105275	115	--	75715	195470
		НР - 72%; СП - 8%				229,02	--	105160	--		14479	
		Подраздел 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ (лист 7)										
4	1208-0101-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо**	м2	491,32		316,05	10,00	155281	4913	--	110207	286727
5	СТ1211-302-0202	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	м3	70,750		14113,00	--	998490	--	998490	--	1078370
		СП - 8%				--	--	--	--		79879	
6	1208-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство из раствора М150 толщ.20мм**	м2	459,175		1191,50	81,06	547107	37221	262962	238820	848801
		НР - 72%; СП - 8%				699,08	23,29	321000	10694		62874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1112-0101-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	459,175	491,73 53,63	2,11 0,96	225790 24626	969 441	200112	18048 19507	263345
8	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	459,175	265,89 132,91	22,48 5,54	122090 61029	10322 2544	50717	45772 13429	181291
9	261-105-0712 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная из тканого полотна, ламинированного с двух сторон эластичной полимерной пленкой, удельным весом 105 г/м2 Изоспан Д *СП - 8%*	м2	505,0925	157,00 --	-- --	79300 --	-- --	79300	-- 6344	85643
10	1208-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике толщиной 60мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2	459,175	819,92 264,58	24,94 8,32	376487 121489	11452 3820	243444	90222 37337	504046
11	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем *СП - 8%*	м3	27,5505	41869,00 --	-- --	1153512 --	-- --	1153512	-- 92281	1245793
12	1208-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике толщиной 50мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2	459,175	819,92 264,58	24,94 8,32	376487 121489	11452 3820	243444	90222 37337	504046
13	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем *СП - 8%*	м3	25,48	49780,00 --	-- --	1268604 --	-- --	1268604	-- 101488	1370092
14	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	459,175	265,89 132,91	22,48 5,54	122090 61029	10322 2544	50717	45772 13429	181291
15	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ *СП - 8%*	м2	505,0925	137,00 --	-- --	69198 --	-- --	69169	-- 5536	74733
16	1208-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство из раствора М150 толщ.20мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2	459,175	1191,50 699,08	81,06 23,29	547107 321000	37221 10694	188807	238820 62874	848801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
		НР - 72%; СП - 8%	т	0,69039	25199,83	2524,12	17398	1743	29	11784	31517
					22633,71	1073,20	15626	741		2335	
18	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,69039	567060,00	--	391493	--	391493	--	422812
					--	--	--	--		31319	
19	1112-0101-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	459,175	491,73	2,11	225790	969	200112	18048	263345
					53,63	0,96	24626	441		19507	
20	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	459,175	558,16	26,08	256293	11975	135478	81349	364653
					236,91	9,15	108783	4201		27011	
21	235-103-0105 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стеклохолст, пленка/пленка *СП - 8%*	м2	528,051	588,00	--	310494	--	310494	--	335334
					--	--	--	--		24840	
22	235-103-0108 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка *СП - 8%*	м2	607,259	693,00	--	420830	--	420830	--	454497
					--	--	--	--		33666	
23	1112-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Аэраторы. Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	1305,66	7,48	3917	22	1302	1876	6257
					864,21	4,40	2593	13		463	
25	235-103-0108 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка *СП - 8%*	м2	3,09	693,00	--	2141	--	2141	--	2313
					--	--	--	--		171	
26	224-106-0301 РСНБ РК 2022	Аэратор 160х460мм (прим) *СП - 8%*	шт.	3	21090,00	--	63270	--	63270	--	68332
					--	--	--	--		5062	
27	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство(прим. поз.7)									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	185	5459,43	25,86	1009995	4784	674891	239331	1349272
					1790,32	6,46	331209	1195		99946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1112-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком(примеч. поз.4)	м примыканий	43,72	4241,40	91,90	185434	4018	143552	27666	230148
		НР - 72%; СП - 8%			864,88	14,01	37813	613		17048	
		ФАСАДЫ(лист 8)									
29	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	895,888	4797,31	38,87	4297852	34823	764540	2509171	7827043
		НР - 72%; СП - 8%			3878,76	11,19	3474935	10025		1020020	
30	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	94,8888	41869,00	--	3972899	--	3972899	--	4290731
		СП - 8%			--	--	--	--		317832	
31	Коммерческое предложение ТОО"АМК Казахстан"г.Алматы	Декоративное покрытие АМК кирпич для облицовки	м2	3486,81818	3786,75	--	13203709	--	13203709	--	14260005
		СП - 8%			--	--	--	--		1056297	
32	1115-0206-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оклейка поверхностей АМК кирпичем	м2 отделываемой поверхности	301,7	458,08	1,36	138203	410	--	99353	256560
		НР - 72%; СП - 8%			456,72	0,65	137792	196		19004	
33	232-502-0104 РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 клей для мозаики(расход клея 1,5кг/м2)	кг	452,55	196,00	--	88700	--	88700	--	95796
		СП - 8%			--	--	--	--		7096	
34	Коммерческое предложение ТОО"АМК Казахстан"г.Алматы	Декоративное покрытие АМК кирпич для облицовки	м2	358,687778	3786,75	--	1358261	--	1358261	--	1466922
		СП - 8%			--	--	--	--		108661	
35	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	537,5328	1274,48	78,36	685075	42121	126912	329338	1131815
		НР - 72%; СП - 8%			815,55	35,40	438385	19029		117402	
36	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1006,2992	1274,48	78,36	1282508	78854	287539	616543	2133105
		НР - 72%; СП - 8%			815,55	35,40	820687	35623		234053	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1108-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,66 на изменение высоты сверх 16м	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 (18,65-16=2,65м 2,65:4=0,66)	м2 вертикальной проекции	1006,2992	152,21	0,70	153169	704	42099	59535	238919
	НР - 72%; СП - 8%			81,86	0,31	82376	312		26215	
	ИТОГО									43265096
	РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
	ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ П1....П4									
1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка									
	НР - 72%; СП - 8%	камера	1	91640,77	5063,39	91641	5063	7061	58321	161959
Коммерческое предложение №90 от 07.02.2022г ТОО"VTS Kazakhstan"г.Нур-Султан	Приточная установка VVS055-R-FHV в комплекте: вентилятор N=2,2кВт, заслонка, фильтр короткий, нагреватель электрический N=90кВт, вставки гибкие(2штуки), КИП и автоматика			79517,02	1484,34	79517	1484		11997	
	СП - 8%	к-т	1	2703506,49	--	2703506	--	2703506	--	2919787
120-2501-0101 СНБ РК 2022 тр и Кэм=1,04	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка			--	--	--	--		216281	
	НР - 72%; СП - 8%	камера	1	91640,77	5063,39	91641	5063	7061	58321	161959
14-401-0102 СНБ РК 2022	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч. 500 Па			79517,02	1484,34	79517	1484		11997	
0-2501-0101 НБ РК 2022 и Кэм=1,04	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	комплект	1	1594935,00	--	1594935	--		--	1594935
	НР - 72%; СП - 8%	камера	1	--	--	--	--	1594935	--	
-401-0102 НБ РК 2022	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па			91640,77	5063,39	91641	5063	7061	58321	161959
-2501-0101 Б РК 2022 Кэм=1,04	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	комплект	1	79517,02	1484,34	79517	1484		11997	
	НР - 72%; СП - 8%	камера	1	1594935,00	--	1594935	--		--	1594935
				--	--	--	--	1594935	--	
				91640,77	5063,39	91641				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	514-401-0105 РСНБ РК 2022	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS015s-R-FHVS расход воздуха 1500 м3/ч, 500 Па	комплект	1	1197357,00	--	1197357	--		--	1197357
					--	--	--	--	1197357	--	
		СИСТЕМА В3									
12	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	вентилятор	1	11885,04	271,25	11885	271	972	7703	21155
					10642,01	55,95	10642	56		1567	
13	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4375,99	39,69	4376	40	2092	1616	6471
					2244,18	--	2244	--		479	
		СИСТЕМА В5									
18	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	вентилятор	1	8168,62	369,75	8169	370	64	5660	14935
					7735,49	125,06	7735	125		1106	
		СИСТЕМА В6									
21	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	вентилятор	1	8168,62	369,75	8169	370	64	5660	14935
					7735,49	125,06	7735	125		1106	
		СИСТЕМА В7									
24	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	вентилятор	1	8168,62	369,75	8169	370	64	5660	14935
					7735,49	125,06	7735	125		1106	
30	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281 *СП - 8%*	шт.	4	223,00	--	892	--	892	--	963
					--	--	--	--		71	
31	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	м2	9,59492	10865,08	50,99	104250	489	2013	73418	191881
					10604,33	23,04	101748	221		14213	
32	246-305-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 4 *СП - 8%*	шт.	1	6787,00	--	6787	--	6787	--	7330
					--	--	--	--		543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	246-305-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 5									
		СП - 8%	шт.	2	9753,00	--	19506	--	19506	--	21066
					--	--	--	--		1560	
34	246-305-0208 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 5									
		СП - 8%	шт.	2	6804,00	--	13608	--	13608	--	14697
					--	--	--	--		1089	
35	246-305-0206 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 4									
		СП - 8%	шт.	1	6326,00	--	6326	--	6326	--	6832
					--	--	--	--		506	
36	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	3	10865,08	50,99	32595	153	629	22955	59994
					10604,33	23,04	31813	69		4444	
37	246-305-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 250 мм									
		СП - 8%	шт.	2	9080,00	--	18160	--	18160	--	19613
					--	--	--	--		1453	
38	1120-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	дверь	1	65288,98	514,48	65289	514	60209	3387	74170
					4566,33	138,21	4566	138		5494	
39	1120-2401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Виброизолятор номер 41. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	виброизолятор	12	3350,61	10,20	40207	122	25817	10313	54561
					1188,99	4,61	14268	55		4042	
40	1120-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами									
		НР - 72%; СП - 8%	зонт	3	4774,86	71,72	14325	215	11968	1592	17190
					713,87	23,04	2142	69		1273	
41	1120-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами									
		НР - 72%; СП - 8%	зонт	1	8279,12	90,88	8279	91	6661	1116	10147
					1526,89	23,04	1527	23		752	
42	1120-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами									
		НР - 72%; СП - 8%	зонт	3	5939,48	81,29	17818	244	14183	2491	21934
					1130,29	23,04	3391	69		1625	
43	1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами									
		НР - 72%; СП - 8%	зонт	2	3497,86	71,72	6996	143	5425	1061	8702
					713,87	23,04	1428	46		645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	2	3374,94	168,05	6750	336	1094	3911	11514
		НР - 72%; СП - 8%			2659,90	55,95	5320	112		853	
45	246-304-0969 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 1000 мм ДАР	шт.	2	45810,00	--	91620	--	91620	--	98950
		СП - 8%			--	--	--	--		7330	
46	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2354,26	85,00	2354	85	221	1491	4152
		НР - 72%; СП - 8%			2047,55	23,04	2048	23		308	
47	246-304-0757 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 400 мм ДАР	шт.	1	14955,00	--	14955	--	14955	--	16151
		СП - 8%			--	--	--	--		1196	
48	1120-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	1	6346,14	33,33	6346	34	388	4274	11469
		НР - 72%; СП - 8%			5924,05	11,51	5924	12		850	
49	246-308-0104 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм	шт.	1	45429,00	--	45429	--	45429	--	49063
		СП - 8%			--	--	--	--		3634	
50	1120-1001-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм. Установка сечением 500х250мм ГТП50-25-60	глушитель шума	1	61041,07	144,43	61041	144	57477	2495	68619
		НР - 72%; СП - 8%			3419,63	46,08	3420	46		5083	
51	1120-1001-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,31 на площадь сечения	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка сечением 600х350 ГТП 60-35-60 (0,21:,16=1,31)	глушитель шума	1	85201,67	189,20	85202	189	80533	3269	95548
		НР - 72%; СП - 8%			4479,71	60,35	4480	60		7078	
52	1120-1001-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм. Установка сечением 400х250 ГТП 40-25-60	глушитель шума	1	55542,40	144,43	55542	144	51978	2495	62680
		НР - 72%; СП - 8%			3419,63	46,08	3420	46		4643	
53	1120-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка ГТК 200-	глушитель шума	1	24329,63	75,91	24330	76	22206	1491	27887
		НР - 72%; СП - 8%			2048,02	23,04	2048	23		2066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1120-1001-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-5 диаметром обечайки 400 мм. Установка ГТК 2-5	глушитель шума	1	50753,29	144,43	50753	144	47189	2495	57508
		НР - 72%; СП - 8%			3419,63	46,08	3420	46		4260	
55	1120-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка ГТК 250-600	глушитель шума	1	28539,19	75,91	28539	76	26415	1491	32433
		НР - 72%; СП - 8%			2048,02	23,04	2048	23		2402	
56	1120-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм. Установка ГТК 2-6	глушитель шума	2	60639,41	144,43	121279	289	114151	4991	136371
		НР - 72%; СП - 8%			3419,63	46,08	6839	92		10102	
57	1120-1001-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка ГТП 2-5	глушитель шума	1	65039,45	144,43	65039	144	61475	2495	72937
		НР - 72%; СП - 8%			3419,63	46,08	3420	46		5403	
58	1120-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка ГТК 315-600	глушитель шума	1	38315,25	86,99	38315	87	35334	2100	43648
		НР - 72%; СП - 8%			2893,53	23,04	2894	23		3233	
59	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	375	519,53	4,35	194824	1632	2651	137314	358710
		НР - 72%; СП - 8%			508,11	0,46	190541	173		26573	
60	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	190	8198,00	--	1557620	--	1557620	--	1682230
		СП - 8%			--	--	--	--		124610	
61	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	5831,00	--	17493	--	17493	--	18892
		СП - 8%			--	--	--	--		1399	
62	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	21	4167,00	--	87507	--	87507	--	94508
		СП - 8%			--	--	--	--		7001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	246-304-0551 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм *СП - 8%*	шт.	1	3788,00 --	-- --	3788 --	-- --	3788	-- 303	4091
64	246-304-0572 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 100 мм *СП - 8%*	шт.	160	3740,00 --	-- --	598400 --	-- --	598400	-- 47872	646272
65	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	клапан	14	8704,33 7832,10	144,21 23,04	121861 109649	2019 323	10193	79180 16083	217124
66	246-306-0618 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 200 мм *СП - 8%*	шт.	1	66395,00 --	-- --	66395 --	-- --	66395	-- 5312	71707
67	246-306-0619 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 250 мм *СП - 8%*	шт.	1	68102,00 --	-- --	68102 --	-- --	68102	-- 5448	73550
68	246-306-0635 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 250 мм *СП - 8%*	шт.	1	71487,00 --	-- --	71487 --	-- --	71487	-- 5719	77206
69	246-306-0679 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 250 мм *СП - 8%*	шт.	5	85482,00 --	-- --	427410 --	-- --	427410	-- 34193	461603
70	246-306-0679 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 400 мм *СП - 8%*	шт.	6	85482,00 --	-- --	512892 --	-- --	512892	-- 41031	553923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1120-0401-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	клапан	6	12100,40	360,30	72602	2162	10023	43941	125867
					10069,51	102,03	60417	612		9323	
72	246-306-0727 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 600 мм х 400 мм									
		СП - 8%	шт.	2	105816,00	--	211632	--	211632	--	228563
					--	--	--	--		16931	
73	246-306-0713 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 500 мм х 400 мм									
		СП - 8%	шт.	2	93712,00	--	187424	--	187424	--	202418
					--	--	--	--		14994	
74	246-306-0713 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 500 мм х 500 мм									
		СП - 8%	шт.	1	93712,00	--	93712	--	93712	--	101209
					--	--	--	--		7497	
75	246-306-0701 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 450 мм х 400 мм									
		СП - 8%	шт.	1	88288,00	--	88288	--	88288	--	95351
					--	--	--	--		7063	
76	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	клапан	2	2317,80	74,99	4636	150	615	2820	8052
					1935,28	23,04	3871	46		596	
77	246-302-0201 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного(круглого) сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, КО-02 д=250мм									
		СП - 8%	шт.	1	18354,00	--	18354	--	18354	--	19822
					--	--	--	--		1468	
78	246-302-0201 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного(круглого) сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, КО-04 д=315мм									
		СП - 8%	шт.	1	18354,00	--	18354	--	18354	--	19822
					--	--	--	--		1468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	43,2	9385,57	87,05	405457	3761	1674017	89431	534479
		НР - 72%; СП - 8%			2840,12	35,09	122693	1516		39591	
80	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	130,52	9127,62	68,96	1191337	9001	842936	246957	1553357
		НР - 72%; СП - 8%			2600,37	27,55	339400	3596		115064	
81	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	187,7	10172,87	68,96	1909448	12944	1474187	307792	2394619
		НР - 72%; СП - 8%			2249,96	27,55	422317	5171		177378	
82	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	53,9	9593,73	64,27	517102	3464	422385	66697	630503
		НР - 72%; СП - 8%			1693,01	25,64	91253	1382		46704	
83	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка перехода 600х400/715х318 L=300мм	м2 поверхности воздуховодов	0,62	10172,87	68,96	6307	43	4869	1017	7910
		НР - 72%; СП - 8%			2249,96	27,55	1395	17		586	
85	1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,755	9977,58	88,06	336793	2972	237953	69889	439216
		НР - 72%; СП - 8%			2840,12	35,55	95868	1200		32534	
86	1120-0101-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,84	9328,18	64,27	175743	1211	132143	30868	223140
		НР - 72%; СП - 8%			2249,96	25,64	42389	483		16529	
87	1120-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,7	10559,24	64,33	165780	1010	129446	25646	206740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**497**	**790,00**	**--**	**392630**	**--**	**392630**	**--**	**424040**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31410**	
		итого									**20800215**
		оборудование									**4387227**

Всего	**64065311**
в т.ч. Оборудование	**4387227**
Временные здания и сооружения 1,2%	716137
итого	**64781448**
Зимнее удорож-=0,7%	422760
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	4878189
итого	**70082397**
непредвиденные затраты 2 %	1216340
итого	**71298736**
в ценах 2021года к=1,0450539	74511022
итого с учетом снижения	**70785471,25**
НДС 12%	8494256,55
ВСЕГО к оплате	**79279727,80**

Заказчик:
КГП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №6 управления здравоохранения Кызылординской области "
БИН 070140002001
Главный врач
_____ **Абдусаметов Ж.А.**

Технадзор:
ТОО "Актаустройэксперт"
БИН 021140003456
Технический надзор
_____ **Смаилов Е.У.**

Авторский надзор
ТОО "КОНЭС "
БИН 040740003086
_____ **Архипова Т.Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"
БИН 020440004832
_____ **Алимкулов Т.М.**