Генподрядчик: **ТОО "NAK Investments" Казахстан, город Астана, район Есиль, Жилой массив Шұбар, улица Арай, здание 29А,**
БИН 061040001596 ИКК KZ918562203107213698 Филиал АО «Банк Центр Кредит » БИК KCJBKXKZ

Субподрядчик: **ТОО "DK Build" Юридический адрес: Казахстан, город Астана, район Есиль, Умай ана, 14/2, н.п. 2, почтовый индекс 010000**
БИН 990940001034 КБе 17 ИИК KZ768562203103487810 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

Наименование объекта - **Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом г. Астана, район «Алматы», проспект Р. Қошқарбаева, д. 36**

Шифр объекта **2-1**

Договор № **NI - 2 от " 22 " февраля " 2023г.**

АКТ
выполненных работ за ноябрь 2023 года

на Видеонаблюдение.
(наименование работ и затрат)

Основание: ВН

Сметная стоимость	1750,75	тыс.тенге
Сметная заработная плата	248,109	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,181	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2018 г.

N п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Телекоммуникационное оборудование									
1	Ц13-100412-0111 1310-0412-0111 РСНБ РК 2015	**Шкаф коммутацин. Монтаж на стене**	шт.	1	5486,91	--	5486,91	--	944,91	2770,62	8918,13
		НР - 61%; СП - 8%			4542,00	--	4542,00	--		660,60	
2	С123-061708-0301 2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	**Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U**	шт.	1	48001,00	--	48001,00	--	48001,00	--	51841,08
		СП - 8%			--	--	--	--		3840,08	
3	Ц13-100412-0201 1310-0412-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации. Монтаж на стене или в нише**	шт.	2	7635,31	--	15270,63	--	1460,63	8424,10	25590,31
		НР - 61%; СП - 8%			6905,00	--	13810,00	--		1895,58	
4	С123-080102-0404 2308-0102-0404 РСНБ РК 2015	**Коммутационная панель категории 5е UTP 19", 1U 24xRJ45**	шт.	2	149889,00	--	299778,00	--	299778,00	--	323760,24
		СП - 8%			--	--	--	--		23982,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	123-061701-0105 306-1701-0105 РСНБ РК 2015	**Боксы кабельные, горизонтальный органайзер щелевой 19", 1U с крышкой**	шт.	5	4836,00	--	24180,00	--	24180,00	--	26114,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1934,40	
6	13-080304-0502 308-0304-0502 РСНБ РК 2015	**Блок масса до 15 кг. Установка**	шт.	1	1795,66	261,51	1795,66	261,51	100,15	1104,93	3132,64
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение			1434,00	100,62	1434,00	100,62		232,05	
7	С СТ ПРАЙС ТОО АС Групп п.24	**Модуль вентиляторный 19", 1U, с 2 элементами и термостатом**	шт	1	6735,71	--	6735,71	--	6735,71	--	7274,57
		СП - 8%			--	--	--	--		538,86	
8	Ц3-080305-0112 308-0305-0112 РСНБ РК 2015	**Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	1	916,96	6,10	916,96	6,10	21,78	641,83	1683,49
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение 3. Опробование на зажигание			889,08	2,35	889,08	2,35		124,70	
9	С СТ ПРАЙС ТОО АС Групп п.25	**Панель электропитания 19" с УЗО, 6 розеток**	шт	1	10647,32	--	10647,32	--	10647,32	--	11499,11
		СП - 8%			--	--	--	--		851,79	
10	Ц3-100412-0201 1310-0412-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации. Монтаж на стене или в нише**	шт.	2	7635,31	--	15270,63	--	1460,63	8424,10	25590,31
		НР - 61%; СП - 8%			6905,00	--	13810,00	--		1895,58	
11	С123-080102-0403 2308-0102-0403 РСНБ РК 2015	**Управляемый сетевой коммутатор на 24порта с поддержкой PoE**	шт.	2	143043,00	--	286086,00	--	286086,00	--	308972,88
		СП - 8%			--	--	--	--		22886,88	
12	С123-070222-0139 2307-0222-0139 РСНБ РК 2015	**Набор заземления 60А-14-01-08**	шт.	1	14182,00	--	14182,00	--	14182,00	--	15316,56
		СП - 8%			--	--	--	--		1134,56	
13	Ц3-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	18470,43	1998,48	18470,43	1998,48	1621,95	9429,16	30131,56
		НР - 61%; СП - 8% Состав работ:			14850,00	607,64	14850,00	607,64		2231,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Установка, регулировка и тренировка переговорных устройств									
14	С123-051207-3401 2305-1207-3401 РСНБ РК 2015	**Источник бесперебойного питания стоечный RTL-2K-LCD**	шт.	1	186885,00	--	186885,00	--	186885,00	--	201835,80
		СП - 8%			--	--	--	--		14950,80	
15	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	шт.	2	3345,42	45,42	6690,84	90,84	--	4042,85	11592,38
		НР - 61%; СП - 8%			3300,00	13,81	6600,00	27,62		858,70	
16	С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	**Монитор жидкокристаллический 19"LED экран**	шт.	2	71166,00	--	142332,00	--	142332,00	--	153718,56
		СП - 8%			--	--	--	--		11386,56	
17	С123-080504-1107 2308-0504-1107 РСНБ РК 2015	**Разветвитель 1 вход -2 выхода**	шт.	1	8987,00	--	8987,00	--	8987,00	--	9705,96
		СП - 8%			--	--	--	--		718,96	
		Кабели и провода									
18	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	322,1	431,82	14,91	139089,63	4804,09	39543,05	69070,21	224812,63
		НР - 72%; СП - 8%			294,14	3,69	94742,49	1188,36		16652,79	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
19	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	322,1	30,00	--	9663,00	--	9663,00	--	10436,04
		СП - 8%			--	--	--	--		773,04	
20	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	513,85	330,60	146,83	169880,59	75446,69	23471,21	68763,22	257735,31
		НР - 72%; СП - 8%			138,10	47,76	70962,68	24541,78		19091,50	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**0,51385**	**74038,00**	**--**	**38044,43**	**--**	**38044,43**	**--**	**41087,98**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3043,55**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1750749,93**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**221640,26**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**82607,72**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**26468,37**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1144145,77**		
		- Накладные расходы	Тенге							**172671,01**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**129685,18**	
		Налог на добавленную стоимость (12%)	тенге								**210090**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1960840**

Принял:

Генподрядчик: ТОО "NAK Investments"

Директор_____Касенбеков С.С.

Сдал:

Субподрядчик: ТОО "DK Build"

Директор_____Нургалиев Б. Т.