Форма КС-3 СМП

Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №6 управления здравоохранения Кызылординской области "

Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

Наименование стройки: Капитальный ремонт гаража, фасадов, кровли ,вентиляционной системы и благоустройство поликлиники по ул.Коркыт Ата №73 Кызылординской области

приказом министерств национальной экономики Республики Казахстан, от "19" марта 2015 г. №229

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		30	20.01.2023 г				
		доп.соглашение					
		160	04.12.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**170583403,20**									
в т.ч. за отчетный м-ц	**61103392,20**	54556600,18							6546792,02	**61103392,20**

Заказчик:
КГП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №6 управления здравоохранения Кызылординской области "
БИН 001040003125

Главный врач
Абдусаметов Ж.А.

Технадзор:
ТОО "Актаустройэксперт"
БИН 021140003456

Технический надзор
Смаилов Е.У.

Авторский надзор
ТОО "КОНЭС"
БИН 040740003086

Архипова Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"
БИН 020440004832

Алимкулов Т.М.

Форма 4

Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №6 управления здравоохранения Кызылординской области "

Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
выполненных работ

по объекту: Капитальный ремонт гаража, фасадов, кровли ,вентиляционной системы и благоустройство поликлиники по ул.Коркыт Ата №73

за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗДАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ										
		Подраздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (лист 1)										
1	1208-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	224,35		119,75	0,04	26866	9	--	19337	49901
		НР - 72%; СП - 8%				119,71	--	26857	--		3696	
2	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8 на демонтаж	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка**	м2 стяжки	819,325		441,79	142,16	361970	116475	--	198654	605473
		НР - 72%; СП - 8%				299,63	37,12	245494	30413		44850	
3	1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий 3 слоя**	м2 кровли	819,325		229,27	0,25	187847	205	--	135102	348775
		НР - 72%; СП - 8%				229,02	--	187642	--		25836	
		итого										1004149
		Подраздел 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ (лист 7)										
4	1208-0101-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо**	м2	874,75		316,05	10,00	276465	8748	--	196214	510499
		НР - 72%; СП - 8%				306,05	5,49	267718	4802		37814	
5	СТ1211-302-0202	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	м3	122,413		14113,00	--	1727608	--	1727608	--	1865820
		СП - 8%				--	--	--	--		138209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1208-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство из раствора М150 толщ.20мм	м2	819,325	1191,50	81,06	976226	66414	262962	426136	1514558
		НР - 72%; СП - 8%			699,08	23,29	572774	19082		112189	
7	1112-0101-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	819,325	491,73	2,11	402887	1729	200112	32203	469888
		НР - 72%; СП - 8%			53,63	0,96	43940	787		34807	
8	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	819,325	265,89	22,48	217850	18418	50717	81674	323486
		НР - 72%; СП - 8%			132,91	5,54	108896	4539		23962	
9	261-105-0712 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная из тканого полотна, ламинированного с двух сторон эластичной полимерной пленкой, удельным весом 105 г/м2 Изоспан Д	м2	901,2575	157,00	--	141497	--	141497	--	152818
		СП - 8%			--	--	--	--		11320	
10	1208-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике толщиной 60мм	м2	819,325	819,92	24,94	671781	20434	243444	160988	899389
		НР - 72%; СП - 8%			264,58	8,32	216777	6817		66621	
11	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	50,00331	41869,00	--	2093589	--	2093589	--	2261075
		СП - 8%			--	--	--	--		167487	
12	1208-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике толщиной 50мм	м2	819,325	819,92	24,94	671781	20434	243444	160988	899389
		НР - 72%; СП - 8%			264,58	8,32	216777	6817		66621	
13	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	39,15	49780,00	--	1948796	--	1948796	--	2104474
		СП - 8%			--	--	--	--		155904	
14	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	819,325	265,89	22,48	217850	18418	50717	81674	323486
		НР - 72%; СП - 8%			132,91	5,54	108896	4539		23962	
15	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	901,2575	137,00	--	123472	--	69169	--	133351
		СП - 8%			--	--	--	--		9878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1208-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство из раствора М150 толщ.20мм	м2	819,375	1191,50	81,06	976285	66419	188807	426162	1514650
		НР - 72%; СП - 8%			699,08	23,29	572809	19083		112196	
17	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,61091	25199,83	2524,12	40595	4066	29	27497	73538
		НР - 72%; СП - 8%			22633,71	1073,20	36461	1729		5447	
18	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,61091	567060,00	--	913483	--	913483	--	986561
		СП - 8%			--	--	--	--		73079	
19	1112-0101-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	819,325	491,73	2,11	402887	1729	200112	32203	469888
		НР - 72%; СП - 8%			53,63	0,96	43940	787		34807	
20	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	819,325	558,16	26,08	457314	21368	135478	145154	650668
		НР - 72%; СП - 8%			236,91	9,15	194106	7497		48197	
21	235-103-0105 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стеклохолст, пленка/пленка	м2	942,224	588,00	--	554028	--	554028	--	598350
		СП - 8%			--	--	--	--		44322	
22	235-103-0108 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	м2	863,016	693,00	--	598070	--	598070	--	645916
		СП - 8%			--	--	--	--		47846	
23	1112-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Аэраторы. Устройство	шт.	6	1305,66	7,48	7834	45	1302	3752	12243
		НР - 72%; СП - 8%			864,21	4,40	5185	26		927	
24	СТ1211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	0,018	14113,00	--	254	--	254	--	274
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
25	235-103-0108 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	м2	6,18	693,00	--	4283	--	4283	--	4625
		СП - 8%			--	--	--	--		343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	224-106-0301 РСНБ РК 2022	Аэратор 160х460мм (прим)	шт.	6	21090,00	--	126540	--	126540	--	136663
		СП - 8%			--	--	--	--		10123	
27	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство(прим. поз.7)	м2 покрытия	331	5459,43	25,86	1807071	8560	674891	428209	2414102
		НР - 72%; СП - 8%			1790,32	6,46	592596	2138		178822	
28	1112-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком(примеч. поз.4)	м примыканий	78,01913	4241,40	91,90	330910	7170	143552	49371	410703
		НР - 72%; СП - 8%			864,88	14,01	67477	1093		30422	
		итого кровля									19376416
		ФАСАДЫ(лист 8)									
29	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	1856,3	4797,31	38,87	8905247	72154	764540	5199058	15232649
		НР - 72%; СП - 8%			3878,76	11,19	7200142	20772		1128344	
30	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	180,3412	41869,00	--	7550706	--	7550706	--	8154763
		СП - 8%			--	--	--	--		604056	
31	Коммерческое предложение ТОО"АМК Казахстан"г.Алматы	Декоративное покрытие АМК кирпич для облицовки	м2	290,398488	3786,75	--	1099666	--	1099666	--	1187640
		СП - 8%			--	--	--	--		87973	
35	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	307,28016	1274,48	78,36	391622	24078	126912	188266	626271
		НР - 72%; СП - 8%			815,55	35,40	250602	10878		46391	
36	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	907,75776	1274,48	78,36	1156919	71132	287539	556169	1850116
		НР - 72%; СП - 8%			815,55	35,40	740322	32135		137047	
37	1108-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,66 на изменение высоты сверх 16м	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 (18,65-16=2,65м 2,65:4=0,66)	м2 вертикальной проекции	907,75776	152,21	0,70	138170	635	42099	53705	207219
		НР - 72%; СП - 8%			81,86	0,31	74309	281		15350	
		ОТМОСТКА (лист 2)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками из щебня М600 фр.20-40мм	м3 подстилающего слоя	8,724	12402,16	3055,46	108196	26656	35530	41085	161224
		НР - 72%; СП - 8%			5273,93	1266,97	46010	11053		11943	
39	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	87,24	266,45	1,02	23245	89	17818	3872	29287
		НР - 72%; СП - 8%			61,19	0,46	5338	40		2169	
40	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	87,24	1687,81	157,04	147245	13700	84993	38870	201005
		НР - 72%; СП - 8%			556,53	62,30	48552	5435		14889	
		ИТОГО									27650174
		РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		СИСТЕМЫ В1,В2									
10	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	4375,99	39,69	8752	79	4185	3232	12942
		НР - 72%; СП - 8%			2244,18	--	4488			959	
16	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4375,99	39,69	4376	40	2092	1616	6471
		НР - 72%; СП - 8%			2244,18	--	2244			479	
19	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4375,99	39,69	4376	40	2092	1616	6471
		НР - 72%; СП - 8%			2244,18	--	2244			479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4375,99	39,69	4376	40	2092	1616	6471
		НР - 72%; СП - 8%			2244,18	--	2244	--		479	
25	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4375,99	39,69	4376	40	2092	1616	6471
		НР - 72%; СП - 8%			2244,18	--	2244	--		479	
28	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4375,99	39,69	4376	40	2092	1616	6471
		НР - 72%; СП - 8%			2244,18	--	2244	--		479	
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
90	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	7,9	36901,86	2709,48	291525	21405	25143	183323	512836
		НР - 72%; СП - 8%			31009,76	1220,03	244977	9638		37988	
91	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	8,532	11573,00	--	98741	--	98741		106640
		СП - 8%			--	--	--	--		7899	
92	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	20,3	3018,99	227,67	61285	4622	28813	21555	89467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							
93	234-305-1502 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +100°С, Лст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77 толщиной 6 мм	м2	22,33	7235,00	--	161558	--	161558		174483
		СП - 8%			--	--	--	--		12925	
94	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	9,6	4576,69	62,31	43936	599	37344	4327	52124
		НР - 72%; СП - 8%			624,22	1,84	5993	18		3861	
		итого									**980847**

Всего	**49011586**
в т.ч. Оборудование	
Временные здания и сооружения 1,2%	588139
итого	**49599725**
Зимнее удорож-=0,7%	347198
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	4006291
итого	**53953213**
непредвиденные затраты 2 %	998938
итого	**54952152**
в ценах 2021года к=1,0450539	57427961
итого с учетом снижения	**54556600,18**
НДС 12%	6546792,02
ВСЕГО к оплате	**61103392,20**

Заказчик:
КГП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №6 управления здравоохранения Кызылординской области "
БИН 070140002001
Главный врач
_____ **Абдусаметов Ж.А.**

Технадзор:
ТОО "Актаустройэксперт"
БИН 021140003456
Технический надзор
_____ **Смаилов Е.У.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"
БИН 020440004832
_____ **Алимкулов Т.М.**

Авторский надзор
ТОО "КОНЭС "
БИН 040740003086
_____ **Архипова Т.Н.**