Генподрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Субподрядчик: ТОО "КазСервисГрупп"

Наименование объекта :

"Реконструкция 21 км автомобильных дорог в поселке Доссор, Макатского района, Атырауской области"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) **1** /номер/ **август** /месяц/ **2021** /год/

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				на ед. изм.	всего
1	2	3	4	5	6
	Подготовительные работы				
1	Восстановление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности	км	0,425	17 980,42	7 641,68
2	Закрепление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности	км	0,125	11 831,68	1 478,96
	Земляные работы				
3	Устройство корыта глубиной до 50см в грунтах II группы, с уплотнением,планировкой и поливом водой	м3	40,25	30 911,48	1 244 187,06
4	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, с транспоривкой до 20км, с уплотнением,планировкой и поливом водой	м3	266,10	3 911,40	1 040 822,69
	Дорожная одежда				
6	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смесей природной толщиной слоя 15 см. Устройство	м2	3 570,00	1 694,34	6 048 782,06
7	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 5 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	3 111,00	548,81	1 707 343,96
8	Розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя	т	6,22	205 100,81	1 275 727,01
9	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.7см	м2	2 550,00	728,22	1 856 965,74
10	Устройство присыпных обочин из песчано-гравийной смеси	м2	1207	1 714,18	2 069 020,78
11	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2	875	453,86	397 131,02
12	Устройство щебеночного покрытия в конце съездов	м2	52,8	548,81	28 977,12
	Всего				**15 678 078,08**
	с понижающим к-том	**0,9**			**14 110 270,27**
	Всего				**14 110 270,27**

СДАЛ:

Субподрядчик: ТОО "КазСервисГрупп"
ДИРЕКТОР: Ноғай Т. Қ.

ПРИНЯЛ:

Генподрядчик:
ДИРЕКТОР: Быков А.И.

Технадзор 1-категории
Аттестат
САРАЛЫ ЭКСПЕРТ
№KZ48VE00039084
Башаров Кази Башарович