Генподрядчик: ГОО "Атырауинжстрой-АИС"

Субподрядчик: ТОО "КазСервисГрупп"

Наименозание объекта :

"Реконструкция 21 км автомобильных дорог в поселке Доссор, Макатского района, Атырауской области"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) **3** /номер/ **сентябрь** /месяц/ **2021** /год/

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				на ед. изм.	всего
1	2	3	4	5	6
	Подготовительные работы				
1	Восстановление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности	км	0,465	17 980,42	8 361
2	Закрепление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности	км	0,465	11 831,68	5 502
	Земляные работы				
3	Устройство корыта глубиной до 50см в грунтах II группы, с уплотнением,планировкой и поливом водой	м3	44,04	30 911,48	1 361 443
4	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, с транспоривкой до 20км, с уплотнением,планировкой и поливом водой	м3	291,15	3 911,40	1 138 790
	Дорожная одежда				
6	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смесей природной толщиной слоя 15 см. Устройство	м2	3 906,00	1 694,34	6 618 085
7	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 5 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	3 403,80	548,81	1 868 037
8	Устройство присыпных обочин из песчано-гравийной смеси	м2	1320,70	1 714,18	2 263 916
9	Устройство щебеночного покрытия в конце съездов	м2	52,8	548,81	28 977
	Всего				**13 293 111**
	с понижающим к-том	0,9			**11 963 800**
	Всего				**11 963 799,92**

СДАЛ:

Субподрядчик: ТОО "КазСервисГрупп"
ДИРЕКТОР: Ноғай Т. Қ.

ПРИНЯЛ:

Генподрядчик:
ДИРЕКТОР: Быков А.И.

Инженер:
Шаев К.-Б.

Нач. ПТО
ст. инж. ПТО