Генподрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Субподрядчик: ТОО "КазСервисГрупп"

Наименование объекта :

"Реконструкция 21 км автомобильных дорог в поселке Доссор, Макатского района, Атырауской области"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) **6** /номер/ **август** /месяц/ **2022** /год/

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				на ед. изм.	всего
1	2	3	4	5	6
	Подготовительные работы				
1	Восстановление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности	км	2,638	17 980,42	47 432,35
2	Закрепление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности	км	2,638	11 831,68	31 211,97
	Земляные работы				0,00
3	Устройство корыта глубиной до 50см в грунтах II группы, с уплотнением,планировкой и поливом водой	м3	416,93	30 911,48	12 887 923,36
4	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, с транспоривкой до 20км, с уплотнением,планировкой и поливом водой	м3	2 756,08	3 911,40	10 780 131,31
	Дорожная одежда				0,00
6	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смесей природной толщиной слоя 15 см. Устройство	м2	17 322,91	1 694,34	29 350 899,33
7	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 5 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	18 647,09	548,81	10 233 709,46
8	Розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя	т	14,64	205 100,81	3 002 675,86
9	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.7см	м2	6 000,00	728,22	4 369 320,00
10	Устройство присыпных обочин из песчано-гравийной смеси	м2	7206,56	1 714,18	12 353 341,02
11	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2	0	453,83	0,00
12	Устройство щебеночного покрытия в конце съездов	м2	0	548,81	0,00
	Всего				**83 056 644,66**
	с понижающим к-том	**0,9**			**74 750 980,19**
	Всего				**74 750 980,19**

СДАЛ:

Субподрядчик: ТОО "КазСервисГрупп"
ДИРЕКТОР: _____ Ноғай Т. Қ.

ПРИНЯЛ:

Генподрядчик:
ДИРЕКТОР: _____ Быков А.И.

Технадзор 1-категории
Аттестат
САРАПШЫ ЭКСПЕРТ
№ KZ48VSE00059764
Башаров Кази Башарович

Нач-к ОИК Глобова
ПО Кабдолова
СО Жаутыкова