Генподрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Субподрядчик: ТОО "КазСервисГрупп"

Наименование объекта :
"Реконструкция 21 км автомобильных дорог в поселке Доссор, Макатского района, Атырауской области"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) **7** /номер/ **сентябрь** /месяц/ **2022** /год/

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				на ед. изм.	всего
1	2	3	4	5	6
	Подготовительные работы				
1	Восстановление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности	км	9,833	17980,42	176 801,46
2	Закрепление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности	км	9,833	11831,68	116 340,88
	Земляные работы				
3	Устройство корыта глубиной до 50см в грунтах II группы, с уплотнением,планировкой и поливом водой	м3	878,61	30911,479666	27 159 135,15
4	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, с транспоривкой до 20км, с уплотнением,планировкой и поливом водой	м3	5 981,61	3911,3968201	23 396 450,3333
	Дорожная одежда				
6	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смесей природной толщиной слоя 15 см. Устройство	м2	71 093,10	1694,34	120 455 649,27
7	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 5 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	61 264,48	548,81	33 622 481,47755
8	Розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя	т	0,00	205100,81	0,00
9	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.7см	м2	43 147,26	728,22	31 420 777,94
10	Устройство присыпных обочин из песчано-гравийной смеси	м2	32 720,94	1714,18	56 089 730,57
11	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2	0,00	453,86	0,00
12	Устройство щебеночного покрытия в конце съездов	м2	0,00	548,81	0,00
	Итого СМР:				**292 437 367,08**
13	Инженерные коммуникации				
	ПИК ВЛ				70 383 168,46
	ПИК СС2				78 629 939,73
	ПИК ГСН				42 973 866,83
	ПИК НВК				38 623 441,08
	Всего				**523 047 783,18**
	с понижающим к-том	0,9			470 743 004,87
	Всего				**470 743 004,87**

СДАЛ:

Субподрядчик: ТОО "КазСервисГрупп"
ДИРЕКТОР: _____ Ногай Т. Қ.

ПРИНЯЛ:

Генподрядчик:
ДИРЕКТОР: _____ Быков А.И.