Генподрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Субподрядчик: ТОО "КазСервисГрупп"

Наименование объекта :
"Реконструкция 21 км автомобильных дорог в поселке Доссор, Макатского района, Атырауской области"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) **11** (номер) **август** (месяц) **2023** (год)

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				на ед. изм.	всего
1	2	3	4	5	6
	Подготовительные работы				
1	Восстановление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности	км	2,639	17980,42	47 450,32
2	Закрепление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности	км	2,939	11831,68	34 773,30
3	Покрытие асфалтьтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм, с транспортировкой до 10км	м2	610,346	315,30	192 440,76
	Земляные работы				
4	Устройство корыта глубиной до 50см в грунтах II группы, с уплотнением,планировкой и поливом водой	м3	156,254	30911,48	4 830 042,34
5	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, с транспоривкой до 20км, с уплотнением,планировкой и поливом водой	м3	1 499,42	3911,40	5 864 826,62
	Дорожная одежда				
6	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смесей природной толщиной слоя 15 см. Устройство	м2	26 898,18	1694,34	45 574 573,85
7	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 5 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	17 297,59	548,81	9 493 068,40
8	Розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя	т	20,80	205100,81	4 266 096,76
9	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.7см	м2	25 094,20	728,22	18 274 145,01
10	Устройство присыпных обочин из песчано-гравийной смеси	м2	14 173,00	1714,18	24 295 137,96
11	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2	21 813,70	453,86	9 900 453,55
12	Устройство щебеночного покрытия в конце съездов	м2	368,56	548,81	202 269,08
	Устройство покрытия из брусчатки на тротуарах				
13	Площади. Планировка, уплотнение механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	2 205,15	58,88	129 850,24
14	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	2 205,15	548,81	1 210 205,44
15	Прослойка из нетканного синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2	2 205,15	503,66	1 110 648,63
16	Устройство дополнительного слоя основания из песчанно-гравийной смесей природной толщиной слоя 15 см. Устройство	м2	2 004,68	1564,65	3 136 622,43
17	Основания из щебня фракции 0-2 мм однослойные, толщиной 5 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	2 004,68	344,11	689 826,59
18	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2		6349,05	0,00
19	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	пм	2 672,90	5926,09	15 839 835,18

20	Монтаж плит 3*1,5м. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2		54552,12	0,00
	Установка дорожных знаков				
21	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	137,00	15149,47	2 075 477,00
22	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а. В=700 мм	шт	518,00	14359,25	7 438 089,50
23	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт	43,00	13128,82	564 539,41
24	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8 2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а. В=700 мм	шт	43,00	18001,22	774 052,50
25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочный единицы до 0,1 т	т	1,918	700761,73	1 344 061,00
26	Устройство бетонной подготовки в7,5	м3	8,631	46648,65	402 624,50
	Итого СМР:				**157 691 110,38**
	Всего				**157 691 110,38**
	с понижающим к-том	**0,9**			**141 921 999,34**
	Всего				**141 921 999,34**

СДАЛ:

Субподрядчик: ТОО "КазСервисГрупп"
ДИРЕКТОР: Ноғай Т. К.

ПРИНЯЛ:

Генподрядчик:
ДИРЕКТОР: Быков А.И.