Генподрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Субподрядчик: ТОО "КазСервисГрупп"

Наименование объекта :
"Реконструкция 21 км автомобильных дорог в поселке Доссор, Макатского района, Атырауской области"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) **13** /номер/ **ноябрь** /месяц/ **2023** /год/

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				на ед. изм.	всего
1	2	3	4	5	6
	Дорожная одежда				
6	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смесей природной толщиной слоя 15 см. Устройство	м2	0,0	1694,34	0,00
7	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 5 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	0,0	548,81	0,00
8	Розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя	т	0,00	205100,81	0,00
9	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.7см	м2	0,00	728,22	0,00
10	Устройство присыпных обочин из песчано-гравийной смеси	м2	651,29	1714,18	1 116 437,51
11	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2	530,00	453,86	240 547,93
12	Устройство щебеночного покрытия в конце съездов	м2	100,00	548,81	54 881,03
	Устройство покрытия из брусчатки на тротуарах				
13	Площади. Планировка, уплотнение механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	2 591,00	58,88	152 571,02
14	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	2 591,00	548,81	1 421 963,27
15	Прослойка из нетканного синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2	2 591,00	503,66	1 304 986,33
16	Устройство дополнительного слоя основания из песчанно-гравийной смесей природной толщиной слоя 15 см. Устройство	м2	2 355,00	1564,65	3 684 750,60
17	Основания из щебня фракции 0-2 мм однослойные, толщиной 5 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	2 355,00	344,11	810 374,53
18	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2	2 355,00	6349,05	14 952 021,56
19	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	пм	3 141,86	5926,09	18 618 932,46
20	Монтаж плит 3*1,5м. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2	194,40	54552,12	10 604 931,30
	Установка дорожных знаков				
21	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	27,00	15149,47	409 035,61
22	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт	113,00	14359,25	1 622 594,81
23	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт	9,00	13128,82	118 159,41

24	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт	10,00	18001,22	180 012,21
25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочный единицы до 0,1 т	т	0,388	700761,73	271 895,55
26	Устройство бетонной подготовки в7,5	м3	1,731	46648,65	80 748,81
	Дорожная разметка				
	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	22,32	60853,70	1 358 254,63
	Проезжая часть. Разметка краской. "Зебра"	км линии	0,252	19813,49	4 993,00
	Всего				**57 008 091,59**
	с понижающим к-том	**0,9**			**51 307 282,44**
	Всего				**51 307 282,44**

СДАЛ:

Субподрядчик: ТОО "КазСервисГрупп"
ДИРЕКТОР: _____ Ноғай Т. Қ.

ПРИНЯЛ:

Генподрядчик:
ДИРЕКТОР: _____ Быков А.И.