Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 20 декабря 2016 года

Подрядчик: ТОО «Құрылыс ТЭД»
Субподрядчик: ТОО «АбЗиком»
Объект: «Строительство автомобильной дороги к Дворцовому комплексу Акыртас в Жамбылской области»
Договор подряда (контракт) № 62 от 09 декабря 2016 года

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Дополнительные затраты	
								Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**«Строительство автомобильной дороги к Дворцовому комплексу Акыртас в Жамбылской области»**	**54 461 800**	**54 461 800**			**54 461 800**	**54 461 800**		
	В т.ч.НДС	5 835 193	5 835 193			5 835 193	5 835 193		
	итого без НДС	48 626 607	48 626 607			48 626 607	48 626 607		
	Удержание по ставке 5%	**0**	**0**			**0**	**0**		
	Удержание по ставке 5% без НДС	0	0			0	**0**		
	В т.ч.НДС-12%	0	0			0	**0**		
	Сумма к оплате без НДС	**48 626 607**	**48 626 607**			**48 626 607**	**48 626 607**		
	Сумма к оплате НДС	5 835 193	5 835 193			5 835 193	**5 835 193**		
	Всего к оплате:	**54 461 800**	**54 461 800**			**54 461 800**	**54 461 800**		

Подрядчик:

ТОО «Құрылыс ТЭД»

Айткулов Е.С. _____

Субподрядчик:

ТОО «АбЗиком»

Уәли Ә.З. _____

Подрядчик: ТОО «Құрылыс ТЭД»
Субподрядчик: ТОО «АбЗиком»
Объект: «Строительство автомобильной дороги к Дворцовому комплексу Акыртас в Жамбылской области»
Договор подряда (контракт) № 62 от 09 декабря 2016 года

Акт приемки выполненных работ №1 за 20 декабря 2016 года
(Акт выполненных работ Форма №2)

Составлен(а) в ценах 2001г. (цены с 11.10.13)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество		Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел-ч	
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин		На ед.	Всего
					З/П рабочих строителей	в т.ч. З/П машинистов	З/П рабочих строителей	в т.ч. З/П машинистов	%	осн./ мех	осн./ мех
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Снятие плодородного слоя											
1	Е1-24-1	Снятие растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80) (л.с) с перемещением до 10 м.	м3 грунта	10311	7,91	7,91	81560	81560	25704	0,0000	0
					0,00	2,57	0	26499	97	0,0098	101
2	Е1-24-9	Обратная надвижка с добавлением на каждые последующие 10м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) к1трм=0,85; к1экс=0,85; к1зпм=0,85;	м3 грунта	10311	6,23	6,23	64238	64238	20203	0,0000	0
					0,00	2,02	0	20828	97	0,00774	80
3	Е1-130-1	Прикатка ППС на откосах за 1 проход	м3 уплотненного грунта	10311	14,00	14,00	144354	144354	48008	0,00	0
					0,00	4,80	0	49493	97	0,02	162
Пересечение а/дороги с линией связи на ПК 4+80											
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м в грунтах 2 группы	м3 грунта	114	218,93	0,00	24958	0	28203	1,54	176
					218,93	0,00	24958	0	113	0,00	0
2	Е23-1-3	Устройства гравийного основания под трубопроводы	м3 основания	5,60	1581,20	152,52	8855	854	1535	1,02	6
					153,68	57,15	861	320	130	0,279	2
3	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100мм	км трубопровода	0,056	401827,02	1733,92	22502	97	4485	361	20
					60966,00	650,25	3414	36	130	3,17	0
4	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы д-2,5мм	м	56	8,50	0,10	476	6	389	0,05	3
					7,30	0,00	409	0	95	0,00	0
5	16-6-4	Кабели дальней связи высокочастотные марка МКПАБ, число четверок 7, диаметр жилы 1,2мм	1000м	0,056	1085500		60788				
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, грунтом 1 группы	м3 грунта	114	122,18	0,00	13929	0	15740	0,885	101
					122,18	0,00	13929	0	113	0,00	0
Пересечение а/дороги с линией связи на ПК 5+09											
1	Е9-53-2	Устройство защитного короба из метал. швелера для защиты существ. кабеля	т конструкций	2,496	117050,47	1162,94	292158	2903	16771	46,60	116
					7357,50	108,00	18364	270	90	0,53	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 метров без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3 грунта	65,0	218,93	0,00	14230	0	16080	1,54	100
					218,93	0,00	14230	0	113	0,00	0
3	Ц8-410-3	Укладка резервной трубы полиэтиленовой диаметр до 63 мм	м	120,0	41,80	2,20	5016	264	3112	0,16	19
					27,00	0,30	3240	36	95	0,00	0
4	8-1-99	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 100мм	м	120	600,00		72000				
5	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, грунтом 1 группы	м3 грунта	65,0	122,18	0,00	7942	0	8974	0,885	58
					122,18	0,00	7942	0	113	0,00	0
6	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных метал.СС-1 по концам швеллера	шт	2	273,96	119,85	548	240	346	0,64	1
					100,35	29,70	201	59	133	0,12	0
7	99-1-3	Столбики сигнальные металлические (2175:1,12:1,02:2,39:1,06=752)	шт	2,0	752,00	0,00	1504	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	133	0,00	0
Устройство земполотна											
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощность 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (из выемки в насыпь)	м3 грунта	771	6,01	6,01	4634	4634	1556	0,00	0
					0,00	2,08	0	1604	97	0,00681	5
2	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощность 79 кВт (108 л.с.) с перемещением	м3 грунта	103,0	6,84	6,84	705	705	237	0,00	0

2	[illegible]	до 10 м (из выемки в насыпь)	м3 грунта	165,0	0,00	2,37	0	244	97	0,00775	1
3	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощность 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (из выемки в насыпь)	м3 грунта	152,0	6,84	6,84	1040	1040	349	0,00	0
					0,00	2,37	0	360	97	0,00775	1
4	Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощность 59 кВт (80 л.с.) к=4,000	м3 грунта	608,0	8,28	8,28	5034	5034	1586	0,00	0
					0,00	2,69	0	1636	97	0,00775	5
5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (из выемки в насыпь)	м3 грунта	1248,0	32,22	30,77	40211	38401	11815	0,00984	12
					1,42	8,34	1772	10408	97	0,02853	36
6	П-8-1-1	Перевозка грунта автомобилыми-самовалами на 1 км, 1 класс груза	т	2184	19,70	19,70	43025	43025	8605	0,00	0
					0,00	3,94	0	8605	100	0,00827	18
7	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (из выемки в насыпь)	м3 грунта	10100,0	32,22	30,77	325422	310777	95619	0,00984	99
					1,42	8,34	14342	84234	97	0,02853	288
8	П-8-30-1	Перевозка грунта автомобилыми-самовалами на 30 км, 1 класс груза	т	4200	196,00	196,00	823200	823200	164640	0,00	0
					0,00	39,20	0	164640	100	0,08232	346
9	П-8-31-1	Перевозка грунта автомобилыми-самовалами на 31 км, 1 класс груза	т	13598	200,90	200,90	2731838	2731838	546368	0,00	0
					0,00	40,18	0	546368	100	0,08438	1147
10	П-8-32-1	Перевозка грунта автомобилыми-самовалами на 32 км, 1 класс груза	т	8204,5	204,40	204,40	1677000	1677000	335400	0,00	0
					0,00	40,88	0	335400	100	0,08585	704
11	П-8-33-1	Перевозка грунта автомобилыми-самовалами на 33 км, 1 класс груза	т	7500	207,90	207,90	1559250	1559250	311850	0,00	0
					0,00	41,58	0	311850	100	0,08732	655
12	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3 уплотненного грунта	10908	14,00	14,00	152712	152712	50788	0,00	0
					0,00	4,80	0	52358	97	0,01567	171
13	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см к=5,000	м3 уплотненного грунта	54 540	1,39	1,39	75811	75811	22220	0,00	0
					0,00	0,42	0	22907	97	0,00137	75
14	Е1-135-1	Полив уплотняемого грунта насыпей	м3 уплотненного грунта	10 908	14,12	12,00	154021	130896	46238	0,01	133
					1,62	2,75	17671	29997	97	0,01220	133
15	99-27-1	Доставка воды на 3 км сверх 5 км (47989:1000=47,989х1,6х3=230,35 м/ч	м/ч	17,45	983,40	0,00	17163	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	97	0,00000	0
Устройство ж/б труб Д-1,0 м (фундаментная) шт.6											
1	Е1-24-5	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) на 20 м К=2,000; к1трм=0,85; к1экс=0,85; к1зпм=0,85	м3 грунта	600	4,12	4,12	2472	2472	832	0,00	0
					0,00	1,43	0	858	97	0,00468	3
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	300	28,07	26,79	8421	8037	1990	0,0089	3
					1,28	5,56	384	1668	97	0,01930	6
3	Е1-24-6	Разработка в отвал грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (под тело трубы)	м3 грунта	124	6,01	6,01	745	745	250	0,0000	0
					0,00	2,08	0	258	97	0,00681	1
4	Е1-24-10	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	м3 грунта	124	7,91	7,91	981	981	309	0,0000	0
					0,00	2,57	0	319	97	0,00984	1
5	Е30-3-2	Устройство подготовки из ГПС под открылки и тело трубы	м3	76,6	1419,12	33,87	108705	2594	23021	1,9400	149
					263,25	12,47	20165	955	109	0,06090	5
6	Е1-27-2	Засыпка котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемшением до 5 м к1трм=0,85; к1экс=0,85; к1зпм=0,85	м3	221,6	5,51	5,51	1221	1221	385	0,0000	0
					0,00	1,79	0	397	97	0,00685	2
7	Е30-62-3	Сооружение оголовков и открылков одноочковых круглых труб отверстием 1-м	м3	35,64	2516,53	663,07	89689	23632	24831	2,7900	99
					463,50	175,68	16519	6261	109	0,61000	22
8	30-23-45	Портальная стенка СТ-10 (ТП 3.501.1-144)	м3	12	37600,00	0,00	451200	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
9	30-23-53	Стенка откосная СТ-4 (ТП 3.501.1-144)	шт	24	28200,00	0,00	676800	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
10	30-2-8	Раствор готовый тяжелый цементный М-150	м3	2,4	5780,00	0,00	13872	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
11	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочный битумной мастикой двухслойной подземной части откосных крыльев	м2	520,7	326,42	13,70	169967	7134	61223	0,6050	315
					102,83	5,04	53544	2624	109	0,02460	13
12	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	18	1093,48	20,67	19989	378	3290	0,9100	17
					157,50	7,61	2879	139	109	0,03720	1

13	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов В-20	м3	49,8	7173,61	471,76	357246	23494	30357	2,5500	127
					434,25	124,99	21626	6225	109	0,43400	22
14	Е30-57-2	Укладка звеньев круглых труб отверстием 1 м	м3	28,7	12523,17	3723,75	359415	106872	88286	11,1000	319
					1854,00	968,18	53210	27787	109	3,31000	95
15	30-23-22	Круглые звенья ЗКЗ-200-16500х2=33000х0,7:0,84=27500	шт	35	27500,00	0,00	962500	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
16	30-23-22	Круглые звенья ЗК 3.300 (16500х3=49500х1,05:1,26=41250	шт	4	16500,00	0,00	66000	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
17	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощность 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (под укрепительные работы)	м3 грунта	138	6,01	6,01	829	829	278	0,0000	0
					0,00	2,08	0	287	97	0,00681	1
18	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) к1трм=0,85; к1экс=0,85; к1зпм=0,85	м3 грунта	138	6,72	6,72	927	927	292	0,0000	0
					0,00	2,18	0	301	97	0,00836	1
19	Е1-158-5	Укрепление откосов и дна русла на входе и откосов на выходе монолитным бетоном толщиной до 10 см на грав.подготовке толщиной 10 см	м2 укрепляемой поверхности	176,4	1011,03	30,59	178346	5396	32380	1,2200	215
					181,13	8,11	31951	1431	97	0,03700	7
20	Е1-158-6	Исключить на каждый 1 см изменения толщины монолитного бетона при укреплении откосов К=-2,000	м2 укрепляемой поверхности	-352,8	72,24	0,16	-25486	-56	-4014	0,0762	-27
					11,66	0,07	-4114	-25	97	0,00030	0
21	Е1-158-5	Укрепление откосов и дна русла на входе и откосов на выходе монолитным бетоном толщиной до 10 см на грав.подготовке толщиной 10 см	м2 укрепляемой поверхности	152,4	1011,03	30,59	154081	4662	27975	1,2200	186
					181,13	8,11	27604	1236	97	0,03700	6
22	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитного бетона при укреплении откосов К=2,000	м2 укрепляемой поверхности	304,8	72,24	0,16	22019	49	3468	0,0762	23
					11,66	0,07	3554	21	97	0,00030	0
23	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитном бетоне	т	0,72665	73299,96	0,00	53263	0	6380	48,4000	35
					8055,00	0,00	5853	0	109	0,00000	0
24	Е1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов монолитным бетоном В-20	м упора	33	2907,69	4,62	95954	152	12782	2,6300	87
					398,25	1,06	13142	35	97	0,00470	0
25	99-1-6	Асфальтовые планки	м3	3,24	10293,00	0,00	33349	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
26	Е1-156-1	Устройство каменной наброски	м3 камня в деле	16,2	1059,06	0,86	17157	14	6793	2,8100	46
					432,00	0,32	6998	5	97	0,00150	0
27	П8-27-1	Перевозка камня автомобилями-самосвалами на 27 км 1 класс груза	т	29,2	181,20	181,20	5291	5291	1058	0,0000	0
					0,00	36,24	0	1058	100	0,07610	2
28	П7-27-1	Перевозка ж/б изделий на 27 км 1 класс груза к1экс=1,25; к1зпм=1,25	т	160,85	209,88	209,88	33759	33759	6752	0,0000	0
					0,00	41,98	0	6752	100	0,07052	11
29	П7-15-1	Перевозка бетона на 15 км 1 класс груза	т	303,84	108,90	108,90	33088	33088	6618	0,0000	0
					0,00	21,78	0	6618	100	0,04574	14
Устройство ж/б труб Д-0,75 м ПК 6+72											
1	Е1-24-2	Рытье котлована в грунте 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (под тело трубы с учетом расчитки русла)	м3 грунта	8,6	9,24	9,24	79	79	25	0,00	0
					0,00	3,00	0	26	97	0,01150	0
2	Е1-24-10	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	м3 грунта	8,6	6,72	6,72	58	58	18	0,0000	0
					0,00	2,18	0	19	97	0,00984	0
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	22	23,36	22,08	514	486	146	0,00888	0
					1,28	5,56	28	122	97	0,01930	0
4	Е1-24-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) на 20 м К=2,000; к1экс=0,85	м3 грунта	44	6,72	6,72	296	296	93	0,0000	0
					0,00	2,18	0	96	97	0,00984	0
5	Е30-3-2	Устройство подготовки из ГПС под фундаменты и оголовки	м3	1,71	1419,12	33,87	2427	58	514	1,9400	3
					263,25	12,47	450	21	109	0,06090	0
6	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В-20	м3	5,43	7233,93	532,08	39280	2889	3351	2,5500	14
					434,25	131,85	2358	716	109	0,43400	2
7	Е30-62-2	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,75-м	м3	2,46	1970,49	1097,87	4847	2701	2367	3,5200	9
					591,75	290,88	1456	716	109	1,01000	2
8	30-23-44	Портальная стенка СТ-9	шт	2	38600,00	0,00	77200	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
9	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочный битумной мастикой двухслойной	м2	53	326,42	13,70	17568	737	6328	0,6050	33
					102,83	5,04	5534	271	109	0,02460	1

10	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2,47	1093,48	20,67	2701	51	445	0,9100	2
					157,50	7,61	389	19	109	0,03720	0
11	Е30-54-2	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,75 м	м3	2,52	5441,85	2655,00	13713	6691	6099	9,1300	23
					1530,00	690,30	3856	1740	109	2,36000	6
12	30-23-21	Круглые звенья ЗК 2.100	шт	12	12100,00	0,00	145200	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
13	Е1-27-2	Засыпка котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемшением до 5 м к1трм=0,85; к1экс=0,85; к1зпм=0,85	м3 грунта	23,71	5,51	5,51	131	131	41	0,0000	0
					0,00	1,79	0	42	97	0,00685	0
14	П7-27-1	Перевозка ж/б изделий на 27 км 1 класс груза	т	12,45	167,90	167,90	2090	2090	418	0,0000	0
					0,00	33,58	0	418	100	0,07052	1
15	П7-15-1	Перевозка бетона на 15 км 1 класс груза	т	13,2	108,90	108,90	1437	1437	287	0,0000	0
					0,00	21,78	0	287	100	0,04574	1
Устройство ж/б трубы Д-1,5 м (фундаментная) ПК 28+72, 34+79											
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	108	23,36	22,08	2523	2385	716	0,00888	1
					1,28	5,56	138	600	97	0,01930	2
2	Е1-24-5	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) на 10 м К=2,000; к1экс=0,85	м3 грунта	216	4,12	4,12	890	890	300	0,00	0
					0,00	1,43	0	309	97	0,00468	1
3	Е1-24-6	Разработка в отвал грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (под тело трубы с учетом расчистки русла)	м3 грунта	60	6,01	6,01	361	361	121	0,0000	0
					0,00	2,08	0	125	97	0,00681	0
4	Е1-24-10	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) к1экс=0,85	м3 грунта	60	6,72	6,72	403	403	127	0,0000	0
					0,00	2,18	0	131	97	0,00984	1
5	Е30-3-2	Устройство подготовки из ГПС под открылки и тело трубы	м3	34,11	1419,12	33,87	48406	1155	10250	1,9400	66
					263,25	12,47	8979	425	109	0,06090	2
6	Е1-27-2	Засыпка котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемшением до 5 м к1экс=0,85к1трм=0,85к1зпм=0,85	м3	71,19	5,51	5,51	392	392	124	0,0000	0
					0,00	1,79	0	127	97	0,00685	0
7	Е30-62-3	Сооружение оголовков и открылков одноочковых круглых труб отверстием 1,5-м	м3	19,64	2628,77	775,31	51629	15227	13683	2,7900	55
					463,50	175,68	9103	3450	109	0,61000	12
8	30-23-45	Портальная стенка СТ-12	м3	4	53500,00	0,00	214000	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
9	30-23-53	Стенка откосная СТ-6	шт	8	46900,00	0,00	375200	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
10	30-2-8	Раствор готовый тяжелый цементный М-150	м3	0,8	5780,00	0,00	4624	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
11	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочный битумной мастикой двухслойной подземной части откосных крыльев	м2	258,1	326,42	13,70	84249	3536	30347	0,6050	156
					102,83	5,04	26540	1301	109	0,02460	6
12	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной на стыке круглых звеньев	м2	10,63	1093,48	20,67	11624	220	1913	0,9100	10
					157,50	7,61	1674	81	109	0,03720	0
13	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов В-20	м3	24,4	7233,93	532,08	176508	12983	15056	2,5500	62
					434,25	131,85	10596	3217	109	0,43400	11
14	Е30-57-2	Укладка звеньев круглых труб отверстием 1,5 м	м3	21,6	3392,71	1462,50	73283	31590	30512	11,1000	240
					915,75	380,25	19780	8213	109	3,31000	71
15	30-23-22	Круглые звенья ЗК 8.200 (58100х1,44:1,68=49800)	шт	9	49800,00	0,00	448200	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
16	30-23-22	Круглые звенья ЗК 8.300 (31600х3=94800х2,16:2,52=81257)	шт	4	31600,00	0,00	126400	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
17	П7-27-1	Перевозка ж/б изделий на 27 км 1 класс груза	т	103,1	167,90	167,90	17310	17310	3462	0,0000	0
					0,00	33,58	0	3462	100	0,07052	7
18	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощность 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (под укрепительные работы)	м3 грунта	54	9,24	9,24	499	499	157	0,0000	0
					0,00	3,00	0	162	97	0,00681	0
19	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) к1экс=0,85	м3 грунта	54	6,72	6,72	363	363	114	0,0000	0
					0,00	2,18	0	118	97	0,00836	0
20	Е1-158-5	Укрепление откосов и дна русла на входе и откосов на выходе монолитным бетоном В-20 толщиной до 10 см на грав.подготовке толщиной 10 см	м2 укрепляемой поверхности	84	1011,03	30,59	85129	2576	15456	1,2200	103
					181,13	8,11	15251	683	97	0,03700	3
21	Е1-158-6	Исключить на каждый 1 см изменения толщины монолитного бетона при укреплении	м2 укрепляемой	168,4	72,24	0,16	-12165	-27	-1916	0,0762	-13

21	E1-158-4	откосов К=-2,000	поверхности	-108,4	11,66	0,07	-1964	-12	97	0,00030	0
22	E1-158-5	Укрепление откосов и дна русла на входе и откосов на выходе монолитным бетоном В-20 толщиной до 10 см на грав.подготовке толщиной 10 см	м2 укрепляемой поверхности	60,4	1011,03	30,59	61066	1848	11087	1,2200	74
					181,13	8,11	10940	490	97	0,03700	2
23	E1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитного бетона при укреплении откосов К=2,000	м2 укрепляемой поверхности	120,8	72,24	0,16	8727	19	1374	0,0762	9
					11,66	0,07	1409	8	97	0,00030	0
24	E1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов монолитным бетоном В-20	м упора	11	2955,63	4,62	32512	51	4261	2,6300	29
					398,25	1,06	4381	12	97	0,00470	0
25	E30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитном бетоне	т	0,31956	73299,96	0,00	23424	0	2806	48,4000	15
					8055,00	0,00	2574	0	109	0,00000	0
26	99-1-6	Асфальтовые планки	м3	1,14	10293,00	0,00	11734	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
27	E1-156-1	Устройство каменной наброски	м3 камня в деле	6,4	1059,06	0,86	6778	6	2684	2,8100	18
					432,00	0,32	2765	2	97	0,00150	0
28	П8-27-1	Перевозка камня автомобилями-самосвалами на 27 км 1 класс груза	т	11,52	181,20	181,20	2087	2087	417	0,0000	0
					0,00	36,24	0	417	100	0,07610	1
29	П7-15-1	Перевозка бетона на 15 км 1 класс груза	т	111,36	108,90	108,90	12127	12127	2425	0,0000	0
					0,00	21,78	0	2425	100	0,04574	5
Устройство ж/б трубы Д-1,0 м (фундаментная) на съезде ПК 16+60											
1	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	50	23,36	22,08	1168	1104	332	0,0089	0
					1,28	5,56	64	278	97	0,01930	1
2	E1-24-5	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) на 20 м К=2,000; к1экс=0,85	м3 грунта	100	4,12	4,12	412	412	139	0,00	0
					0,00	1,43	0	143	97	0,00468	0
3	E1-24-6	Разработка в отвал грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (под тело трубы)	м3 грунта	66	6,01	6,01	397	397	133	0,0000	0
					0,00	2,08	0	137	97	0,00681	0
4	E1-24-10	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	м3 грунта	66	7,91	7,91	522	522	165	0,0000	0
					0,00	2,57	0	170	97	0,00984	1
5	E30-3-2	Устройство подготовки из ГПС под открылки и тело трубы	м3	12,41	1419,12	33,87	17611	420	3730	1,9400	24
					263,25	12,47	3267	155	109	0,06090	1
6	E1-27-2	Засыпка котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемшением до 5 м к1трм=0,85; к1экс=0,85; к1зпм=0,85	м3	105,3	5,51	5,51	580	580	182	0,0000	0
					0,00	1,79	0	188	97	0,00685	1
7	E30-62-3	Сооружение оголовков и открылков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	5,94	2539,71	686,25	15086	4076	4156	2,7900	17
					463,50	178,43	2753	1060	109	0,61000	4
8	30-23-45	Портальная стенка СТ-10	м3	2	37600,00	0,00	75200	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
9	30-23-53	Стенка откосная СТ-4	шт	4	28200,00	0,00	112800	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
10	30-2-8	Раствор готовый тяжелый цементный М-150	м3	0,4	5780,00	0,00	2312	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
11	E30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочный битумной мастикой двухслойной подземной части откосных крыльев	м2	71,57	326,42	13,70	23362	981	8416	0,6050	43
					102,83	5,04	7360	361	109	0,02460	2
12	E30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2,23	1093,48	20,67	2438	46	401	0,9100	2
					157,50	7,61	351	17	109	0,03720	0
13	E30-7-1	Устройство монолитных фундаментов В-20	м3	6,08	7233,93	532,08	43982	3235	3752	2,5500	16
					434,25	131,85	2640	802	109	0,43400	3
14	E30-57-2	Укладка звеньев круглых труб отверстием 1 м	м3	3,5	12523,17	3723,75	43831	13033	10767	11,1000	39
					1854,00	968,18	6489	3389	109	3,31000	12
15	30-23-22	Круглые звенья ЗКЗ-200-16500х2=33000х0,7:0,84=27500	шт	5	27500,00	0,00	137500	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
16	П7-27-1	Перевозка ж/б изделий на 27 км 1 класс груза	т	23,6	167,90	167,90	3962	3962	792	0,0000	0
					0,00	33,58	0	792	100	0,07052	2
16	30-23-22	Круглые звенья ЗК 3.300 (16500х3=49500х1,05:1,26=41250	шт	4	16500,00	0,00	66000	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
17	E1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощность 7[illegible]т (108 л.с.) с перемещением до 10 м (под укрепительные работы)	м3 грунта	23	9,24	9,24	213	213	67	0,0000	0
					0,00	3,00	0	69	97	0,00681	0

18	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) к1трм=0,85; к1экс=0,85; к1зпм=0,85	м3 грунта	23	7,91	7,91	182	182	57	0,0000	0
					0,00	2,57	0	59	97	0,00836	0
19	Е1-158-5	Укрепление откосов и дна русла на входе и откосов на выходе монолитным бетоном В-20 толщиной до 10 см на грав.подготовке толщиной 10 см	м2 укрепляемой поверхности	29,8	1011,03	30,59	30129	912	5471	1,2200	36
					181,13	8,11	5398	242	97	0,03700	1
20	Е1-158-6	Исключить на каждый 1 см изменения толщины монолитного бетона при укреплении откосов К=-2,000	м2 укрепляемой поверхности	-59,6	72,24	0,16	-4306	-10	-678	0,0762	-5
					11,66	0,07	-695	-4	97	0,00030	0
21	Е1-158-5	Укрепление откосов и дна русла на входе и откосов на выходе монолитным бетоном толщиной до 10 см на грав.подготовке толщиной 10 см	м2 укрепляемой поверхности	25,4	1011,03	30,59	25680	777	4663	1,2200	31
					181,13	8,11	4601	206	97	0,03700	1
22	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитного бетона при укреплении откосов К=2,000	м2 укрепляемой поверхности	50,8	72,24	0,16	3670	8	578	0,0762	4
					11,66	0,07	592	4	97	0,00030	0
23	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитном бетоне	т	0,12084	73299,96	0,00	8858	0	1061	48,4000	6
					8055,00	0,00	973	0	109	0,00000	0
24	Е1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов монолитным бетоном	м упора	5,5	2955,63	4,62	16256	25	2130	2,6300	14
					398,25	1,06	2190	6	97	0,00470	0
25	Е1-156-1	Устройство каменной наброски	м3 камня в деле	2,7	1059,06	0,86	2859	2	1132	2,8100	8
					432,00	0,32	1166	1	97	0,00150	0
26	99-1-6	Асфальтовые планки	м3	0,54	10293,00	0,00	5558	0	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
27	П8-27-1	Перевозка камня автомобилями-самосвалами на 27 км 1 класс груза	т	4,86	181,20	181,20	881	881	176	0,0000	0
					0,00	36,24	0	176	100	0,07610	0
28	П7-15-1	Перевозка бетона на 15 км 1 класс груза	т	42,5	108,90	108,90	4628	4628	926	0,0000	0
					0,00	21,78	0	926	100	0,04574	2

	Итого	15 135 517
	Накладные расходы	2336514
	Всего накладных расходов:	
	Итого с накладными	17472031
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
	от сметной себестоимости - 6 %	1048322
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18520353
	Глава 8. Временные здания и сооружения	
СН РК 8.02-09-2002 табл.1 п. 27б	Временные здания и сооружения (4,6 %)	851 936
	Итого по главе 8	851 936
	Итого по главам 1-8	19 372 289
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. VI.4т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	209 221
СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.9	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	193 723
СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.9	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	77 489
СН РК 8.02-05-2002 п. 2.5	Затраты, учитывающие разницу в стоимости электроэнергии	101 258
	Итого по главе 9	581 691
	Итого по главам 1-9	19 953 980
	Итого по сметному расчету:	
	- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**19 953 980**
	- в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**47 673 145**
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**953 463**

Сметная стоимость в текущем уровне цен	**48 626 608**
НДС (12 %)	**5 835 193**
Итого, с учетом НДС 12%	**54 461 800**

Подрядчик:

ТОО «Құрылыс ТЭД»

Айткулов Е.С._____

Субподрядчик:

ТОО «АбЗиком»

Уэли Ә.З._____