Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

г.Актобе «22» августа 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «СтройСервисУниверсал», Республика Казахстан, город Алматы, улица Ауэзова, 175*
наименование организации, юридический адрес

в лице *Менисов Ерлан Кайратович*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Благоустройство территории вдоль СШ№4 в мкр-н.«Жастык» в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области»*
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является *ГУ «Аппарат Акима города Кандыагаш Мугалжарского района», заместитель акима Мусин Канат Жумабекович*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документации), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО «New Building Com»*
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): *ТОО «Байлык-проект», БП-994/2023-РП* ;
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Аппарат Акима города Кандыагаш Мугалжарского района»* ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом:

Показатели	Единица изм.	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, $м^2$	число квартир	площадь квартир, $м^2$

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Общая протяженность тротуара – 136,18м, ширина тротуара - 4,0м. При укладке брусчатки были выполнены следующие работы: подстилающий слой из ПГС – 150мм, подстилающий слой из песка – 100мм, укладка брусчатки толщиной 60мм – 510 кв.м. (50% - серый и 50% - красный), установка бортовых камней БР 100.20.8 = 305 м, установка 8 скамеек и 5 урн со вставкой*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *06.2023*;
месяц, год

окончание работ *08.2023*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *1*;

фактически, месяц: *2*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); 10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата

М.П

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения. *предусмотрен уклон тротуара для МГН*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *"Благоустройство территории вдоль СШ№4 в мкр-н.«Жастык» в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"*

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Менисов Ерлан Кайратович*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Казакстан Республикасы Алматы Қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
СтройСервисУниверсал
БИН 080640006906
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан