Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

779

Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима города Кандыагаш Мугалжарского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСервисУниверсал"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство вдоль СШ №4 мкр.Жастык в г.Кандыагаш, Мугалжарского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство вдоль СШ №4 мкр.Жастык в г.Кандыагаш, Мугалжарского района Актюбинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №119 от 07.05.2023 г.

**Акт приемки выполненных работ №1**

**за июль месяц 2023 г.**

на Благоустройство вдоль СШ №4 мкр.Жастык в г.Кандыагаш, Мугалжарского района Актюбинской области

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

**Раздел 1 Благоустройство тротуара L=145м**

**1.1 Подготовительные работы**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1127-0901-0301 | Столбики железобетонные. Демонтаж НР=108 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | шт. | 13 | 724,48<br>724,48 | –<br>– | 9418<br>9418 | –<br>– | –<br>– | 10171<br>1567 | 21156 |
| 2 | 2 1216-0101-0401 | Подушки железобетонные под трубопроводы. Перенос НР=72 % | шт. | 6 | 765<br>765 | –<br>– | 4590<br>4590 | –<br>– | –<br>– | 3305<br>632 | 8527 |
| 3 | 3 1216-0101-1702 | Компенсаторы из труб диаметром до 200 мм. Демонтаж вне камер НР=72 % | компенсатор | 1 | 5829,8<br>5829,8 | –<br>– | 5830<br>5830 | –<br>– | –<br>– | 4198<br>802 | 10830 |
| 4 | 4 1124-0101-0106 | Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР=99 % | км трубопровода | 0,004 | 1098630<br>1098630 | –<br>– | 4395<br>4395 | –<br>– | –<br>– | 4351<br>700 | 9446 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 1122-0601-0105 | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 % | км трубопровода | 0,004 | 226712<br>226712 | –<br>– | 907<br>907 | –<br>– | –<br>– | 898<br>144 | 1949 |
| 6 | 6 1126-0301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=76 % | м2 поверхности покрытия изоляции | 3,14 | 2606,53<br>2606,53 | –<br>– | 8185<br>8185 | –<br>– | –<br>– | 6221<br>1152 | 15558 |
| 7 | 7 1124-0101-0106 | Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 150 мм. Расширение НР=99 % | км трубопровода | 0,004 | 10927450,58<br>1098630 | 976773,68<br>241086,84 | 43710<br>4395 | 3907<br>964 | 35408<br>– | 5305<br>3921 | 52936 |
| 8 | 8 1116-1001-0110 | Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 150 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР=98 % | врезка | 2 | 25337<br>14404,77 | 890,39<br>100,81 | 50674<br>28810 | 1781<br>202 | 20084<br>– | 28432<br>6329 | 85435 |

## 1.2 Земляные работы

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 1291-0139-0101 | Уборка территории от мусора вручную НР=108 % | 100 м2 очищенной поверхности | 5,8 | 1413 | – | 8195 | – | 8195 | – | 8851 |
| | | | | | – | – | – | – | – | 656 | |
| 10 | 10 1291-0011-0104 | Устройство корыта автогрейдерами легкого типа при уширении проезжей части дороги или укреплении обочин, длина участка 200 м, глубина 0,15 м, ширина 2 м НР=108 % | 100 м3 грунта в естественном состоянии | 1,45 | 12435,5 | 12435,5 | 18031 | 18031 | – | 4960 | 24830 |
| | | | | | – | 3167,78 | – | 4593 | – | 1839 | |
| 11 | 11 1291-0011-0204 | Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения глубины корыта к норме 1291-0011-0104 (СРД-11-01-04) НР=108 % К=2,000; | 100 м3 грунта в естественном состоянии | 2,9 | 1372,75 | 1372,75 | 3981 | 3981 | – | 1095 | 5482 |
| | | | | | – | 349,69 | – | 1014 | – | 406 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 1101-0102-0244 | Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР=72 % | м3 грунта | 145 | 181,35 | 181,35 | 26296 | 26296 | – | 3404 | 32076 |
| | | | | | – | 32,61 | – | 4728 | – | 2376 | |
| 13 | 13 412-102-0105 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 1232,5 | 74 | | 91205 | | – | – | 98501 |
| | | | | | – | | – | | – | 7296 | |
| 14 | 14 1101-0201-0301 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 137,75 | 110,17 | 110,17 | 15176 | 15176 | – | 3146 | 19788 |
| | | | | | – | 31,72 | – | 4369 | – | 1466 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 1101-0201-0307 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 137,75 | 8,14 | 8,14 | 1121 | 1121 | – | 341 | 1579 |
| | | | | | – | 3,44 | – | 474 | – | 117 | |
| 16 | 16 1101-0201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 137,75 | 108,98 | 88,57 | 15012 | 12201 | 1116 | 3304 | 19781 |
| | | | | | 12,31 | 21 | 1696 | 2893 | – | 1465 | |
| 17 | 17 1101-0203-0102 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72 % | м2 спланированной площади | 580 | 10 | 10 | 5800 | 5800 | – | 1014 | 7359 |
| | | | | | – | 2,43 | – | 1409 | – | 545 | |
| **1.3 Покрытие** | | | | | | | | | | | |
| 18 | 18 1127-0401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР=108 % | м3 материала основания в плотном теле | 88,5 | 8346,98 | 1269,59 | 738708 | 112359 | 610100 | 47158 | 848735 |
| | | | | | 183,6 | 309,79 | 16249 | 27416 | – | 62869 | |
| 19 | 19 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % | м3 материала основания в плотном теле | 59 | 7005,5 | 1224,35 | 413325 | 72237 | 330255 | 30639 | 479481 |
| | | | | | 183,6 | 297,23 | 10832 | 17537 | – | 35517 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 1147-0301-0101 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=88 % | м2 | 580 | 2328,83 | 222,38 | 1350721 | 128980 | 4959 | 1114780 | 2662741 | |
| | | | | | 2097,9 | 86,23 | 1216782 | 50013 | – | 197240 | | |
| 21 | 21 255-102-0605 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 290 | 2772 | | 803880 | | 803880 | – | 868190 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 64310 | | |
| 22 | 22 255-102-0606 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017 | м2 | 290 | 3440 | | 997600 | | 997600 | – | 1077408 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 79808 | | |
| | **1.4 Бортовые камни** | | | | | | | | | | | |
| 23 | 23 1127-0201-1001 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=108 % | м бортового камня | 298 | 2357,15 | 39,49 | 702431 | 11768 | 396337 | 322922 | 1107381 | |
| | | | | | 987,67 | 15,69 | 294326 | 4676 | – | 82028 | | |
| 24 | 24 255-101-0101 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м3 | 4,768 | 50949 | | 242925 | | 242925 | – | 262359 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 19434 | | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **7 730 379** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 606 415 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 413 638 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 120 288 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 3 450 859 |

| | |
|---|---|
| - перевозка грузов, тенге | 91 205 |
| - накладные расходы, тенге | 1 595 644 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 143 608 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 572 619 |
| **Всего** | **7 730 379** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | 100 495 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39 %) | 265 467 |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.** | **8 096 341** |
| **Итого с коэффициентом договорной цены Кд.ц.=0,95** | **7 691 523,95** |
| НДС (12 %) | 922 982,87 |
| **Итого** | **8 614 506,82** |

Сдал (подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью ""СтройСервисУниверсал", БИН 080640006906
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Менисов Ерлан Кайратович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (заказчик)

ГУ "Аппарат Акима города КандыагашМугалжарского района", БИН 931240000964
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким города Утемуратов Талгат Урналиевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "ARCOM Eng", БИН 180740033869
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технадзор Даулетияров Жасулан Бибитович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "Байлык-проект", БИН 150540015590
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Автор.надзор Мухтаров Жандос Амангалиевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)