Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года №121
Форма

Декларация о соответствии

«09» декабря 2016 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Лайт», 07005, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр Абая, 155/2.**
(наименование организации, юридический адрес)

В лице директора: **директора Мазурова Александра Семеновича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительства внутриквартальных сетей 3-го квартала 19 жилого района города Усть-Каменогорска ВКО(микрорайон между проспектом Ильяса Есенберлина и проспектом Карла Маркса)»**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска». Руководитель: Кудияров Бауыржан Мамутович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «УМС-1», ТОО «ВК АЛМА сервис», ТОО «ЕЛАМАН-Құрылыс», ТОО «СПМК-7», ТОО «СК Орда-Құрылыс», ТОО «Нар-Жолы»**
(наименование организации)

Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Казэлектромонтаж» проект №002-12**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска», №36 от 28.11.2014г**
(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

1. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию):

- **Наружные сети водопровода выполнены из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø110х6,6, Ø225х13,4, Ø280х16,6, Ø400х23,3 по ГОСТ 18599-2001, под дорогами проложены стальные электросварные трубы Ø219х6, Ø273х6, Ø377х9 по ГОСТ 10704-91 с «весьма усиленной» антикоррозийной изоляцией в футлярах из стальных электросварных труб Ø426х10, Ø530х10, Ø1220х10. На сетях установлены смотровые колодцы с пожарными гидрантами и отключающей арматурой.**

  Общая протяженность сети – 5930м.
- **Наружные сети самотечной канализации выполнены из гофрированных двухслойных труб из полипропилена по ГОСТ Р 54475-2011 Ø250, Ø315, напорные сети канализации выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-01 Ø160мм.**

  В местах прохода через дороги трубы сетей канализации проложены в футлярах из стальных электросварных труб Ø426х10, Ø530х10, Ø1220х1.

  Протяженность безнапорной канализации – 2284м.

  Протяженность напорной канализации – 1155м.
- **Канализационная насосная станция (изготовитель ООО «Национальная Водная Компания», РФ, г.Москва) с погружными насосами KSB AmarexKRTK 80-253/182UEG-S Q=69м^3/час Н-44м, заводской готовности, выполнена с наземным павильоном полной готовности. Территория КНС с асфальтобетонным покрытием подъездов ограждена металлической оградой из сетчатых панелей по железобетонным столбам.**
- **Тепловая сеть выполнена подземная бесканальная из стальных электросварных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2006 Ø273х8, Ø219х6, Ø159х4,5, Ø133х4, Ø89х3,5, в камерах изоляция принята фольгированными матами из стеклянного штапельного волокна типа URSA-25ф. Компенсация температурных деформаций осуществляется за счет использования установленных П-образных компенсаторов. Для определения мест утечек теплоносителя и контроля над состоянием теплоизоляционного слоя предизолированных труб предусмотрена система оперативного дистанционного контроля (ОДК) с установкой в наземных коверах терминалов КТ-11 – 5шт, КТ-13 – 2шт, КТ-15 – 14шт, КТ-16 – 1шт.**

  Протяженность теплосети - 2034м.
- **Тепловые камеры выполнены: стены из бетонных фундаментных блоков по ГОСТ 13579-78*, перемычки железобетонные по серии 1.038.1-1, плиты перекрытия по серии 3.006.1-2-87, днище монолитное толщиной 200мм из бетона класса В15, армированное двумя сетками СГ2-200 из арматуры класса АIII. В основании днища бетонная подготовка толщиной 100мм из бетона класса В3,5. Для гидроизоляции стены покрыты 2-мя слоями битума.**
- **Сети электроснабжения выполнены согласно технический условий ТУ №4608 от 02.04.2014г., выданных АО «ВК РЭК». Источник питания предусмотрен от существующих ТП-30, ТП-35 с запиткой от проектируемой ПС «Новая» (ТП-41).**

  ТП выполнены в блочно-модульных зданиях: четыре трансформаторных подстанции 10/0,4кВ (ТП-36, ТП-37, ТП-38, ТП-39), одна трансформаторная подстанция с распределительным пунктом 10/0,4 кВ (ТП-40 с РП).

Кабели между ТП взаиморезервируемые, проложены в одной траншее, расстояние между кабелями 0,1м.
Общая протяженность проложенных кабелей:

1) **АПвп 10(1х240) между ТП-39 – ТП-40, ТП-39 – ТП-38 – 5310 метров.**
2) **ААШВ 10(3х240) между ТП-30 – ТП-37, ТП-37 – ТП-36, ТП-40 – ТП-41, ТП-40 – ПС «Новая» - 5093 метра.**
3) **АПБбшВ-1 – 551 метр.**

При прокладке через дороги кабель проложен в футлярах из труб БНТ-100.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **апрель 2015г.**;
месяц, год
окончание работ: **декабря 2016г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8,**;
фактически, месяц: **20**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство внутриквартальных сетей 3-го квартала 19 жилого района города Усть-Каменогорска ВКО (микрорайона между проспектом Ильяса Есенберлина и проспектом Карла Маркса)»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Лайт» _____ **Мазуров А.С.** «___» _____ 2016г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.