форма № КС-3
Утверждена приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 г. № 229

Заказчик : ТОО Нур Аман
Подрядчик : ТОО «ОРКЕНИЕТ-К»
Объект : Капитальный ремонт школы имени Д.Конаева Ордабасынского района Туркестанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма								
		номер	дата	наименование, код,						
				специфика						
							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-мент работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	47 245 144,55									
в том числе за отчетный месяц		42 183 164,78							5 061 979,77	47 245 144,55
Итого к оплате:										**47 245 144,55**

Принял (Заказчик)

ТОО «Нур Аман»

Директор _____ **Нахов А.В.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ОРКЕНИЕТ-К»

Директор _____ **Байдуйсенов К.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 марта 2019 года № 178

Заказчик : ТОО Нур Аман
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО Оркениет- К
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт школы имени Д.Конаева Ордабасынского района Туркестанской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт школы имени Д.Конаева Ордабасынского района Туркестанской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ 6

за июнь 2021 (месяц, год) на Капитальный ремонт школы имени Д.Конаева Ордабасынского района Туркестанской области

Составлен (а) в текущих ценах 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст произ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Раздел: #1 Этаж.										
1	1	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска полиминералцементными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1300	1042,68 855,56	7,17 4,05	1355483,57 1112231,25	9322,21 5267,46	233930,11	893998,97 179958,60	2429441,14	
2	2	1212-0101-0704 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	480	723,81 587,21	6,07 3,49	347428,67 281861,21	2911,33 1676,38	62656,12	204147,06 44126,06	595701,79	
3	3	1110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	36	3076,01 2480,16	57,95 27,57	110736,36 89285,76	2086,20 992,69	19364,40	81250,61 15358,96	207345,93	
4	4	2109-0302-0904 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-2015	м2	36	66036,00		2377296,00		2377296,00	190183,68	2567479,68	
5	5	1206-0101-1205 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Смена замков врезных	шт.	8	1499,11 1489,22	0,00 0,00	11992,87 11913,74	0,00 0,00	79,13	8577,89 1645,66	22216,43	
6	6	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с запиралкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	8	7495,00		59960,00		59960,00	4796,80	64756,80	
7	7	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка	шт.	6	2312,48 2309,73	2,75 0,00	13874,89 13858,39	16,50 0,00		9562,29 1874,97	25312,15	
8	8	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	6	14168,00		85008,00		85008,00	6800,64	91808,64	
			Итого по разделу "#1 Этаж."					4361780,36 1509150,35	14336,25 7936,53	2838293,77 0,00	1197536,82 444745,37	6004062,55	
			Раздел: Электромонтажные работы										
9	9	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	600	531,82 376,49	3,73 1,77	319089,40 225892,80	2239,49 1062,40	90957,12	163407,74 38599,77	521096,92	
10	10	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6	153826,00		92295,60		92295,60	7383,65	99679,25	
11	11	1308-0305-0408 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	20	7995,05 4013,95	2214,41 1566,28	159901,00 80279,10	44288,19 31325,57	35333,72	80355,36 19220,51	259476,88	
12	12	2307-0102-1342 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	20	17132,00		342640,00		342640,00	27411,20	370051,20	
13	13	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	80	1374,00		109920,00		109920,00	8793,60	118713,60	
14	14	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели, розетки. Смена		40	538,45	0,00	21538,17	0,00		15507,48	40009,30	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст происх
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				шт.		538,45	0,00	21538,17	0,00		2963,65		
15	15	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	20	393,00		7860,00		7860,00	628,80	8488,80	
16	16	2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20	964,00		19280,00		19280,00	1542,40	20822,40	
17	17	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые16х16 мм. Монтаж оборудования	м	100	416,10 389,91	3,06 0,20	41610,18 38990,93	306,40 20,34	2312,85	28088,12 5575,86	75274,16	
18	18	2307-0202-9901 РСНБ РК 2015	Короба кабельгоны 16х6 мм	м	100	250,00		25000,00		25000,00	2000,00	27000,00	
19	19	1120-2601-0401 РСНБ РК 2015	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	воздухонагреватель	2	22116,33 17018,51	796,99 349,95	44232,65 34037,01	1593,98 699,90	8601,67	34042,18 6261,99	84536,82	
20	20	5105-0601-9901 РСНБ РК 2015	Воздухонагреватели	шт.	2	270000,00		540000,00		540000,00	43200,00	583200,00	
21	21	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	12	3712,47 3530,30	182,16 96,47	44549,60 42363,65	2185,94 1157,65		31335,34 6070,79	81955,73	
			Итого по разделу "Электромонтажные работы"					1767916,61 443101,66	50613,99 34265,87	1274200,95 0,00	352736,22 169652,23	2290305,05	
			Раздел: Ремонтно-строительные работы										
22	22	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,6	4462,31 3956,75	78,61 38,93	24988,93 22157,80	440,21 218,00	2390,92	15439,30 3234,26	43662,49	
23	23	2109-0402-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	5,6	55993,00		313560,80		313560,80	25084,86	338645,66	
24	24	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	2492,57 2401,72	90,85 49,48	4985,14 4803,43	181,70 98,95		3529,72 681,19	9196,04	
25	25	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,4	4885,46 2754,67	272,58 148,19	11725,10 6611,21	654,20 355,66	4459,68	6270,19 1439,62	19434,90	
26	26	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,4	23629,00		56709,60		56709,60	4536,77	61246,37	
27	27	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	66	1507,48 1491,63	15,85 6,49	99493,38 98447,55	1045,83 428,50		88988,45 15078,55	203560,37	
28	28	2109-0304-0106 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла ГОСТ 25116-82	м2	66	35936,00		2371776,00		2371776,00	189742,08	2561518,08	
29	29	1110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	11,2	3076,01 2480,16	57,95 27,57	34451,31 27777,79	649,04 308,84	6024,48	25277,97 4778,34	64507,62	
30	30	2109-0304-0206 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкции витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	11,2	80307,00		899438,40		899438,40	71955,07	971393,47	
31	31	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, клинчусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей	м2 поверхности облицовки	120	5896,99 2676,93	54,16 30,43	707639,11 321231,42	6498,73 3651,16	379908,96	259906,06 77403,61	1044948,78	
32	32	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	42	1893,34 1452,17	11,09 4,38	79520,48 60991,00	465,75 183,76	18063,72	48939,81 10276,82	138737,11	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст произво
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
33	33	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	42	468,22 337,84	4,23 2,39	19665,43 14189,18	177,79 100,40	5298,47	11431,66 2487,77	33584,86	
34	34	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из ПХВ профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	36	1507,48 1491,63	15,85 6,49	54269,12 53698,66	570,45 233,73		48539,15 8224,66	111032,93	
35	35	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки из ПХВ профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом и встроенным дверным блокомГОСТ 25116-82	м2	36	24592,00		885312,00		885312,00	70824,96	956136,96	
36	36	1110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	50	3076,01 2480,16	57,95 27,57	153800,50 124008,00	2897,50 1378,74	26895,00	112848,07 21331,89	287980,46	
37	37	2109-0302-0904 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-2015	м2	50	66036,00		3301800,00		3301800,00	264144,00	3565944,00	
38	38	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	16	7495,00		119920,00		119920,00	9593,60	129513,60	
39	39	2109-0404-0328 РСНБ РК 2015	Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011	шт.	16	1812,00		28992,00		28992,00	2319,36	31311,36	
40	40	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	7,56	2742,70 2061,88	120,06 62,77	20734,85 15587,83	907,67 474,56	4239,35	14456,15 2815,28	38006,28	
41	41	2109-0102-0801 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	7,6	25366,00		192781,60		192781,60	15422,53	208204,13	
42	42	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка	шт.	18	2312,48 2309,73	2,75 0,00	41624,68 41575,16	49,51 0,00		28686,86 5624,92	75936,46	
43	43	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	18	14168,00		255024,00		255024,00	20401,92	275425,92	
44	44	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1340	1508,61 1045,63	5,10 2,88	2021531,92 1401142,86	6829,34 3854,44	613559,73	1123997,84 251642,38	3397172,14	
45	45	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытии из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	36	5312,19 2392,32	120,77 62,34	191238,99 86123,36	4347,60 2244,40	100768,03	83065,69 21944,37	296249,06	
46	46	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	18,4	3181,00 2872,64	308,36 163,30	58530,41 52856,64	5673,77 3004,65		40220,13 7900,04	106650,58	
47	47	1111-0101-4701 РСНБ РК 2015	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство	м2	30	10467,71 1348,85	10,67 0,00	314031,37 40465,49	319,98 0,00	273245,90	38037,56 28165,51	380234,45	
48	48	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	284,4	1278,71 1074,94	7,60 4,29	363664,12 305712,23	2162,20 1221,47	55789,70	245546,95 48736,89	657947,96	
49	49	1117-0301-0103 РСНБ РК 2015	Унитазы с поручнем для инвалидов. Установка	комплект	4	6893,50 4739,23	219,29 125,85	27574,00 18956,92	877,17 503,41	7739,92	19071,12 3731,61	50376,73	
50	50	2303-0102-9903 РСНБ РК 2015	Унитазы напольные керамические шамотированные	шт.	4	43229,00		172916,00		172916,00	13833,28	186749,28	
51	51	1117-0101-0113 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	4	6264,50 3889,52	197,28 111,16	25057,98 15558,08	789,10 444,64	8710,80	15682,66 3259,25	43999,89	
52	52	2303-0102-3210 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	4	10292,00		41168,00		41168,00	3293,44	44461,44	
			Итого по разделу "Ремонтно-строительные работы"					12893925,22 2711894,61	35537,55 18705,29	10146493,06 0,00	2229935,33 1209908,84	16333769,39	
			Раздел: №2 этаж										
53	53	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные металлические в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		2	3712,47	182,16	7424,93	364,32		5232,56	13659,29	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст происх
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				шт.		3530,30	96,47	7060,61	192,94		1011,80		
54	54	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	1,72	30850,31	13031,77	53062,53	22414,64		35715,08	95879,82	
						17818,54	6901,20	30647,89	11870,06		7102,21		
55	55	1201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка механизированная в стесненных условиях. Экскаваторами	м2 основания	20,7	4064,90	1005,39	84143,38	20811,63		52548,55	147627,28	
						3059,51	466,30	63331,75	9652,34		10935,35		
56	56	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	60	262,44	0,00	15746,64	0,00		11337,58	29250,96	
						262,44	0,00	15746,64	0,00		2166,74		
57	57	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6	8142,84	2688,74	48857,02	16132,45	23209,50	16383,22	70459,46	
						1585,85	1350,22	9515,07	8101,30		5219,22		
58	58	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	11,4	40950,64	494,69	466837,32	5639,42	372773,12	81456,28	592157,08	
						7756,56	95,40	88424,78	1087,61		43863,49		
59	59	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	37,2	1111,66	27,88	41353,65	1037,07	21440,09	17723,27	63803,08	
						507,43	4,86	18876,49	180,79		4726,15		
60	60	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 100 мм. Устройство	м2 пола	48,4	3780,01	123,53	182952,48	5978,94	149717,15	27850,13	227666,82	
						563,15	49,00	27256,38	2371,42		16864,21		
61	61	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015	Конструкция решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,894	313471,09	16379,06	280243,15	14642,88	4909,87	182955,93	500255,00	
						291600,00	4992,30	260690,40	4463,12		37055,93		
62	62	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,894	290623,00		259816,96		259816,96		280602,32	
											20785,36		
63	63	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка каркаса стальным профилированным листом	м2	176	676,05	18,04	118984,55	3174,95	2425,92	79301,42	214148,84	
						644,23	8,78	113383,67	1545,92		15862,88		
64	64	1110-0104-0204 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка стальной кровельной неоцинкованной по дереву	м2 потолков	49,68	576,01	4,75	28616,04	235,93	1603,27	24218,66	57061,48	
						538,99	2,67	26776,83	132,79		4226,78		
65	65	2110-0104-0212 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	248,248	3352,00		832127,30		832127,30		898697,48	
											66570,18		
66	66	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление стен и потолков плитами из минеральной ваты в один слой	м2 утепляемого покрытия	137,68	1010,10	45,50	139071,23	6265,02		123923,17	284033,95	
						964,60	13,75	132806,22	1892,88		21039,55		
67	67	2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	8,4	8639,00		72567,60		72567,60		78373,01	
											5805,41		
68	68	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	49,68	1362,93	32,57	67710,41	1617,95	4373,98	57442,76	135165,42	
						1242,32	14,48	61718,49	719,29		10012,25		
69	69	2110-0104-0212 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	54,648	3352,00		183180,10		183180,10		197834,50	
											14654,41		
70	70	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	12	4861,62	74,37	58339,49	892,44	6409,29	35518,67	101366,81	
						4253,15	36,55	51037,76	438,58		7508,65		
71	71	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	12	40518,00		486216,00		486216,00		525113,28	
											38897,28		
72	72	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	7495,00		44970,00		44970,00		48567,60	
											3597,60		
73	73	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	7	4885,46	272,58	34198,20	1908,09	13007,40	18288,04	56685,14	
						2754,67	148,19	19282,71	1037,34		4198,90		
74	74	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: однозелементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	7	28271,00		197897,00		197897,00		213728,76	
											15831,76		
75	75	1111-0101-4701 РСНБ РК 2015	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство		68,4	10467,71	10,67	715991,53	729,56	623000,64	86725,65	866934,55	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стр происхо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
				м2		1348,85	0,00	92261,33	0,00		64217,37		
76	76	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях и раструб	м трубопровода	40	2423,24 2387,47	23,49 0,47	96929,58 95499,00	939,46 18,89	491,12	93607,53 15242,97	205780,07	
77	77	2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	40	737,00		29480,00		29480,00	2358,40	31838,40	
78	78	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	6	1703,44 1242,08	24,56 10,17	10220,66 7452,49	147,37 61,05	2620,80	7363,26 1406,71	18990,64	
79	79	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	40	1871,00		74840,00		74840,00	5987,20	80827,20	
80	80	2302-0401-1007 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x3/4	шт.	8	678,00		5424,00		5424,00	433,92	5857,92	
81	81	2304-0602-0210 РСНБ РК 2015	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Гера-RL-1-E, проходной, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	6675,00		53400,00		53400,00	4272,00	57672,00	
82	82	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	80	511,24 441,69	4,63 0,07	40899,30 35335,44	370,58 5,83	5193,28	25445,72 5307,60	71652,62	
83	83	1121-0201-0202 РСНБ РК 2015	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	80	178,91 152,90	3,27 1,41	14313,12 12232,35	261,39 112,84	1819,37	8888,54 1856,13	25057,79	
84	84	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	120089,00		9607,12		9607,12	768,57	10375,69	
85	85	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	8	1326,25 1273,96	12,74 5,90	10609,97 10191,65	101,92 47,22	316,39	7371,99 1438,56	19420,51	
86	86	2307-0106-0101 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2 x18 LRS/A (4560) LED CT РК 2595-2014	шт.	8	7728,00		61824,00		61824,00	4945,92	66769,92	
87	87	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015	Выключатели однoклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	4	323,90 313,92	0,29 0,15	1295,60 1255,66	1,17 0,58	38,77	904,50 176,01	2376,11	
88	88	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	396,00		1584,00		1584,00	126,72	1710,72	
			Итого по разделу "#2 Этаж"					4830734,85 1180783,62	103667,18 43932,79	3546284,04 0,00	1000192,50 466474,19	6297401,54	
			Раздел: Фасад										
89	89	1108-0701-0103 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м навесные. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1250	1630,81 1352,87	3,45 1,94	2038511,54 1691084,25	4317,30 2430,00	343109,99	1574968,25 289078,38	3902558,17	
90	90	1212-0102-0701 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	2500	275,88 80,92	8,22 0,24	689706,28 202307,63	20561,85 607,50	466836,81	146098,89 66864,41	902669,59	
91	91	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности. перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	2500	685,33 213,80	4,80 2,67	1713314,81 534510,90	11991,04 6682,50	1166812,88	432954,72 171701,56	2317971,10	
92	92	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные. Окраска масляными составами за один раз	м2	70	1187,56 1085,31	0,43 0,24	83129,14 75971,95	30,22 17,01	7126,97	54712,05 11027,30	148868,49	
93	93	1212-0103-0201 РСНБ РК 2015	Кровли металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м2	500	358,69 218,81	0,47 0,24	179344,27 109404,68	234,09 121,50	69705,50	78858,85 20656,25	278859,36	
			Итого по разделу "Фасад"					4704006,04 2613279,40	37134,50 9858,51	2053592,14 0,00	2287592,76 559327,90	7550926,70	
			ИТОГО по акту					28558363,08 8458209,64	241289,47 114698,98	19858863,96 0,00	7067993,63 2850108,54	38476465,24	
			Временные здания и сооружения	%	1,40			538670,51				30015135,75	
			Итого с временными										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст проек
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Зимние удорожания	%	2,00			780302,72				39795438,47	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	6,00			2387726,31					4
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС	%	12,00			5061979,77				47245144,55	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ЕРКЕНИЕТ-К»
Директор **Байдуйсенов К.К.**

Принял (Заказчик)

ТОО «Нур-Аман»
Директор **Шахов А.В.**