форма № КС-3
Утверждена приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 г. № 229

Заказчик : ТОО Нур Аман

Подрядчик : ТОО Оркениет- К

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ ОСШ имени Б.Онтаева в с.Караспан, Ордабасынского района Туркестанской области (II очередь

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2021 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма								
		номер	дата	наименование, код,						
				специфика						
							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	56 637 823,52								6 068 338,23	56 637 823,52
в том числе за отчетный месяц		50 569 485,29								
Итого к оплате:										**56 637 823,52**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Нур-Аман"
директор _____ Пахов А.В.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "ОРКЕНИЕТ-К"
директор _____ Байдуйсенов К.К.

Форма по применению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО Нур Аман
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО Өркеniет- К
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ ОСШ имени Б.Онтаева в с.Караспан, Ордабасынского района Туркестанской области (II очередь
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ ОСШ имени Б.Онтаева в с.Караспан, Ордабасынского района Туркестанской области (II очередь
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №3

за март 2021(месяц, год) на Капитальный ремонт здания КГУ ОСШ имени Б.Онтаева в с.Караспан, Ордабасынского района Туркестанской области (II очередь

Составлен (а) в текущих ценах 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст происх
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Раздел: #1 Этаж.										
1	1	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска полиминеральными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1560	1042,68 855,56	7,17 4,05	1626580,29 1334677,50	11186,65 6320,95	280716,13	1072798,76 215950,32	2915329,37	
2	2	1212-0101-0704 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	576	723,81 587,21	6,07 3,49	416914,40 338253,45	3493,60 2011,65	75187,35	244976,47 52951,27	714842,14	
3	3	1110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	43,2	3076,01 2480,16	57,95 27,57	132883,63 107142,91	2503,44 1191,23	23237,28	97500,73 18430,75	248815,11	
4	4	2109-0302-0904 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинокамерным стеклопакетом ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-2015	м2	43,2	66036,00		2852755,20		2852755,20	228220,42	3080975,62	
5	5	1206-0101-1205 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Смена замков врезных	шт.	9,6	1499,11 1489,22	0,00 0,00	14391,45 14296,49	0,00 0,00	94,96	10293,47 1974,79	26659,71	
6	6	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальдный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	шт.	9,6	7495,00		71952,00		71952,00	5756,16	77708,16	
7	7	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка	шт.	7,2	2312,48 2309,73	2,75 0,00	16649,87 16630,06	19,81 0,00		11474,74 2249,97	30374,58	
8	8	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	7,2	14168,00		102009,60		102009,60	8160,77	110170,37	
			Итого по разделу "#1 Этаж."					5234136,43 1810980,42	17203,50 9523,83	3405952,52 0,00	1437044,18 533694,45	7204875,06	
			Раздел: Электромонтажные работы										
9	9	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провода групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	720	531,82 376,49	3,73 1,77	382907,29 271071,36	2687,39 1274,88	109148,54	196089,29 46319,73	625316,30	
10	10	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,72	153826,00		110754,72		110754,72	8860,38	119615,10	
11	11	1308-0305-0408 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (цепях)	шт.	24	7995,05 4013,95	2214,41 1566,28	191881,20 96334,92	53145,82 37590,69	42400,46	96426,44 23064,61	311372,25	
12	12	2307-0103-1342 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х36-701/702 Норма ГОСТ 17677-82	шт.	24	17132,00		411168,00		411168,00	32893,44	444061,44	
13	13	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	96	1374,00		131904,00		131904,00	13652,32	145456,32	
14	14	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели, розетки. Смена		48	538,45	0,00	25845,80	0,00		18608,98	44011,17	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стр произ
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				шт.		538,45	0,00	25845,80	0,00		3556,38		
15	15	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 . ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	24	393,00		9432,00		9432,00	754,56	10186,56	
16	16	2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	24	964,00		23136,00		23136,00	1850,88	24986,88	
17	17	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые16х16 мм. Монтаж оборудования	м	120	416,10 389,91	3,06 0,20	49932,21 46789,12	367,68 24,41	2775,42	33705,74 6691,04	90328,99	
18	18	2307-0202-9901 РСНБ РК 2015	Короба кабельные 16х6 мм	м	120	250,00		30000,00		30000,00	2400,00	32400,00	
19	19	1120-2601-0401 РСНБ РК 2015	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	воздухонагреватель	2,4	22116,33 17018,51	796,99 349,95	53079,19 40844,41	1912,77 839,89	10322,00	40850,61 7514,38	101444,18	
20	20	5105-0601-9901 РСНБ РК 2015	Воздухонагреватели	шт.	2,4	270000,00		648000,00		648000,00	51840,00	699840,00	
21	21	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки и откосах	шт.	14,4	3712,47 3530,30	182,16 96,47	53459,51 50836,38	2623,13 1389,18		37602,41 7284,95	98346,87	
			Итого по разделу "Электромонтажные работы"					2121499,93 531721,99	60736,79 41119,04	1529041,14 0,00	423283,46 203582,67	2748366,06	
			Раздел: Ремонтно-строительные работы										
22	22	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,72	4462,31 3956,75	78,61 38,93	29986,72 26589,36	528,25 261,60	2869,11	18527,16 3881,11	52394,99	
23	23	2109-0402-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	6,72	55993,00		376272,96		376272,96	30101,84	406374,80	
24	24	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2,4	2492,57 2401,72	90,85 49,48	5982,16 5764,12	218,05 118,74		4235,66 817,43	11035,25	
25	25	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,88	4885,46 2754,67	272,58 148,19	14070,12 7933,46	785,04 426,79	5351,62	7524,22 1727,55	23321,89	
26	26	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,88	23629,00		68051,52		68051,52	5444,12	73495,64	
27	27	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	79,2	1507,48 1491,63	15,85 6,49	119392,06 118137,06	1254,99 514,20		106786,14 18094,26	244272,45	
28	28	2109-0304-0106 РСНБ РК 2015	Витраж наружная из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла ГОСТ 25116-82	м2	79,2	35936,00		2846131,20		2846131,20	227690,50	3073821,70	
29	29	1110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	13,44	3076,81 2480,16	57,95 27,57	41341,57 33333,35	778,85 370,61	7229,38	30333,56 5734,01	77409,15	
30	30	2109-0304-0206 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкции витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	13,44	80307,00		1079326,08		1079326,08	86346,09	1165672,17	
31	31	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, клинчусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей	м2 поверхности облицовки	144	5896,99 2676,93	54,16 30,43	849166,93 385477,70	7798,47 4381,39	455890,75	311887,27 92884,34	1253938,54	
32	32	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	2 отделываемой поверхности	50,4	1893,34 1473,17	11,09 4,38	95424,57 73189,21	558,90 220,51	21676,47	58727,77 12332,19	166484,53	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стр происхо
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
33	33	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям м2 окрашиваемой поверхности		50,4	468,22 337,84	4,23 2,39	23598,52 17027,01	213,35 120,48	6358,16	13717,99 2985,32	40301,83	
34	34	1110-0602-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из ПХВ профиля. Монтаж на "чистый" пол м2 перегородок (за вычетом проемов)		43,2	1507,48 1491,63	15,85 6,49	65122,94 64438,40	684,54 280,47		58246,98 9869,59	133239,52	
35	35	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки из ПХВ профиля толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом и встроенным дверным блоком ГОСТ 25116-82 м2		43,2	24592,00		1062374,40		1062374,40	84989,95	1147364,35	
36	36	1110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей м2		60	3076,01 2480,16	57,95 27,57	184560,60 148809,60	3477,00 1654,49	32274,00	135417,68 25598,26	345576,55	
37	37	2109-0302-0904 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-2015 м2		60	66036,00		3962160,00		3962160,00	316972,80	4279132,80	
38	38	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальдный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011 шт.		19,2	7495,00		143904,00		143904,00	11512,32	155416,32	
39	39	2109-0404-0328 РСНБ РК 2015	Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011 шт.		19,2	1812,00		34790,40		34790,40	2783,23	37573,63	
40	40	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях м3		9,072	2742,70 2061,88	120,06 62,77	24881,82 18705,39	1089,21 569,47	5087,22	17347,38 3378,34	45607,53	
41	41	2109-0102-0801 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 м2		9,12	25366,00		231337,92		231337,92	18507,03	249844,95	
42	42	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка шт.		21,6	2312,48 2309,73	2,75 0,00	49949,61 49890,19	59,42 0,00		34424,23 6749,91	91123,75	
43	43	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014 комплект		21,6	14168,00		306028,80		306028,80	24482,30	330511,10	
44	44	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке м2 окрашиваемой поверхности		1608	1508,61 1045,63	5,10 2,88	2425838,31 1681371,43	8195,20 4625,32	736271,67	1348797,40 301970,86	4076606,57	
45	45	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство м2 покрытия		43,2	5312,19 2392,32	120,77 62,34	229486,79 103348,03	5217,12 2693,28	120921,64	99678,83 26333,25	355498,87	
46	46	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи м2 перегородок		22,08	3181,00 2872,64	308,36 163,30	70236,50 63427,97	6808,53 3605,58		48264,15 9480,05	127980,70	
47	47	1111-0101-4701 РСНБ РК 2015	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство м2		36	10467,71 1348,85	10,67 0,00	376837,65 48558,59	383,98 0,00	327895,07	45645,08 33798,62	456281,34	
48	48	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке м2 окрашиваемой поверхности		341,28	1278,71 1074,94	7,60 4,29	436396,95 366854,67	2594,64 1465,76	66947,64	294656,34 58484,26	789537,55	
49	49	1117-0301-0103 РСНБ РК 2015	Умывальники с креплением для инвалидов. Установка комплект		4,8	6893,50 4739,23	219,29 125,85	33088,80 22748,30	1052,60 604,09	9287,90	22885,34 4477,93	60452,08	
50	50	2303-0102-9903 РСНБ РК 2015	Унитазы напольные керамические шамотированные шт.		4,8	43229,00		207499,20		207499,20	16599,94	224099,14	
51	51	1117-0101-0113 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя комплект		4,8	6264,50 3889,52	197,28 111,16	30069,58 18669,69	946,92 533,56	10452,97	18819,19 3911,10	52799,87	
52	52	2303-0102-3210 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 шт.		4,8	10292,00		49401,60		49401,60	3952,13	53353,73	
			Итого по разделу "Ремонтно-строительные работы"					15472710,27 3254273,53	42645,06 22446,34	12175791,67 0,00	2675922,39 1451890,61	19600523,27	
			Раздел: №2 этаж										
53	53	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные металлические в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		2,4	3712,47	182,16	8909,92	437,19		6267,07	16391,15	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стр происхо
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				шт.		3530,30	96,47	8472,73	231,53		1214,16		
54	54	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	2,064	30850,31 17818,54	13031,77 6901,20	63675,04 36777,47	26897,57 14244,08		42858,10 8522,65	115055,79	
55	55	1201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка механизированная в стесненных условиях. Экскаваторами	м2 основания	24,84	4064,90 3069,51	1005,39 466,30	100972,06 75998,10	24973,96 11582,80		63058,25 13122,43	177152,74	
56	56	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	72	262,44 262,44	0,00 0,00	18895,97 18895,97	0,00 0,00		13605,10 2600,09	35101,16	
57	57	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	7,2	8142,84 1585,85	2688,74 1350,22	58628,42 11418,08	19358,94 9721,56	27851,40	19659,86 6263,06	84551,35	
58	58	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	13,68	40950,64 7756,56	494,69 95,40	560204,78 106109,74	6767,30 1305,13	447327,74	97747,54 52636,19	710588,50	
59	59	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,64	1111,66 507,43	27,88 4,86	49624,38 22651,79	1244,48 216,95	25728,11	21267,93 5671,39	76563,70	
60	60	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 100 мм. Устройство	м2 пола	58,08	3780,01 563,15	123,53 49,00	219542,98 32707,66	7174,73 2845,70	179660,58	33420,16 20237,05	273200,19	
61	61	1109-0701-0137 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,0728	313471,09 291600,00	16379,06 4992,30	336291,78 312828,48	17571,46 5355,74	5891,84	219547,11 44467,11	600306,00	
62	62	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,0728	290623,00		311780,35		311780,35	24942,43	336722,78	
63	63	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Обшивка каркаса стальным профилированным листом	м2	211,2	676,05 644,23	18,04 8,78	142781,46 136060,40	3809,94 1855,10	2911,11	95161,70 19035,45	256978,61	
64	64	1110-0104-0204 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка стальной кровельной неоцинкованной по дереву	м2 потолков	59,616	576,01 538,99	4,75 2,67	34339,24 32132,20	283,12 159,35	1923,93	29062,40 5072,13	68473,77	
65	65	2110-0104-0212 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	297,8976	3352,00		998552,76		998552,76	79884,22	1078436,98	
66	66	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление стен и потолков плитами из минеральной ваты в один слой	м2 утепляемого покрытия	165,216	1010,10 964,60	45,50 13,75	166885,48 159367,46	7518,02 2271,46		148707,80 25247,46	340840,75	
67	67	2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	10,08	8639,00		87081,12		87081,12	6966,49	94047,61	
68	68	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	59,616	1362,93 1242,32	32,57 14,48	81252,50 74063,19	1941,54 863,15	5248,77	68931,31 12014,70	162198,51	
69	69	2110-0104-0212 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	65,5776	3352,00		219816,12		219816,12	17585,29	237401,40	
70	70	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	14,4	4861,62 4253,15	74,37 36,55	70007,38 61245,31	1070,93 526,29	7691,15	42622,40 9010,38	121640,17	
71	71	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	14,4	40518,00		583459,20		583459,20	46676,74	630135,94	
72	72	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальдный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	7,2	7495,00		53964,00		53964,00	4317,12	58281,12	
73	73	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	8,4	4885,46 2754,67	272,58 148,19	41037,84 23139,25	2289,71 1244,81	15608,88	21945,65 5038,68	68022,17	
74	74	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: однозапорные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	8,4	28271,00		237476,40		237476,40	18998,11	256474,51	
75	75	1111-0101-4701 РСНБ РК 2015	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство		82,08	10467,71	10,67	859189,83	875,47	747600,77	104070,78	1040321,46	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стр происхо
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
				м2		1348,85	0,00	110713,59	0,00		77060,85		
76	76	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	48	2423,24	23,49	116315,49	1127,35	589,34	112329,04	246936,09	
						2387,47	0,47	114598,80	22,66		18291,56		
77	77	2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	48	737,00		35376,00		35376,00	2830,08	38206,08	
78	78	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	7,2	1703,44	24,56	12264,79	176,85	3144,96	8835,92	22788,77	
						1242,08	10,17	8942,99	73,25		1688,06		
79	79	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	48	1871,00		89808,00		89808,00	7184,64	96992,64	
80	80	2302-0401-1007 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32xЗ/4	шт.	9,6	678,00		6508,80		6508,80	520,70	7029,50	
81	81	2304-0602-0210 РСНБ РК 2015	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Гера-RL-1-E, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	9,6	6675,00		64080,00		64080,00	5126,40	69206,40	
82	82	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	96	511,24	4,63	49079,17	444,70	6231,94	30534,86	85983,15	
						441,69	0,07	42402,53	7,00		6369,12		
83	83	1121-0201-0202 РСНБ РК 2015	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	96	178,91	3,27	17175,74	313,67	2183,25	10666,25	30069,34	
						152,90	1,41	14678,82	135,41		2227,36		
84	84	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,096	120089,00		11528,54		11528,54	922,28	12450,83	
85	85	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	9,6	1326,25	12,74	12731,96	122,30	379,67	8846,38	23304,61	
						1273,96	5,90	12229,98	56,66		1726,27		
86	86	2307-0106-0101 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2 х18 LRS/A (4560) LED СТ РК 2595-2014	шт.	9,6	7728,00		74188,80		74188,80	5935,10	80123,90	
87	87	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	4,8	323,90	0,29	1554,72	1,40	46,53	1085,40	2851,33	
						313,92	0,15	1506,80	0,70		211,21		
88	88	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,8	396,00		1900,80		1900,80	152,06	2052,86	
			Итого по разделу "#2 Этаж"					5796881,82	124400,62	4255540,85	1200231,00	7556881,84	
								1416940,35	52719,34	0,00	559769,03		
			Раздел: Фасад										
89	89	1108-0701-0103 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1500	1630,81	3,45	2446213,84	5180,76	411731,98	1889961,90	4683069,81	
						1352,87	1,94	2029301,10	2916,00		346894,06		
90	90	1212-0102-0701 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	3000	275,88	8,22	827647,54	24674,22	560204,17	175318,67	1083203,50	
						80,92	0,24	242769,15	729,00		80237,30		
91	91	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	3000	685,33	4,80	2055977,77	14389,24	1400175,45	519545,66	2781565,31	
						213,80	2,67	641413,08	8019,00		206041,88		
92	92	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные. Окраска масляными составами за один раз	м2	84	1187,56	0,43	99754,97	36,27	8552,36	65654,46	178642,18	
						1085,31	0,24	91166,34	20,41		13232,75		
93	93	1212-0103-0201 РСНБ РК 2015	Кровли металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м2	600	358,69	0,47	215213,12	280,91	83646,60	94630,62	334631,23	
						218,81	0,24	131285,61	145,80		24787,50		
			Итого по разделу "Фасад"					5644807,24	44561,40	2464310,56	2745111,31	9061112,04	
								3135935,28	11830,21	0,00	671193,48		
			ИТОГО по акту					34270035,69	289547,37	23830636,75	8481592,35	46171758,29	
								10149851,57	137638,78	0,00	3420130,24		
			Временные здания и сооружения	%	1,20			554061,10				46725819,38	
			Итого с временными										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стр происх
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Зимние удорожания	%	2,10			981242,21				47707061,59	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	6,00			2862423,70					50
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС	%	12,00			6068338,23				56637823,52	
			Итого с НДС										

ЗАКАЗЧИК:
ТОО Нур Аман
директор _____ Нахов А.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «ӨРКЕНИЕТ-К»
директор _____ Байдуйсенов К.К.