Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Балхаш"

Подрядчик: ТОО «Корпорация "МСК-Строй»

Договор : №43 от 22.10.2021 г., доп.соглание №1 от 11.11.2021 г.

АКТ № 1
выполненных работ за
от 21 декабря 2021 г.

по объекту: Строительство 45-ти квартирного жилого дома №15 микрорайона 10 город Балхаш

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ по договору включая НДС 12 %	**555 010 761,76**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам включая НДС 12%	**0,00**
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю включая НДС 12%	**0,00**
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю включая НДС 12 %	**0,00**
5	Сумма ранее удержанного резерва 5%, включая НДС 12 %	**0,00**
6	Вид выполненных работ	Строительство
7	Сумма фактических расходов , произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, всего, включая НДС 12%	**20 702 430,58**
8	Сумма выполненных работ, включая НДС 12%, от 21 декабря 2021 года	**20 702 430,58**
9	Удержание резерва 5 % включая НДС 12%	**1 035 121,53**
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных включая НДС 12 %	**19 667 309,05**
11	в том числе НДС, 12%	**2 107 211,68**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Балхаш"
Карагандинская область, г.Балхаш, Уалиханова, 5
БИН 131040023017
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Мусин С.К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Карагандинская область, г.Балхаш, Караменде би, 3
БИН/ИИН 101040002148
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ989470398928191658
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"

Иманбеков Ж.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Балхаш"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " "Корпорация" МСК-Строй""**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительства 45-ти квартирного жилого дома №15 микрорайона 10 город Балхаш**

(наименование, адрес)

Объект : **45-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 22.10.21г., доп.соглашение №1 от 11.11.2021 г.**

Акт выполненных работ №1

21 декабря 2021 год

Составлен (а) в текущих ценах на 21.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		1753,46775	197,78	186,94	346801	327794	0	74740	455264	
				м3 грунта		10,84	48,36	19008	84798		33723		
2	2	Е11-010205-0303 =ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кгр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		31,23225	3324,19	0	103822	0	0	74752	192860	
				м3 грунта		3324,19	0	103822	0		14286		
3	3	Е11-010101-0309 =ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кгр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		1365,18375	217,55	205,63	297001	280723	0	64012	389894	
				м3 грунта		11,92	53,2	16278	72628		28881		
4	4	Е11-010205-0303 =ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кгр=1,2=ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кгр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		24,31625	3989,03	0	96998	0	0	69839	180184	
				м3 грунта		3989,03	0	96998	0		13347		
5	5	Е11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (скальный грунт)		3362,797	346,92	330,88	1166622	1112682	538	265946	1547173	
				м3 грунта		15,88	93,96	53401	315968		114605		
6	6	С341-020101-0208 класс груза 1, к=1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км		48424,2768	40		1936971				2091929	
				т/км							154958		
7	7	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) оро перемещенного грунта до 5 м. Группа грунтов 3		3362,797	35,57	35,57	119615	119615	0	32226	163988	
				м3 грунта		0	13,31	0	44759		12147		
8	8	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу оро толщине слоя 30 см		3362,797	69,34	69,34	233176	233177	0	65881	322982	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 уплотненного грунта			0	27.21	0	91502		23925		
9	9	Е11-010201-0108 К-3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		3362.797	20.18	20.18	67861	67861	0	14987	89476	
			м3 уплотненного грунта			0	6.19	0	20816		6628		
10	10	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение лишнего грунта в резерв)		3174.2	60.02	60.02	190515	190516	0	51308	261169	
			м3 грунта			0	22.45	0	71261		19346		
11	11	Е11-010104-0111 К-9	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 100 м)		3174.2	409.09	409.09	1298533	1298533	0	349784	1780182	
			м3 грунта			0	153.05	0	485811		131865		
12	12	Е11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив		1389.5	1530	1530	2125935	2125935	0	986434	3361359	
			м3 мокрого грунта			0	986	0	1370047		248990		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									10836460	
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
13	13	Е11-060101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		31.53	6352.38	1764.18	200291	55625	116231	48959	269190	
			м3 основания			901.85	767.8	28435	24209		19940		
14	14	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		79.53	28347.4	2035.75	2254469	161903	1741838	350343	2813197	
			м3			4410	430.84	350727	34265		208385		
15	15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2.5253	226809		572761		572761		618582	Казахстан
			т								45821		
16	16	Е11-060101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1.3	6352.38	1764.18	8258	2293	4792	2819	11099	
			м3 основания			901.85	767.8	1172	998		822		
17	17	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		3.48	24278.65	1707.87	84490	5943	71339	7836	99712	
			м3			2071.03	403.54	7207	1404		7386		
18	18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0.1022	226809		23180		23180		25034	Казахстан
			т								1854		
19	19	Е11-060101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		3.15	6352.38	1764.18	20010	5558	11612	4891	26893	
			м3 основания			901.85	767.8	2841	2419		1992		
20	20	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		9.09	24278.65	1707.87	220693	15524	186343	20469	260455	
			м3			2071.03	403.54	18826	3668		19293		
21	21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0.2754	226809		62463		62463		67460	Казахстан
			т								4997		
22	22	Е11-061401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Устройство деформационных швов (прим.5 лист 10КР)		21.24	1096.18	9.21	23283	195	0	21061	47891	
			м шва			1086.97	2.66	23087	56		3547		
23	23	С121-110401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирона ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014		0.12744	13281		1693		1693		1828	Казахстан
			м3								135		
24	24	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		102	1846.83	1038.5	188377	105927	40017	82212	292236	
			шт. сборных конструкций			416.01	267.04	42433	27238		21647		
25	25	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		310	2097.74	1018.31	650299	315676	185383	271888	995962	
			шт. сборных конструкций			481.42	261.85	149240	81173		73775		
26	26	Е11-070501-0103 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка		106	2694.74	1297.2	285642	137503	70509	133325	452484	
			шт. сборных конструкций			732.36	333.56	77630	35357		33517		
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									5982025	
			ИТОГО:					12579759	6562985	2088699	2992912	16818485	
								991105	2768378		1245812		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0.9 %		151366					
			Итого с временными									16969849	
			Зимние удорожания			1.7 %		28848"					
			Итого с зимними удорожаниями									17258336	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		34516"					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17603503	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1.050036									18484313	
			НДС			12 %		2218117.58					
			Итого с НДС									20702430.58	

Сдал (Подрядчик)

ТОО " "Корпорация" МСК-Строй""

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор, Иманбеков Ж.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел строительства города Балхаш"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель, Мусин С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО " TN stroy"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт, И. Теренина

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

СБК Проектная Компания

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Гомель В. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "СтройБизнесКонсалтинг"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР