форма № КС-3
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 г. № 229

Заказчик : ТОО Нур Аман
Подрядчик : ТОО Өркениет- К

Объект : Түркістан облысы,Ордабасы ауданы,Қажымұкан а/о,Темірлан е/м, Т.Рысқұлов көшесі №14 орналасқан әкімшілік ғимаратына қосымша ғимарат құрылысы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за январь месяц 2021 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
				специфика					
							Дополнительные затраты		

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	24 372 770,11									
в том числе за отчетный месяц		21 761 401,88							2 611 368,23	24 372 770,11
Итого к оплате:										**24 372 770,11**

Принял (Заказчик)

ТОО «Нұр Аман»

Директор _____ **Пахов А.В.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО Өркениет- К

Директор _____ **Байдуйсенов К.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республика Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО Нур Аман**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Өркениет- К**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Түркістан облысы,Ордабасы ауданы,Қажымұқан а/о,Темірлан е/м, Т.Рысқұлов көшесі №14 орналасқан әкімшілік ғимаратына қосымша ғимарат құрылысы**

(наименование, адрес)

Объект : **Түркістан облысы,Ордабасы ауданы,Қажымұқан а/о,Темірлан е/м, Т.Рысқұлов көшесі №14 орналасқан әкімшілік ғимаратына қосымша ғимарат құрылысы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ 2

за **Январь 2021 (месяц, год) на Түркістан облысы,Ордабасы ауданы,Қажымұқан а/о,Темірлан е/м, Т.Рысқұлов көшесі №14 орналасқан әкімшілік ғимаратына қосымша ғимарат құрылысы**

Составлен (а) в текущих ценах 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проис
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	62,524	307,79 0,00	307,79 83,20	19244,25 0,00	19244,22 5201,96		3745,44 1839,18	24828,87	
2	2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	2,349	1448,45 878,11	566,43 159,88	3402,42 2062,68	1330,55 375,55	9,19	1755,54 412,64	5570,60	
		001-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,265453								
3	3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	0,783	5143,06 5143,06	0,00 0,00	4027,03 4027,03	0,00 0,00		2899,45 554,10	7480,58	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,346745								
4	5	С Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	103,7968	47,00		4878,44			390,28	5268,72	
5	6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	44,515	36,19 4,52	31,67 10,22	1611,21 201,43	1409,80 454,95		472,58 166,69	2250,48	
		001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,135593								
6	9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	15,254	50,39 0,00	50,39 16,43	768,64 0,00	768,65 250,62		180,44 75,92	1025,00	
7	10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,254	29,02 0,00	29,02 9,46	442,68 0,00	442,68 144,30		103,91 43,73	590,32	
8	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,254	280,18 150,47	129,71 62,42	4273,90 2295,29	1978,61 952,16		2338,15 528,96	7141,01	
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,845124								
9	12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,104	1405,52 1405,52	0,00 0,00	7173,79 7173,79	0,00 0,00		5165,13 987,10	13326,02	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5,059085								
10	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,29514	28719,30 2248,34	1812,14 431,09	37195,52 2911,92	2346,97 558,34	31936,63	3157,93 3228,28	43581,73	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,958251								
11	14	1106-0101-0121 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	6,525	37414,87 5477,47	2831,58 654,42	244132,03 35740,50	18476,05 4270,08	189915,49	36409,64 22443,33	302985,00	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,0008								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С… прои…
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
12	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,306381	408502,00		125157,04		125157,04	10012,57	135169,61	
13	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,23335	1283,29 496,25	30,28 4,76	29815,13 11529,50	703,51 110,61	17582,09	10825,29 3251,22	43891,64	
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,516528								
14	18	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,8768	52182,06 10440,98	7571,48 1799,00	150117,34 30036,60	21781,61 5175,34	98299,12	32042,88 14572,82	196733,04	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,271181								
15	21	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,80206	55366,74 18587,00	4085,33 1015,04	99774,18 33494,88	7362,00 1829,15	58917,27	32144,90 10553,53	142472,61	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,144581								
16	23	1116-0201-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	0,0174	26770,05 2047,85	133,39 51,31	465,80 35,64	2,32 0,90	427,84	38,34 40,34	544,48	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,016784								
17	24	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,0348	4218,00		146,80		146,80	11,72	158,52	
18	26	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,0145	246308,21 135524,01	2084,39 1022,44	3571,47 1965,10	30,22 14,82	1576,15	1663,15 418,76	5653,38	
		006-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1,227419								
19	27	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,0116	40530,82 7584,19	3194,28 741,27	470,15 87,99	37,06 8,61	345,13	87,87 44,63	602,65	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,048771								
20	28	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	7,609565	1614,94 760,27	19,32 9,51	12288,98 5785,30	147,05 72,38	6356,65	5447,62 1418,91	19155,51	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,255676								
21	29	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,93248	88643,96 31659,26	3016,03 750,72	259946,63 92840,14	8844,45 2201,48	158262,05	86487,89 27714,75	374149,27	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	51,236289								
22	49	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,09744	84103,86 31659,26	3016,03 750,72	8195,08 3084,88	293,86 73,14	4816,32	2873,81 885,52	11954,41	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,702472								
23	31	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,024921	128892,37 126736,96	2155,41 1008,71	3212,10 3158,36	53,71 25,14		2897,01 488,74	6597,85	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,618858								
24	32	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,001366	96078,00		131,22		131,22	10,50	141,72	
25	36	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,033817	96078,00		3249,07		3249,07	259,90	3508,97	
26	94	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00451	96078,00		433,32		433,32	34,66	467,98	
27	33	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,0174	168286,32 98908,50	1173,85 570,66	2928,19 1721,00	20,42 9,92	1186,74	1453,97 350,58	4732,74	
		006-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1,074958								
28	34	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,04872	68806,42 28746,98	8198,60 3529,42	3352,25 1400,55	399,42 171,94	1557,25	1430,98 382,65	5165,88	
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,681534								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проце
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
29	35	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,021794	434809,17	2155,41	9476,21	46,98		8600,59	19522,94	
						432653,76	1008,71	9429,20	21,98		1446,14		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,833009								
30	37	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,003666	1119814,33	15570,14	4104,80	57,07	3721,05	323,99	4783,08	
						89114,26	5920,62	326,66	21,69		354,29		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,173681								
31	42	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,000111	384889,60	3174,13	42,86	0,34	34,45	7,45	54,34	
						72327,47	1262,64	8,06	0,14		4,03		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,004128								
32	44	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,010476	162803,10	31207,27	1705,52	326,92	32,48	1003,54	2925,78	
						128496,37	10337,38	1346,12	108,29		216,72		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,728211								
33	45	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,096512	185253,65	2157,60	17879,20	208,22	14504,12	2937,79	22482,34	
						32813,09	1008,71	3166,86	97,35		1665,35		
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,49169								
34	46	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,012851	10777,96	69,07	138,50	0,93	87,67	45,33	198,53	
						3886,94	32,61	49,97	0,44		14,70		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,027057								
35	47	1112-0101-0703 РСНБ РК 2022	Кровля из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	17,3536	2544,05	91,22	44148,44	1582,99	27844,20	14042,44	62846,13	
						848,31	31,25	14721,24	542,30		4655,25		
		003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изолировочные	чел.-ч	8,12428								
36	48	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,012709	694126,00		8821,60		8821,60	705,74	9527,34	
37	50	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,59645	93756,22	4548,75	149677,12	7261,86	84097,07	54542,56	220557,24	
						36529,92	1013,93	58318,19	1618,69		16337,56		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	32,184432								
38	57	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,42026	61551,34	8607,33	210521,58	29439,29	100728,37	79703,19	313442,75	
						23493,51	2114,46	80353,92	7231,99		23217,98		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	42,718719								
39	62	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,234018	21640,76	4664,03	156549,60	33739,64	39893,39	85686,65	261615,15	
						11462,04	1274,48	82916,57	9219,59		19378,90		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	44,081090								
40	63	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,671356	14522,00	4385,43	111403,41	33642,18	19846,18	61325,02	186546,70	
						7549,52	1046,21	57915,03	8025,84		13818,27		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	31,961938								
41	64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплобаки	м3	7,057648	23889,70		168605,07		168605,07	13488,39	182093,46	
42	65	СТ11011-250	Клей	кг	207,126614	38,00		7870,80		7870,80	629,68	8500,48	
43	66	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,038767	42352,09	16607,05	1641,86	643,80	111,19	765,37	2599,82	
						22877,13	5735,26	886,88	222,34		192,59		
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,446567								
44	67	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	0,036308	167300,00		6074,34		6074,34	485,95	6560,29	
45	70	106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	м3	0,0087	82711,49	6995,52	719,58	60,87	427,43	223,18	1018,19	
						26585,66	1605,08	231,30	13,98		75,43		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С произ
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		002-0131	Затраты труд рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,127646								
46	72	1107-0516-0104 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	34,51	235,72 84,38	11,11 5,47	8134,73 2911,98	383,41 188,76	4839,35	3658,87 943,49	12737,09	
		002-0130	Затраты труд рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,636811								
47	73	1107-0516-0105 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	28,13	472,53 175,34	19,32 9,51	13292,15 4932,20	543,48 267,52	7816,49	6135,67 1554,23	20982,05	
		002-0130	Затраты труд рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,775643								
48	74	1146-0303-0107 РСНБ РК 2022	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м3 заделки	0,029	84832,76 52723,33	833,44 404,22	2460,16 1528,97	24,16 11,72	907,00	1294,18 300,35	4054,69	
		006-0125	Затраты труд рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,938022								
49	75	1106-0601-0110 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,174	47333,58 11397,34	3575,75 856,37	8236,03 1983,14	622,16 149,00	5630,73	1940,24 814,12	10990,39	
		002-0131	Затраты труд рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,094446								
50	84	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкциях	0,535572	209230,28 42593,78	1242,30 520,81	112057,88 22812,04	665,32 278,92	88580,50	20781,86 10627,17	143466,91	
		002-0128	Затраты труд рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,293728								
51	85	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001082	813201,00		879,54		879,54	70,35	949,89	
52	86	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкциях	0,535572	12077,37 1582,96	95,99 45,51	6468,30 847,79	51,39 24,36	5569,10	784,94 580,26	7833,50	
		002-0131	Затраты труд рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,467876								
53	88	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	17,11	422,06 59,95	4,45 2,11	7221,52 1025,82	76,15 36,10	6119,55	955,72 654,18	8831,42	
		002-0132	Затраты труд рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,555733								
54	90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11,809647	5935,70 1934,51	23,31 6,42	70098,48 22845,88	275,27 75,81	46977,36	21087,93 7294,95	98481,36	
		003-0130	Затраты труд рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,896451								
55	95	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,172467	52275,20 32067,24	14769,42 5291,37	9015,75 5530,53	2547,24 912,60	937,98	4445,76 1076,91	14538,42	
		002-0132	Затраты труд рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,99596								
56	96	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,172467	1139868,00		196589,69		196589,69	15727,16	212316,85	
57	97	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	0,172467	4445,00		766,61		766,61	61,34	827,95	
58	98	1115-0207-0102 РСНБ РК 2022	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,74	3593,12 2694,60	46,18 27,64	6252,02 4688,60	80,33 48,08	1483,06	3789,37 803,30	10844,69	
		003-0136	Затраты труд рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,360832								
59	100	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,13224	40197,34 9752,18	1895,24 475,95	5315,70 1289,63	250,62 62,93	3775,45	1230,85 523,71	7070,26	
		002-0130	Затраты труд рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,725733								
60	102	241-102-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	23,0637	696,00		16052,34		16052,34	1284,18	17336,52	
61	103	1146-0303-0105 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2		0,0145	216846,99	1938,83	3144,27	28,13	1160,43	1654,39	5182,56	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проис
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				м3 заделки		134878,49	951,10	1955,73	13,80		383,90		
		006-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций банкового и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1,221573								
62	104	1112-0101-1705 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м2 стяжки	4,5385	2717,23	23,09	12332,16	104,78	10084,72	1995,05	15473,38	
						472,10	5,71	2142,64	25,90		1146,17		
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,118286								
63	105	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	3,29875	3041,95	95,23	10034,64	314,13	8461,50	1271,33	12210,45	
						381,66	41,85	1259,01	138,04		904,48		
		002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,746309								
64	106	1106-0301-0302 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	3,29875	579,96	-18,73	-1913,16	-61,77	-1690,58	-171,07	-2250,98	
						-48,74	-8,25	-160,78	-27,20		-166,75		
		002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,095321								
65	107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,046406	26759,73	2279,78	1241,81	105,79	1,97	1077,03	2504,35	
						24437,95	1066,44	1134,02	49,47		185,51		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,602907								
66	109	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,068556	1127576,95	9275,02	77301,85	635,86	71152,11	6702,57	90724,76	
						80429,22	2425,32	5513,89	166,26		6720,34		
		002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,410967								
67	110	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,631397	126,27	3,15	2605,07	64,96	985,16	1079,29	3979,12	
						75,37	0,45	1554,92	9,28		294,76		
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,645143								
68	111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,631397	204,56	4,59	4220,31	94,71	2307,85	1267,07	5926,35	
						88,11	0,90	1817,75	18,56		438,97		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и просушивание	чел.-ч	0,931631								
69	112	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	8,26065	4369,96	23,78	36098,74	196,44	23041,78	11661,10	51580,65	
						1556,84	11,65	12860,57	96,22		3820,81		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,988709								
70	113	217-505-0105 РСНБ РК 2022	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м2	3,307203	1576,00		5212,14		5212,14	416,96	5629,10	
71	1	1110-0402-0502 РСНБ РК 2022	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	0,37816	4064,17	218,85	1536,91	82,76	62,61	1287,28	3050,10	
						3679,70	102,57	1391,51	38,80		225,91		
		002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,831075								
72	2	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м2	0,37816	30000,00		11344,80		11344,80	907,58	12252,38	
73	3	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	0,174	2459,31	73,44	427,92	12,79	37,00	458,46	957,28	
						2173,13	22,50	378,13	3,92		70,90		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,197351								
74	4	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	14,97792	171,93	47,99	2575,17	718,76	1,04	2022,78	4965,79	
						123,87	19,80	1855,33	296,55		367,84		
		003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,081195								
75	5	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,238032	34460,26	11,19	8202,65	2,64	6694,74	1414,97	10387,05	
						6323,75	0,00	1505,24	0,00		769,43		
		007-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9234								
76	6	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		6,20194	1133,22	60,70	7028,18	376,45	2670,73	3794,71	11688,71	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проис
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				м2 изолируемой поверхности		641,89	9,02	3981,00	55,94		865,82		
		003-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изолировочные	чел.-ч	1,597494								
77	7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	89,62508	1126,59	38,34	100970,63	3436,21	45315,28	51101,22	164237,64	
						582,64	23,92	52219,14	2143,82		12165,79		
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изолировочные	чел.-ч	33,820822								
78	8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3,799	559,40	26,12	2125,18	99,21	1916,55	159,30	2467,24	
						28,79	15,82	109,36	60,09		182,76		
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изолировочные	чел.-ч	0,070876								
79	68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	12,04022	699,27	32,66	8419,34	393,24	7592,81	631,16	9774,54	
						35,99	19,78	433,29	238,15		724,04		
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изолировочные	чел.-ч	0,280778								
80	79	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	48,6794	139,85	-6,53	-6807,69	-317,87	-6139,44	-510,54	-7903,68	
						-7,20	-3,96	-350,38	-192,76		-585,45		
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изолировочные	чел.-ч	0,227041								
81	82	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	7,34657	279,70	-13,06	-2054,88	-95,96	-1853,19	-154,02	-2385,63	
						-14,39	-7,91	-105,73	-58,12		-176,73		
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изолировочные	чел.-ч	0,06853								
82	161	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2,32	279,70	13,06	648,90	30,31	585,22	48,63	753,33	
						14,39	7,91	33,41	18,36		55,80		
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изолировочные	чел.-ч	0,021641								
83	15	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	12,5976	325,06	212,84	4095,03	2681,28		2527,93	7152,79	
						112,22	73,58	1413,75	926,93		529,83		
		005-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,852202								
84	16	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704	м2 покрытия	12,5976	9,31	8,49	117,25	106,95		62,00	193,61	
						0,82	3,74	10,30	47,12		14,36		
		005-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,006211								
85	17	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,007808	8326,71	2723,84	8391,73	2745,11	4,84	6475,82	16056,96	
						5598,07	1237,71	5641,78	1247,38		1189,41		
		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изолировочные	чел.-ч	3,461216								
86	18	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,45456	1597,70	91,61	3921,64	224,87	823,66	2458,65	6890,72	
						1170,53	81,56	2873,12	200,19		510,43		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изолировочные	чел.-ч	1,472638								
87	19	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,78553	873,07	7,13	1558,89	12,73	253,43	1040,90	2807,78	
						724,00	4,71	1292,73	8,41		207,99		
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изолировочные	чел.-ч	0,700285								
88	20	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	3,35356	275,34	3,31	923,36	11,11	164,20	603,08	1648,56	
						223,07	1,73	748,05	5,80		122,12		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проц
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и облицовочные	чел.-ч	0,405244								
89	21	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	0,88653	566,53 375,70	2,57 1,31	502,25 333,06	2,29 1,16	166,89	267,38 61,57	831,20	
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и облицовочные	чел.-ч	0,180427								
90	22	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	23,83162	168,80 152,05	2,40 1,28	4022,71 3623,52	57,19 30,51	342,00	2923,20 555,67	7501,58	
		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и облицовочные	чел.-ч	2,223014								
91	24	1126-0201-0501 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	0,11252	66122,77 44038,27	2105,35 808,44	7440,12 4955,17	236,90 90,97	2248,05	3835,08 902,02	12177,22	
		003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и облицовочные	чел.-ч	2,288827								
92	25	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,137923	137261,08 87838,40	36272,57 14833,68	18931,40 12114,89	5002,79 2045,89	1813,69	9770,97 2296,19	30998,56	
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству кровель и отделочных конструкций	чел.-ч	6,100153								
93	29	1219-0101-0303 РСНБ РК 2022	Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка	отверстие	0,435	1443,32 1390,72	52,60 0,00	627,85 604,97	22,88 0,00		435,58 85,09	1148,52	
		009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,34044								
94	30	1110-0111-0202 РСНБ РК 2022	Полки антресольные. Установка дверных блоков	блок	0,435	1349,05 546,04	103,27 35,67	586,84 237,54	44,93 15,52	304,38	227,74 65,16	879,74	
		002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству кровель и отделочных конструкций	чел.-ч	0,140601								
95	31	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	0,35235	577,00		203,32		203,32	16,27	219,59	
96	32	СТ11011-818	Петля врезная	шт	0,87	50,00		43,50		43,50	3,48	46,98	
97	33	СТ11011-819	Задвижка	шт	0,435	96,00		41,76		41,76	3,34	45,10	
98	133	СТ11011-819	Петли	шт	9,976	96,00		957,70		957,70	76,62	1034,32	
99	34	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6,6323	1214,97 356,74	40,26 7,37	8058,06 2366,02	267,03 48,89	5425,03	2221,72 822,38	11102,16	
		003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и облицовочные	чел.-ч	1,151387								
100	35	1113-0601-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	15,602	6483,93 3504,11	1626,72 765,13	101162,21 54671,06	25380,07 11937,56	21111,07	45959,95 11769,77	158891,93	
		003-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы отделочные и облицовочные	чел.-ч	23,48413								
101	36	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	3,9498	1560,28 943,34	83,08 21,77	6162,79 3726,01	328,13 85,98	2108,65	3507,03 773,57	10443,39	
		003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и облицовочные	чел.-ч	1,782782								
102	37	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	6,488776	43327,00		281139,20		281139,20	22491,12	303630,32	
103	38	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	11,6522	990,35 370,18	86,31 22,82	11539,80 4313,43	1005,69 265,90	6220,64	4213,00 1260,22	17013,02	
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и облицовочные	чел.-ч	2,427386								
104	39	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	2,216145	25969,00		57551,08		57551,08	4604,07	62155,15	
105	40	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	18,6499	1044,83 404,70	159,40 46,13	19486,00 7547,63	2972,79 860,31	8965,58	7735,31 2177,70	29399,01	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст... прои...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,075757								
106	41	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	15,602	401,86 22,51	35,56 10,70	6269,86 351,22	554,82 166,95	5363,81	476,73 539,72	7286,31	
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,235902								
107	46	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	2,204	535,82 30,02	47,41 14,27	1180,94 66,15	104,51 31,46	1010,30	89,78 101,64	1372,36	
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,044433								
108	43	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,011785	101887,42 92745,18	3666,26 859,28	1200,74 1093,01	43,18 10,12	64,52	761,16 156,95	2118,85	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,615084								
109	60	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,002732	111161,94 102019,70	3666,26 859,28	303,66 278,69	10,01 2,35	14,96	193,92 39,82	537,40	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,156836								
110	47	1112-0101-0103 РСНБ РК 2022	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	2,204	1515,82 653,65	179,35 46,02	3340,89 1440,66	395,30 101,44	1504,93	1418,71 380,77	5140,37	
		003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,701048								
111	48	1112-0101-0105 РСНБ РК 2022	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	0,8439	352,58 317,62	23,37 7,40	297,54 268,05	19,72 6,24	9,77	252,33 43,99	593,86	
		003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,130433								
112	50	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,0261	3387,00		88,39		88,39	7,08	95,47	
113	51	1109-0301-0204 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,024673	59277,22 30584,40	23890,75 8265,86	1462,56 754,61	589,49 203,96	118,49	661,40 169,91	2293,87	
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,379967								
114	52	241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	0,70818	2472,00		1750,61		1750,61	140,04	1890,65	
115	54	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3,451	1135,32 286,97	39,95 11,00	3917,99 990,32	137,87 37,96	2789,80	946,01 389,12	5253,12	
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,536479								
116	55	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,024512	206136,45 43243,20	1803,41 855,99	5052,79 1059,98	44,23 21,00	3948,58	972,86 482,07	6507,72	
		002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,6177								
117	57	215-301-1002 РСНБ РК 2022	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м3	0,009016	496099,00		4472,76		4472,76	357,83	4830,59	
118	59	1107-0516-0107 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	2,523	1064,10 382,39	340,33 164,78	2684,73 964,77	858,66 415,74	861,30	1629,02 345,10	4658,85	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,494508								
119	61	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	3,7004	2722,00		10072,48		10072,48	805,79	10878,27	
120	62	1107-0112-0301 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м2 площади прокладки	0,032608	15806,24 322,76	51,68 25,44	515,42 10,53	1,68 0,84	503,18	13,40 42,31	571,13	
		002-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,006571								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проце
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
121	63	261-107-0742 РСНБ РК 2022	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,006977	31162,00		217,44		217,44		234,81	
											17,37		
122	65	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стеклянных. Устройство	м2 изолируемой поверхности	13,4589	573,92	49,93	7724,32	672,01		6951,07	15849,43	
						523,99	25,44	7052,34	342,40		1174,04		
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,680741								
123	70	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	60,71962	3718,06	64,87	225759,43	3938,87	195202,65	26688,00	272643,23	
						438,37	29,21	26617,88	1773,61		20195,80		
		003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,511433								
124	97	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	18,37005	563,62	2,74	10353,81	50,32	698,99	9051,54	20957,78	
						522,83	1,35	9604,48	24,80		1552,43		
		003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,595452								
125	98	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	62,53589	415,34	1,37	25973,82	85,66	12992,46	12161,90	41186,58	
						206,21	0,68	12895,66	42,51		3050,86		
		003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,959295								
126	99	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,012847	1173349,27	27902,48	15074,03	358,47	13417,28	1323,99	17709,86	
						101054,80	12196,23	1298,27	156,69		1311,84		
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,611517								
127	100	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,54562	4288,04	895,28	10915,72	2279,03	3546,29	5159,30	17361,02	
						1999,66	252,27	5090,37	642,18		1286,00		
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,563134								
128	101	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	м2	0,45762	30000,00		13728,60		13728,60	1098,29	14826,89	
129	102	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	м2	2,088	26768,00		55891,58		55891,58	4471,34	60362,92	
130	103	1110-0107-0103 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных срубленных стенах. Установка блоков	м2	8,4912	5372,36	188,35	45617,75	1599,32	23063,79	19567,84	70400,43	
						2467,81	92,73	20954,65	787,38		5214,84		
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,930668								
131	104	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	2,088	3640,00		7600,32		7600,32	608,01	8208,33	
132	105	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	2,871	4010,00		11512,71		11512,71	921,01	12433,72	
133	106	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м2	1,2992	3780,00		4910,98		4910,98	392,89	5303,87	
134	107	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	2,233	4250,00		9490,25		9490,25	759,22	10249,47	
135	108	1115-0501-0201 РСНБ РК 2022	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	м2 площади остекления	1,386641	5240,02	52,15	7266,04	72,30	5007,55	1768,65	9757,46	
						1576,59	17,78	2186,16	24,65		722,77		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,230255								
136	111	СТ11011-816	Замок врезной цилиндровый с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	1,16	585,00		678,60		678,60	54,29	732,89	
137	112	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,56542	5200,23	275,27	8140,53	430,94	3492,41	3999,77	13111,54	
						2693,98	144,99	4217,21	226,98		971,24		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,284511								
138	113	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,83715	4376,33	276,60	8039,99	508,14	3307,68	4044,75	13051,51	
						2299,29	146,98	4224,14	270,02		966,77		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст происх
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций	чел.-ч	2,288266								
139	114	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3,19	3311,36 1688,13	272,90 146,98	10563,25 5385,13	870,55 468,87	4307,54	5268,60 1266,55	17098,40	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций	чел.-ч	2,917191								
140	115	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый однокарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1,56542	39837,00		62361,63		62361,63	4988,93	67350,56	
141	116	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый однокарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	5,02715	38449,00		193288,89		193288,89	15463,12	208752,01	
142	117	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	3,915	1951,47 1192,71	171,43 93,16	7640,02 4669,46	671,14 364,73	2299,41	4530,76 973,67	13144,45	
		002-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций	чел.-ч	2,96851								
143	118	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	1,45029	1238,00		1795,45		1795,45	143,64	1939,09	
144	119	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	1,6704	5363,54 2662,14	284,50 151,76	8959,26 4446,83	475,22 253,49	4037,18	4230,32 1055,16	14244,74	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций	чел.-ч	2,408904								
145	120	223-204-0101 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	м2	1,6704	40551,00		67736,40		67736,40	5418,91	73155,31	
146	122	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	107,73616	486,38 410,26	4,23 2,18	52400,97 44200,12	455,70 234,84	7745,15	35547,97 7035,92	94984,86	
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	23,068468								
147	123	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,451518	133700,00		194067,91		194067,91	15525,44	209593,35	
148	127	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,130674	33296,57 3562,53	2775,46 694,30	4350,99 465,54	362,70 90,74	3522,77	506,20 388,57	5245,76	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций	чел.-ч	0,281975								
149	132	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	4,988	48,00		239,42		239,42	19,14	258,56	
150	134	СТ11011-811	Ручка	шт	4,988	339,00		1690,93		1690,93	135,28	1826,21	
151	139	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований пластилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,4292	8353,15 253,69	1567,58 427,88	3585,18 108,90	672,85 183,66	2803,49	315,93 312,10	4213,21	
		005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,069221								
152	140	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2,871	350,75 325,94	4,55 1,87	1007,00 935,77	13,04 5,36	58,17	1016,45 161,88	2185,33	
		005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,463035								
153	141	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,61409	2177,82 1611,94	121,46 104,35	60138,58 44512,30	3354,00 2881,53	12272,25	37915,06 7844,30	105897,94	
		003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21,060492								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проце
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
154	143	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	19,97955	1058,72	7,43	21152,83	148,45	5179,11	12720,18	36682,86	
						792,07	3,75	15825,30	74,94		2709,85		
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,258546								
155	144	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	15,67914	1191,89	5,31	18687,89	83,26	3429,51	12173,47	33330,27	
						967,85	2,66	15175,12	41,70		2468,91		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,778108								
156	145	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	6,42408	5427,27	23,09	34865,25	148,34	14901,82	15911,75	54839,15	
						3084,50	11,61	19815,09	74,59		4062,15		
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,534335								
157	146	1108-0701-0201 РСНБ РК 2022	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	1,39258	1934,11	8,69	2693,40	12,12	697,33	1850,63	4907,55	
						1424,66	4,28	1983,95	5,97		363,52		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству лесов и отчисления конструкций	чел.-ч	1,094902								
158	147	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,47172	44178,07	2470,63	241730,02	13518,61	17412,82	165249,80	439538,21	
						38525,11	1212,66	210798,62	6635,34		32558,39		
		003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	104,304115								
159	163	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,9614	39153,06	2470,63	155100,90	9787,15	12606,47	104508,43	280378,09	
						33500,10	1212,66	132707,28	4803,82		20768,76		
		003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	65,664196								
160	149	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	55,180214	1332,83	71,48	73545,80	3944,26	20999,94	47005,35	130195,24	
						880,78	35,19	48603,59	1941,78		9644,09		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству лесов и отчисления конструкций	чел.-ч	26,821998								
161	150	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,81859	3299,36	46,18	197363,30	2762,46	49784,01	117176,18	339702,63	
						2420,93	27,64	144816,86	1653,41		25163,15		
		003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	72,918861								
162	151	261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	64,604077	503,00		32495,86		32495,86	2599,68	35095,54	
163	152	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	59,81859	319,47	2,35	19110,30	140,59	7692,68	9075,72	30440,89	
						188,52	1,13	11277,06	67,60		2254,87		
		003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,579678								
164	153	1126-0301-0103 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки	м2 изолируемой поверхности	0,0348	717,48	4,35	24,97	0,18	5,57	14,70	42,83	
						553,29	2,14	19,26	0,09		3,16		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,010835								
165	158	1126-0201-0502 РСНБ РК 2022	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	0,072123	31074,50	1979,17	2241,18	142,77	559,64	1213,79	3731,37	
						21335,83	808,44	1538,80	58,32		276,40		
		003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,74881								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проис
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
166	170	1110-0107-0608 РСНБ РК 2022	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	0,0609	8379,04	22,04	510,28	1,36	403,01	95,90	654,67	
						1739,16	10,32	105,91	0,64		48,49		
		002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,063843								
167	172	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	0,696	389,00		270,74		270,74		292,37	
											21,63		
168	173	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,000205	1159513,89	9520,12	238,06	1,94	213,67	27,09	286,35	
						109373,49	2449,09	22,45	0,49		21,20		
		002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,009819								
169	176	1110-0102-0605 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка пергамином	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,08352	338,29	1,93	28,25	0,18	13,80	12,93	44,49	
						171,19	0,95	14,30	0,09		3,31		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,007745								
170	177	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,003068	126930,03	38253,77	389,50	117,37	47,56	186,59	622,17	
						73167,86	14964,90	224,52	45,91		46,08		
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,109252								
171	187	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,2697	1281,47	3,94	345,62	1,07	47,82	237,80	630,08	
						1100,21	1,99	296,73	0,55		46,66		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и кровельные	чел.-ч	0,152089								
172	1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	73,312	2113,46	29,62	154942,10	2171,52	103771,66	48876,08	220123,63	
						668,36	11,93	48998,95	874,64		16305,45		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	23,080082								
173	2	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20,648	2276,85	29,62	47012,45	611,62	32600,49	13765,72	65640,43	
						668,36	11,93	13800,35	246,36		4862,26		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,500402								
174	3	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1,566	1880,36	29,62	2944,63	46,40	1851,62	1044,03	4307,78	
						668,36	11,93	1046,64	18,68		319,12		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,493009								
175	4	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1,073	2661,26	29,62	2855,54	31,76	2106,59	715,34	3856,56	
						668,36	11,93	717,14	12,79		285,68		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,337801								
176	5	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5,336	2836,56	29,62	15135,88	158,05	11411,47	3557,43	20188,78	
						668,36	11,93	3566,36	63,66		1495,47		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,67988								
177	7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	102,689	144,42	1,34	14830,77	137,60	45,21	14355,03	31520,65	
						142,64	0,00	14648,02	0,00		2334,85		
		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,453404								
178	8	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	5,47056	23129,55	243,45	126531,58	1331,83	117395,10	8356,81	145679,46	
						1426,67	132,11	7804,68	722,71		10791,07		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,073424								
179	9	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022	Краны воздушные. Установка	шт.	4,727	439,13	0,00	2075,76	0,00	659,40	1388,06	3740,94	
						299,63	0,00	1416,36	0,00		277,12		
		004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,619312								
180	10	СТПРАЙС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	шт	4,64	300,00		1392,00		1392,00		1503,36	
											111,36		
181	11	СТПРАЙС	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия		2,871	718,00		2061,38		2061,38		2226,30	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С прои
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				шт							164,92		
182	12	СТПРАЙС	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	шт	0,609	1092,00		665,03		665,03	53,22	718,25	
183	13	СТПРАЙС	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	шт	0,174	3954,00		688,00		688,00	55,04	743,04	
184	14	СТПРАЙС	Балансировочный клапан Д15 USV-I "Danfoss" Дания	шт	0,551	8071,00		4447,12		4447,12	355,77	4802,89	
185	15	СТПРАЙС	Балансировочный клапан Д20 USV-I "Danfoss" Дания	шт	0,609	11047,00		6727,62		6727,62	538,21	7265,83	
186	16	СТПРАЙС	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	0,319	13150,00		4194,85		4194,85	335,59	4530,44	
187	17	СТПРАЙС	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	0,116	19608,00		2274,53		2274,53	181,98	2456,51	
188	22	СТПРАЙС	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	шт	4,64	2887,00		13395,68		13395,68	1071,67	14467,35	
189	23	СТПРАЙС	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	шт	4,64	2772,00		12862,08		12862,08	1028,98	13891,06	
190	24	СТПРАЙС	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	шт	4,64	1723,00		7994,72		7994,72	639,57	8634,29	
191	37	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	шт	0,058	1092,00		63,34		63,34	5,08	68,42	
192	39	СТПРАЙС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	шт	0,087	300,00		26,10		26,10	2,09	28,19	
193	17	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	шт	0,261	17229,00		4496,77		4496,77	359,74	4856,51	
194	20	СТПРАЙС	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	шт	0,029	46311,00		1343,02		1343,02	107,44	1450,46	
195	21	СТПРАЙС	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	шт	0,029	9332,00		270,63		270,63	21,66	292,29	
196	23	СТПРАЙС	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	шт	0,029	6207,00		180,00		180,00	14,41	194,41	
197	25	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	шт	0,058	11196,00		649,37		649,37	51,94	701,31	
198	28	СТПРАЙС	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	шт	0,058	64837,00		3760,55		3760,55	300,85	4061,40	
199	29	СТПРАЙС	Термопреобразователь сопротивления Pt500	шт	0,058	10802,00		626,52		626,52	50,11	676,63	
200	30	СТПРАЙС	Теплосчислитель INFOCAL 5OS	шт	0,029	111781,00		3241,65		3241,65	259,32	3500,97	
201	32	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	шт	0,087	10233,00		890,27		890,27	71,22	961,49	
202	34	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	шт	0,058	5564,00		322,71		322,71	25,81	348,52	
203	37	СТПРАЙС	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	шт	0,029	103681,28		3006,75		3006,75	240,55	3247,30	
204	38	СТПРАЙС	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	шт	0,029	86463,00		2507,43		2507,43	200,59	2708,02	
205	40	СТПРАЙС	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	шт	0,029	6207,00		180,00		180,00	14,41	194,41	
206	41	СТПРАЙС	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	шт	0,029	1387,00		40,22		40,22	3,22	43,44	
207	43	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	шт	0,029	11217,00		325,29		325,29	26,01	351,30	
208	45	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	шт	0,029	8062,00		233,80		233,80	18,70	252,50	
209	48	СТПРАЙС	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	шт	0,029	75416,00		2187,06		2187,06	174,96	2362,02	
210	53	СТПРАЙС	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	шт	0,029	7038,00		204,10		204,10	16,33	220,43	
211	56	СТПРАЙС	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	шт	0,029	1387,00		40,22		40,22	3,22	43,44	
212	57	СТПРАЙС	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	шт	0,029	7000,00		203,00		203,00	16,24	219,24	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проце
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
213	60	СТПРАЙС	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	комплект	0,058	11472,00		665,38		665,38	53,24	718,62	
214	62	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	шт	0,029	3896,00		112,98		112,98	9,05	122,03	
215	65	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	шт	0,174	7091,00		1233,83		1233,83	98,72	1332,55	
216	67	СТПРАЙС	Погодный компенсатор ECL210	шт	0,029	77328,00		2242,51		2242,51	179,39	2421,90	
217	69	СТПРАЙС	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	шт	0,058	11790,00		683,82		683,82	54,69	738,51	
218	70	СТПРАЙС	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	шт	0,029	11790,00		341,91		341,91	27,35	369,26	
219	71	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия	шт	0,203	718,00		145,75		145,75	11,66	157,41	
220	72	СТПРАЙС	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	шт	0,029	45462,00		1318,40		1318,40	105,47	1423,87	
221	23	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	3,712	718,00		2665,22		2665,22	213,18	2878,40	
222	24	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	2,581	1092,00		2818,45		2818,45	225,48	3043,93	
223	25	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	1,16	899,00		1042,84		1042,84	83,43	1126,27	
224	26	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	6,96	899,00		6257,04		6257,04	500,54	6757,58	
225	30	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	4,089	8162,00		33374,42		33374,42	2669,94	36044,36	
226	31	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	1,65	620,00		899,00		899,00	71,92	970,92	
227	32	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	2,61	391,00		1020,51		1020,51	81,64	1102,15	
228	35	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	шт	0,029	8854,00		256,77		256,77	20,53	277,30	
229	36	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,029	3626,00		105,15		105,15	8,41	113,56	
230	39	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	шт	0,087	6235,00		542,44		542,44	43,38	585,82	
231	65	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	0,116	1585,00		183,86		183,86	14,73	198,59	
232	73	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	шт	0,029	15020,00		435,58		435,58	34,86	470,44	
233	74	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,029	2390,00		69,31		69,31	5,54	74,85	
234	77	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	шт	0,058	3954,00		229,33		229,33	18,36	247,69	
235	80	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,029	863,00		25,03		25,03	2,00	27,03	
236	124	СТПРАЙС	Гибкая вставка фланцевая Ду80 мм с ответными фланцами "POLIX"Словения	шт	0,116	9192,00		1066,27		1066,27	85,29	1151,56	
237	18	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	5,22	2170,48	0,00	11329,89	0,00	826,53	7877,50	20743,98	
		007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,6898	2012,14	0,00	10503,34	0,00		1536,59		
238	19	1311-0203-0103 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,261	2250,99	0,00	587,51	0,00	62,35	393,88	1059,89	
		007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,28449	2012,14	0,00	525,16	0,00		78,50		
239	20	245-501-0112 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	0,348	47421,00		16502,51		16502,51	1320,20	17822,71	
240	21	245-501-0113 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	0,087	68965,00		5999,95		5999,95	480,01	6479,96	
241	25	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		15,47005	708,00		10952,78		10952,78		11828,99	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст проис
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				кг							876,21		
242	26	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14,3231	1433,28 1288,04	1,66 0,86	20528,98 18448,67	23,78 12,32	2056,51	14768,83 2823,82	38121,63	
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,807887								
243	24	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,323	1266,77 1121,64	1,55 0,75	10543,33 9335,42	12,91 6,24	1195,00	7473,30 1441,30	19457,93	
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,69959								
244	27	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	61,625	1024,43 521,09	120,74 59,44	63130,59 32112,28	7440,62 3663,02	23577,72	27189,21 7225,58	97545,38	
		003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	14,563223								
245	28	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м3	31114,72727	121,00		3764881,99		3764881,99	301190,58	4066072,57	
246	16	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м3	60280,92375	121,00		7293991,72		7293991,72	583519,32	7877511,04	
247	32	234-303-0103 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм	м3	4060,859473	121,00		491364,02		491364,02	39309,12	530673,14	
248	33	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	57,507	40,00		2300,28		2300,28	184,00	2484,28	
249	62	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	37,323	57,95		2162,88		2162,88	173,04	2335,92	
250	1	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	0,87	3861,60 2281,78	77,11 23,63	3359,59 1985,17	67,11 20,56	1307,35	1965,59 426,01	5751,19	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных пожарных систем	чел.-ч	1,038092								
251	2	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,655	9703,30 3164,08	80,82 35,98	54872,18 17892,85	457,01 203,46	36522,25	17734,46 5808,53	78415,17	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных пожарных систем	чел.-ч	9,692783								
252	3	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5776	9419,26 2896,98	63,99 28,25	14859,83 4570,28	100,92 44,54	10188,63	4522,55 1550,60	20932,98	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных пожарных систем	чел.-ч	2,475773								
253	4	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,4916	10852,58 2896,98	66,31 23,73	37892,88 10115,11	231,56 82,88	27546,23	9994,01 3830,96	51717,85	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных пожарных систем	чел.-ч	5,479472								
254	5	1120-0101-0308 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,380263	10179,88 1886,12	66,31 23,73	3871,04 717,23	25,20 9,02	3128,58	711,72 366,62	4949,38	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных пожарных систем	чел.-ч	0,388527								
255	6	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,789	790,00		10103,31		10103,31	808,26	10911,57	
256	7	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	1,16	6082,64 2281,78	77,11 23,63	7055,84 2646,89	89,46 27,40	4319,52	2620,79 774,15	10450,78	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных пожарных систем	чел.-ч	1,381458								
257	11	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,96315	10424,55 2506,61	63,99 28,25	17337,56 4168,87	106,40 46,98	13062,27	4131,54 1717,52	23186,65	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проис
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,256323								
258	13	1120-0301-0207 РСНБ РК 2022	**Решетки жалюзийные стальные, регулируемые (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	0,725	4194,84	77,11	3041,26	55,91	1331,04	1638,01	5053,60	
						2281,78	23,63	1654,30	17,14		374,33		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,86341								
259	26	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	0,7482	79511,37	4122,41	59490,40	3084,38	20754,05	28028,41	94520,31	
						47650,31	1640,65	35651,96	1227,54		7001,50		
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,793198								
260	27	234-202-0106 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	м3	0,775054	12267,00		9507,59		9507,59		10268,20	
											760,61		
261	4	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,609	4072,26	72,74	2480,02	44,29	1663,18	771,69	3511,84	
						1268,49	24,53	772,50	14,94		260,13		
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,356984								
262	2	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,32	3911,34	69,67	9074,30	161,67	6351,93	2558,12	12563,03	
						1103,78	21,35	2560,76	49,56		930,61		
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,359984								
263	5	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,45	4864,90	88,55	7054,10	128,39	4743,82	2179,00	9971,76	
						1504,75	28,68	2181,90	41,59		738,66		
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,006272								
264	7	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	4,9648	144,42	1,34	717,02	6,67	2,20	694,06	1523,95	
						142,64	0,00	708,18	0,00		112,87		
		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,283659								
265	16	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	0,435	3506,00	162,28	1525,11	70,59	132,10	1315,15	3067,47	
						3040,05	65,01	1322,40	19,58		227,21		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,677817								
266	18	1118-0701-0102 РСНБ РК 2022	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка**	шт.	0,058	70516,58	283,90	4089,96	16,48	3735,63	334,31	4778,21	
						5825,23	56,28	337,85	3,28		353,94		
		004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,167176								
267	22	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	0,116	975,67	38,51	113,19	4,50	3,25	104,40	234,99	
						909,26	0,00	105,47	0,00		17,40		
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,041574								
268	26	241-116-0308 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	шт.	0,116	2437,00		282,69		282,69		305,31	
											22,62		
269	31	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	0,406	3460,29	116,57	1404,85	47,24	123,34	1218,49	2833,24	
						3040,05	22,50	1234,24	9,08		209,90		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,632629								
270	35	241-116-0306 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм**	шт.	0,116	1514,00		175,62		175,62		189,66	
											14,04		
271	46	241-116-0307 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	0,058	1800,00		104,40		104,40		112,75	
											8,35		
272	49	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	0,029	34055,65	620,50	987,62	17,98	137,75	821,92	1954,31	
						28684,86	235,06	831,86	6,82		144,77		
		004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,411609								
273	111	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	0,029	33202,10	602,43	962,86	17,46	137,75	797,96	1901,67	
						27849,38	228,21	807,62	6,61		140,85		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С произ
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,39962								
274	50	1308-0304-0206 РСНБ РК 2022	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	0,029	35866,05 7210,35	3868,40 1685,68	1040,11 209,09	112,20 48,89	718,82	185,74 98,08	1323,93	
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,09483								
275	51	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	0,087	4532,60 2403,45	33,36 0,00	394,34 209,09	2,90 0,00	182,35	150,54 43,59	588,47	
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,09483								
276	52	СТПРАЙС	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q=6,5м3/ч; H-6м; "GRUNDFOS" Германия	шт	0,029	462906,00		13424,27		13424,27	1073,93	14498,20	
277	54	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5148	5960,57 1663,03	128,12 40,80	20950,24 5845,24	450,31 143,40	14654,66	5868,88 2145,54	28964,66	
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,701124								
278	9	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0,3915	5751,71 1447,08	123,08 35,51	2251,79 566,54	48,17 13,89	1637,08	568,83 225,65	3046,27	
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,300968								
279	63	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	0,058	784,00		45,47		45,47	3,62	49,09	
280	66	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,029	6872,55 6036,42	517,01 254,55	199,32 175,04	15,00 7,40	9,25	136,82 26,88	363,02	
		007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,09483								
281	73	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	0,406	791,17 695,53	0,00 0,00	321,20 282,37	0,00 0,00	38,83	276,75 47,85	645,80	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,137414								
282	74	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	0,232	3924,92 732,42	0,00 0,00	910,57 169,91	0,00 0,00	740,66	166,52 86,16	1163,25	
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,078522								
283	37	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	0,087	3903,59 711,09	0,00 0,00	339,65 61,86	0,00 0,00	277,70	60,64 32,02	432,31	
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,028588								
284	2	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,029	2512,09 758,38	33,95 13,95	72,85 21,98	0,99 0,41	49,88	21,95 7,60	102,40	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,010359								
285	4	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	21,692	2381,63 2353,90	16,92 0,16	51662,31 51060,79	367,05 3,48	234,49	50042,98 8136,41	109841,70	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	24,051222								
286	5	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	21,721	2573,03 2540,90	20,46 0,27	55888,89 55191,00	444,43 5,86	253,49	54092,92 8798,54	118780,35	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	25,996893								
287	6	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,421	2809,73 2772,47	24,30 0,44	3992,63 3939,68	34,54 0,64	18,42	3861,49 628,34	8482,46	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,855713								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проис
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
288	7	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,943	3112,59	28,87	6047,75	56,09	38,51	5835,32	12833,72	
						3063,89	0,66	5953,12	1,28		950,65		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,804117								
289	8	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,174	3383,98	33,42	588,82	5,83	5,42	566,20	1247,41	
						3319,31	0,98	577,56	0,17		92,39		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,272049								
290	9	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	39,679917	142,00		5634,55		5634,55	450,75	6085,30	
291	10	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	1,332898	234,00		311,89		311,89	24,94	336,83	
292	11	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	1,820591	358,00		651,77		651,77	52,14	703,91	
293	12	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	0,164604	521,00		85,75		85,75	6,87	92,62	
294	13	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	77,43	19,00		1471,17		1471,17	117,68	1588,85	
295	28	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,058	1484,00		86,07		86,07	6,87	92,94	
296	29	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4,147	958,31	45,71	3974,10	189,51	80,91	3721,02	8310,67	
						893,10	22,50	3703,68	93,26		615,55		
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,802286								
297	19	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5,8	839,79	42,79	4870,78	248,18	113,10	4530,67	10153,59	
						777,50	19,59	4509,50	113,62		752,14		
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,52068								
298	33	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	0,058	28259,61	0,00	1639,05	0,00	1599,90	38,37	1811,60	
						675,11	0,00	39,15	0,00		134,18		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,018444								
299	67	1117-0201-0101 РСНБ РК 2022	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	1,16	9767,63	45,96	11330,44	53,30	9684,78	1586,10	13949,87	
						1372,73	22,50	1592,36	26,10		1033,33		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,750056								
300	84	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	0,406	19751,96	79,67	8019,28	32,36	7283,44	701,63	9418,59	
						1732,79	30,61	703,51	12,44		697,68		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,331377								
301	85	1115-0404-0406 РСНБ РК 2022	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	0,174	1105,52	0,00	192,36	0,00	9,66	146,16	365,61	
						1050,00	0,00	182,70	0,00		27,09		
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,095355								
302	86	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7,685	1369,09	2,12	10521,49	16,32	15,28	10285,89	22471,95	
						1364,98	0,77	10489,91	5,94		1664,57		
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,757322								
303	87	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10,585	1985,14	5,18	21012,67	54,83	7103,29	13595,84	37377,20	
						1308,89	1,77	13854,58	18,73		2768,69		
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,283256								
304	88	241-203-0103 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм	м	76,11746	668,06		50846,45		50846,45	4067,71	54914,16	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С… прон…
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
305	89	241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	105,6383	832,00		87891,05		87891,05	7031,28	94922,33	
306	90	СТ130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 50мм	шт	10,266	196,00		2012,14		2012,14	160,98	2173,12	
307	91	СТ130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 100мм	шт	11,571	837,00		9684,93		9684,93	774,79	10459,72	
308	102	СТ130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	шт	1,16	837,00		970,92		970,92	77,66	1048,58	
309	94	СТ130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	шт	6,235	31,00		193,28		193,28	15,46	208,74	
310	95	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	2,726	48440,52 33931,52	2439,47 1188,88	132048,86 92497,33	6649,98 3240,89	32901,54	72761,03 16384,80	221194,69	
		003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	42,74388								
311	97	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,16	4794,65 4388,24	137,89 74,00	5561,79 5090,37	159,96 85,84	311,49	5072,68 850,74	11485,21	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,39772								
312	98	244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	1,16	6577,00		7629,32		7629,32	610,33	8239,65	
313	99	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1,16	2330,48 2017,17	28,09 13,74	2703,35 2339,92	32,60 15,95	330,86	2308,75 400,95	5413,05	
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,178203								
314	100	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	1,16	6557,00		7606,12		7606,12	608,48	8214,60	
315	101	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1,16	3830,29 3456,77	90,34 45,53	4443,12 4009,86	104,78 52,81	328,48	3981,41 673,96	9098,49	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,055276								
316	103	1117-0101-0102 РСНБ РК 2022	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1,16	5205,76 4388,24	540,68 281,73	6038,67 5090,37	627,18 326,80	321,15	5308,83 907,79	12255,29	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,39772								
317	104	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022	Смесители. Установка	шт.	1,16	1611,04 1575,27	0,13 0,00	1868,79 1827,32	0,14 0,00	41,35	1790,75 292,76	3952,30	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,88072								
318	105	244-104-0504 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	1,16	10685,00		12394,60		12394,60	991,57	13386,17	
319	106	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,116	3246,84 837,15	54,89 23,18	376,62 97,12	6,38 2,70	273,15	97,79 37,96	512,37	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,045741								
320	107	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	0,029	483,00		14,01		14,01	1,13	15,14	
321	113	511-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	0,058	96918,00		5621,24		5621,24		5621,24	
322	120	1126-0101-1702 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	1,595	1024,43 521,09	120,74 59,44	1633,98 831,14	192,56 94,80	610,25	703,71 187,02	2524,71	
		003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,37693								
323	121	234-303-1810 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 толщиной 50 мм	м2	0,464	12104,00		5616,26		5616,26	449,30	6065,56	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С… проис…
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
324	125	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	0,232	2657,00		616,42		616,42	49,30	665,72	
325	126	241-117-0415 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	0,319	992,00		316,45		316,45	25,32	341,77	
326	127	241-113-0113 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	0,348	2004,00		697,39		697,39	55,80	753,19	
327	128	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	0,522	829,00		432,74		432,74	34,63	467,37	
328	129	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,0121	880,98 735,74	1,66 0,86	891,63 744,63	1,68 0,87	145,32	596,41 119,04	1607,08	
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,395873								
329	131	242-303-0904 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	0,087	19888,00		1730,26		1730,26	138,42	1868,68	
330	132	1116-0401-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	0,1595	8408,46 3412,46	197,55 22,50	1341,16 544,30	31,53 3,60	765,34	536,91 150,25	2028,32	
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,246842								
331	133	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001392	2112176,41 888518,29	749224,99 266932,33	2940,14 1236,82	1042,93 371,58	660,42	1592,30 362,59	4895,03	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,487512								
			ИТОГО по акту					17600580,11 2077622,08	312488,58 105546,32	15200331,46 5427,41	1880836,84 1558078,88	21039495,83	
			В том числе: Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							5427,41			
			Временные здания и сооружения	%	0,40			84136,27					
			Итого с временными									21118204,69	
			Зимние удорожания	%	1,00			211182,05					
			Итого с зимними удорожаниями									21329386,74	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			426587,73					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21755974,48	
			НДС	%	12,00			2611368,23					
			Итого с НДС									24372770,11	

Сдал (Подрядчик)

ТОО Өркениет-К

Директор Байдуйсенов К.К.

Принял (Заказчик)

ТОО Нур-Аман

Директор Нахов А.В.