Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53
Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09.08.2019 № 632
Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля.2017 № 235
Форма

Декларация о соответствии

«____»_____2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Нұр Аман» , г.Шымкент, Абайский район, Б.Момышулы ,127**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Нахов А.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство инженерно-коммуникационных сетей для жилых домов в микрорайоне Орда, Бадамского сельского округа , Ордабасинского района (Сети электроснабжения)»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является

ГУ «Отдел строительство Ордабасинского района» Алишев Б.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Сырғанақты»**

наименование организации

Субподрядные организации: **ТОО «Өркениет-К»**

наименование организации

Субподрядные организации: **ТОО СК А-Строй монтаж**

наименование организации

Субподрядные организации: **ТОО «T&S Construction»**

наименование организации

Субподрядные организации: **ТОО «Turan Project Group»**

наименование организации

Субподрядные организации: **ТОО «RUSLAN COMPANY»**

наименование организации

Субподрядные организации: **ТОО «Актау Сервис Курылыс»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ПК «Сурет», №16010899 от 05.07.2016**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительство Ордабасинского района» № 22-Н от 07.06.2019**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. . Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наприжение электросетей В/В	кВ	10	10	10	10
Наприжение электросетей Н/В	В	380/220	380/220	380/220	380/220
Потребная мощность	кВт	1490,87	1490,87	1490,87	1490,87
Трансформаторная подстанция мощностью 160кВа	шт	4	4	4	4
Трансформаторная подстанция мощностью 250кВа	шт	3	3	3	3
Общая протяженность ВЛЗ-10кВ	м	8420	8420	8420	8420
Общая протяженность ВЛИ-0,4кВ	м	37305	37305	37305	37305

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Для электроснабжения поселка Орда предусмотрена**

установка комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН с трансформаторами, мощностью 160кВА (4шт), мощностью 250кВА (3шт). Распределительные электрические сети от КТПН до жилых домов поселка выполнены ВЛИ-0,4кВ на железобетонных опорах-стойках серии СВ-95, СВ-110 и СВ-105 с подвеской самонесущих изолированных проводов марки СИП- 4. Общая протяженность ВЛИ-0,4кВ, выполненная СИП-4, составляет - 37305м, расчетные пролеты приняты равными 30м. Электрические сети ВЛ-0,4кВ от подстанции разделены на 2 линии. ВЛ-0,4кВ выполняется проводами СИП-4, соответствующих сечений. Для прокладки сетей ВЛЗ-10кВ приняты железобетонные опоры для совместной подвески ВЛЗ-10кВ с ВЛИ-0,4 кВ. Общая протяженность ВЛ-10кВ составляет 8420,0м, ВЛЗ-10кВ выполняется проводами СИП-3, сечением 70мм2

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***октябрь 2020 г.;***
месяц, год
окончание работ ***август 2021 г.;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***9 (девять) месяца;***
фактически, ***месяц: 10 месяца;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____99,94_____% и фактически применено _____99,94_____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиции и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение) к декларации о соответствии);
11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство инженерно-коммуникационных сетей для жилых домов в микрорайоне Орда, Бадамского сельского округа , Ордабасинского района (Сети электроснабжения)**»
готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Нұр -Аман», директор Нахов А.В._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядчик
ТОО «ӨРКЕНИЕТ-К» директор Байдуйсенов К.К._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядчик
ТОО «Сырғанақты» директор Асанбаев Р.К._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядчик
ТОО СК А-Строй монтаж, и.о. Жұмабаев Е._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядчик
ТОО «T&S Construction» зам.директор Жумагалиев А.Ж._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядчик
ТОО «Turan Project Group» директор Мұса А.О._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядчик
ТОО «RUSLAN COMPANY» директор Нурманова Г.С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядчик

ТОО «Актау Сервис Курылыс» директор Әбдіғалиев Е.Қ.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)