форма № КС-3
Утверждена приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 г. № 229

Заказчик : ТОО Нур Аман

Подрядчик : ТОО Оркениет- К

Объект : Строительство инженерно-коммуникационных сетей для жилых домов в микрорайоне Орда Бадамского сельского округа , Ордабасинского райрна (Сети электроснабжения)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2021 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
				специфика					
						Дополнительные затраты			

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	29 864 540,38									
в том числе за отчетный месяц		26 664 768,20							3 199 772,18	29 864 540,38
Итого к оплате:										**29 864 540,38**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО Нур Аман
директор _____ **Нахов А.В.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «ОРКЕНИЕТ-К»
Директор _____ **Байдуйсенов К.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО Нур Аман**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Өркениет- К**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей для жилых домов в микрорайоне Орда Бадамского сельского округа , Ордабасинского района (Сети электроснабжения)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей для жилых домов в микрорайоне Орда Бадамского сельского округа , Ордабасинского района (Сети электроснабжения)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ 2

за **февраль 2021** (месяц, год) на **Строительство инженерно-коммуникационных сетей для жилых домов в микрорайоне Орда Бадамского сельского округа , Ордабасинского района (Сети электроснабжения)**

Составлен (а) в текущих ценах 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проис
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	515-301-0309 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	шт.	0,97	1089463,00		1056779,11		1056779,11		1056779,11	
2	2	1308-0304-0207 РСНБ РК 2022	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	0,97	44664,88 9613,80	5179,34 2303,77	43325,05 9325,58	5024,60 2234,88	28975,84	8323,57 4132,20	55780,82	
3	3	1308-0305-0906 РСНБ РК 2022	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	14,55	12115,15 9613,80	375,62 168,57	176275,19 139880,79	5465,95 2453,13	30929,42	102480,50 22300,30	301055,99	
4	4	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,94	2672,70 2403,45	245,49 112,38	5184,65 4662,79	476,27 218,25	46,56	3514,31 695,49	9394,45	
5	5	ТПрайс_лист "Электрокомплекс"	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени	шт	17,46	7851,00		137078,46		137078,46		137078,46	
6	6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17,46	4115,87 2278,10	27,59 0,00	71863,42 39775,82	482,09 0,00	31605,51	28638,28 8040,33	108542,03	
7	7	ТПрайс_лист "Электрокомплекс"	Фотоспротивление типа ФСК-1	шт	0,97	2681,00		2600,57		2600,57		2600,57	
8	8	1308-0103-2901 РСНБ РК 2022	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	0,97	2830,78 2314,07	484,18 224,76	2746,07 2244,58	469,48 218,25	32,01	1773,16 361,81	4881,04	
9	9	1308-0305-0402 РСНБ РК 2022	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	38,8	3929,73 2379,42	1282,92 971,85	152473,33 92321,69	49777,49 37707,78	10375,12	93620,52 19687,12	265780,97	
10	10	1308-0305-0401 РСНБ РК 2022	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	27,16	2993,74 1826,62	899,73 697,23	81310,25 49610,65	24436,24 18936,34	7262,39	49354,57 10452,72	141117,54	
11	11	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022	Указатели световые настенные. Установка	шт.	0,97	1226,86 1192,54	25,68 11,55	1190,19 1157,21	25,22 11,64	8,73	840,99 162,96	2194,14	
12	12	1308-0305-0201 РСНБ РК 2022	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	14,55	1206,84 1177,69	15,77 6,74	17559,91 17135,05	228,92 97,97	194,97	12408,24 2397,84	32365,99	
13	13	1308-0305-0202 РСНБ РК 2022	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	77,6	2468,86 1177,69	16,65 7,30	191583,73 91388,55	1292,04 566,48	98903,14	66207,35 20623,17	278414,25	
14	14	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	169,75	2847,04 2314,07	484,18 224,76	483285,04 392813,14	82190,04 38153,01	8281,86	310296,21 63486,50	857067,75	
15	15	1308-0303-2501 РСНБ РК 2022	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне		38,8	9911,84	52,57	384579,78	2039,91	121809,69	187726,04	618089,82	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проис
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				шт.		6719,85	0,00	260730,18	0,00		45784,00		
16	16	1308-0305-0107 РСНБ РК 2022	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		92,15	718,81	4,84	66238,39	446,20	1563,64	46394,13	121642,85	
				шт.		697,00	2,25	64228,55	207,58		9010,33		
17	17	1308-0305-0107 РСНБ РК 2022	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		130,95	718,81	4,84	94127,83	634,38	2222,27	65927,99	172859,82	
				шт.		697,00	2,25	91272,15	294,88		12804,00		
18	18	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования		550,96	1796,77	24,19	989948,05	13327,80	76159,55	651002,89	1772227,83	
				шт.		1634,35	6,74	900461,67	3713,16		131276,89		
19	19	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования		2,91	1796,77	24,19	5228,30	69,84	402,55	3438,65	9360,50	
				шт.		1634,35	6,74	4755,91	19,40		693,55		
20	20	1308-0305-0106 РСНБ РК 2022	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		8,73	816,71	5,68	7129,50	49,47	156,17	4999,38	13098,88	
				шт.		793,14	2,25	6923,86	19,40		970,00		
21	21	1308-0206-0501 РСНБ РК 2022	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям		0,082091	153839,31	21610,23	12628,43	1774,13	373,45	8064,58	22348,80	
				т		127677,15	8765,56	10480,85	719,74		1655,79		
22	22	1308-0201-1203 РСНБ РК 2022	Конструкция сварная. Монтаж оборудования		0,01164	1112824,84	27878,38	12953,38	324,95	11605,08	833,23	14889,50	
				т		87934,66	11462,66	1023,35	133,86		1102,89		
23	23	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям		291	579,86	20,31	168739,26	5910,21	52019,16	81078,42	269803,56	
				м		380,79	6,18	110809,89	1798,38		19985,85		
24	24	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		48,5	819,01	29,99	39722,47	1454,03	20886,04	12888,39	56819,69	
				м		358,39	10,68	17382,40	517,98		4208,83		
25	25	1308-0206-1906 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола		6368,05	446,59	13,86	2843907,11	88261,27	330756,42	1774265,80	4987646,88	
				м		380,79	6,18	2424889,42	39354,84		369473,97		
26	26	1308-0206-1907 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола		116,4	518,76	40,61	60383,47	4726,81	6117,79	37220,84	105412,81	
				м		425,59	18,54	49538,87	2158,25		7808,50		
27	27	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		5752,1	137,34	1,21	789993,22	6960,72	138798,27	466149,99	1356632,30	
				м		112,00	0,56	644235,20	3221,37		100489,09		
28	28	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		194	163,47	2,42	31713,18	469,48	5170,10	18928,58	54692,48	
				м		134,40	1,12	26073,60	217,28		4050,72		
29	29	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		194	192,72	4,84	37387,68	938,96	6029,52	22216,88	64373,08	
				м		156,80	2,25	30419,20	436,50		4768,52		
30	30	1308-0206-2209 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава		11969,8	67,63	1,21	809517,38	14483,07	258787,27	390933,28	1296448,65	
				м		44,80	0,56	536247,04	6702,70		95997,99		
31	31	1308-0206-2210 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава		388	145,24	9,68	56353,12	3755,84	9141,28	32545,44	96010,60	
				м		112,00	4,50	43456,00	1746,00		7112,04		
32	32	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		337,56	681,35	247,68	229996,70	83606,24	29219,31	107455,63	364447,43	
				м кабеля		347,11	95,01	117170,18	32071,11		26995,10		
33	33	1308-0201-1814 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		21,34	2571,56	121,04	54876,78	2583,11	2911,94	36418,65	98599,53	
				шт.		2314,07	56,19	49382,70	1198,92		7304,10		
34	34	1308-0201-1804 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования		5,82	2015,61	121,04	11731,18	704,22	7524,29	2756,74	15647,07	
				шт.		601,66	56,19	3501,70	326,89		1159,15		
35	35	ТПрайс.лист	Терморегулятор типа Devireg TM330,диапазон регулирования 10-40С		2,91	23870,00		69461,70				69461,70	
				шт						69461,70			
36	36	ТПрайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м		2,91	44587,00		129748,17				129748,17	
				шт						129748,17			
37	37	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах		5,82	1229,13	0,00	7153,75	0,00	159,08	5245,76	13391,82	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С произ
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				шт.		1201,73	0,00	6993,70	0,00		992,31		
38	38	1308-0206-1906 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	53,35	446,59	13,86	23825,14	739,14	2771,29	14864,28	41784,69	
						380,79	6,18	20314,71	329,80		3095,27		
39	39	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	53,35	137,34	1,21	7327,38	64,99	1287,19	4323,29	12582,84	
						112,00	0,56	5975,20	30,07		932,17		
40	40	1308-0206-2209 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	252,2	67,63	1,21	17056,48	305,55	5452,37	8237,24	27316,17	
						44,80	0,56	11298,56	141,62		2022,45		
41	41	1308-0303-2501 РСНБ РК 2022	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,91	9911,84	52,57	28843,92	153,26	9135,46	14079,55	46357,27	
						6719,85	0,00	19555,20	0,00		3433,80		
42	42	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	98,94	883,61	461,48	87424,16	45658,87	14291,01	34684,29	131876,35	
						277,69	209,20	27474,28	20697,86		9767,90		
43	43	1308-0201-1814 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5,82	2571,56	121,04	14966,13	704,22	794,43	9932,80	26891,31	
						2314,07	56,19	13467,48	326,89		1992,38		
44	44	СТ151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,94	11281,00		21885,14		21885,14		23635,99	
											1750,85		
45	45	СТПРАЙС_ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3512, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	шт	9,7	48820,00		473554,00		473554,00		511438,32	
											37884,32		
46	46	СТПРАЙС_ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3512, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	шт	4,85	37161,00		180230,85		180230,85		194648,93	
											14418,08		
47	47	СТПРАЙС_ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218	шт	38,8	11462,00		444725,60		444725,60		480303,26	
											35577,66		
48	48	СТПРАЙС_ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	шт	27,16	1517,00		41201,72		41201,72		44497,78	
											3296,06		
49	49	СТПРАЙС_ЛИСТ	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	шт	0,97	5564,00		5397,08		5397,08		5828,73	
											431,65		
50	50	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	шт	77,6	132,00		10243,20		10243,20		11062,85	
											819,65		
51	51	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	шт	28,13	142,00		3994,46		3994,46		4313,59	
											319,13		
52	52	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	шт	34,92	132,00		4609,44		4609,44		4978,04	
											368,60		
53	53	СТПРАЙС_ЛИСТ	Патрон настенный Е27	шт	14,55	121,00		1760,55		1760,55		1901,20	
											140,65		
54	54	СТПРАЙС_ЛИСТ	Патрон подвесной Е27(люстровый)	шт	77,6	96,00		7449,60		7449,60		8045,18	
											595,58		
55	55	СТПРАЙС_ЛИСТ	Крюк типа Л249УЗ	шт	130,95	86,00		11261,70		11261,70		12162,83	
											901,13		
56	56	СТПРАЙС_ЛИСТ	Коробка ответвительная типа Л251	шт	384,12	86,00		33034,32		33034,32		35676,60	
											2642,28		
57	57	СТПРАЙС_ЛИСТ	Розетка типа РП1-03	шт	130,95	40,00		5238,00		5238,00		5657,04	
											419,04		
58	58	СТПРАЙС_ЛИСТ	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	шт	130,95	55,00		7202,25		7202,25		7778,43	
											576,18		
59	59	СТПРАЙС_ЛИСТ	Колодка клеммная на три контакта 220В	шт	38,8	40,00		1552,00		1552,00		1676,16	
											124,16		
60	60	СТ151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	шт	38,8	2581,00		100142,80		100142,80		108154,03	
											8011,23		
61	61	СТ151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	1000шт	0,77406	38957,00		30155,36		30155,36		32567,75	
											2412,39		
62	62	СТ151801-137	Крышка для декоративного оформлен-я ниш в стеновых панелях жилых домов, ф-200 мм, тип КОН-2	1000шт	0,19206	154872,00		29745,05		29745,05		32124,46	
											2379,41		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проис
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
63	63	СТ151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,9506	57838,00		54980,57		54980,57	4397,98	59378,55	
64	64	СТПРАЙС.ЛИСТ	Коробка потолочная типа Л253	шт	130,95	90,00		11785,50		11785,50	942,84	12728,34	
65	65	СТ151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	92,15	373,00		34371,95		34371,95	2749,95	37121,90	
66	66	СТ151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	130,95	435,00		56963,25		56963,25	4557,06	61520,31	
67	67	СТ151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	550,96	466,00		256747,36		256747,36	20539,75	277287,11	
68	68	СТ151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	2,91	320,00		931,20		931,20	74,69	1005,89	
69	69	СТ151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	8,73	320,00		2793,60		2793,60	223,10	3016,70	
70	70	СТПРАЙС.ЛИСТ	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ	шт	774,06	202,00		156360,12		156360,12	12509,12	168869,24	
71	71	СТПРАЙС.ЛИСТ	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020	м	37,83	1160,00		43882,80		43882,80	3510,43	47393,23	
72	72	СТПРАЙС.ЛИСТ	Легкая потолочная консоль DS34162	шт	14,55	510,00		7420,50		7420,50	593,64	8014,14	
73	73	СТПРАЙС.ЛИСТ	Боковая соединительная пластина типа FC34247	шт	25,22	686,00		17300,92		17300,92	1384,19	18685,11	
74	74	СТПРАЙС.ЛИСТ	Крышка лотка типа 35524	м	37,83	1055,00		39910,65		39910,65	3193,24	43103,89	
75	75	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2	км	0,3201	106,70		33,95		33,95	2,91	36,86	
76	76	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель силовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2	км	0,01746	433,19		7,76		7,76	0,97	8,73	
77	77	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	6,5087	110515,00		719309,32		719309,32	57544,28	776853,60	
78	78	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	10,8252	179682,00		1945093,47		1945093,47	155607,40	2100700,87	
79	79	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,582	283466,00		164977,60		164977,60	13197,82	178175,42	
80	80	243-142-0113 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,582	696006,00		405075,88		405075,88	32405,76	437481,64	
81	81	241-202-0102 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	60,625	183,00		11094,86		11094,86	887,55	11982,41	
82	82	241-203-0301 РСНБ РК 2022	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	1164	524,00		609936,00		609936,00	48794,88	658730,88	
83	83	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30	м	98,94	28254,00		2795450,76		2795450,76	223636,41	3019087,17	
84	84	СТПРАЙС.ЛИСТ	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape	м	97	319,00		30943,00		30943,00	2475,44	33418,44	
85	85	СТ151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт	2,91	3967,00		11543,97		11543,97	923,44	12467,41	
86	86	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,2328	110515,00		25728,28		25728,28	2058,34	27786,62	
87	87	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2		0,07275	179682,00		13071,72		13071,72		14117,38	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проис
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				км							1045,66		
88	88	241-202-0102 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	533,5	183,00		97630,50		97630,50	7810,44	105440,94	
			ИТОГО по акту					18442945,62	450015,01	10258888,78	4720070,44	24904379,46	
								6338377,70	216982,21	1395668,01	1741363,40		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1395668,01			
			Временные здания и сооружения	%	1,00			235087,11					
			Итого с временными									23743798,56	
			Зимние удорожания	%	0,40			94975,19					
			Итого с зимними удорожаниями									23838773,76	
			Непредвиденные работы и затраты	%	6,00			1430326,43					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25269100,18	
			НДС	%	12,00			3199772,18					
			Итого с НДС									28864540,38	

ЗАКАЗЧИК:

ТОО Нур Аман
директор _____ Натова А.В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ОРКЕНИЕТ К"
Директор _____ Байдуйсенов К.К.