Генподрядчик ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"
Субподрядчик ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"
Договор: № 14 от 12.03.2023 г.
Наименование объекта: Подземный паркинг (Лит А),Блок 7, Жамбылская обл.г.Тараз ул Пушкина 157

Форма 2В

Акт выполненных работ за май 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
на 2-1-2 Общестроительные работы - АР работы													
			Раздел: 3. Кровля.										
1	20	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,754369	107893		81391		81391	6511	87902	
2	22	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	169,24754	43327		7332988		7332988	586639	7919627	Казахстан
3	26	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07293	434300		31673		31673	2534	34207	
4	35	С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	71,6	1989		142412		142412	11393	153805	Казахстан
5	36	С1224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	45	1144		51480		51480	4118	55598	Казахстан
6	37	С1224-105-0102	Планка свесовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	43,2	1761		76075		76075	6086	82161	Казахстан
7	38	С1224-105-0101	Планка свесовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	43,2	2731		117979		117979	9438	127417	Казахстан
8	39	С1224-105-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5,4	2217		11972		11972	958	12930	Казахстан
9	40	С1224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5,4	2331		12587		12587	1007	13594	Казахстан
10	57	С1217-101-0301	Болты самонарезающиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	624	29		18096		18096	1448	19544	
11	61	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1293	1004968		129942		129942	10395	140337	Казахстан
12	67	С1224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	112,2	1331		149338		149338	11947	161285	Казахстан
13	69	С1243-907-0932	Лестница кровельная	м	11,16	10052		112180		112180	8974	121154	Казахстан
14	78	С1223-502-0201	Петля	шт.	8	527		4216		4216	337	4553	
15	79	С1223-502-0501	Ручка скоба	шт.	4	538		2152		2152	172	2324	
16	82	С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	21,2	1989		42167		42167	3373	45540	Казахстан
17	83	С1224-105-0102	Планка свесовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44	1761		77484		77484	6199	83683	Казахстан
18	84	С1224-105-0101	Планка свесовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44	2731		120164		120164	9613	129777	Казахстан
19	87	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00689	567060		3907		3907	313	4220	
20	89	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02481	431408		10703		10703		11559	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	90	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00282	434300		1225		1225	856	1323	
22	120	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,12462	1004968		125239		125239	98	135258	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Кровля.	т							10019	9347798	
			Раздел: 5. Проемы										
23	159	С1223-102-0204	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	76,95	38449		2958651		2958651	236692	3195343	
24	160	С1223-102-0301	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	15,729	23075		362947		362947	29036	391983	
25	162	С1223-102-0303	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	233,28	28566		6663876		6663876	533110	7196986	
26	164	С1223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	209,2	1238		258990		258990	20719	279709	Казахстан
27	167	С1223-102-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - имност и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	116,64	35465		4136638		4136638	330931	4467569	
28	168	С1223-204-0101	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с имностом ГОСТ 23166-99	м2	129,92	40551		5268386		5268386	421471	5689857	
29	170	С1223-501-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	80	1486		118880		118880	9510	128390	Казахстан
30	175	С1223-207-0102	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,19	72945		597420		597420	47794	645214	
31	176	С1223-207-0101	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,67	55181		312876		312876	25030	337906	
32	178	С1223-207-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	94,5	55181		5214605		5214605	417168	5631773	
33	180	С1223-201-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	10242		77430		77430	6194	83624	Казахстан
34	181	С1223-201-0115	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	113,4	16706		1894460		1894460	151557	2046017	Казахстан
35	182	С1223-201-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	226,8	7373		1672196		1672196	133776	1805972	Казахстан
36	183	С1223-201-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	142,8	9366		1337465		1337465	106997	1444462	Казахстан
37	184	С1223-502-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	120	3390		406800		406800	32544	439344	
38	185	С1223-502-0903	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	301	3218		968618		968618	77489	1046107	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 5. Проемы									34830256	
			ИТОГО:					40905607 0	0 0	40905608	3272446	44178054	
			В том числе : Стоимость оборудования, всего в том числе, оборудование поставки заказчика							0 0			
			Раздел: 1. Отопление										
1	2	С1245-103-0109	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1617	3839		6207663		6207663	496613	6704276	
2	4	С1245-506-0104	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15	шт.	26	17584		457184		457184	36575	493759	
3	5	С1245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20	шт.	19	19824		376656		376656	30132	406788	
4	6	С1245-506-0106	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25	шт.	8	21833		174664		174664	13973	188637	
5	8	С1245-506-0107	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32	шт.	10	26828		268280		268280	21462	289742	
6	10	С1245-506-0110	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, DN 15	шт.	26	10649		276874		276874	22150	299024	
7	11	С1245-506-0111	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20	шт.	19	11314		214966		214966	17197	232163	
8	13	С1242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, T до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	26	1384		35984		35984	2879	38863	
9	14	С1242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, T до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	19	2165		41135		41135	3291	44426	
10	16	С1245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	185	2527		467495		467495	37400	504895	
11	17	С1245-510-0501	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002 угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	185	2191		405335		405335	32427	437762	
12	27	С1241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2821,5	269		758984		758984	60719	819703	Казахстан
13	29	С1241-201-0102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	247,5	414		102465		102465	8197	110662	Казахстан
14	31	С1241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15x2,8 мм	м	50	597		29850		29850	2388	32238	Казахстан
15	32	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20x2,8 мм	м	90	769		69210		69210	5537	74747	Казахстан
16	34	С1241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25x3,2 мм	м	100	788		78800		78800	6304	85104	Казахстан
17	36	С1241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32x3,2 мм	м	45	1420		63900		63900	5112	69012	Казахстан
18	41	С1241-102-0121	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	20	1035		20700		20700	1656	22356	
19	42	С1241-102-0114	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	50	696		34800		34800	2784	37584	
20	43	С1241-102-0106	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		180	519		93420		93420		100894	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	45	С1234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор д больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	2750	237		651750		651750	7474 52140	703890	Казахстан
22	46	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор д больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	275	291		80025		80025	6402	86427	Казахстан
23	47	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор д больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	154	291		44814		44814	3585	48399	Казахстан
24	48	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор д больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	110	343		37730		37730	3018	40748	Казахстан
25	49	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор д больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	49,5	383		18959		18959	1517	20476	Казахстан
26	50	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор д больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	253	343		86779		86779	6942	93721	Казахстан
27	51	С1242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	9	5675		51075		51075	4086	55161	
28	52	С1242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	6850		6850		6850	548	7398	
29	58	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	380	37		14060		14060	1125	15185	
30	59	С1241-208-2904	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	600	337		202200		202200	16176	218376	
31	60	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	42		5040		5040	403	5443	
32	61	С1241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	2138		192420		192420	15394	207814	
33	62	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	136	708		96288		96288	7703	103991	
34	63	С1261-301-0220	Хомутики для крепления труб	100 шт.	43	5399		232157		232157	18573	250730	
35	64	С1241-102-0131	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	78	1265		98670		98670	7894	106564	
36	65	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4,8	4695		22536		22536	1803	24339	Казахстан
37	67	С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,1	22818		70736		70736	5659	76395	
38	68	С1246-304-0578	Лючок для снятия показаний с прибора учета тепла размерами 250 мм х 300 мм	шт.	45	5881		264645		264645	21172	285817	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	71	С1242-203-0101	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	4	18148		72592		72592	5807	78399	
40	72	С1241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	8	3289		26312		26312	2105	28417	
41	75	С1245-706-0110	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 15 м3/ч, расход Gмакс 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт.	2	146887		293774		293774	23502	317276	
42	76	С1245-710-0204	Тепловычислитель модели ТСРВ-033 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 250 мм х 132 мм х 95 мм, типа Взлет	шт.	1	76721		76721		76721	6138	82859	Казахстан
43	78	С1242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	7	8828		61796		61796	4944	66740	
44	79	С1242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	11	6242		68662		68662	5493	74155	
45	80	С1242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5996		23984		23984	1919	25903	
46	82	С1242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	5507		49563		49563	3965	53528	
47	83	С1242-307-0306	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	76423		76423		76423	6114	82537	
48	85	С1242-307-0303	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	26129		52258		52258	4181	56439	
49	89	С1242-310-0103	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	132689		132689		132689	10615	143304	
50	90	С1245-405-2524	Привод электрический ARV 153, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	246542		246542		246542	19723	266265	
51	126	С1245-713-0101	Термометры прямые в оправе	шт.	9	4432		39888		39888	3191	43079	
52	128	С1244-301-0202	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 3,5 AN, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	57975		57975		57975	4638	62613	
53	137	С1241-101-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3	1765		5295		5295	424	5719	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Отопление									14730742	
			ИТОГО:					13639572	0	13639573	1091169	14730742	
								0	0				
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Раздел: 3. КАНАЛИЗАЦИЯ										
1	170	С1244-102-0203	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	45	39946		1797570		1797570	143806	1941376	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	171	С1244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	45	11437		514665		514665	41173	555838	
3	174	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х 150 мм	шт.	45	10146		456570		456570	36526	493096	
4	175	С1244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	45	4235		190575		190575	15246	205821	
5	178	С1244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	45	9912		446040		446040	35683	481723	Казахстан
6	179	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	45	5326		239670		239670	19174	258844	Казахстан
7	180	С1244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	45	6577		295965		295965	23677	319642	
8	183	С1244-101-0302	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	45	19691		886095		886095	70888	956983	
9	184	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	45	14807		666315		666315	53305	719620	
			Итого по разделу: 3. КАНАЛИЗАЦИЯ									5932943	
			ИТОГО:					5493465	0	5493465	439478	5932943	
								0	0				
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			на 2-1-5 Газоснабжение работы										
1	6	С1245-711-0101	Сигнализатор предельного уровня модели СУ100Р	шт.	45	111770		5029650		5029650	402372	5432022	Казахстан
2	12	С1245-802-0102	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом (правый левый)	шт.	45	7842		352890		352890	28231	381121	
3	14	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	45	103946		4677570		4677570		4677570	
			Отпускная цена			103946		4677570					
			Сметная стоимость оборудования					*4677570*					
			ИТОГО:					10060110	0	5382540		10490713	
								0	0	4677570	430603		
			В том числе :							4677570			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**75 332 452**
В том числе оборудование	**Тенге**			**4 677 570**
Временные здания и сооружения	**1,5%**			**1 059 823**
Итого				**71 714 705**
Доп затраты при поизводстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,90%**			**645 432**
ИТОГО				**72 360 138**
Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**			**1 447 203**
ИТОГО				**78 484 910**
в том числе на 2022 год	**80,00%**			**62 787 928**
в том числе на 2023 год	**20,00%**			**15 696 982**
в том числе в текущих ценах на 2022 г К=	**1**			**62 787 928**
в том числе в текущих ценах на 2023 г К=	**1,0450539**			**16 404 192**
Налог на добавленную стоимость	**12,00%**			**9 503 054**
Стоимость всего:	**Тенге**			**88 695 175**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Генподрядчик:

ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Директор _____ **Черных А.С.**

Субподрядчик:

ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор _____ **Есдаулетов Г. Б.**