Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик ТОО "Тараз-Ісмер"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса в с.Аухатты Кордайского района Жамбылской области (повторное применение)
(наименование, адрес)

Объект : Здание спортивного комплекса
(наименование)

Договор подряда (контракт) №4/2 от 15.03.2022 года

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Кровля										
1	79	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка с изготовлением		11,135	97042,36	1404,49	1080566,72	15639,00	811461,72	233760,71	1419473,62	100%
				м3 древесины в конструкции		22763,00	562,92	253466,01	6268,11		105146,19		
2	80	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка		30	93,04	5,02	2791,18	150,67	1543,25	1041,53	4139,32	100%
				м ходов		36,58	2,00	1097,26	60,00		306,62		
3	81	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		16,946	8812,24	56,98	149332,14	965,63	133747,53	13535,50	175897,05	100%
				м3 древесины в конструкции		862,68	24,81	14618,98	420,46		13029,41		
4	82	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		623,8112	306,82	2,64	191394,79	1648,59	169340,09	19012,11	227239,45	100%
				м2 обработанной поверхности		32,71	4,15	20406,11	718,46		16832,55		
5	83	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,0067	267272,22	11921,42	1790,72	79,87	119,67	1888,56	3973,63	100%
				т стальных элементов		237490,00	1386,72	1591,18	9,29		294,34		
6	85	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		670,33	2909,71	99,06	1950468,84	66402,35	616298,17	1182926,56	3384067,02	100%
				м2 кровли		1891,26	26,88	1267768,32	18021,42		250671,63		
7	87	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов досками		96,46	3617,12	24,42	348907,32	2355,32	196889,48	135708,86	523385,47	100%
				м2		1551,55	11,66	149662,51	1125,11		38769,29		
8	88	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		96,46	808,74	2,37	78011,05	228,69	16664,15	48982,95	137153,52	100%
				м2 окрашиваемой поверхности		633,61	1,15	61118,21	110,48		10159,52		
9	91	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		84	158,70	12,42	13331,09	1043,30	5712,00	6281,53	21181,63	100%
				м2 изолируемой поверхности		78,28	3,00	6575,79	251,97		1569,01		
10	92	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		432	899,31	51,87	388503,15	22406,16	143776,40	209252,08	645575,65	100%
				м2 утепляемого покрытия		514,63	11,87	222320,59	5127,32		47820,42		
11	94	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		432	90,70	12,42	39183,87	5365,53		32305,04	77208,02	100%
				м2 изолируемой поверхности		78,28	3,00	33818,34	1295,83		5719,11		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	96	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		454,8084	642,76	101,67	292330,96	46240,10	145740,12	102842,86	426787,73	100%
				м2 стяжки		220,64	25,14	100350,74	11434,97		31613,91		
13	97	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		454,8084	92,83	7,51	42219,55	3415,84	36945,36	2523,10	48322,05	100%
				м2 стяжки		4,09	1,94	1858,35	884,15		3579,41		
14	98	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство		2	7893,87	840,67	15787,74	1681,34	912,80	12497,54	30548,11	100%
				слуховое окно		6596,80	346,28	13193,60	692,56		2262,82		
15	103	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,193	8149,75	41,28	1572,90	7,97	1155,65	371,44	2099,89	100%
				м3 древесины в конструкции		2120,64	17,78	409,28	3,43		155,55		
16	104	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия оцинкованной сталью		6	4406,71	99,06	26440,28	594,36	16024,65	9183,98	38474,20	100%
				м2 кровли		1636,88	26,88	9821,28	161,31		2849,94		
17	109	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		6,32	808,74	2,37	5111,24	14,98	1091,82	3209,33	8986,21	100%
				м2 окрашиваемой поверхности		633,61	1,15	4004,43	7,24		665,65		
18	110	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,081	74038,27	25840,14	5997,10	2093,05	966,22	2483,06	9158,57	100%
				т конструкций		36269,50	8158,17	2937,83	660,81		678,41		
19	112	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков		0,64	3239,55	529,68	2073,31	339,00	895,95	829,31	3134,83	100%
				м2		1309,95	129,83	838,37	83,09		232,21		
20	115	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		2,43	877,30	1,02	2131,85	2,49	325,68	1443,91	3861,81	100%
				м2 окрашиваемой поверхности		742,25	0,50	1803,68	1,21		286,06		
21	116	1134-0108-0716 РСНБ РК 2015	Каркасы потолков. Облицовка перфорированными плитами из дюралюминия толщиной 1 мм		3,5	2386,56	5,33	8352,98	18,66	13,13	6328,92	15856,45	100%
				м2 поверхности		2377,48	1,81	8321,18	6,35		1174,55		
			Итого по разделу "Кровля"					4646298,75	170692,88	2299623,84	2026408,88	7206524,25	
								2175982,03	47343,56	0,00	533816,61		
			Раздел: Перегородки										
22	119	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство		0,25	40877,74	4319,15	10219,43	1079,79	5517,50	3495,19	14811,79	100%
				м3		14488,60	874,86	3622,15	218,72		1097,17		
23	120	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,06433	19590,23	987,43	1260,24	63,52	18,53	1090,58	2538,89	100%
				т		18314,80	314,84	1178,19	20,25		188,07		
24	123	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство		0,61	28057,69	4677,35	17115,19	2853,18	8373,98	5880,90	24835,78	100%
				м3		9652,50	941,81	5888,02	574,50		1839,69		
25	125	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		20,304	1048,33	10,78	21285,37	218,80	12651,17	7924,21	31546,34	100%
				м2 поверхности		414,47	5,18	8415,40	105,26		2336,77		
26	126	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,494	761438,42	6557,32	376150,58	3239,32	343443,22	35550,41	444637,07	100%
				т стальных элементов		59651,90	1334,88	29468,04	659,43		32936,08		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	127	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков(конопатка)		30,33	84,12	2,69	2551,41	81,71	183,12	2744,56	5719,65	100%
				м шва		75,39	1,30	2286,59	39,31		423,68		
			Итого по разделу "Перегородки"					428582,23	7536,31	370187,52	56685,85	524089,53	
								50858,39	1617,47	0,00	38821,45		
			Раздел: Окна										
28	128	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		3,012	2926,07	172,02	8813,33	518,14	4516,80	3617,75	13425,56	100%
				м2		1254,45	80,12	3778,40	241,32		994,49		
29	129	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		43,488	2214,61	168,90	96308,95	7345,03	48910,95	39183,47	146331,82	100%
				м2		921,01	80,12	40052,97	3484,22		10839,39		
30	131	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		28,47	1197,39	4,90	34089,83	139,60	27404,65	5951,95	43245,13	100%
				п/м		229,91	2,38	6545,58	67,70		3203,34		
			Итого по разделу "Окна"					139212,11	8002,76	80832,40	48753,18	203002,51	
								50376,95	3793,24	0,00	15037,22		
			Раздел: Витражи и двери										
31	134	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих		78,634	2294,85	165,49	180452,90	13013,44	84594,46	80153,80	281455,25	100%
				м2		1053,55	79,03	82845,01	6214,78		20848,54		
32	136	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		12,39	1605,72	174,53	19894,90	2162,39	5856,75	11592,48	34006,38	100%
				м2		958,50	81,10	11875,76	1004,78		2518,99		
33	139	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		10,08	2710,29	540,78	27319,71	5451,08	10876,52	11140,41	41536,93	100%
				м2		1090,49	137,51	10992,11	1386,12		3076,81		
34	140	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		51,45	1730,86	76,12	89052,87	3916,51	28534,25	52492,14	152868,62	100%
				м2 проемов		1100,14	33,48	56602,12	1722,48		11323,60		
			Итого по разделу "Витражи и двери"					316720,39	24543,42	129861,97	155378,84	509867,17	
								162315,00	10328,16	0,00	37767,94		
			Раздел: Полы										
35	148	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем		361,65	225,00	31,43	81372,88	11365,54	44196,81	28138,97	118272,79	100%
				м2 площади уплотнения		71,37	11,40	25810,53	4124,55		8760,95		
36	149	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		28,932	19810,60	7,20	573160,28	208,31	467590,30	99039,96	725976,26	100%
				м3 подстилающего слоя		3641,70	0,00	105361,66	0,00		53776,02		
37	150	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, Устройство		361,65	721,12	28,74	260792,43	10394,44	128989,20	118808,63	409969,14	100%
				м2 стяжки		335,71	13,78	121408,80	4983,36		30368,08		
38	151	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		361,65	3796,73	73,36	1373086,50	26531,95	914136,88	417775,78	1934131,26	100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		1195,68	33,25	432417,67	12024,65		143268,98		
39	152	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		163,73	627,91	1,62	102807,90	264,65	53199,61	46502,70	161255,45	100%
				м плинтусов		301,37	0,78	49343,64	127,32		11944,85		
40	153	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем		39,68	225,00	31,43	8928,18	1247,02	4849,25	3087,39	12976,81	100%
				м2 площади уплотнения		71,37	11,40	2831,91	452,54		961,25		
41	154	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		3,1744	19810,60	7,20	62886,77	22,86	51303,70	10866,60	79653,64	100%
				м3 подстилающего слоя		3641,70	0,00	11560,21	0,00		5900,27		
42	155	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, Устройство		39,68	721,12	28,74	28613,97	1140,47	14152,61	13035,60	44981,54	100%
				м2 стяжки		335,71	13,78	13320,89	546,77		3331,97		
43	156	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		39,68	2689,77	21,02	106729,91	833,91	90283,51	15059,09	131532,12	100%
				м2 покрытия		393,46	10,28	15612,49	407,81		9743,12		
44	157	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2		40,06	312,80	0,81	12530,71	32,38	7740,89	4486,64	18378,74	100%
				м		118,76	0,39	4757,44	15,58		1361,39		
45	158	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем		26,3	225,00	31,43	5917,62	826,53	3214,09	2046,33	8601,06	100%
				м2 площади уплотнения		71,37	11,40	1877,00	299,95		637,12		
46	159	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		2,104	19810,60	7,20	41681,50	15,15	34004,22	7202,41	52794,62	100%
				м3 подстилающего слоя		3641,70	0,00	7662,14	0,00		3910,71		
47	160	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, Устройство		26,3	721,12	28,74	18965,41	755,91	9380,38	8640,03	29813,88	100%
				м2 стяжки		335,71	13,78	8829,12	362,40		2208,44		
48	161	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		26,3	391,75	19,50	10303,10	512,91	9353,69	635,62	11813,82	100%
				м2 стяжки		16,60	9,11	436,50	239,70		875,10		
49	162	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		26,3	1539,37	84,71	40485,48	2227,83	20971,18	16542,92	61590,68	100%
				м2 изолируемой поверхности		657,28	11,88	17286,46	312,39		4562,27		
50	163	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		26,3	948,12	41,92	24935,43	1102,49	13402,89	9971,68	37699,67	100%
				м2 изолируемой поверхности		396,58	6,77	10430,05	178,11		2792,57		
51	164	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, Устройство		26,3	721,12	28,74	18965,41	755,91	9380,38	8640,03	29813,88	100%
				м2 стяжки		335,71	13,78	8829,12	362,40		2208,44		
52	165	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		26,3	391,75	19,50	10303,10	512,91	9353,69	635,62	11813,82	100%
				м2 стяжки		16,60	9,11	436,50	239,70		875,10		
53	166	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		26,3	969,46	95,16	25496,84	2502,58	14041,13	9282,57	37561,77	100%
				м2 покрытия		340,42	35,06	8953,12	921,95		2782,35		
54	167	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		26,3	182,82	8,44	-4808,30	-221,86	-4070,58	-586,84	-5826,74	100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		19,61	4,12	-515,86	-108,43		-431,61		
55	168	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство		28,52	168,78	1,08	4813,74	30,73	938,97	3627,29	9116,32	100%
				м плинтусов		134,78	0,52	3844,04	14,78		675,28		
56	169	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, Устройство		197,21	721,12	28,74	142211,74	5668,15	70338,61	64787,08	223558,73	100%
				м2 стяжки		335,71	13,78	66204,97	2717,46		16559,91		
57	170	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		197,21	195,88	9,75	38628,78	1923,03	35069,22	2383,10	44292,84	100%
				м2 стяжки		8,30	4,56	1636,53	898,69		3280,95		
58	171	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		197,21	1539,37	84,71	303579,54	16705,36	157251,99	124046,75	461836,40	100%
				м2 изолируемой поверхности		657,28	11,88	129622,19	2342,44		34210,10		
59	172	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, Устройство		197,21	721,12	28,74	142211,74	5668,15	70338,61	64787,08	223558,73	100%
				м2 стяжки		335,71	13,78	66204,97	2717,46		16559,91		
60	173	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		197,21	3796,73	73,36	748752,63	14468,04	498484,54	227815,74	1054693,84	100%
				м2		1195,68	33,25	235800,05	6557,11		78125,47		
61	174	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		172,45	627,91	1,62	108283,29	278,75	56032,94	48979,36	169843,65	100%
				м плинтусов		301,37	0,78	51971,60	134,10		12581,01		
62	175	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		194,48	1010,59	28,80	196539,76	5600,19	106924,21	81493,49	300275,90	100%
				м2 стяжки		432,00	13,78	84015,36	2679,84		22242,66		
63	176	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105		194,48	1024,06	34,13	199159,75	6637,45	186771,92	8321,11	224079,33	100%
				м2 стяжки		29,57	15,95	5750,38	3101,86		16598,47		
64	177	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		194,48	2689,77	21,02	523105,69	4087,19	442498,40	73807,74	644666,50	100%
				м2 покрытия		393,46	10,28	76520,10	1998,77		47753,07		
65	178	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2		170,34	312,80	0,81	53282,11	137,67	32915,22	19077,72	78148,62	100%
				м		118,76	0,39	20229,22	66,23		5788,79		
			Итого по разделу "Полы"					5263723,92	122236,59	3553038,49	1538938,18	7346875,07	
								1588448,83	48719,45	0,00	544212,97		
			Раздел: Лестница Л1										
66	179	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,4892	74038,27	25840,14	36219,52	12641,00	5835,48	14996,47	55313,27	100%
				т конструкций		36269,50	8158,17	17743,04	3990,98		4097,28		
67	182	1107-0506-0105 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой		12	6152,04	2425,16	73824,48	29101,95	12737,24	49956,52	133683,48	100%
				шт. сборных конструкций		2665,44	862,56	31985,28	10350,76		9902,48		
68	185	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка		7,506	15299,57	78,05	114838,56	585,87	110343,37	4903,19	129321,09	100%
				м ограждения		520,83	32,76	3909,31	245,93		9579,34		
69	187	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0874	891873,39	1305,39	77949,73	114,09	57225,15	18799,29	104488,95	100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		235818,00	549,96	20610,49	48,07		7739,92		
			Итого по разделу "Лестница л1"					302832,29	42442,91	186141,25	88655,47	422806,78	
								74248,13	14635,73	0,00	31319,02		
			Раздел: Внутренняя отделка										
70	189	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями		831,84	86,19	2,37	71696,46	1972,79	13424,73	45833,39	126932,23	100%
				м2 отделываемой поверхности		67,68	1,19	56298,93	992,80		9402,39		
71	190	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		1787,05	1428,53	77,14	2552862,22	137857,33	755371,56	1413640,90	4283823,37	100%
				м2 оштукатуриваемой поверхности		928,70	60,11	1659633,33	107417,79		317320,25		
72	193	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		664,239756	782,39	4,70	519697,00	3125,05	168457,31	279281,84	862897,14	79,85%
				м2 отделываемой поверхности		524,08	1,49	348114,64	987,66		63918,31		
			Итого по разделу "Внутренняя отделка"					3144255,68	142955,17	937253,61	1738756,12	5273652,74	
								2064046,90	109398,25	0,00	390640,94		
			ИТОГО по акту					14241625,37	518410,05	7556939,08	5653576,53	21486818,05	
								6166276,24	235835,86	0,00	1591616,15		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
	10	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%						623 117,72			22 109 935,77	
	11	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%						198 989,42			22 308 925,20	
	12	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%						446 178,50			22 755 103,70	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						253 788,35			22 755 103,70	
	13	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах К=1,0						22 755 103,70			22 926 763,20	
			Понижающий коэфицент 0,95 (-5%)								- 6 648 761	16 278 000	
	14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								1 953 360	18 231 360	
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									18 231 360	

Генподрядчик:
ТОО "Тараз-Ісмер"

Мусабеков Г.К.

Субподрядчик:
ТОО "Ай-Дин Тараз курылыс"

Есдаулетов Г.Б.