Приложение №1
Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"**

Подрядчик: **ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"**

Договор подряда: **Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №54 от 28.07.2023**

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 37,9 га жилого массива в а.Тескентоган Меркенского района Жамбылской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат №1 на 23 октября 2023 года

№ п.п.	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 37,9 га жилого массива в а.Тескентоган Меркенского района Жамбылской области	53 700 000	53 700 000	47 946 428,57	5 753 571,43		53 700 000	47 946 428,57	5 753 571,43	
2	Удержание аванса 30%	16 110 000	16 110 000				16 110 000			
3	Удержание 5% согласно пункта 3.3. Договора	2 685 000	2 685 000				2 685 000			
4	**Итого к оплате**	**34 905 000**	**34 905 000**				**34 905 000**			
5	В том числе НДС	3 739 821,43	3 739 821,43				3 739 821,43			

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"

Руководитель _____ **Дулатбаев Т. А.**

Технадзор: ТОО "ATM Consulting"

Эксперт _____ **Амиров Д.З.**

Подрядчик: ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"

Директор _____ **Әлмағанбет А. Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "IMPULSE-LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 37,9 га жилого массива в а.Тескентоган Меркенского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№54** от **28.07.2023**

Акт выполненных работ №1

за **октябрь месяц 2023** года на **06-01-01 наружные сети водопровода**

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Поселковые сети В1									
1	1	Е11-010101-0309	Грунты3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+уширение для колодцев	м3 грунта	13422,2198	193,8	183,63	2601187	2464689	0	536773	3388997
						10,17	45,37	136499	609020		251037	
2		Е11-010101-0309	ВЫЧЕСТЬ ПОЗИЦИЮ. Грунты3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+уширение для колодцев	м3 грунта	13422,2198	193,8	183,63	-2601187	-2464689	0	-536773	-3388997
						10,17	45,37	-136499	-609020		-251037	
3	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных меха низированным способом, применен коэффициент к затр атам труда - 1,2	м3 грунта	415,1202	3118,85	0	1294697	0	0	932182	2405029
						3118,85	0	1294697	0		178150	
4		Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ВЫЧЕСТЬ ПОЗИЦИЮ. Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных меха низированным способом, применен коэффициент к затр атам труда - 1,2	м3 грунта	415,1202	3118,85	0	-1294697	0	0	-932182	-2405029
						3118,85	0	-1294697	0		-178150	
5	3	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручн ую в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко сами+устройство приямков	м3 грунта	411	2599,04	0	1068205	0	0	769108	1984298
						2599,04	0	1068205	0		146985	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6		**Е11-010205-0303**	**ВЫЧЕСТЬ ПОЗИЦИЮ. Грунты 3 группы. Разработка вручн ую в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко сами+устройство приямков**		**411**	**2599,04**	**0**	**-1068205**	**0**	**0**	**-769108**	**-1984298**
				м3 грунта		**2599,04**	**0**	**-1068205**	**0**		**-146985**	
7	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 2		10594,17	34,67	34,67	367258	367258	0	95233	499490
				м3 грунта		0	12,48	0	132268		36999	
8		**Е11-010104-0402**	**ВЫЧЕСТЬ ПОЗИЦИЮ. Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 2**		**10594,17**	**34,67**	**34,67**	**-367258**	**-367258**	**0**	**-95233**	**-499490**
				м3 грунта		**0**	**12,48**	**0**	**-132268**		**-36999**	
9	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1141,695	766,41	0	875006	0	0	630005	1625412
				м3 г рунта		766,41	0	875006	0		120401	
10		**Е11-010205-0501**	**ВЫЧЕСТЬ ПОЗИЦИЮ. Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		**1141,695**	**766,41**	**0**	**-875006**	**0**	**0**	**-630005**	**-1625412**
				м3 г рунта		**766,41**	**0**	**-875006**	**0**		**-120401**	
11	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		10594,17	156,87	74,79	1661868	792298	0	885588	2751252
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	869569	360414		203796	
12		**Е11-010201-0501**	**ВЫЧЕСТЬ ПОЗИЦИЮ. Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**10594,17**	**156,87**	**74,79**	**-1661868**	**-792298**	**0**	**-885588**	**-2751252**
				м3 уплотненного грунта		**82,08**	**34,02**	**-869569**	**-360414**		**-203796**	
13	7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		263,1825	3636,72	157,82	957120	41534	648482	276251	1332041
				м3 основания		1014,9	45,36	267104	11938		98670	
14		**Е11-230101-0101**	**ВЫЧЕСТЬ ПОЗИЦИЮ. Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		**72,9**	**3636,72**	**157,82**	**-265117**	**-11505**	**-179626**	**-76520**	**-368967**
				м3 основания		**1014,9**	**45,36**	**-73986**	**-3307**		**-27331**	
15	8	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		2,92425	347138,79	105411,35	1015121	308249	6818	778925	1937569
				км трубопровода		239396	29662,04	700054	86739		143524	
16		**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**ВЫЧЕСТЬ ПОЗИЦИЮ. Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**		**0,81**	**347138,79**	**105411,35**	**-281182**	**-85383**	**-1888**	**-215758**	**-536695**
				км трубопровода		**239396**	**29662,04**	**-193911**	**-24026**		**-39755**	
17	9	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001		4270,785	1359		5803997		5803997		6268317
				м							464320	
18		**С123-010501-1112**	**ВЫЧЕСТЬ ПОЗИЦИЮ. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**		**818,1**	**1359**		**-1111798**		**-1111798**		**-1200742**
				м							**-88944**	
19	13	С123-010501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001		106	10959		1161654		1161654		1254586
				м							92932	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	21	С123-040102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типаSigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	8	54519		436152		436152		471044
											34892	
21	23	С123-020103-0510	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN100 ГОСТ 12816-80	шт.	16	2990		47840		47840		51667
											3827	
22	25	С123-051206-1702	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кг с/см2) ВМТ-50	шт.	5	43924		219620		219620		237190
											17570	
23	28	С123-020303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2222		8888		8888		9599
											711	
24	30	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	1679		11753		11753		12693
											940	
25	31	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	2368		11840		11840		12787
											947	
26	32	С123-020101-0720	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	1837		9185		9185		9920
											735	
27	35	С123-040501-0217	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2918		17508		17508		18909
											1401	
28	36	С123-051306-0205	Адаптер под ключ диам 108	шт.	80	8660,71		692857		692857		748286
											55429	
29	38	С123-041004-1806	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый модели 73Q полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	1	1041623		1041623		1041623		1124953
											83330	
30	42	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,17	42151,46	9251,03	428680	94083	160155	209646	689392
						17152,6	3669,78	174442	37322		51066	
31	43	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	22474		134844		134844		145632
											10788	
32	44	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	21807		130842		130842		141309
											10467	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	45	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	15405		184860		184860	14789	199649
34	46	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	9825		58950		58950	4716	63666
35	47	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	3412		20472		20472	1638	22110
36	48	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6	2004		12024		12024	962	12986
37	49	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	20883		125298		125298	10024	135322
38	50	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	36	595		21420		21420	1714	23134
39	51	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,16632	481883,22	11921,42	80147	1983	38665	46881	137190
						237490	1386,72	39499	231		10162	
40	54	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	51,48	21995,65	9142,72	1132336	470667	147173	695522	1974087
						9994,08	3652,93	514495	188053		146229	
41	55	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	36	22474		809064		809064	64725	873789
42	56	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	36	21807		785052		785052	62804	847856
43	57	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	72	15405		1109160		1109160	88733	1197893
44	58	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	36	3412		122832		122832	9827	132659
45	59	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	36	2004		72144		72144	5772	77916
46	61	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	216	595		128520		128520	10282	138802
47	62	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	1,01088	481883,22	11921,42	487126	12051	235001	284941	833833
						237490	1386,72	240074	1402		61765	
			Итого по разделу: 1. Поселковые сети В1									19030382
			ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ по Разделу: 1. Поселковые сети В1									
48		Е11-010101-0310	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+уширение для колодцев		10876,5518	342,60	324,53	3726336	3529805	--	769492	4855494

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		18,07	80,19	196531	872208		359666	
49		Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		336,3882	4635,12	0	1559200	0	0	1122624	2896369
				м3 грунта		4635,12	0	1559200	0		214546	
50		Е11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.		333	3862,6	0	1286246	0	0	926097	2389330
				м3 грунта		3862,6	0	1286246	0		176987	
51		Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		4276,485	40,52	40,52	173264	173264	0	44928	235647
				м3 грунта		0	14,59	0	62401		17455	
52		Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		461,4975	1203,95	0	555620	0	0	400046	1032120
				м3 грунта		1203,95	0	555620	0		76453	
53		Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		4276,485	187,07	89,03	800007	380741	0	426574	1324708
				м3 уплотненного грунта		98,04	40,5	419267	173198		98127	
			Итого ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ по Разделу: 1. Поселковые сети В1									12733668
			Раздел: 2. Подвод водопровода В1 к потребителям									
54	65	Е11-010101-0309	Грунты3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+уширение для колодцев		1942,62773	193,8	183,63	376476	356720	0	77688	490497
				м3 грунта		10,17	45,37	19756	88145		36333	
55	66	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных меха низированным способом, применен коэффициент к затр атам труда - 1,2		60,08127	3118,85	0	187384	0	0	134917	348085
				м3 грунта		3118,85	0	187384	0		25784	
56	67	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами+устройство приямков		59,486	2599,04	0	154606	0	0	111317	287197
				м3 грунта		2599,04	0	154606	0		21274	
57	68	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		742,52	34,67	34,67	25740	25740	0	6675	35008
				м3 грунта		0	12,48	0	9270		2593	
58	71	Е11-230101-0101	Основание под трубопровод ы песчаное. Устройство		27,54	3636,72	157,82	100155	4346	67859	28908	139388
				м3 основания		1014,9	45,36	27950	1249		10325	
59	72	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка		0,306	287770,69	73632,53	88058	22532	201	70884	171657
				км трубопровода		213482	20505,73	65325	6275		12715	
60	73	С123-010501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 40х2 питьевая ГОСТ 185 99-2001		159,58	200		31916		31916		34469
				м							2553	
61	74	С123-010501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 1 8599-2001		458,54	294		134811		134811		145596

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							10785	
62	77	С123-040102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа S igmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	39	29844		1163916		1163916		1257029
											93113	
63	79	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	78	1434		111852		111852		120800
											8948	
64	81	С123-040501-0217	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2918		17508		17508		18909
											1401	
65	84	С123-041013-0205	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	6	4593		27558		27558		29763
											2205	
66	85	С123-041013-0206	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	34	8694		295596		295596		319244
											23648	
67	87	СПрайс-лист	Адаптер под ключ ППР 40х2	шт	12	1841,79		22101		22101		23870
											1768	
68	88	СПрайс-лист	Адаптер под ключ ППР 50х2,4	шт	68	2661,43		180977		180977		195455
											14478	
69	91	С123-010501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 40х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,97	200		594		594		642
											48	
70	92	С123-010501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18 599-2001	м	16,83	294		4948		4948		5344
											396	
71	95	С123-010501-1113	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 125х6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32	1720		55040		55040		59443
											4403	
72	96	С123-010501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	56	2854		159824		159824		172610
											12786	
73	104	С123-040905-1220	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	167	1517		253339		253339		273606
											20267	
74	105	С123-040905-2436	Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	167	2484		414828		414828		448014
											33186	
75	106	С123-020403-1801	Заглушка полипропиленовая PP-R D N 20 ГОСТ 32414-2013	шт.	167	70		11690		11690		12625
											935	
76	107	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		57,2	21995,65	9142,72	1258151	522964	163526	772803	2193430
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9994,08	3652,93	571661	208947		162476	
77	108	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		40	22474		898960		898960		970877

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							71917	
78	109	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ8020-90		40	21807		872280		872280		942062
				шт.							69782	
79	110	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		80	15405		1232400		1232400		1330992
				шт.							98592	
80	111	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		40	3412		136480		136480		147398
				шт.							10918	
81	112	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		40	2004		80160		80160		86573
				шт.							6413	
82	113	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		40	20883		835320		835320		902146
				комплект							66826	
83	114	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16	Щиты деревянные. Изготовление и настил		15,386	5321,16	62,75	81871	965	75150	6101	95010
				м2 щитов		374,1	26,44	5756	407		7038	
84	115	Е11-100107-0608 Изм. и доп. вып. 9	Щиты. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны		15,386	4884,07	13,32	75146	205	60353	13208	95422
				м2		948,17	5,63	14589	87		7068	
85	116	С121-130814-2208	Скобы ходовые		240	595		142800		142800		154224
				ůт.							11424	
86	117	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка		1,1232	481883,22	11921,42	541251	13390	261112	316601	926481
				т стальных элементов		237490	1386,72	266749	1558		68628	
			Итого по разделу: 2. Подвод водопровода В1 к потребителям									12433866
			ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ по Разделу: 2. Подвод водопровода В1 к потребителям (добавился 81 м водопровода)									
87		Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+уширение для колодцев		254,5668	193,8	183,63	49334	46745	0	10180	64276
				м3 грунта		10,17	45,37	2589	11551		4761	
88		Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных меха низированным способом, применен коэффициент к затр атам труда - 1,2		7,8732	3118,85	0	24555	0	0	17680	45614
				м3 грунта		3118,85	0	24555	0		3379	
89		Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами+устройство приямков		7,87	2599,04	0	20454	0	0	14727	37996
				м3 грунта		2599,04	0	20454	0		2815	
90		Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		196,92	34,67	34,67	6826	6826	0	1770	9284
				м3 грунта		0	12,48	0	2459		688	
91		Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		21,87	766,41	0	16761	0	0	12068	31136

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		766,41	0	16761	0		2306	
92		Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		196,92	156,87	74,79	30890	14727	0	16461	51139
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	16163	6699		3788	
93		Е11-230101-0101	Основание под трубопровод ы песчаное. Устройство		7,29	3636,72	157,82	26512	1150	17963	7652	36897
				м3 основания		1014,9	45,36	7399	331		2733	
94		Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка		0,081	287770,69	73632,53	23309	5964	53	18763	45439
				км трубопровода		213482	20505,73	17292	1661		3366	
95		С123-010501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 40х2 питьевая ГОСТ 185 99-2001		21,21	200		4242		4242		4581
				м							339	
96		С123-010501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 1 8599-2001		60,6	294		17816		17816		19242
				м							1425	
97		Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка (футляр)км трубопровода		0,072	454848,7	149186,26	32749	10741	436	24382	61702
				км трубопровода		299611	42453,3	21572	3057		4571	
98		С123-010501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		72	2854		205488		205488		221927
				м							16439	
99		Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр		72	1256,27	7,45	90452	536	11160	78125	182063
				м трубы, уложенной в футляре		1093,82	2,2	78755	159		13486	
100		Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		9	30804,56	3216,73	277241	28951	164156	83871	390001
				футляр		9348,3	64,8	84135	583		28889	
			Итого ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ по Разделу: 2. Подвод водопровода В1 к потребителям									1201297
			ИТОГО по акту:									45399213
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**1 316 577**				
			Итого с временными									**46 715 790**
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**420 442**				
			Итого с зимними удорожаниями									**47 136 232**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**942 725**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**48 078 957**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0501698									**50 491 069**
			НДС			**12 %**		**6 058 928**				
			Итого с НДС									**56 549 997**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с понижением цены по договору (К=0,95) К=	**0,949602175**								**53 700 000**
			В том числе НДС			**12%**						**5 753 571**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "IMPULSE-LTD" Директор Әлмағанбет Айгул Бекзатқызы

(наименование организации) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района" Руководитель Дулатбаев Турар Аманбаевич

(наименование организации) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ATM Consulting" Амиров Д.З.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Табыс жоба" Турлыбаева Б.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение №1
Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"**

Подрядчик: **ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"**

Договор подряда: **Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №54 от 28.07.2023г.**

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 37,9 га жилого массива в а.Тескентоган Меркенского района Жамбылской области

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат №2 на 11 декабря 2023 года

№ п.п.	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 37,9 га жилого массива в а.Тескентоган Меркенского района Жамбылской области	74 856 566,62	74 856 567	66 836 220,20	8 020 346,42		21 156 566,62	18 889 791,63	2 266 775,00	
2	Удержание аванса 30%	22 456 969,99	22 456 969,99				6 346 969,99			
3	Удержание 5% согласно пункта 3.3. Договора	3 742 828,33	3 742 828,33				1 057 828,33			
4	**Итого к оплате**	**48 656 768,30**	**48 656 768,30**				**13 751 768,30**			
5	В том числе НДС	5 213 225,18	5 213 225,18				1 473 403,75			

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"

Руководитель _____ **Дулатбаев Т. А.**

Технадзор: ТОО "ATM Consulting"

Эксперт _____ **Амиров Д.З.**

Подрядчик: ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"

Директор _____ **Элмаганбет А. Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "IMPULSE-LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 37,9 га жилого массива в а.Тескентоган Меркенского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№54** от **28.07.2023**

Акт выполненных работ №2

за **декабрь месяц 2023 года на 06-01-01 наружные сети водопровода**

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Поселковые сети В1									
1	7	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		117,3825	3636,72	157,82	426887	18525	289230	123211	594106
				м3 основания		1014,9	45,36	119131	5324		44008	
2	8	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**		1,30425	347138,79	105411,35	452756	137483	3041	347410	864179
				км трубопровода		239396	29662,04	312232	38687		64013	
3	10	Е11-220701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**		4,2285	62554,22	0	264511	0	28233	233915	538300
				км трубопровода		55877,5	0	236278	0		39874	
4	10	Е11-220701-0103	**ВЫЧЕСТЬ ПОЗИЦИЮ. Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,81	-62554,22	--	-50669	--	-5408	-44808	-103115
				км трубопровода		-55877,50	--	-45261	--		-7638	
5	11	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**		1	8509,77	4166,38	8510	4166	1385	4221	13749
				врезка		2958,72	1304,93	2959	1305		1018	
6	12	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (футляр)**		0,106	636689,34	243656,16	67489	25828	2317	46384	122983
				км трубопровода		371178	70823,76	39345	7507		9110	
7	14	Е11-221401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**		106	1256,27	7,45	133165	790	16430	115017	268037
				м трубы, уложенной в футляре		1093,82	2,2	115945	234		19855	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	15	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью		13	30804,56	3216,73	400459	41817	237114	121147	563334
				футляр		9348,3	64,8	121528	842		41728	
9	16	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88		17	115374		1961358		1961358		2118267
				шт.							156909	
10	17	С123-020803-0204	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250х100 ГОСТ 5525-88		9	245111		2205999		2205999		2382479
				шт.							176480	
11	18	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		21	2708,62	179,44	56881	3768	11644	42632	107474
				шт.		1974,7	75,92	41469	1594		7961	
12	19	С123-030103-0905	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85		21	41941		880761		880761		951222
				шт.							70461	
13	20	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		8	2016,73	80,82	16134	647	2618	13048	31516
				задвижкаили клапан		1608,6	38,88	12869	311		2335	
14	22	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		16	1054,72	64,08	16876	1025	980	14722	34125
				фланец		929,4	0	14870	0		2528	
15	24	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка		5	2197,31	53,88	10987	269	1070	9679	22319
				шт.		1929,42	25,92	9647	130		1653	
16	26	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство		0,08	22012,36	1146,55	1761	92	1244	406	2340
				м3		5316,5	259,43	425	21		173	
17	27	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка		4	1405,35	912,28	5621	3649	0	2926	9232
				шт.		493,07	245,88	1972	984		684	
18	29	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметр ом 100-250 мм. Установка		0,1795	1010711,28	507623,03	181423	91118	3360	111934	316826
				т фасонных частей		484372,3	145516,63	86945	26120		23469	
19	33	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		45,4	5177,01	68,28	235036	3100	188456	43656	300988
				мтрубопровода		957,73	23,5	43481	1067		22295	
20	34	Е11-160601-0102	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		6	2164,82	116,18	12989	697	1787	10447	25311
				шт.		1750,77	25,92	10505	156		1875	
21	37	Е11-160601-0304	Клапаны предохранительные двухрычажные, диаметр 100 мм. Установка		1	7362,1	196,03	7362	196	3538	3606	11846
				шт.		3627,96	51,84	3628	52		877	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	39	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожныена металлических стойках. Установка	шт.	21	4747,62	802,85	99700	16860	9928	84595	199038
						3472	257,92	72912	5416		14744	
23	40	С124-010202-0701	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	21	4137		86877		86877		93827
											6950	
24	41	С124-010202-0409	Светоотражающее устройство УС-1	шт.	21	819		17199		17199		18575
											1376	
25	52	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,21	9356,11	1567,71	30033	5032	24323	1934	34524
						211,25	346,48	678	1112		2557	
26	53	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонн ой смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	32,1	1630,15	2,88	52328	92	46531	6196	63205
						177,7	1,02	5704	33		4682	
27	53	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	ВЫЧЕСТЬ ПОЗИЦИЮ. Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонн ой смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	32,1	1630,15	2,88	52328	92	46531	6196	-63205
						177,7	1,02	5704	33		4682	
28	60	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	36	20883		751788		751788		811931
											60143	
29	63	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основан ия в плотном теле	19,26	9356,11	1567,71	180199	30194	145936	11601	207144
						211,25	346,48	4069	6673		15344	
30	64	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	192,6	1630,15	2,88	313967	554	279189	37174	379232
						177,7	1,02	34224	196		28091	
31	64	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	ВЫЧЕСТЬ ПОЗИЦИЮ. Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	192,6	1630,15	2,88	313967	554	279189	37174	-379232
						177,7	1,02	34224	196		28091	
			Итого по разделу: 1. Поселковые сети В1									10540557
			ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ по Разделу: 1. Поселковые сети В1									
32		Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	4276,485	40,52	40,52	173264	173264	0	44928	235647
						0	14,59	0	62401		17455	
33		Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		461,4975	1203,95	0	555620	0	0	400046	1032120

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		1203,95	0	555620	0		76453	
34		Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		4276,485	187,07	89,03	800007	380741	0	426574	1324708
				м3 уплотненного грунта		98,04	40,5	419267	173198		98127	
			Колодец диам.1500 мм-6 шт МК									
			Отмостка									
35		Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,21	17958,57	1091,24	57647	3503	50209	4267	66867
						1225,80	234,96	3935	754		4953	
			Колодец диам.1500 мм-36 шт									
			Отмостка									
36		Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	19,26	17958,57	1091,24	345882	21017	301256	25602	401203
						1225,80	234,96	23609	4525		29719	
			Итого ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ по Разделу: 1. Поселковые сети В1									3060545
			Раздел: 2. Подвод водопровода В1 к потребителям									
37	68	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		742,52	34,67	34,67	25740	25740	0	6675	35008
				м3 грунта		0	12,48	0	9270		2593	
38	69	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		165,24	766,41	0	126642	0	0	91182	235249
				м3 грунта		766,41	0	126642	0		17426	
39	70	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1485,04	156,87	74,79	232953	111061	0	124137	385657
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	121892	50521		28567	
40	71	Е11-230101-0101	Основание под трубопровод ы песчаное. Устройство		27,54	3636,72	157,82	100155	4346	67859	28908	139388
				м3 основания		1014,9	45,36	27950	1249		10325	
41	72	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка		0,306	287770,69	73632,53	88058	22532	201	70884	171657
				км трубопровода		213482	20505,73	65325	6275		12715	
42	75	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,612	57553,78	0	35223	0	1026	33855	74604
				км трубопровода		55877,5	0	34197	0		5526	
43	76	Е11-220901-0101	Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Установка		39	1211,14	26,94	47234	1051	6750	39540	93716
				задвижка или клапан		1011,12	12,96	39434	505		6942	
44	78	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		78	548,84	32,04	42809	2499	1647	38276	87573
				фланец		495,68	0	38663	0		6487	
45	80	Е11-160601-0102	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		6	2164,82	116,18	12989	697	1787	10447	25311
				шт.		1750,77	25,92	10505	156		1875	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	82	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка		6	1391,62	216,45	8350	1299	111	7211	16806
				фильтр		1156,63	69,8	6940	419		1245	
47	83	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка		34	1399,73	222,5	47591	7565	701	40858	95525
				фильтр		1156,63	69,61	39325	2367		7076	
48	86	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		80	1405,35	912,28	112428	72982	0	58526	184630
				шт.		493,07	245,88	39446	19671		13676	
49	89	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		3	1806,02	25,43	5418	76	48	5189	11455
				м трубопровода		1764,50	0,38	5294	1		849	
50	90	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		17	1963,65	29,28	33382	498	387	31857	70458
				м трубопровода		1911,6	0,57	32497	10		5219	
51	93	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка (футляр)км трубопровода		0,032	417716,05	122796,61	13367	3929	118	10317	25579
				км трубопровода		291224	34446,88	9319	1102		1895	
52	94	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка (футляр)км трубопровода		0,056	454848,7	149186,26	25472	8354	339	18964	47990
				км трубопровода		299611	42453,3	16778	2377		3555	
53	97	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр		88	1256,27	7,45	110552	655	13640	95486	222521
				м трубы, уложенной вфутляре		1093,82	2,2	96257	194		16483	
54	98	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		11	30804,56	3216,73	338850	35384	200635	102509	476668
				футляр		9348,3	64,8	102831	713		35309	
55	99	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		17	1690,43	20,48	28737	348	20964	7410	39039
				м трубопро вода		436,75	8,04	7425	137		2892	
56	100	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводыводоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		33,5	1763,66	20,48	59083	686	43765	14602	79580
				м трубоп ровода		436,75	8,04	14631	269		5895	
57	101	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		167	559,65	26,94	93462	4499	3033	86332	194177
				счетчик (водомер)		514,55	12,96	85930	2164		14384	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	102	С123-030301-0210	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20		167	6597		1101699		1101699		1189835
				шт.							88136	
59	103	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		334	2137,88	89,24	714052	29806	99488	577304	1394664
				шт.		1750,77	12,96	584757	4329		103308	
60	118	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство		21,4	9356,11	1567,71	200221	33549	162151	12890	230160
				м3 материала основания в плотном теле		211,25	346,48	4521	7415		17049	
60	119	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонно й смеси толщиной 3 см. Устройство		214	1630,15	2,88	348852	616	310210	41304	421369
				м2 покрытия		177,7	1,02	38027	218		31213	
61	119	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	ВЫЧЕСТЬ ПОЗИЦИЮ. Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонно й смеси толщиной 3 см. Устройство		214	1630,15	2,88	348852	616	310210	41304	-421369
				м2 покрытия		177,7	1,02	38027	218		31213	
			Итого по разделу: 2. Подвод водопровода В1 к потребителям									5527250
			ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ по Разделу: 2. Подвод водопровода В1 к потребителям (добавился 81 м водопровода)									
62		Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,081	57553,78	--	4662	--	136	4481	9874
						55877,50	--	4526	--		731	
			Колодец диам.1500 мм-40шт									
			Отмостка									
63		Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	21,4	17958,57	1091,24	384313	23353	334728	28447	445781
						1225,80	234,96	26232	5028		33021	
			Итого ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ по Разделу: 2. Подвод водопровода В1 к потребителям									455655
			ИТОГО по акту:									19584007
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		567936				
			Итого с временными									20151943
			Зимние удорожания			0,9 %		181367				
			Итого с зимними удорожаниями									20333311
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		406666				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20739977
			НДС			12 %		2488797				
			Итого с НДС									23228774
			Итого с понижением цены по договору (К=0,95)	К=	0,910791353							21156566,62
			В том числе НДС			12%						2 266 775

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "IMPULSE-LTD" Директор Әлмағанбет Айгул Бекзатқызы

(наименование организации) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"
Руководитель Дулатбаев Турар Аманбаевич

(наименование организации) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ATM Consulting" Амиров Д.З.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Табыс жоба" Турлыбаева Б.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)