Генподрядчик : **ПК "Аспап" Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пугачева,35, БИН 920240000206**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО" Гарейс- Строй" г.Астана, ул. Александра Пушкина, 67/1, БИН 051240001452**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Работа по строительству водопроводных сетей в село Нарманбет Актогайского района согласно проектно-сметному документацию"**

Договор №8

Акт №5

приемки выполненных работ от 15 июня 2017 г.

"Работа по строительству водопроводных сетей в селе Нарманбет Актогайского района согласно проектно-сметному документацию"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
28	Е0101-164-4 т.ч. п-3.179 к=1,25	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /уширения для колодцев и прокладка труб к домам/**	2000	824,06	--	1648125	--	1862381	4,45	8900
		м3		824,06	--	1648125	--	113	--	--
29	Е0101-166-4	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы**	3050	190,58	--	581269	--	656834	1,38	4209
		м3		190,58	--	581269	--	113	--	--
31	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	3050	25,65	5,38	78221	16398	59969	0,13	393
		м3		20,27	--	61824	--	97	--	--
34	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 К=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м**	4000	7,04	7,04	28154	28154	7468	--	--
		м3		--	1,92	--	7699	97	0,01	25
36	Е0122-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	2,5	58791,69	25695,31	146979	64238	129637	194,00	485
		км		33075,00	6813,45	82688	17034	130	26,38	66
37	Е0122-47-1	**Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм**	10	244,98	0,28	2450	3	1912	0,84	8
		м		146,93	0,11	1469	1	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2525	302,00	--	762550	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,1	51162,26	20326,01	5116	2033	4703	179,00	18
		км		30825,00	5353,43	3083	535	130	20,64	2
40	С130804-855 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	101	113,00	--	11413	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5 642 735**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							**5 642 735**
		Временные здания и сооружения 2,4 %	**тенге**							**135 426**
		Итого с временными:	**тенге**							**5 778 161**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3.3.1,2%	**тенге**							**228 815**
		Итого с зимними :	**тенге**							**6 006 976**
		Затраты на выслугу лет 1 %	**тенге**							**60 070**
		Итого :	**тенге**							**6 067 046**
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4 %	**тенге**							**24 268**
		Итого :								**6 091 314**
		Налоги,сборы и обязательные платежи -2%	**тенге**							**121 826**
		Итого :	**тенге**							**6 213 140**
		В ценах 2015 г. К=2,55742								**15 889 609**
		НДС 12%	**тенге**							**1 906 753**
		ВСЕГО по акту :	**тенге**							**17 796 362**

Генподрядчик:
ПК "Аспап",
БИН 920240000206

Председатель _____ **Ашимов Т.М.**

Субподрядчик:
ТОО "Гарейс- Строй"

БИН 051240001452
Директор _____ **Сунгур Х.А.**