Программный коплекс АВС-4 (редакция 5.3.2.) Форма 2В

Генподрядчик : **ПК "Аспап" Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пугачева,35, БИН 920240000206**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО" Гарейс- Строй" г.Астана, ул. Александра Пушкина, 67/1, БИН 051240001452**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство водопроводных сетей с. Жартас Абайского района**
Договор №7

Акт №4

приемки выполненных работ за август 2018 года
"Строительство водопроводных сетей с. Жартас Абайского района"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Водопроводные сети								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
140	Е0101-25-1	**Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением на 10м**	4000	9,85	9,85	39389	39389	10448	--	--
		м3		--	2,69	--	10771	97	0,01	35
141	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 К=0,859К=2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м**	4000	14,08	14,08	56308	56308	14936	--	--
		м3		--	3,85	--	15398	97	0,01	50
142	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях**	20000	28,03	26,50	560621	529901	159198	0,01	213
		м3		1,54	6,67	30720	133402	97	0,02	463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	8000	30,83	29,14	246673	233156	70047	0,01	94
		м3		1,69	7,34	13517	58697	97	0,03	204
144	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	13000	40,41	38,52	525269	500777	210267	0,01	170
		м3		1,88	14,79	24492	192278	97	0,06	777
145	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1000	262,72	--	262716	--	296869	1,85	1848
		м3		262,72	--	262716	--	113	--	--
146	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	300	302,12	--	90637	--	102420	2,13	638
		м3		302,12	--	90637	--	113	--	--
147	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	8000	289,15	289,15	2313168	2313168	1448132	--	--
		м3		--	186,62	--	1492920	97	0,86	6864
148	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2500	122,18	--	305450	--	345159	0,89	2213
		м3		122,18	--	305450	--	113	--	--
149	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	50000	6,83	6,83	341295	341295	90530	--	--
		м3		--	1,87	--	93330	97	0,01	305
150	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	30000	21,55	4,52	646382	135482	495573	0,11	3240
		м3		17,03	--	510900	--	97	--	--
151	Е0101-18-5	Погрузка вытесненного грунта на автосамосвалы экскаватором	500	56,25	52,36	28126	26181	11279	0,03	14
		м3		3,89	19,37	1945	9683	97	0,08	39
152	С010333-А5-1	Отвозка вытесненного грунта автосамосвалами на расстояние до 5км	1000	45,00	--	45000	--	9000	0,19	189
		т		9,00	--	9000	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	511	3,08	2,66	1575	1360	654	--	1
		м3		0,39	0,93	199	475	97	--	2
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
154	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	7	58881,69	25695,31	412172	179867	362985	194,00	1358
		км		33075,00	6813,45	231525	47694	130	26,38	185
155	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	1	51202,26	20326,01	51202	20326	47032	179,00	179
		км		30825,00	5353,43	30825	5353	130	20,64	21
156	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32мм	3	47611,09	17877,09	142833	53631	134155	173,00	519
		км		29700,00	4698,68	89100	14096	130	18,10	54
157	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7070	382,00	--	2700740	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
158	С130804-973 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1010	196,00	--	197960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
159	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3030	66,00	--	199980	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	50	8530,76	1879,87	426538	93994	128305	8,86	443
		м3		1435,50	538,43	71775	26922	130	2,06	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах								
			70	16880,64	2104,76	1181645	147333	271724	13,90	973
		м3		2362,50	623,48	165375	43644	130	2,48	173
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15 883 455				
		Итого сметная стоимость	Тенге							15 883 455,00
		НДС 12%	Тенге							1 906 014,60
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС 12%	Тенге							17 789 469,60

Генподрядчик:
ПК "Аспап"

Председатель _____ **Ашимов Т.М.**

Субподрядчик:
ТОО "Гарейс- Строй"
БИН 051240001452

Директор _____ **Сунгур Х.А.**