Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области", БИН 060240010847, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Кишкенеколь, ул.Ш.Уалиханова, 85, Тел.: 87154222055, 22505

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, Кызылжарский район, с.Бесколь, ул.Луговая, 48, Тел: 8 -7152-50-00-74

Наименование строительства и его адрес : «Строительство сети водоснабжения в с. Акбулак, Уалихановского района, Северо - Казахстанской области»

Объект: «Строительство сети водоснабжения в с. Акбулак, Уалихановского района, Северо - Казахстанской области»

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №94 от 23.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
за август м-ц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-01										
		Наружные сети водопровода и канализации										
		Земляные работы										
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/**	$м^3$ грунта	178		55,33	55,33	9849	9849	--	2029	12829
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,83	--	2818		951	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением										
2	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	м3грунта	3773		213,70	202,47	806290	763919	--	161899	1045649
		НР - 72%; СП - 8%				11,23	48,37	42371	182500		77460	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
			м³ грунта	78	3693,39	--	288084	--	--	207421	535145
		НР - 72%, СП - 8%			3693,39	--	288084	--		39640	
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки									
		2. Откидка грунта от бровки									
		3. Устройство и разборка полок									
		4. Зачистка дна и стенок									
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**									
			м³ основания	112	10911,32	264,17	1222068	29587	1015784	182749	1517203
		НР - 99%, СП - 8%			1577,65	70,52	176697	7898		112385	
		Состав работ:									
		1. Планировка дна траншеи									
		2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением									
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.I группа грунтов2**									
			м³ грунта	1200	55,85	55,85	67020	67020	--	14028	87528
		НР - 72%, СП - 8%			--	16,24	--	19488		6480	
		Состав работ:									
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=2	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.I группа грунтов 2**									
			м³ грунта	1200	55,16	55,16	66192	66192	--	13860	86460
		НР - 72%, СП - 8%			--	16,04	--	19248		6408	
		Состав работ:									
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2459503	936567	1015784	581986	3284814
							507152	231952	--	243324	
Стоимость общестроительных работ			тенге				2459503				
Материалы			тенге				1015784				
Всего заработная плата			тенге					739104			
		Накладные расходы	тенге				581986				
		Сметная прибыль	тенге				243324				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				3284813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								458
		Сметная заработная плата	тенге					739104			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3284813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								458
		Сметная заработная плата	тенге					739104			

РАЗДЕЛ 2.Водопровод хоз-бытовой В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	1,54	591408,15	276382,66	910769	425630	--	607041	1639235
		НР - 99%, СП - 8%			315025,49	83138,75	485139	128034		121425	
		Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выборка уложенного трубопровода									
16	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	2165,844	2542,00	--	5505575	--	5505575	--	5946021
		СП - 8%			--	--	--	--		440446	
21	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	6	1801,46	268,91	10809	1613	--	9112	21514
		НР - 99%, СП - 8%			1532,55	1,41	9195	8		1594	
		Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей									
22	241-214-0108 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	10	2452,00	--	24520	--	24520	--	26482
		СП - 8%			--	--	--	--		1962	
25	241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	37	4249,00	--	157213	--	157213	--	169790
		СП - 8%			--	--	--	--		12577	
26	241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /свободные/**	шт.	10	4249,00	--	42490	--	42490	--	45889
		СП - 8%			--	--	--	--		3399	
28	242-402-0101 РСНБ РК 2022	**Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN50**	шт.	2	88900,00	--	177800	--	177800	--	192024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		14224	
		Опора бетонная под задвижку (17шт)									
47	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	10240,00	--	20480	--	20480	--	22118
		СП - 8%			--	--	--	--		1638	
49	241-214-0113 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	10531,00	--	21062	--	21062	--	22747
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
51	241-201-0821 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	44,44	16457,00	--	731349	--	731349	--	789857
		СП - 8%			--	--	--	--		58508	
		Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б Д2000 мм (1шт)									
68	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	36368,00	--	36368	--	36368	--	39277
		СП - 8%			--	--	--	--		2909	
		Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б Д1500 мм (11шт)									
73	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	2	41586,00	--	83172	--	83172	--	89826
		СП - 8%			--	--	--	--		6654	
74	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	28729,00	--	57458	--	57458	--	62055
		СП - 8%			--	--	--	--		4597	
75	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	34732,00	--	69464	--	69464	--	75021
		СП - 8%			--	--	--	--		5557	
76	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	34732,00	--	69464	--	69464	--	75021
		СП - 8%			--	--	--	--		5557	
77	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	33767,00	--	67534	--	67534	--	72937
		СП - 8%			--	--	--	--		5403	
78	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5948,00	--	11896	--	11896	--	12848
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
79	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6288,00	--	12576	--	12576	--	13582
		СП - 8%			--	--	--	--		1006	
80	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	30,144	1204,24	29,55	36301	890	22735	11901	52058
		НР - 93%; СП - 8%			420,50	4,03	12676	121		3856	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
81	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	11	36368,00	--	400048	--	400048	--	432052
		СП - 8%			--	--	--	--		32004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**8446348**	**428133**	**7511204**	**628054**	**9800354**
							507010	**128163**	**--**	**725953**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**8446348**				
		Материалы	тенге				**22734**				
		Всего заработная плата	тенге					**635173**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**7488469**				
		Накладные расходы	тенге				**628054**				
		Сметная прибыль	тенге				**725953**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**9800355**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**387**
		Сметная заработная плата	тенге					**635173**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**9800355**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**387**
		Сметная заработная плата	тенге					**635173**			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
		Колодцы канализационные круглые из сборного ж/б Д1500 мм(2шт)									
96	**244-202-0101 РСНБ РК 2022**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2**	**36368,00**	**--**	**72736**	**--**	**72736**	**--**	**78555**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5819**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**72736**	**--**	**72736**	**--**	**78555**
							--	**--**	**--**	**5819**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**72736**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**72736**				
		Сметная прибыль	тенге				**5819**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**78555**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**78555**				
		Локальная смета 02-02-01									
		Наружные сети водоснабжения									
		Земляные работы									
		Земляные работы									
1	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительногослоя/**	**$м^3$ грунта**	**827,7**	**55,33**	**55,33**	**45797**	**45796**	**--**	**9436**	**59653**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**15,83**	**--**	**13102**		**4420**	
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта с перемещением									
2	**1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**6211**	**213,70**	**202,47**	**1327291**	**1257541**	**--**	**266514**	**1721317**
		НР - 72%; СП - 8%			**11,23**	**48,37**	**69750**	**300426**		**127512**	
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта навымет									
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков									
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
		НР - 72%, СП - 8%	$м^3$ грунта	192	3693,39	--	709131	--	--	510574	1317281
		Состав работ:			3693,39	--	709131	--		97576	
		1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки									
		2. Откидка грунта от бровки									
		3. Устройство и разборка полок									
		4. Зачистка дна и стенок									
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**									
		НР - 99%, СП - 8%	$м^3$ основания	190	10911,32	264,17	2073151	50193	1723204	310021	2573826
		Состав работ:			1577,65	70,52	299754	13399		190654	
		1. Планировка дна траншеи									
		2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением									
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов2**									
		НР - 72%, СП - 8%	$м^3$ грунта	3961	55,85	55,85	221222	221222	--	46304	288915
		Состав работ:			--	16,24	--	64327		21389	
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**									
		НР - 72%, СП - 8%	$м^3$ грунта	3961	55,16	55,16	218489	218488	--	45750	285390
		Состав работ:			--	16,04	--	63534		21152	
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	825	1308,54	--	1079546	--	--	777274	2005369
		Состав работ:			1308,54	--	1079546	--		148550	
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием									
		2. Поливка водой при необходимости									
10	1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов2**									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	825	103,63	103,63	85495	85495	--	16038	109659
		Состав работ:			--	27,00	--	22275		8126	
		1. Разравнивание кавальеров (отвалов) с перемещением грунта и планировкой поверхности под заданную отметку									
		В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	1,89	591408,15	276382,66	1117761	522363	--	745005	2011787
		НР - 99%; СП - 8%			315025,49	83138,75	595398	157132		149021	
		Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода									
13	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25К=0,4	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 /20/мм. Укладка втраншею**	км трубопровода	0,912	220787,84	100650,90	201359	91793	--	137881	366380
		НР - 99%; СП - 8%			120136,94	32575,85	109565	29709		27139	
		Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода									
14	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	5396	2542,00	--	13716632	--	13716632	--	14813963
		СП - 8%			--	--	--	--		1097331	
16	241-201-0401 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	м	5000	148,00	--	740000	--	740000	--	799200
		СП - 8%			--	--	--	--		59200	
21	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	42	1801,46	268,91	75661	11294	--	63782	150599
		НР - 99%; СП - 8%			1532,55	1,41	64367	59		11156	
		Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей									
22	241-214-0108 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	119	2452,00	--	291788	--	291788	--	315131
		СП - 8%			--	--	--	--		23343	
25	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	173	1611,59	85,88	278805	14857	13998	247451	568357
		НР - 99%; СП - 8%			1444,80	--	249950	--		42101	
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
27	241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	173	4249,00	--	735077	--	735077	--	793883
		СП - 8%			--	--	--	--		58806	
29	241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /свободный/**	шт.	119	4249,00	--	505631	--	505631	--	546081
		СП - 8%			--	--	--	--		40450	
36	242-301-1204 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN32**	шт.	10	2527,00	--	25270	--	25270	--	27292
		СП - 8%			--	--	--	--		2022	
		Опора бетонная под задвижку (20шт)									
51	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею /футляр/	км трубопровода	0,056	2294256,47	1790227,41	128478	100253	--	57443	200795
		НР - 99%, СП - 8%			504029,06	532106,21	28226	29798		14874	
		Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода									
52	241-201-0821 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм**	м	296,94	16457,00	--	4886742	--	4886742	--	5277681
		СП - 8%			--	--	--	--		390939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодцы круглые из сборного ж/б Д1500 мм (88шт)									
60	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15**									
		СП - 8%	шт.	33	41586,00	--	1372338	--	1372338	--	1482125
					--	--	--	--		109787	
61	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**									
		СП - 8%	шт.	20	28729,00	--	574580	--	574580	--	620546
					--	--	--	--		45966	
62	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**									
		СП - 8%	шт.	60	34732,00	--	2083920	--	2083920	--	2250634
					--	--	--	--		166714	
64	225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1**									
		СП - 8%	шт.	21	33767,00	--	709107	--	709107	--	765836
					--	--	--	--		56729	
65	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**									
		СП - 8%	шт.	65	5948,00	--	386620	--	386620	--	417550
					--	--	--	--		30930	
66	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**									
		СП - 8%	шт.	51	6288,00	--	320688	--	320688	--	346343
					--	--	--	--		25655	
67	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**									
		НР - 93%, СП - 8%	м2поверхности	211	1204,24	29,55	254095	6235	159134	83305	364391
					420,50	4,03	88726	850		26991	
		Состав работ:									
		1. Огрунтовка поверхности									
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				34164674	2625530	28244729	3316778	40479984
							3294413	694611	--	2998533	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				34164674				
	Материалы		тенге				1896336				
	Всего заработная плата		тенге					3989024			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				26348393				
		Накладные расходы	тенге				3316778				
		Сметная прибыль	тенге				2998533				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				40479985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2650
		Сметная заработная плата	тенге					3989024			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				40479985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2650
		Сметная заработная плата	тенге					3989024			
		РАЗДЕЛ 1.Водоразборный колодец (Врк.2) (7шт)									
86	242-303-0101 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 1563р,ГОСТ 5761-2005 DN 15**									
		СП - 8%	шт.	14	2029,00	--	28406	--	28406	--	30678
					--	--	--	--		2272	
88	244-301-0401 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м³/ч,Tmax 30°С**									
			шт.	14	25295,00	--	354130	--	354130	--	382460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		28330	
90	241-211-0304 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 25x1/2"	шт.	14	187,00	--	2618	--	2618	--	2827
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
93	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	14	4249,00	--	59486	--	59486	--	64245
		СП - 8%			--	--	--	--		4759	
94	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	14	2226,00	--	31164	--	31164	--	33657
		СП - 8%			--	--	--	--		2493	
95	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /свободный/	шт.	14	4249,00	--	59486	--	59486	--	64245
		СП - 8%			--	--	--	--		4759	
98	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	14	1433,00	--	20062	--	20062	--	21667
		СП - 8%			--	--	--	--		1605	
114	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	7	29030,00	--	203210	--	203210	--	219467
		СП - 8%			--	--	--	--		16257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				758562	--	758562	--	819246
							--	--	--	60684	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				758562				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				758562				
		Сметная прибыль	тенге				60684				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				819246				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				819246				

РАЗДЕЛ 2.Водоразборный колодец (Врк.3) (6шт)

131	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 1563р.ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	21	2029,00	--	42609	--	42609	--	46018
		СП - 8%			--	--	--	--		3409	
133	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м³/ч,Tmax 30°С	шт.	21	25295,00	--	531195	--	531195	--	573691
		СП - 8%			--	--	--	--		42496	
135	241-211-0304 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 25x1/2"	шт.	21	187,00	--	3927	--	3927	--	4241
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
138	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	14	4249,00	--	59486	--	59486	--	64245
		СП - 8%			--	--	--	--		4759	
139	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	14	2226,00	--	31164	--	31164	--	33657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2493	
140	241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /свободный/**	шт.	14	4249,00	--	59486	--	59486	--	64245
		СП - 8%			--	--	--	--		4759	
143	241-214-0306 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	14	1433,00	--	20062	--	20062	--	21667
		СП - 8%			--	--	--	--		1605	
159	244-202-0106 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)**	комплект	6	29030,00	--	174180	--	174180	--	188114
		СП - 8%			--	--	--	--		13934	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				922109	--	922109	--	995878
		Стоимость общестроительных работ	тенге				--	--	--	73769	
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				922109				
		Сметная прибыль	тенге				922109				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				73769				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				995878				
							995878				

РАЗДЕЛ 3.Водоразборный колодец (Врк.4) (10шт)

176	242-303-0101 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	40	2029,00	--	81160	--	81160	--	87653
		СП - 8%			--	--	--	--		6493	
178	244-301-0401 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м³/ч,Tmax 30°С**	шт.	40	25295,00	--	1011800	--	1011800	--	1092744
		СП - 8%			--	--	--	--		80944	
180	241-211-0304 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 25х1/2"**	шт.	40	187,00	--	7480	--	7480	--	8078
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
183	241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	20	4249,00	--	84980	--	84980	--	91778
		СП - 8%			--	--	--	--		6798	
184	241-116-0207 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	20	2226,00	--	44520	--	44520	--	48082
		СП - 8%			--	--	--	--		3562	
185	241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /свободный/**	шт.	20	4249,00	--	84980	--	84980	--	91778
		СП - 8%			--	--	--	--		6798	
188	241-214-0306 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	20	1433,00	--	28660	--	28660	--	30953
		СП - 8%			--	--	--	--		2293	
204	244-202-0106 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)**	комплект	10	29030,00	--	290300	--	290300	--	313524
		СП - 8%			--	--	--	--		23224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**1633880**	--	**1633880**	--	**1764590**
							--	--	--	**130710**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**1633880**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1633880**				
		Сметная прибыль	тенге				**130710**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1764590**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**1764590**				
		РАЗДЕЛ 4.Водоразборный колодец (Врк.5) (6шт)									
221	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	30	2029,00	--	60870	--	60870	--	65740
		СП - 8%			--	--	--	--		**4870**	
223	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С	шт.	30	25295,00	--	758850	--	758850	--	819558
		СП - 8%			--	--	--	--		**60708**	
225	241-211-0304 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 25х1/2"	шт.	30	187,00	--	5610	--	5610	--	6059
		СП - 8%			--	--	--	--		**449**	
228	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4249,00	--	50988	--	50988	--	55067
		СП - 8%			--	--	--	--		**4079**	
229	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	2226,00	--	26712	--	26712	--	28849
		СП - 8%			--	--	--	--		**2137**	
230	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /свободный/	шт.	12	4249,00	--	50988	--	50988	--	55067
		СП - 8%			--	--	--	--		**4079**	
233	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	12	1433,00	--	17196	--	17196	--	18572
		СП - 8%			--	--	--	--		**1376**	
249	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	6	29030,00	--	174180	--	174180	--	188114
		СП - 8%			--	--	--	--		**13934**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**1145394**	--	**1145394**	--	**1237026**
							--	--	--	**91632**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**1145394**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1145394**				
		Сметная прибыль	тенге				**91632**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1237026**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**1237026**				
		РАЗДЕЛ 5.Водоразборный колодец (Врк.6) (10шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	60	2029,00	--	121740	--	121740	--	131479
		СП - 8%			--	--	--	--		9739	
268	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м³/ч,Tmax 30°С	шт.	60	25295,00	--	1517700	--	1517700	--	1639116
		СП - 8%			--	--	--	--		121416	
270	241-211-0304 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 25х1/2"	шт.	60	187,00	--	11220	--	11220	--	12118
		СП - 8%			--	--	--	--		898	
273	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	20	4249,00	--	84980	--	84980	--	91778
		СП - 8%			--	--	--	--		6798	
274	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	20	2226,00	--	44520	--	44520	--	48082
		СП - 8%			--	--	--	--		3562	
275	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /свободный/	шт.	20	4249,00	--	84980	--	84980	--	91778
		СП - 8%			--	--	--	--		6798	
278	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	20	1433,00	--	28660	--	28660	--	30953
		СП - 8%			--	--	--	--		2293	
294	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	10	29030,00	--	290300	--	290300	--	313524
		СП - 8%			--	--	--	--		23224	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				2184100	--	2184100	--	2358828
							--	--	--	174728	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2184100				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2184100				
		Сметная прибыль	тенге				174728				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2358828				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				2358828				

Локальная смета 02-03-01

Насосная станция 2-го подъема

Ленточный фундамент

18	Прайс лист	Блочно-модульная станция с насосной станцией и бактерицидными установками	к-т	1	28010714,29	--	28010714	--		--	28010714
					--	--	--	--	28010714	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				28010714	--	--	--	28010714
							--	--	28010714	--	
	Стоимость оборудования		тенге				27678571				
	Заготов.складские расходы		тенге				332143				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				28010714				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				28010714				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**88829990**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					**4308575**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**3990230**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						**1054726**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**43488497**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге							**28010714**		
		- Накладные расходы	тенге								**4526818**	
		- Сметная прибыль	тенге								**4505152**	
		Итого в текущих ценах с К=1.0884217712	Тенге									**96 684 495,05**
		НДС 12 %	Тенге									**11 602 139,41**
		ВСЕГО ПО АКТУ №1	Тенге									**108 286 634,46**

Принял (Заказчик):

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области", БИН 060240010847

Руководитель _____ **Койшибаев А.Т.**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171

Директор _____ **Суворов А.А.**

Технический надзор:

ТОО "Нурай-Сервис", БИН 160940028234, аттестат № KZ 64VJE00056372

Эксперт _____ **Стрельцов И.А.**

Расценки проверены ТОО "Redline Pro", БИН 080140014245

Эксперт _____ **Әліпбек Ө.Н.**

Форма № КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес : «Строительство сети водоснабжения в с. Акбулак, Уалихановского района, Северо - Казахстанской области»

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август м-ц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		94	29.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года-по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август №1) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2022 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по реконструкции жилых зданий/сооружений/помещений	108 286 634,46	96 684 495,05	88 829 990	88 829 990					11 602 139,41	108 286 634,46

м.п. Заказчик **Руководитель Койшибаев А.Т., БИН 060240010847** **2023 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик **Директор Суворов А. А., БИН 060140023171** **2023 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора **Стрельцов И.А., БИН 040240007586** **2023 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)