Форма № КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского

Подрядчик: ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес : «Строительство сети водоснабжения в с. Акбулак, Уалихановского района, Северо - Казахстанской области»

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		94	23.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года- по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь №4) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2023 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство сети водоснабжения в с. Акбулак, Уалихановского района, Северо - Казахстанской области»	425 405 962,58	71 38[illegible]	[illegible] 190	65 586 480					8 566 290,33	79 952 043,06

М.П.

Заказчик — Руководитель Койшибаев А.Т., БИН 060240010847 — 2023 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П.

Подрядчик — Директор Суворов А. А., БИН 060140023171 — 2023 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П.

Эксперт технического надзора — Стрельцов И.А., БИН 040240007586 — 2023 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области", БИН 060240010847, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Кишкенеколь, ул.Ш.Уалиханова, 85, Тел.: 87154222055, 22505

Подрядчик: ТОО "Кият" Курылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, Кызылжарский район, с Бесколь, ул.Луговая, 48, Тел: 8 -7152-50-00-74

Наименование строительства и его адрес : «Строительство сети водоснабжения в с. Акбулак, Уалихановского района, Северо - Казахстанской области»

Объект: «Строительство сети водоснабжения в с. Акбулак, Уалихановского района, Северо - Казахстанской области»

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №94 от 23.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 6
за декабрь м-ц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-01										
		Наружные сети водопровода и канализации										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
10	1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта		563,688	103,63	103,63	58415	58415	--	10958	74925
		НР - 72%; СП - 8%				--	27,00	--	15220		5552	
		Состав работ:										
		1 Разравнивание кавальеров (отвалов) с перемещением грунта и планировкой поверхности под заданную отметку										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					58415	58415	--	10958	74925
	Стоимость общестроительных работ		тенге					--	15220	--	5552	
	Всего заработная плата		тенге					58415				
		Накладные расходы	тенге						15220			
		Сметная прибыль	тенге					10958				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					5552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					74924				
		Сметная заработная плата	тенге									8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						15220			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					74924				
		Сметная заработная плата	тенге									8
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод хоз-бытовой В1							15220			
14	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,028	102452,68	--	2869	--	437	2408	5699
		НР - 99%; СП - 8%				86866,08	--	2432	--		422	
		Состав работ:										
		1. Присоединение и отсоединение водопровода										

		2. Наполнение трубопровода водой										
		3. Промывка трубопровода до полного осветления воды										
		4. Спуск воды из трубопровода										
		5. Наполнение трубопровода хлорной водой										
		6. Спуск хлорной воды из трубопровода										
		7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции										
17	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		2,1444	102452,68	--	219700	--	33424	184413	436442
		НР - 99%, СП - 8%				86866,08	--	186276	--		32329	
		Состав работ:										
		1. Присоединение и отсоединение водопровода										
		2. Наполнение трубопровода водой										
		3. Промывка трубопровода до полного осветления воды										
		4. Спуск воды из трубопровода										
		5. Наполнение трубопровода хлорной водой										
		6. Спуск хлорной воды из трубопровода										
		7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции										
27	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.		2	3279,42	89,33	6559	179	382	6018	13583
		НР - 99%, СП - 8%				2999,20	40,30	5998	81		1006	
		Состав работ:										
		1. Сверление отверстий										
		2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев										
		Опора бетонная под задвижку (17шт)										
42	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода		0,0005	-791744,48	-160658,70	-396	-80	-18	-326	-780
		НР - 99%, СП - 8%				-596635,20	-62623,70	-298	-31		-58	
		Состав работ:										
		1. Сварка труб в звенья										
		2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи										
		3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее										
		4. Гидравлическое испытание трубопровода										
43	241-102-0183 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм**	м		0,502	-4879,00	--	-2449	--	-2449	--	-2645
		СП - 8%				--	--	--	--		-196	
44	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода		0,0005	-2064784,05	-57381,90	-1032	-29	-803	-198	-1329
		НР - 99%, СП - 8%				-399963,20	-362,68	-200	--		-98	
		Состав работ:										
		1. Очистка изолируемых поверхностей										
		2. Покрытие грунтовкой										
		3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм										
		4. Наложение слоя стеклохолста										
		5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом										
		6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм										
		7. Наружная обертка бумагой оберточной										

84	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство/отмостка/**	$м^3$ подстилающего слоя		5,2332	51839,68	12,21	271287	64	243185	26356	321454
		НР - 94%, СП - 8%				5357,73	--	28038	--		23811	
		Состав работ:										
		1. Планировка основания										
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
		3. Устройство деформационных швов										
		4. Уход за подстилающими слоями										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					496538	134	274158	218671	772423
	Стоимость общестроительных работ		тенге					222246	50	--	57216	
	Материалы		тенге					496538				
	Всего заработная плата		тенге					276606				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге						222296			
		Накладные расходы	тенге					-2449				
		Сметная прибыль	тенге					218671				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					57216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					772423				
		Сметная заработная плата	тенге									150
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге						222296			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					772423				
		Сметная заработная плата	тенге									150
									222296			

РАЗДЕЛ 3.Канализация К1

85	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		0,0372	711213,14	353696,63	26457	13157	--	16748	46661
		НР - 99%, СП - 8%				357516,51	97233,15	13300	3617		3456	
		Состав работ:										
		1. Раскладка полимерных труб с колес										
		2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования										
		3. Обработка торцов труб										
		4. Прогрев торцов труб и сварка стыков										
		5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы										
		6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов										
		7. Освобождение труб из зажимов										
		8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею										
		9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта										
		10. Выверка уложенного трубопровода										
		Колодцы канализационные круглые из сборного ж/б Д1500 мм(2шт)										
95	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная,количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности		0,92916	1236,61	1,53	1149	2	133	812	2118
		НР - 80%, СП - 8%				1091,50	0,73	1014	1		157	
11	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство/отмостка/**	$м^3$ подстилающего слоя		0,748	51839,68	12,21	38776	9	34759	3767	45946
		НР - 94%, СП - 8%				5357,73	--	4008	--		3403	
		Состав работ:										
		1. Планировка основания										
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										

		3. Устройство деформационных швов										
		4. Уход за подстилающими слоями										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					66382	13168	34892	21327	94725
	Стоимость общестроительных работ		тенге					18322	3618	–	7016	
	Материалы		тенге					66382				
	Всего заработная плата		тенге					34892				
		Накладные расходы	тенге						21940			
		Сметная прибыль	тенге					21327				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					7016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					94725				
		Сметная заработная плата	тенге									14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге						21940			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					94725				
		Сметная заработная плата	тенге									14
									21940			

Локальная смета 02-02-01

Наружные сети водоснабжения

		Земляные работы										
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания		360,14	10911,32	264,17	3929602	95138	3266289	587637	4878618
		НР - 99%, СП - 8%				1577,65	70,52	568175	25397		361379	
		Состав работ:										
		1. Планировка дна траншеи										
		2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением										
		В1										
12	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		0,0671	-558945,06	-255876,41	-37505	-17169	–	-25567	-68118
		НР - 99%, СП - 8%				-303068,65	-81815,67	-20336	-5490		-5046	
		Состав работ:										
		1. Раскладка полимерных труб с колес										
		2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования										
		3. Обработка торцов труб										
		4. Прогрев торцов труб и сварка стыков										
		5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы										
		6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов										
		7. Освобождение труб из зажимов										
		8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею										
		9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта										
		10. Выверка уложенного трубопровода										
15	241-201-0610 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м		67,771	-857,00	–	-58080	–	-58080	–	-62726
		СП - 8%				–	–	–	–		-4646	
17	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		7,4343	102452,68	–	761664	–	115876	639331	1513074
		НР - 99%, СП - 8%				86866,08	–	645788	–		112080	
		Состав работ:										
		1. Присоединение и отсоединение водопровода										
		2. Наполнение трубопровода водой										

		3. Промывка трубопровода до полного осветления воды										
		4. Спуск воды из трубопровода										
		5. Наполнение трубопровода хлорной водой										
		6. Спуск хлорной воды из трубопровода										
		7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции										
18	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		6,816	90779,31	–	618752	–	26672	586159	1301304
		НР - 99%, СП - 8%				86866,08	–	592080	–		96393	
		Состав работ:										
		1. Присоединение и отсоединение водопровода										
		2. Наполнение трубопровода водой										
		3. Промывка трубопровода до полного осветления воды										
		4. Спуск воды из трубопровода										
		5. Наполнение трубопровода хлорной водой										
		6. Спуск хлорной воды из трубопровода										
		7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции										
32	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Столбики под гидранты. Устройство**	$м^3$		0,5	56340,66	2772,69	28170	1386	23065	3652	34368
		НР - 91%, СП - 8%				7438,44	588,51	3719	294		2546	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Укладка бетонной смеси										
33	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Указатель пожарного гидранта.Установка**	шт.		10	7176,18	1186,71	71761	11867	5920	62620	145132
		НР - 108%, СП - 8%				5397,50	400,73	53974	4007		10750	
		Состав работ:										
		1. Бурение им бурильно-крановыми машинами										
		2. Установка бесфундаментных стоек										
		3. Окраска стоек										
		4. Разделка оснований дорожных знаков										
		5. Переход от одного знака к следующему										
34	251-101-0329 РСНБ РК 2022	**Указатель пожарного гидранта**	шт.		10	5902,00	–	59020	–	59020	–	63742
		СП - 8%				–	–	–	–		4722	
		Опора бетонная под задвижку (20шт)										
45	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильзы/**	кмтрубопровода		0,0357	-2207742,90	-976552,96	-78816	-34863	-4193	-51525	-140768
		НР - 99%, СП - 8%				-1113719,04	-344137,45	-39760	-12286		-10427	
		Состав работ:										
		1. Сварка труб в звенья										
		2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи										
		3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее										
		4. Гидравлическое испытание трубопровода										
46	241-102-0239 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм**	м		35,8428	-19400,00	–	-695350	–	-695350	–	-750978
		СП - 8%				–	–	–	–		-55628	

47	1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода		0,0357	5898017,74	423422,54	210559	15116	170577	27484	257086
		НР - 99%; СП - 8%				696521,28	81102,29	24866	2895		19043	
		Состав работ:										
		1. Очистка изолируемых поверхностей										
		2. Покрытие грунтовкой										
		3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм										
		4. Наложение слоя стеклохолста										
		5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом										
		6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм										
		7. Наружная обертка бумагой оберточной										
50	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода		0,0003	4087404,68	330061,19	1226	99	964	180	1518
		НР - 99%; СП - 8%				542389,12	62834,31	163	19		112	
		Состав работ:										
		1. Очистка изолируемых поверхностей										
		2. Покрытие грунтовкой										
		3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм										
		4. Наложение слоя стеклохолста										
		5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом										
		6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм										
		7. Наружная обертка бумагой оберточной										
51	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею /футляр/**	км трубопровода		0,238	2294256,47	1790227,41	546033	426074	--	244134	853381
		НР - 99%; СП - 8%				504029,06	532106,21	119959	126641		63213	
		Состав работ:										
		1. Раскладка полимерных труб с колес										
		2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования										
		3. Обработка торцов труб										
		4. Прогрев торцов труб и сварка стыков										
		5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы										
		6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов										
		7. Освобождение труб из зажимов										
		8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею										
		9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта										
		10. Выверка уложенного трубопровода										
		Колодец прямоугольный 2000х2500 /1 шт/										
79	244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (А15)**	комплект		14	-54902,00	--	-768628	--	-768628	--	-830118
		СП - 8%				--	--	--	--		-61490	
80	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство/отмостка/**	$м^3$ подстилающего слоя		28,035	51839,68	12,21	1453326	342	1302780	141192	1722079
		НР - 94%; СП - 8%				5357,73	--	150204	--		127562	
		Состав работ:										
		1. Планировка основания										

		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
		3. Устройство деформационных швов										
		4. Уход за подстилающими слоями										
		РАЗДЕЛ 1. Водоразборный колодец (Врк.2) (7шт)										
105	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Слои подстилающие бетонные.Устройство/отмостка/**	$м^3$ подстилающего слоя		2,6166	51839,68	12,21	135644	32	121593	13178	160728
		НР - 94%, СП - 8%				5357,73	–	14019	–		11906	
		Состав работ:										
		1. Планировка основания										
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
		3. Устройство деформационных швов										
		4. Уход за подстилающими слоями										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					6177378	498022	3566505	2228475	9078325
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2112851	141477	–	672469	
	Материалы		тенге					6177378				
	Всего заработная плата		тенге					5029542				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге						2254328			
		Накладные расходы	тенге					-1463038				
		Сметная прибыль	тенге					2228475				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					672469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9078322				
		Сметная заработная плата	тенге									1507
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						2254328			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9078325				
		Сметная заработная плата	тенге									1507
		РАЗДЕЛ 3.Водоразборный колодец (Врк.3) (6шт)							2254328			
145	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода		0,0042	-2204136,50	-972946,56	-9257	-4086	-493	-6062	-16544
		НР - 99%, СП - 8%				-1113719,04	-344137,45	-4678	-1445		-1226	
		Состав работ:										
		1. Сварка труб в звенья										
		2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи										
		3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее										
		4. Гидравлическое испытание трубопровода										
150	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Слои подстилающие бетонные.Устройство/отмостка/**	$м^3$ подстилающего слоя		2,24281	51839,68	12,21	116267	27	104224	11295	137767
		НР - 94%, СП - 8%				5357,73	–	12016	–		10205	
		Состав работ:										
		1. Планировка основания										
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
		3. Устройство деформационных швов										
		4. Уход за подстилающими слоями										
		Опора бетонная (2шт)										
168	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей		0,0371	1935920,85	708506,12	71823	26286	17601	35965	116411
		НР - 99%, СП - 8%				752981,60	226213,47	27936	8393		8623	
		Состав работ:										

		1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание										
		2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов										
		3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**					**178833**	**22227**	**121332**	**41198**	**237636**
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**35274**	6948	–	**17602**	
	Материалы		тенге					**178833**				
	Всего заработная плата		тенге					**121331**				
		Накладные расходы	тенге						42222			
		Сметная прибыль	тенге					**41198**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**17602**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**237636**				
		Сметная заработная плата	тенге									23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге						42222			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**237636**				
		Сметная заработная плата	тенге									23
									42222			
		РАЗДЕЛ 3.Водоразборный колодец (Врк.4) (10шт)										
196	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06**	**Слои подстилающие бетонные.Устройство/отмостка/**	**м³ подстилающего слоя**		**3,738**	**51839,68**	**12,21**	**193775**	**46**	**173702**	**18825**	**229609**
		НР - 94%, СП - 8%				**5357,73**	–	**20027**	–		**17008**	
		Состав работ:										
		1. Планировка основания										
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
		3. Устройство деформационных швов										
		4. Уход за подстилающими слоями										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**					**193775**	**46**	**173702**	**18825**	**229609**
	Стоимость общестроительных работ		тенге					20027	–	–	**17008**	
	Материалы		тенге					**193775**				
	Всего заработная плата		тенге					**173703**				
		Накладные расходы	тенге						20027			
		Сметная прибыль	тенге					**18825**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**17008**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**229609**				
		Сметная заработная плата	тенге									15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге						20027			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**229609**				
		Сметная заработная плата	тенге									15
									20027			
		РАЗДЕЛ 4.Водоразборный колодец (Врк.5) (6шт)										
240	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06**	**Слои подстилающие бетонные.Устройство/отмостка/**	**м³ подстилающего слоя**		**2,2428**	**51839,68**	**12,21**	**116267**	**27**	**104224**	**11295**	**137767**
		НР - 94%, СП - 8%				**5357,73**	–	**12016**	–		**10205**	
		Состав работ:										
		1. Планировка основания										
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
		3. Устройство деформационных швов										
		4. Уход за подстилающими слоями										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**					**116267**	**27**	**104224**	**11295**	**137767**

	Стоимость общестроительных работ							12016	--	--	10205	
	Материалы		тенге					116267				
	Всего заработная плата		тенге					104223				
		Накладные расходы	тенге						12016			
		Сметная прибыль	тенге					11295				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					10205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					137767				
		Сметная заработная плата	тенге									9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге						12016			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					137767				
		Сметная заработная плата	тенге									9
									12016			
		РАЗДЕЛ 5.Водоразборный колодец (Врк.6) (10шт)										
196	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Слои подстилающие бетонные.Устройство/отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя		3,738	51839,68	12,21	193775	46	173702	18825	229609
		НР - 94%, СП - 8%				5357,73	--	20027	--		17008	
		Состав работ										
		1. Планировка основания										
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
		3. Устройство деформационных швов										
		4. Уход за подстилающими слоями										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					193775	46	173702	18825	229609
	Стоимость общестроительных работ		тенге					20027	--	--	17008	
	Материалы		тенге					193775				
	Всего заработная плата		тенге					173703				
		Накладные расходы	тенге						20027			
		Сметная прибыль	тенге					18825				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					17008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					229609				
		Сметная заработная плата	тенге									15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге						20027			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					229609				
		Сметная заработная плата	тенге									15
									20027			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-03-01										
		Насосная станция 2-го подъема										
		Ленточный фундамент										
17	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	шт.		1	54152,80	1311,84	54153	1312	1574	31360	92354
		НР - 61%, СП - 8%				51267,06	142,83	51267	143		6841	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					54153	1312	1574	31360	92354
	Стоимость монтажных работ		тенге					51267	143	--	6841	
	Материалы		тенге					54153				
	Всего заработная плата		тенге					1574				
		Накладные расходы	тенге						51410			
		Сметная прибыль	тенге					31360				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					6841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					92354				
		Сметная заработная плата	тенге									29
									51410			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					92354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	тенге						51410			
		Локальная смета 03-01-01										
		Контрольно пропускной пункт										
		Крыльцо КР-1										
84	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Бетонные крыльца из БМ В15.Устройство**	$м^3$		0,83	50529,72	2686,23	41940	2229	37205	2725	48238
		НР - 91%; СП - 8%				3019,23	588,33	2506	488		3573	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
85	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т		0,01935	22868,23	2116,98	443	40	2	381	889
		НР - 91%; СП - 8%				20709,25	903,64	401	17		66	
		Состав работ:										
		1. Установка арматуры										
86	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т		0,01935	455717,00	--	8818	--	8818	--	9523
		СП - 8%				--	--	--	--		705	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					51201	2269	46025	3106	58650
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2907	505	--	4344	
	Материалы		тенге					51201				
	Всего заработная плата		тенге					37205				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге						3412			
		Накладные расходы	тенге					8818				
		Сметная прибыль	тенге					3106				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					4344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					58651				
		Сметная заработная плата	тенге									2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						3412			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					58651				
		Сметная заработная плата	тенге									2
		Локальная смета 03-01-02							3412			
		Контрольно-пропускной пункт										
		Отопление и вентиляция										
		Отопление										
1	1118-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Конвекторы. Установка**	кВт		1,6	1699,11	108,23	2719	174	77	2502	5638
		НР - 98%; СП - 8%				1542,58	52,85	2468	85		418	
		Состав работ:										
		1. Установка конвекторов с присоединением их к трубопроводам										
		Вентиляция ВЕ-1										
3	1120-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхностиво здуховодов		1,26	6975,67	75,78	8789	95	5314	3350	13110

		НР - 98%, СП - 8%				2682,45	30,48	3380	38		971	
		Состав работ:										
		1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки										
		2. Установка и заделка креплений										
		3. Подъем блоков и временная их подвеска										
		4. Установка блоков в проектное положение										
		5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок										
5.	1120-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка**	дефлектор		1	5579,07	107,70	5579	108	208	5178	11617
		НР - 98%, СП - 8%				5263,20	20,02	5263	20		861	
		Состав работ:										
		1. Установка дефлекторов с постановкой растяжек и талрепов										
7	1120-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	узел		1	4595,70	11,41	4596	11	260	4242	9545
		НР - 98%, СП - 8%				4324,54	4,00	4325	4		707	
		Состав работ:										
		1. Установка узлов с креплением к железобетонному стакану и присоединением к воздуховоду										
		2. Соединение узлов с конденсатоотводом										
9	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Изоляция плоских поверхностей матами теплоизоляционными на стеклоткани или металлическойсетке/толщ.30мм/**	$м^3$ изоляции		0,043	34009,41	2285,56	1462	98	144	961	2617
		НР - 76%, СП - 8%				28378,11	1027,59	1220	44		194	
		Состав работ:										
		1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках										
		2. Изготовление бандажных лент										
		3. Перемотка и отжиг проволоки										
		4. Устройство проволочного каркаса										
		5. Крепление изделий бандажами										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге					23145	486	6003	16233	42527
								16656	191	–	3151	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1462				
	Материалы		тенге					144				
	Всего заработная плата		тенге						1264			
		Накладные расходы	тенге					961				
		Сметная прибыль	тенге					194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	тенге						1264			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					21683				
	Материалы		тенге					5859				
	Всего заработная плата		тенге						15583			
	Сдача и испытание		тенге					705				
		Накладные расходы	тенге					15272				
		Сметная прибыль	тенге					2957				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					39912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	тенге						15583			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге					42529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	тенге						16847			

Локальная смета 03-01-03

Контрольно-пропускной пункт

		Силовое электрооборудование и электроосвещение										
1	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф		1	6669,22	165,85	6669	166	1987	3299	10766
		НР - 72%, СП - 8%				4516,08	66,53	4516	67		798	
		Состав работ:										
		1. Изготовление конструкций для установки щитков										
		2. Установка конструкций										
		3. Установка щитка										
		4. Подготовка к включению										
		5. Присоединение проводов										
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		5	3771,36	30,79	18857	154	9051	6949	27871
		НР - 72%, СП - 8%				1930,39	–	9652	–		2065	
		Состав работ:										
		1. Изготовление и установка конструкций										
		2. Установка выключателей										
		3. Заземление										
		4. Присоединение										
7	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	**Светильники для ламп светодиодных.Установка на кронштейнах**	шт.		3	1740,90	69,34	5223	208	24	3657	9590
		НР - 72%, СП - 8%				1663,67	29,35	4991	88		710	
		Состав работ:										
		1. Установка деталей крепления										
		2. Установка светильников										
		3. Ввертывание ламп										
		4. Проверка сети на свет										
		Электроустановочные изделия										
10	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка**	шт.		5	428,62	0,49	2143	2	221	1383	3808
		НР - 72%, СП - 8%				384,01	0,22	1920	1		282	
		Состав работ:										
		1. Установка коробок монтажных										
		2. Снятие крышек с приборов										
		3. Установка и крепление приборов										
		4. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением										
		5. Установка крышек на приборы										
		6. Опробование										
		Кабельные изделия и провода										
15	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м		37	155,65	1,68	5759	62	522	3730	10248
		НР - 72%, СП - 8%				139,87	0,13	5175	5		759	
		Состав работ:										
		1. Удаление заглушек										
		2. Продувание труб										
		3. Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов										

		4. Присоединение проводов к проволоке										
		5. Прокладка проводов в трубах вручную										
		6. Установка ответвительных коробок										
		7. Прозвон и соединение проводов										
19	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола**	м		37	295,42	3,54	10931	131	201	7635	20051
		НР - 72%, СП - 8%				286,47	0,13	10599	5		1485	
		Состав работ:										
		1. Прокладка труб										
		2. Соединение труб на сварке в раструб										
		3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в коробки										
		4. Крепление труб										
		5. Затягивание проволоки										
		6. Установка на концах труб заглушек										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**тенге**					**49582**	**723**	**12006**	**26653**	**82334**
	Стоимость монтажных работ		тенге					**36853**	**166**	--	6099	
	Материалы		тенге					**18857**				
	Всего заработная плата		тенге					**9051**				
		Накладные расходы	тенге						**9652**			
		Сметная прибыль	тенге					**6949**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					**2065**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**27871**				
		Сметная заработная плата	тенге									5
	Стоимость общестроительных работ		тенге						**9652**			
	Материалы		тенге					**30725**				
	Всего заработная плата		тенге					**2954**				
		Накладные расходы	тенге						**27367**			
		Сметная прибыль	тенге					**19704**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**4034**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**54463**				
		Сметная заработная плата	тенге									17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге						**27367**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**82334**				
		Сметная заработная плата	тенге									22
									37019			

Локальная смета 03-01-04

Контрольно-пропускной пункт

		Пожарная сигнализация										
1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования**	**шт.**		1	6294,83	8,07	6295	8	40	3812	10915
		НР - 61%, СП - 8%				6247,32	1,76	6247	2		809	
		Состав работ:										
		1. Разметка мест крепления										
		2. Сверление отверстий										
		3. Установка деталей крепления										
		4. Крепление прибора										
		5. Подключение к линии электропитания										
		6. Подключение одного внешнего устройства (модуля)										
		7. Подключение аккумуляторной батареи										
		8. Подключение одного шлейфа сигнализации (извещателя)										
		9. Проверка работы										

3	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1,СК-1.Монтаж оборудования**	шт.		1	4283,87	--	4284	--	362	2824	7676
		НР - 72%; СП - 8%				3921,82	--	3922	--		569	
		Состав работ:										
		1. Установка										
		2. Сборка										
5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09	**Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования**	шт.		3	3990,06	2,44	11970	7	198	7177	20679
		НР - 61%; СП - 8%				3921,82	--	11765	--		1532	
8	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования**	шт.		1	2003,59	0,92	2004	1	42	1196	3456
		НР - 61%; СП - 8%				1960,91	--	1961	--		256	
10	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды,одноламповый.Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.		2	2698,74	991,06	5397	1983	360	3295	9387
		НР - 72%; СП - 8%				1527,09	760,76	3054	1522		695	
		Состав работ:										
		1. Монтаж светильника										
		2. Присоединение										
		3. Ввертывание ламп										
		4. Опробование на зажигание										
12	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первоотпровода в проложенные трубы и металлические рукава**	м		10	155,65	1,68	1557	17	141	1008	2770
		НР - 72%; СП - 8%				139,87	0,13	1399	1		205	
		Состав работ:										
		1. Удаление заглушек										
		2. Продувание труб										
		3. Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов										
		4. Присоединение проводов к проволоке										
		5. Прокладка проводов в трубах вручную										
		6. Установка ответвительных коробок										
		7. Прозвон и соединение проводов										
14	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09	**Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее**	км кабеля		0,015	125830,86	82271,19	1887	1234	--	595	2680
		НР - 61%; СП - 8%				43559,67	21419,55	653	321		199	
		Состав работ:										
		1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы)										
		2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее										
		3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах										

16	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м		10	295,42	3,54	2954	35	54	2064	5419
		НР - 72%, СП - 8%				286,47	0,13	2865	1		401	
		Состав работ:										
		1. Прокладка труб										
		2. Соединение труб на сварке в раструб										
		3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в коробки										
		4. Крепление труб										
		5. Затягивание проволоки										
		6. Установка на концах труб заглушек										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге					36348	3285	1197	21971	62985
	Стоимость монтажных работ							31866	1847	–	4666	
	Материалы		тенге					31837				
	Всего заработная плата		тенге					1001				
		Накладные расходы	тенге						29447			
		Сметная прибыль	тенге					18899				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		тенге					4060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					54796				
		Сметная заработная плата	тенге									16
	Стоимость общестроительных работ		тенге						29447			
	Материалы		тенге					4511				
	Всего заработная плата		тенге					195				
		Накладные расходы	тенге						4266			
		Сметная прибыль	тенге					3072				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге					606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8189				
		Сметная заработная плата	тенге									3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге						4266			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					62985				
		Сметная заработная плата	тенге									19
									33713			

Локальная смета 03-02-01

Уборная на 1 очко

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Грунты I группы.Снятие РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта		11,3	68,19	68,19	771	770	–	161	1007
		НР - 72%, СП - 8%				–	19,83	–	224		75	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Грунты I группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаНАОЗЕЛЕНЯЕМЫЕ УЧАСТКИ	$м^3$ грунта		11,3	63,13	63,13	713	713	–	149	931
		НР - 72%, СП - 8%				–	18,36	–	207		69	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
3	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта		9,4	203,17	194,81	1910	1831	–	464	2564
		НР - 72%, СП - 8%				8,36	60,15	79	565		190	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта навымет										

		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков										
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
4	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³**	м³ грунта		92,635	203,17	194,81	18821	18046	–	4570	25262
		НР - 72%, СП - 8%				8,36	60,15	774	5572		1871	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта навымет										
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков										
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратамтруда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта		2,865	3009,43	–	8622	–	–	6208	16016
		НР - 72%, СП - 8%				3009,43	–	8622	–		1186	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку										
		2. Зачистка дна и поверхности стенок										
		3. Откидка грунта от бровки										
6	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Траншеи.Водоотлив**	м³ мокрого грунта		23,8	1780,98	1780,98	42387	42387	–	20748	68186
		НР - 72%, СП - 8%				–	1210,81	–	28817		5051	
		Состав работ:										
		1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутрихозяйских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций										
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3грунта		104,372	55,85	55,85	5829	5829	–	1220	7613
		НР - 72%, СП - 8%				–	16,24	–	1695		564	
		Состав работ:										
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м³ грунта		3,228	1308,54	–	4224	–	–	3041	7846
		НР - 72%, СП - 8%				1308,54	–	4224	–		581	
		Состав работ:										
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием										
		2. Поливка водой при необходимости										
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта		104,372	247,68	120,19	25851	12544	–	13555	42558
		НР - 72%, СП - 8%				127,49	52,89	13306	5520		3152	

		Состав работ:										
		1. Уплотнение грунта										
10	1101-0102-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,4 м3НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА**	$м^3$ грунта		2,7	327,17	306,98	883	829	--	221	1193
		НР - 72%; СП - 8%				20,19	93,59	55	253		88	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы										
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером										
		3. Содержание забойной дороги										
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
11	412-101-0201 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 1км**	т·км		4,455	153,00	--	682	--		--	737
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
		СТЕНЫ										
20	1110-0102-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Элементы каркаса из бревен и пластин.Установка**	$м^3$ древесины в конструкции		0,158	126571,98	1756,54	19998	278	14548	4763	26742
		НР - 90%; СП - 8%				32732,45	765,65	5172	121		1981	
		Состав работ:										
		1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок										
		2. Постановка креплений										
21	1110-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Стены рубленые.Обшивка досками**	$м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		12,7	1385,58	33,12	17597	420	8608	7882	27517
		НР - 90%; СП - 8%				674,69	14,91	8569	189		2038	
		Состав работ:										
		1. Установка прибоин и обшивка досками обшивки										
22	215-204-0202 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$		0,241	125144,00	--	30160	--	30160	--	32573
		СП - 8%				--	--	--	--		2413	
23	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	$м^2$ окрашиваемой поверхности		15,04	1157,22	3,64	17405	54	3331	11236	30932
		НР - 80%; СП - 8%				932,16	1,69	14020	25		2291	
		ПОЛЫ										
24	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство**	$м^2$ покрытия		1,88	9579,77	67,73	18010	127	16079	1754	21345
		НР - 94%; СП - 8%				959,42	33,11	1804	62		1581	
		Состав работ:										
		1. Настилка покрытий с креплением их гвоздями										
		2. Острожка провесов										

25	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности		1,88	1011,47	5,17	1902	10	354	1234	3387
		НР - 80%; СП - 8%				818,27	2,42	1538	5		251	
26	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНОГО КОРОБА.	м³ древесины в конструкции		0,06	183711,16	1673,29	11023	101	8724	2018	14084
		НР - 90%; СП - 8%				36640,80	725,36	2198	44		1043	
		Состав работ:										
		1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок										
		2. Постановка креплений										
27	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м³ древесины в конструкции		0,06	18211,25	64,09	1093	4	891	179	1374
		НР - 90%; СП - 8%				3295,26	27,63	198	2		102	
		Состав работ:										
		1. Приготовление огнезащитного состава										
		2. Поверхностная двукратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками										
28	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ ВЫГРЕБА	м²		0,64	4790,05	1110,10	3066	711	1066	1315	4732
		НР - 90%; СП - 8%				2014,07	269,72	1289	173		350	
		Состав работ:										
		1. Установка блоков										
		2. Установка приборов										
29	261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П,ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м²		0,64	43654,00	–	27939	–	27939	–	30174
		СП - 8%				–	–	–	–		2235	
		ПРОЕМЫ										
30	1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в деревянных нерубленных стенах.Установкаблоков	м²		1,96	5173,86	174,20	10141	341	5630	3892	15155
		НР - 90%; СП - 8%				2127,54	78,58	4170	154		1123	
		Состав работ:										
		1. Установка блоков										
		2. Установка наличников										
		3. Установка приборов										
31	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	м²		1,7	7373,00	–	12534	–	12534	–	13537
		СП - 8%				–	–	–	–		1003	
32	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомодинокамерным,не открывающийся: глухой/фрамуга/	м²		0,26	21807,00	–	5670	–	5670	–	6124
		СП - 8%				–	–	–	–		454	
		КРОВЛЯ										

33	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	**Стропила,мауэрлат,лежень.Установка**	$м^3$ древесины в конструкции		0,054	204069,71	1174,18	11020	64	9007	1775	13819
		НР - 90%, СП - 8%				36090,53	441,28	1949	24		1024	
		Состав работ:										
		1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев										
		2. Контрольная сборка стропил на бойке										
		3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем										
		4. Установка стропил с креплением										
34	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции		0,054	11828,48	89,05	639	5	562	67	763
		НР - 90%, СП - 8%				1340,98	38,56	72	2		56	
		Состав работ:										
		1. Приготовление огнезащитного состава										
		2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями										
35	1112-0101-0702 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль средний.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2кровли		4,212	4327,90	119,25	18229	502	14657	2966	22890
		НР - 92%, СП - 8%				728,94	36,41	3070	153		1696	
		Состав работ:										
		1. Устройство обрешетки										
		2. Устройство кровель различного типа с обделкой коньков, ребер, ендовов, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам с заделкой зазоров раствором										
36	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита**	$м^2$ обработанной поверхности		4,212	412,62	4,13	1738	18	1506	199	2092
		НР - 90%, СП - 8%				50,83	1,79	214	8		155	
		Состав работ:										
		1. Приготовление огнезащитного состава										
		2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями										
37	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	$м^2$ обработанной поверхности		7,75	412,62	4,13	3198	32	2772	367	3850
		НР - 90%, СП - 8%				50,83	1,79	394	14		285	
		Состав работ:										
		1. Приготовление огнезащитного состава										
		2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге					322055	85616	164038	89984	445003
	Стоимость общестроительных работ		тенге					71717	43829	--	32963	
	Материалы		тенге					322055				
	Всего заработная плата		тенге					87733				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге						115546			
	Транспортные расходы		тенге					76303				
		Накладные расходы	тенге					682				
		Сметная прибыль	тенге					89984				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					32963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					445002				
		Сметная заработная плата	тенге									83
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге						115546			
								445002				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									83
		Сметная заработная плата	тенге						115546			
		Локальная смета 04-01-01										
		Наружные сети электроснабжения										
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ3-10кВ										
1	1308-0303-0604 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		1	10933,28	185,81	10933	186	4295	4680	16862
		НР - 72%; СП - 8%				6451,71	47,61	6452	48		1249	
		Состав работ:										
		1. Изготовление и установка конструкций										
		2. Установка выключателей										
		3. Заземление										
		4. Присоединение										
3	1308-0304-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 прим.	**Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм. Установка на стене**	шт.		1	20852,57	1764,91	20853	1765	15016	3412	26206
		НР - 72%; СП - 8%				4072,24	666,56	4072	667		1941	
		Состав работ:										
		1. Установка конструкций										
		2. Установка блоков										
		3. Заземление										
5	1308-0101-0601 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)		3	60259,70	13567,14	180779	40701	45954	79801	281426
		НР - 72%; СП - 8%				31374,56	5570,13	94124	16710		20846	
		Состав работ:										
		1. Установка трансформатора										
		2. Прокладка, приварка и окраска шин заземления										
		3. Присоединение										
7	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	шт.		1	6185,14	1946,79	6185	1947	166	3483	10441
		НР - 72%; СП - 8%				4072,24	764,68	4072	765		773	
		Состав работ:										
		1. Установка										
		2. Заземление										
9	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		3	7129,74	169,85	21389	510	9297	8442	32218
		НР - 72%; СП - 8%				3860,78	47,61	11582	143		2387	
		Состав работ:										
		1. Изготовление и установка конструкций										
		2. Установка выключателей										
		3. Заземление										

		4. Присоединение										
10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		1	3771,36	30,79	3771	31	1810	1390	5574
		НР - 72%, СП - 8%				1930,39	–	1930	–		413	
		Состав работ:										
		1. Изготовление и установка конструкций										
		2. Установка выключателей										
		3. Заземление										
		4. Присоединение										
14	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании**	шт.		1	1921,15	112,47	1921	113	37	1310	3489
		НР - 72%, СП - 8%				1771,42	47,61	1771	48		258	
		Состав работ:										
		1. Установка										
		2. Присоединение										
		3. Опробование										
16	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		1	7129,74	169,85	7130	170	3099	2814	10740
		НР - 72%, СП - 8%				3860,78	47,61	3861	48		796	
		Состав работ:										
		1. Изготовление и установка конструкций										
		2. Установка выключателей										
		3. Заземление										
		4. Присоединение										
18	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф		1	37033,68	8997,30	37034	8997	2545	21097	62781
		НР - 72%, СП - 8%				25491,83	3808,90	25492	3809		4650	
		Состав работ:										
		1. Установка										
		2. Установка перемычки заземления										
		3. Присоединение										
		Фундамент под ДЭС										
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Подготовка бетонная.Устройство/БЕТОН КЛ.В3,5/**	$м^3$		0,3	-45447,69	-1755,90	-13634	-527	-12535	-620	-15394
		НР - 91%, СП - 8%				-1905,12	-365,30	-572	-110		-1140	
		Состав работ:										
		1. Устройство бетонной подготовки										
21	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство/БЕТОН КЛ.В12,5СС1/**	$м^3$		1,1	-50477,95	-2686,23	-55526	-2955	-49250	-3611	-63868
		НР - 91%, СП - 8%				-3019,23	-588,33	-3321	-647		-4731	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка досок										
		2. Установка щитов опалубки										

		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
22	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Детали закладные весом более 20 кг.Установка**										
		НР - 91%, СП - 8%	т		0,0096	-853518,62	-2001,42	-8194	-19	-7820	-331	-9207
		Состав работ:				-37027,20	-854,72	-355	-8		-682	
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										
23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**										
		НР - 91%, СП - 8%	т		0,0322	-30244,83	-1389,00	-974	-45	-12	-849	-1968
		Состав работ:				-28471,83	-489,14	-917	-16		-146	
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки										
		2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских										
24	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,0322	-349794,00	--	-11263	--	-11263	--	-12164
		СП - 8%				--	--	--	--		-901	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону**	$м^2$ поверхности		3,5	-1204,24	-29,55	-4215	-103	-2640	-1382	-6045
		НР - 93%, СП - 8%				-420,50	-4,03	-1472	-14		-448	
		Состав работ:										
		1. Огрунтовка поверхности										
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее										
		Установка ДЭС										
26	1308-0301-0108 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салатках, раме или металлической плите**	шт.		1	96936,97	50705,82	96937	50705	7546	43967	152176
		НР - 72%, СП - 8%				38686,28	22378,35	38686	22378		11272	
		Состав работ:										
		1. Подготовка к установке										
		2. Установка										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					293126	101476	6245	163603	493268
								185405	43821	--	36537	
	Стоимость монтажных работ		тенге					386932				
	Материалы		тенге					89764				
	Всего заработная плата		тенге						236658			
		Накладные расходы	тенге					170396				
		Сметная прибыль	тенге					44585				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		тенге					601913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									124
		Сметная заработная плата	тенге						236658			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					-93806				
	Материалы		тенге					-72257				
	Всего заработная плата		тенге						-7432			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					-11263				
		Накладные расходы	тенге					-6793				

		Сметная прибыль	тенге					-8048				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге					-108647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-4
		Сметная заработная плата	тенге						-7432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					493268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									120
		Сметная заработная плата	тенге						229226			
		РАЗДЕЛ 2. КЛ-0,4кВ										
		Земляные работы										
28	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м3грунта		131,241	173,16	164,46	22726	21584	–	4362	29255
		НР - 72%; СП - 8%				8,70	37,46	1142	4916		2167	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта навымет										
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков										
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратамтруда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта		4,059	3009,43	–	12215	–	–	8795	22691
		НР - 72%; СП - 8%				3009,43	–	12215	–		1681	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку										
		2. Зачистка дна и поверхности стенок										
		3. Откидка грунта от бровки										
30	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3грунта		82,17	38,23	38,23	3141	3141	–	647	4091
		НР - 72%; СП - 8%				–	10,93	–	898		303	
		Состав работ:										
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
31	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)добавлять на каждые последующие 5 м перемещениягрунта.Группа грунтов 2**	м³ грунта		82,17	16,90	16,90	1389	1389	–	286	1809
		НР - 72%; СП - 8%				–	4,83	–	397		134	
		Состав работ:										
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
32	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта		82,17	247,68	120,19	20352	9876	–	10671	33505
		НР - 72%; СП - 8%				127,49	52,89	10476	4346		2482	
		Состав работ:										
		1. Уплотнение грунта										

33	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта		9,13	1308,54	–	11947	–	–	8602	22193
		НР - 72%, СП - 8%				1308,54	–	11947	–		1644	
		Состав работ:										
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием										
		2. Поливка водой при необходимости										
34	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	м кабеля		319	334,56	216,91	106725	69194	–	49496	168719
		НР - 72%, СП - 8%				117,65	97,85	37530	31214		12498	
		Состав работ:										
		1. Устройство постели										
35	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один.Устройство постели,Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля		221	101,38	62,16	22405	13738	–	10703	35756
		НР - 72%, СП - 8%				39,22	28,04	8668	6197		2648	
		Состав работ:										
		1. Устройство постели										
36	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля		792	475,59	203,24	376667	160967	44866	163730	583632
		НР - 72%, СП - 8%				215,70	71,43	170834	56573		43235	
		Состав работ:										
		1. Установка и снятие лебедки										
		2. Установка и снятие барабана										
		3. Монтаж и демонтаж переговорной связи										
		4. Установка и снятие роликов										
		5. Прокладка кабеля										
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки										
		7. Маркировка										
37	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля		151	445,74	192,35	67307	29045	8652	28692	103678
		НР - 72%, СП - 8%				196,09	67,81	29610	10239		7680	
		Состав работ:										
		1. Установка и снятие лебедки										
		2. Установка и снятие барабана										
		3. Установка и снятие роликов										
		4. Монтаж и демонтаж переговорной связи										
		5. Прокладка кабеля										
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки										
		7. Маркировка										
38	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	**Кабель сечением до 6 мм2.Прокладка с креплением скобами/ПО ЗДАНИЮ/**	м		140	535,89	3,44	75025	482	6402	49109	134064

		НР - 72%; СП - 8%				486,72	0,47	68141	66		9930	
		Состав работ:										
		1. Разметка и замер трассы										
		2. Заготовка кабеля										
		3. Прокладка кабеля с креплением										
		4. Установка монтажных коробок										
		5. Ввод концов кабеля										
		6. Прозвон и соединение жил кабеля										
45	1308-0201-1818 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ,сечение одной жилыдо 35 мм2.Монтаж оборудования**	шт.		9	4179,47	112,47	37615	1012	1307	25722	68404
		НР - 72%; СП - 8%				3921,82	47,61	35296	428		5067	
		Состав работ:										
		1. Разделка конца кабеля										
		2. Заделка конца кабеля										
		3. Установка и крепление заделки										
49	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода		0,151	228510,24	–	34505	–	1260	25266	64553
		НР - 76%; СП - 8%				220162,88	–	33245	–		4782	
		Состав работ:										
		1. Выравнивание основания траншеи										
		2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи										
		3. Укладка труб в траншее										
		4. Заделка стыков труб										
		5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами										
		6. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб										
		7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке										
52	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 к=0,3	**Кабель сигнальная**	м кабеля		522	122,46	47,92	63924	25014	8201	28329	99634
		НР - 72%; СП - 8%				58,83	16,54	30709	8634		7381	
		Состав работ:										
		1. Установка и снятие лебедки										
		2. Установка и снятие барабана										
		3. Монтаж и демонтаж переговорной связи										
		4. Установка и снятие роликов										
		5. Прокладка кабеля										
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки										
		7. Маркировка										
57	1308-0304-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене**	шт.		1	20852,57	1764,91	20853	1765	15016	3412	26206
		НР - 72%; СП - 8%				4072,24	666,56	4072	667		1941	
		Состав работ:										
		1. Установка конструкций										
		2. Установка блоков										
		3. Заземление										

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					876796	337207	85704	417822	1398191
	Стоимость монтажных работ							453885	124575	--	103573	
	Материалы		тенге					695496				
	Всего заработная плата		тенге					78042				
		Накладные расходы	тенге						430671			
		Сметная прибыль	тенге					310084				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					80450				
		Нормативная трудоемкость	тенге					1086030				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									242
	Стоимость общестроительных работ		тенге						430671			
	Материалы		тенге					181300				
	Всего заработная плата		тенге					7662				
		Накладные расходы	тенге						147789			
		Сметная прибыль	тенге					107738				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					23123				
		Нормативная трудоемкость	тенге					312161				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									96
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге						147789			
		Нормативная трудоемкость	тенге					1398191				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									338
			тенге						578460			
		РАЗДЕЛ 3. Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном типа "ИВА" (13шт)										
60	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Установка стальных опор с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2**	опора		13	14024,14	9470,51	182314	123117	--	89940	294034
		НР - 80%, СП - 8%				4553,63	4094,44	59197	53228		21780	
		Состав работ:										
		1. Бурение котлована										
		2. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована										
		3. Подтаскивание опоры на расстояние до 3 м										
		4. Строповка опоры										
		5. Установка опоры подъемным краном										
62	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.		13	14398,18	6870,36	187176	89315	9291	93836	303492
		НР - 72%, СП - 8%				6813,08	3212,08	88570	41757		22481	
		Состав работ:										
		1. Установка кронштейнов										
		2. Затягивание проводов в кронштейны										
		3. Окраска кронштейнов										
64	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Светильники с лампами (светодиодными) люминесцентными.Установка**	светильник		13	8403,09	4793,13	109240	62311	280	54293	176615
		НР - 80%, СП - 8%				3588,41	1632,05	46649	21217		13083	
		Состав работ:										
		1. Заготовка проводов										
		2. Сборка светильников										
		3. Подъем кронштейна и светильника на опору										
		4. Крепление кронштейна и светильника										
		5. Присоединение проводов светильника к линиям уличного освещения										

66	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	**Слои подстилающие ГПС.Устройство с уплотнением трамбовками**	м³ подстилающего слоя		0,325	12693,63	2623,67	4125	853	1797	1707	6298
		НР - 94%, СП - 8%				4537,97	1048,82	1475	341		467	
		Состав работ										
		1. Планировка основания										
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
67	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке опорой /Бетон кл.В15/.Устройство**	м³		5,525	47001,65	30,24	259684	167	245725	11034	292375
		НР - 80%, СП - 8%				2406,35	--	13792	--		21657	
		Состав работ										
		1. Укладка бетонной смеси										
		2. Уплотнение вибраторами										
68	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Детали закладные весом более 20 кг / Закладной элемент КМ-3-22/4 /.Установка**	т		0,442	1068658,62	2001,42	472347	885	455096	15237	526591
		НР - 91%, СП - 8%				37027,20	854,72	16366	378		39007	
		Состав работ										
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										
69	1308-0206-1903 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплениемскобами**	м		26	747,46	55,75	19434	1450	1692	12122	34081
		НР - 72%, СП - 8%				626,60	20,95	16292	545		2525	
		Состав работ										
		1. Заготовка труб										
		2. Прокладка										
		3. Установка коробок										
		4. Затягивание проволоки										
71	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	мкабеля		130	445,74	192,35	57946	25005	7449	24701	89259
		НР - 72%, СП - 8%				196,09	67,81	25492	8815		6612	
		Состав работ										
		1. Установка и снятие лебедки										
		2. Установка и снятие барабана										
		3. Установка и снятие роликов										
		4. Монтаж и демонтаж переговорной связи										
		5. Прокладка кабеля										
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки										
		7. Маркировка										
73	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		13	3771,36	30,79	49028	400	23533	18068	72464
		НР - 72%, СП - 8%				1930,39	--	25095	--		5368	
		Состав работ										
		1. Изготовление и установка конструкций										

		2. Установка выключателей										
		3. Заземление										
		4. Присоединение										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3										
	Стоимость монтажных работ		тенге					1341294	303503	744863	320938	1795212
	Материалы		тенге					292928	126281	–	132980	
	Всего заработная плата		тенге					313584				
		Накладные расходы	тенге					41966				
		Сметная прибыль	тенге						206566			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					148727				
		Нормативная трудоемкость	тенге					36986				
		Сметная заработная плата	чел.-ч					499297				
	Стоимость общестроительных работ		тенге									109
	Материалы		тенге						206566			
	Всего заработная плата		тенге					1027710				
		Накладные расходы	тенге					702899				
		Сметная прибыль	тенге						212643			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					172211				
		Нормативная трудоемкость	тенге					95994				
		Сметная заработная плата	чел.-ч					1295915				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге						212643			115
		Нормативная трудоемкость	тенге					1795212				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									224
			тенге						419209			

Локальная смета 05-01-01

Наружные системы связи

		Земляные работы										
1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта		0,756	233,18	233,18	176	176	–	39	232
		НР - 72%; СП - 8%				–	72,00	–	54		17	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам										
		2. Обработка откосов траншей до проектных										
		3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ										
		4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)										
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратамтруда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта		0,324	3009,43	–	975	–	–	702	1811
		НР - 72%; СП - 8%				3009,43	–	975	–		134	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку										
		2. Зачистка дна и поверхности стенок										
		3. Откидка грунта от бровки										

3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		2,361	38,23	38,23	90	90	--	19	117
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,93	--	26		9	
		Состав работ:										
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
4	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		0,324	16,90	16,90	5	6	--	1	8
		НР - 72%; СП - 8%				--	4,83	--	2		1	
		Состав работ:										
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		0,324	247,68	120,19	80	39	--	42	131
		НР - 72%; СП - 8%				127,49	52,89	41	17		10	
		Состав работ:										
		1. Уплотнение грунта										
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		0,324	1308,54	--	424	--	--	305	788
		НР - 72%; СП - 8%				1308,54	--	424	--		58	
		Состав работ:										
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием										
		2. Поливка водой при необходимости										
7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля		6	334,56	216,91	2007	1301	--	931	3173
		НР - 72%; СП - 8%				117,65	97,85	706	587		235	
		Состав работ:										
		1. Устройство постели										
		Видеонаблюдение										
8	1310-0408-0614 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Видеорегистратор.Монтаж оборудования	шт.		1	347015,09	2497,47	347015	2498	19781	198496	589152
		НР - 61%; СП - 8%				324736,07	666,71	324736	667		43641	
10	1310-0411-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Камера.Монтаж на опоре освещения	шт.		5	7589,50	--	37948	--	1913	21982	64724
		НР - 61%; СП - 8%				7207,08	--	36035	--		4794	
		Состав работ:										
		1. Установка громкоговорителя в помещении на кирпичной стене										
		2. Монтаж отводов питания										
		3. Установка уличного громкоговорителя и присоединение провода ПРГ к кабельному ящику										
15	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования	шт.		1	26277,92	3232,02	26278	3232	1954	13392	42844
		НР - 61%; СП - 8%				21091,50	862,80	21092	863		3174	
		Состав работ:										

		1. Установка, регулировка и тренировка переговорных устройств										
17	1310-0408-0621 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09	**Жесткий диск.Монтаж оборудования**	шт.		1	10562,02	293,82	10562	293	3703	4053	15784
		НР - 61%; СП - 8%				6566,16	78,44	6566	78		1169	
21	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования**	м		10	332,95	2,72	3330	28	157	2265	6043
		НР - 72%; СП - 8%				314,47	0,16	3145	2		448	
		Состав работ:										
		1. Разметка мест установки и креплений										
		2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания										
		3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов)										
		4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов										
24	241-207-0207 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 110 мм**	м		297	-431,00	--	-128007	--	-128007	--	-138248
		СП - 8%				--	--	--	--		-10241	
		РАЗДЕЛ 1. Тревожная сигнализация										
25	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования**	шт.		8	2003,59	0,92	16029	7	335	9569	27646
		НР - 61%; СП - 8%				1960,91	--	15687	--		2048	
27	1310-0105-0502 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09	**Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля		328	890,05	113,03	291936	37074	59840	124965	450252
		НР - 61%; СП - 8%				594,58	30,00	195022	9840		33351	
		Состав работ:										
		1. Заготовка трассы под прокладку кабеля по деревянной (кирпичной или бетонной) стене										
		2. Прокладка кабеля										
		3. Проверка состояния изоляции кабеля (до и после прокладки)										
29	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования**	м		5	332,95	2,72	1665	14	79	1133	3021
		НР - 72%; СП - 8%				314,47	0,16	1572	1		224	
		Состав работ:										
		1. Разметка мест установки и креплений										
		2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания										
		3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов)										
		4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					309630	37095	60254	135667	480919
								212281	9841	--	35623	
	Стоимость монтажных работ		тенге					309630				
	Материалы		тенге					60253				
	Всего заработная плата		тенге						222122			
		Накладные расходы	тенге					135667				
		Сметная прибыль	тенге					35623				

	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ											129990
		Нормативная трудоемкость	тенге					480920				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									133
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						222122			
		Нормативная трудоемкость	тенге					480920				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									133
			тенге						222122			
		Резервуар чистой воды емк.75м^3-2шт			**Локальная смета 06-02-01**							
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
5	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3грунта		324,464	65,28	65,28	21181	21181	–	4435	27667
		НР - 72%, СП - 8%				–	18,98	–	6158		2051	
		Состав работ:										
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта		81,116	1308,54	–	106144	–	–	76423	197173
		НР - 72%, СП - 8%				1308,54	–	106144	–		14606	
		Состав работ:										
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием										
		2. Поливка водой при необходимости										
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта		324,464	247,68	120,19	80363	38997	–	42138	132300
		НР - 72%, СП - 8%				127,49	52,89	41366	17161		9799	
		Состав работ:										
		1. Уплотнение грунта										
		Изоляционные работы. Дно										
57	1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м^3 емкости		150	247,94	4,02	37191	604	18644	16575	58068
		НР - 91%, СП - 8%				119,62	1,81	17943	272		4302	
		Состав работ:										
		1. Испытание емкостей с заделкой дефектных мест										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге					244879	60782	18644	139571	415208
								165453	23591	–	30758	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					244879				
	Материалы		тенге					18645				
	Всего заработная плата		тенге						189044			
		Накладные расходы	тенге					139571				
		Сметная прибыль	тенге					30758				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге					415208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									153
		Сметная заработная плата	тенге						189044			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге					415208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									153
		Сметная заработная плата	тенге						189044			
					Локальная смета 07-01-01							
					Благоустройство территории							
					РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка							

9	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т /за 6 проходов/.Первый проход по одному следу при толщине слоя30 см**	$м^3$ уплотненного грунта		255,9	137,46	137,46	35176	35176	--	7309	45883
		НР - 72%, СП - 8%				--	39,67	--	10152		3398	
		Состав работ:										
		1. Разравнивание грунта перед уплотнением										
		2. Уплотнение грунта										
10	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 K=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одномуследу при толщине слоя 30 см**	$м^3$ уплотненного грунта		255,9	46,48	46,48	11894	11894	--	2774	15843
		НР - 72%, СП - 8%				--	15,05	--	3851		1175	
		Состав работ:										
		1. Разравнивание грунта перед уплотнением										
		2. Уплотнение грунта										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					47070	47070	--	10083	61726
	Стоимость общестроительных работ							--	14003	--	4573	
	Всего заработная плата		тенге					47070				
		Накладные расходы	тенге						14003			
		Сметная прибыль	тенге					10083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					4573				
		Нормативная трудоемкость	тенге					61726				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						14003			
		Нормативная трудоемкость	тенге					61726				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									6
			тенге						14003			
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие										
		Отмостка										
20	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя		13,623	51839,68	12,21	706212	166	633058	68609	836807
		НР - 94%, СП - 8%				5357,73	--	72988	--		61986	
		Состав работ:										
		1. Планировка основания										
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
		3. Устройство деформационных швов										
		4. Уход за подстилающими слоями										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					706212	166	633058	68609	836807
	Стоимость общестроительных работ							72988	--	--	61986	
	Материалы		тенге					706212				
	Всего заработная плата		тенге					633057				
		Накладные расходы	тенге						72988			
		Сметная прибыль	тенге					68609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					61986				
		Нормативная трудоемкость	тенге					836807				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									53
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге						72988			
		Нормативная трудоемкость	тенге					836807				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									53
			тенге						72988			
		РАЗДЕЛ 3.МАФ										

22	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	шт.		1	38275,00	85,00	38275	85	36255	1780	43259
		НР - 91%; СП - 8%				1935,00	21,00	1935	21		3204	
		Состав работ:										
		2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы										
		3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км										
		4. Работа на отвале										
		5. Обратная засыпка										
		6. Устройство щебеночной подготовки										
		7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км)										
		8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов										
		9. Устройство бетонных фундаментов - столбов										
23	8601-0302-0308 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамьяздоровая**	шт.		1	64949,00	190,00	64949	190	62035	2526	72873
		НР - 91%; СП - 8%				2724,00	52,00	2724	52		5398	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта ручным способом										
		2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы										
		3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км										
		4. Работа на отвале										
		5. Обратная засыпка										
		6. Устройство щебеночной подготовки										
		7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км)										
		8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов										
		9. Устройство бетонных фундаментов - столбов										
24	8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорнымибаками на 2 шт.**	шт.		1	356316,00	9123,00	356316	9123	325553	22586	409214
		НР - 91%; СП - 8%				21640,00	3180,00	21640	3180		30312	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта ручным способом										
		2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы										
		3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км										
		4. Работа на отвале										
		5. Обратная засыпка										
		6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты										
		7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км)										
		8. Установка в углублении для фундаментов анкерных болтов										
		9. Устройство бетонных фундаментов - столбов										
		10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента										
		11. Постановка болтов										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**					**459540**	**9398**	**423843**	**26892**	**525346**
								26299	**3253**	**--**	**38914**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**459540**				

	Материалы											
	Всего заработная плата		тенге					423843				
		Накладные расходы	тенге						29552			
		Сметная прибыль	тенге					26892				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					38914				
		Нормативная трудоемкость	тенге					525346				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге						29552			
		Нормативная трудоемкость	тенге					525346				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									18
			тенге						29552			
		Протокол замены №1										
		Локальная смета № 02-01-01										
		Наружные сети водопровода и канализации										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/**	$м^3$ грунта		1,0194	55,33	55,33	56	56	–	12	74
		НР - 72%, СП - 8%				–	15,83	–	16		5	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
2	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	$м^3$ грунта		151,97292	213,70	202,47	32477	30770	–	6521	42118
		НР - 72%, СП - 8%				11,23	48,37	1707	7351		3120	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта навымет										
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков										
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
3	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта		4,71045	3693,39	–	17398	–	–	12526	32318
		НР - 72%, СП - 8%				3693,39	–	17398	–		2394	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки										
		2. Откидка грунта от бровки										
		3. Устройство и разборка полок										
		4. Зачистка дна и стенок										
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта		157,4664	55,85	55,85	8794	8794	–	1841	11485
		НР - 72%, СП - 8%				–	16,24	–	2557		850	
		Состав работ:										
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12 K=2	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта		157,4664	55,16	55,16	8686	8686	–	1819	11346
		НР - 72%, СП - 8%				–	16,04	–	2526		841	
		Состав работ:										

		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта		157,4664	247,68	120,19	39001	18925	–	20450	64208
		НР - 72%; СП - 8%				127,49	52,89	20075	8328		4755	
		Состав работ:										
		1. Уплотнение грунта										
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта		38,3346	1308,54	–	50162	–	–	36117	93181
		НР - 72%; СП - 8%				1308,54	–	50162	–		6903	
		Состав работ:										
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием										
		2. Поливка водой при необходимости										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					156574	67231	–	79286	254729
								89342	20778	–	18868	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					156574				
	Всего заработная плата		тенге						110120			
		Накладные расходы	тенге					79286				
		Сметная прибыль	тенге					18868				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					254728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									84
		Сметная заработная плата	тенге						110120			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					254728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									84
		Сметная заработная плата	тенге						110120			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод хоз-бытовой В1										
10	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,0783	102452,68	–	8022	–	1220	6734	15936
		НР - 99%; СП - 8%				86866,08	–	6802	–		1180	
		Состав работ:										
		1. Присоединение и отсоединение водопровода										
		2. Наполнение трубопровода водой										
		3. Промывка трубопровода до полного осветления воды										
		4. Спуск воды из трубопровода										
		5. Наполнение трубопровода хлорной водой										
		6. Спуск хлорной воды из трубопровода										
		7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции										
		Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б Д1500 мм (11шт)										
35	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство/отмостка/**	$м^3$ подстилающего слоя		1,748	51839,68	12,21	90616	21	81230	8803	107373
		НР - 94%; СП - 8%				5357,73	–	9365	–		7954	
		Состав работ:										
		1. Планировка основания										
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
		3. Устройство деформационных швов										
		4. Уход за подстилающими слоями										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					98638	21	82450	15537	123309
								16167	–	–	9134	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					98638				

	Материалы											
	Всего заработная плата		тенге					82449				
		Накладные расходы	тенге						16167			
		Сметная прибыль	тенге					15537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					9134				
		Нормативная трудоемкость	тенге					123309				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге						16167			
		Нормативная трудоемкость	тенге					123309				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									12
			тенге						16167			

Локальная смета № 02-02-01

		Наружные сети водоснабжения										
		Земляные работы										
36	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта		1014,742057	213,70	202,47	216850	205455	–	43543	281226
		НР - 72%; СП - 8%				11,23	48,37	11396	49083		20833	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта навымет										
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков										
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
37	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта		32,4632039	3693,39	–	119899	–	–	86327	222725
		НР - 72%; СП - 8%				3693,39	–	119899	–		16498	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки										
		2. Откидка грунта от бровки										
		3. Устройство и разборка полок										
		4. Зачистка дна и стенок										
38	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м³ грунта		1128,8421315	55,85	55,85	63046	63045	–	13196	82338
		НР - 72%; СП - 8%				–	16,24	–	18332		6096	
		Состав работ:										
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
39	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=2	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	м³ грунта		1128,842132	55,16	55,16	62267	62267	–	13038	81333
		НР - 72%; СП - 8%				–	16,04	–	18107		6028	
		Состав работ:										
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
40	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта		1128,842132	247,68	120,19	279592	135675	–	146603	460286
		НР - 72%; СП - 8%				127,49	52,89	143916	59704		34091	
		Состав работ:										
		1. Уплотнение грунта										

41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2										
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта		236,1423194	1308,54	--	309002	--	--	222481	574003
		Состав работ				1308,54	--	309002	--		42520	
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием										
		2. Поливка водой при необходимости										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3										
			тенге					1050656	466442	--	525188	1701910
	Стоимость общестроительных работ							584213	145226	--	126066	
	Всего заработная плата		тенге					1050656				
		Накладные расходы	тенге						729439			
		Сметная прибыль	тенге					525188				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге					126066				
		Нормативная трудоемкость	тенге					1701910				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									557
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге						729439			
		Нормативная трудоемкость	тенге					1701910				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									557
			тенге						729439			
		Локальная смета № 02-03-01										
		Насосная станция 2-го подъема										
		Устройство приямка										
72	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя		0,52	-51839,68	-12,21	-26957	-6	-24165	-2619	-31942
		НР - 94%; СП - 8%				-5357,73	--	-2786	--		-2366	
		Состав работ:										
		1. Планировка основания										
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
		3. Устройство деформационных швов										
		4. Уход за подстилающими слоями										
73	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,1418	-560011,16	-3604,37	-79410	-511	-64621	-13422	-100258
		НР - 93%; СП - 8%				-100689,79	-1088,04	-14278	-154		-7427	
		Состав работ:										
		1. Укладка арматурных сеток										
74	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т		0,1418	-329294,00	--	-46694	--	-46694	--	-50430
		СП - 8%				--	--	--	--		-3736	
75	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т		0,0044	-1328192,70	-2001,42	-5844	-9	-4222	-1471	-7900
		НР - 91%; СП - 8%				-366569,28	-854,72	-1613	-4		-585	
		Состав работ:										
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										
		Монтажные работы										
78	1337-0101-0203 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09	Установка насоса для откачки воды.	шт.		2	49989,35	2390,16	99979	4780	3109	57065	169608
		НР - 61%; СП - 8%				46045,20	729,55	92090	1459		12564	

79	511-101-0101 РСНБ РК 2022	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м³/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин/1 рабочий +1 резервный/**	шт.		2	96918,00	–	193836	–		–	193836
						–	–	–	–	193836	–	
80	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м² окрашиваемой поверхности		39,52	411,06	3,64	16245	144	6713	7564	25714
		НР - 80%, СП - 8%				237,56	1,69	9388	67		1905	
85	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций		0,020815	107322,93	36486,64	2234	759	301	992	3484
		НР - 69%, СП - 8%				56385,06	12682,00	1174	264		258	
		Состав работ:										
		1. Установка и крепление лестниц										
		2. Устройство подмостей										
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
86	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т		0,005565	329294,00	–	1833	–	1833	–	1980
		СП - 8%				–	–	–	–		147	
87	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т		0,01525	479350,00	–	7310	–	7310	–	7895
		СП - 8%				–	–	–	–		585	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					162532	5157	-120436	48109	211987
								83975	1632	193836	1345	
	Стоимость оборудования		тенге					193836				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					193836				
	Стоимость монтажных работ		тенге					99979				
	Материалы		тенге					3108				
	Всего заработная плата		тенге						93549			
		Накладные расходы	тенге					57065				
		Сметная прибыль	тенге					12564				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					169608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
		Сметная заработная плата	тенге						93549			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					-133517				
	Материалы		тенге					-86294				
	Всего заработная плата		тенге						-9380			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					-37551				
		Накладные расходы	тенге					-9948				
		Сметная прибыль	тенге					-11477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					-154942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-6
		Сметная заработная плата	тенге						-9380			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					2234				
	Материалы		тенге					301				
	Всего заработная плата		тенге						1438			
		Накладные расходы	тенге					992				
		Сметная прибыль	тенге					258				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					3484				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	тенге						1438			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	тенге					211986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	тенге						85607			

Локальная смета № 03-02-01

		Уборная на 1 очко										
		Колодцы круглые из сборного ж/б Д1500 мм										
96	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,66	37196,02	13637,62	136137	49913	29385	76838	230014	
		НР - 99% СП - 8%			15529,81	5676,36	56839	20775		17038		
		Состав работ:										
		1. Уплотнение грунта щебнем										
		2. Монтаж сборных железобетонных конструкций										
		3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок										
		4. Устройство упоров и опор для установки арматуры										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				136137	49913	29385	76838	230014	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				56839	20775	--	17038		
	Материалы		тенге				136137					
	Всего заработная плата		тенге				29385					
		Накладные расходы	тенге					77614				
		Сметная прибыль	тенге				76838					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				17038					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				230013					
		Сметная заработная плата	тенге									45
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					77614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				230013					
		Сметная заработная плата	тенге									45

Локальная смета № 06-01-01

		Выгреб емкостью 2 $м^3$										
106	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство/отмостка, толщ.5 см/	$м^3$ подстилающего слоя	0,251	51839,68	12,21	13012	3	11664	1264	15418	
		НР - 94% СП - 8%			5357,73	--	1345	--		1142		
		Состав работ										
		1. Планировка основания										
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
		3. Устройство деформационных швов										
		4. Уход за подстилающими слоями										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				13012	3	11664	1264	15418	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1345	--	--	1142		
	Материалы		тенге				13012					
	Всего заработная плата		тенге				11664					
		Накладные расходы	тенге					1345				
		Сметная прибыль	тенге				1264					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1142					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15418					
		Сметная заработная плата	тенге									1
								1345				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14										
		Нормативная трудоемкость	тенге					15418				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									1
			тенге						1345			
		Резервуар чистой воды емк. 75 м^3 - 2 шт										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
109	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта		65,844	1308,54	--	86160	--	--	62035	160051
		НР - 72%; СП - 8%				1308,54	--	86160	--		11856	
		Состав работ:										
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием										
		2. Поливка водой при необходимости										
110	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта		65,844	247,68	120,19	16308	7913	--	8551	26848
		НР - 72%; СП - 8%				127,49	52,89	8394	3482		1988	
		Состав работ:										
		1. Уплотнение грунта										
		МОНОЛИТНОЕ ДНИЩЕ										
120	Прайс ТОО " Торговый дом СТЗ "Арыстан"	**Резервуар для хранении воды V=75 м^3**	компл		2	14000000,00	--	28000000	--		--	28000000
						--	--	--	--	28000000	--	
122	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций		0,1144	108406,90	36486,64	12402	4174	1778	5452	19282
		НР - 69%; СП - 8%				56385,06	12682,00	6450	1451		1428	
		Состав работ:										
		1. Установка и крепление лестниц										
		2. Устройство подмостей										
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
123	222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т		0,1144	994397,00	--	113759	--	113759	--	122860
		СП - 8%				--	--	--	--		9101	
124	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м^2		0,96	114,81	3,21	110	3	46	43	165
		НР - 69%; СП - 8%				63,85	0,38	61	--		12	
		Состав работ:										
		1. Подготовка окрасочных агрегатов										
		2. Приготовление грунтовочных составов										
		3. Огрунтовка поверхности										
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
		5. Контроль качества										
125	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м^2		0,96	95,59	2,34	92	2	54	25	126
		НР - 69%; СП - 8%				37,32	0,38	36	--		9	
		Состав работ:										
		1. Подготовка окрасочных агрегатов										
		2. Приготовление составов										
		3. Окраска поверхностей										
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										

		5. Контроль качества										
126	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	**Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя		8,452	12693,63	2623,67	107287	22176	46756	44386	163807
		НР - 94%, СП - 8%				4537,97	1048,82	38355	8865		12134	
		Состав работ:										
		1. Планировка основания										
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
127	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство/отмостка/**	$м^3$ подстилающего слоя		0,175	51839,68	12,21	9072	2	8132	881	10750
		НР - 94%, СП - 8%				5357,73	–	938	–		796	
		Состав работ:										
		1. Планировка основания										
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
		3. Устройство деформационных швов										
		4. Уход за подстилающими слоями										
		Установка поплавкового запорного клапана										
128	1122-0901-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	**Клапаны обратные стальные диаметром до 150 мм. Установка**	клапан		2	7548,17	2425,61	15096	4852	970	10794	27961
		НР - 99%, СП - 8%				4637,00	814,34	9274	1629		2071	
		Состав работ:										
		1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание										
		2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок										
		3. Выверка по заданной отметке										
130	1122-0501-0304 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 315 мм. Укладка**	км трубопровода		0,032	443945,43	166251,69	14206	5320	88	10856	27067
		НР - 99%, СП - 8%				274922,51	67751,62	8798	2168		2005	
		Состав работ:										
		1. Опускание труб в траншею										
		2. Укладка труб на основание с выверкой										
		3. Приготовление и обработка мыльным раствором резинового уплотнителя										
		4. Раструбное соединение труб										
132	1116-0501-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода		32	1639,76	13,74	52472	440	420	50601	111318
		НР - 98%, СП - 8%				1612,89	0,65	51612	21		8246	
		Состав работ:										
		1. Разметка мест установки креплений										
		2. Установка креплений										
		3. Нарезка труб										
		4. Снятие фаски, торцевание, удаление грата и калибровка										
		5. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на прессовых фитингах										
		6. Визуальный контроль обжима										
134	1118-1001-0107 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка**	фильтр		2	40429,90	674,93	80860	1350	73417	6326	94161
		НР - 98%, СП - 8%				3046,73	180,95	6093	362		6975	
		Состав работ:										
		1. Установка фильтров на готовое основание										

		2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу										
135	1312-1101-0110 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	14143,85	4701,08	56575	18804	2710	25904	89077	
		НР - 61%, СП - 8%			8765,27	1850,96	35061	7404		6598		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				28564399	65036	248130	225854	28853473	
	Стоимость оборудования		тенге				251232	25382	28000000	63219		
	ВСЕГО: Стоимость оборудования		тенге				28000000					
	Стоимость монтажных работ		тенге				28000000					
	Материалы		тенге				56575					
	Всего заработная плата		тенге				2710					
		Накладные расходы	тенге					42465				
		Сметная прибыль	тенге				25904					
	ВСЕГО: Стоимость монтажных работ		тенге				6598					
		Нормативная трудоемкость	тенге				89077					
		Сметная заработная плата	чел.-ч									22
	Стоимость общестроительных работ		тенге					42465				
	Материалы		тенге				362090					
	Всего заработная плата		тенге				56048					
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					168160				
		Накладные расходы	тенге				113759					
		Сметная прибыль	тенге				137571					
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		тенге				39972					
		Нормативная трудоемкость	тенге				539633					
		Сметная заработная плата	чел.-ч									129
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					168160				
	Материалы		тенге				12402					
	Всего заработная плата		тенге				1777					
		Накладные расходы	тенге					7901				
		Сметная прибыль	тенге				5452					
	ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ		тенге				1428					
		Нормативная трудоемкость	тенге				19282					
		Сметная заработная плата	чел.-ч									5
	Стоимость сантехнических работ		тенге					7901				
	Материалы		тенге				133332					
	Всего заработная плата		тенге				73836					
	Сдача и испытание		тенге					58088				
		Накладные расходы	тенге				217					
		Сметная прибыль	тенге				56927					
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		тенге				15221					
		Нормативная трудоемкость	тенге				205480					
		Сметная заработная плата	чел.-ч									33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге					58088				
		Нормативная трудоемкость	тенге				28853472					
		Сметная заработная плата	чел.-ч									189
			тенге					276614				

Протокол замены №2

Локальная смета № 02-01-01

Наружные сети водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 2.Водопровод хоз-бытовой В1

		Опора металлическая под задвижку (17шт)										
1	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Конструкции опорные для крепления трубопроводов (запорной арматуры) внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,020655	156172,81	9092,98	3226	188	224	1951	5591

		НР - 69%, СП - 8%				136260,10	638,88	2814	13		414	
		Состав работ:										
		1. Установка и крепление опорных конструкций										
		2. Устройство подмостей										
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
2	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		0,020655	1018274,00	–	21032	–	21032	–	22715
		СП - 8%				–	–	–	–		1683	
3	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	$м^2$		0,612	153,02	3,21	94	2	52	28	132
		НР - 69%, СП - 8%				66,04	0,38	40	–		10	
		Состав работ:										
		1. Подготовка окрасочных агрегатов										
		2. Приготовление грунтовочных составов										
		3. Огрунтовка поверхности										
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
		5. Контроль качества										
4	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$		0,612	95,59	2,34	59	1	35	16	81
		НР - 69%, СП - 8%				37,32	0,38	23	–		6	
		Состав работ:										
		1. Подготовка окрасочных агрегатов										
		2. Приготовление составов										
		3. Окраска поверхностей										
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
		5. Контроль качества										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					24411	191	21343	1995	28519
								2877	13	–	2113	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					21185				
	Материалы		тенге					85				
	Всего заработная плата		тенге						63			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					21032				
		Накладные расходы	тенге					44				
		Сметная прибыль	тенге					1699				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					22928				
		Сметная заработная плата	тенге						63			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					3226				
	Материалы		тенге					223				
	Всего заработная плата		тенге						2827			
		Накладные расходы	тенге					1951				
		Сметная прибыль	тенге					414				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					5591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	тенге						2827			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					28519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	тенге						2890			

Локальная смета № 02-02-01

Наружные сети водоснабения

		Земляные работы										

5	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**										
		НР - 72%, СП - 8%	м³ грунта		11250,30338	213,70	202,47	2404190	2277849	–	482751	3117909
		Состав работ:				11,23	48,37	126341	544177		230969	
		1. Разработка грунта навымет										
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков										
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
6	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта		348,5388107	3693,39	–	1287290	–	–	926848	2391269
		НР - 72%, СП - 8%				3693,39	–	1287290	–		177131	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки										
		2. Откидка грунта от бровки										
		3. Устройство и разборка полок										
		4. Зачистка дна и стенок										
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов2**	м³ грунта		7177,031776	55,85	55,85	400837	400837	–	83900	523492
		НР - 72%, СП - 8%				–	16,24	–	116555		38756	
		Состав работ:										
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
8	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=2	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждыепоследующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	м³ грунта		7177,031776	55,16	55,16	395885	395885	–	82895	517105
		НР - 72%, СП - 8%				–	16,04	–	115120		38325	
		Состав работ:										
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м³ грунта		1495,628568	1308,54	–	1957090	–	–	1409106	3635499
		НР - 72%, СП - 8%				1308,54	–	1957090	–		269303	
		Состав работ:										
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием										
		2. Поливка водой при необходимости										
		В1										
10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		0,4201	591408,15	276382,66	248451	116109	–	165596	447171
		НР - 99%, СП - 8%				315025,49	83138,75	132342	34927		33124	
		Состав работ:										
		1. Раскладка полимерных труб с колес										
		2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования										

		3. Обработка торцов труб										
		4. Прогрев торцов труб и сварка стыков										
		5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы										
		6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов										
		7. Освобождение труб из зажимов										
		8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею										
		9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта										
		10. Выверка уложенного трубопровода										
11	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м		424,301	2542,00	–	1078573	–	1078573	–	1164859
		СП - 8%				–	–	–	–		86286	
12	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25К=0,4	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 /20/мм. Укладка втраншею**	км трубопровода		0,6	220787,84	100650,90	132473	60391	–	90711	241039
		НР - 99%; СП - 8%				120136,94	32575,85	72082	19546		17855	
		Состав работ:										
		1. Раскладка полимерных труб с колес										
		2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудовании										
		3. Обработка торцов труб										
		4. Прогрев торцов труб и сварка стыков										
		5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы										
		6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов										
		7. Освобождение труб из зажимов										
		8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею										
		9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта										
		10. Выверка уложенного трубопровода										
13	241-201-0401 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	м		606	148,00	–	89688	–	89688	–	96863
		СП - 8%				–	–	–	–		7175	
14	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,4201	102452,68	–	43040	–	6548	36128	85501
		НР - 99%; СП - 8%				86866,08	–	36492	–		6333	
		Состав работ:										
		1. Присоединение и отсоединение водопровода										
		2. Наполнение трубопровода водой										
		3. Промывка трубопровода до полного осветления воды										
		4. Спуск воды из трубопровода										
		5. Наполнение трубопровода хлорной водой										
		6. Спуск хлорной воды из трубопровода										
		7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции										
15	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,6	90779,31	–	54468	–	2348	51598	114552
		НР - 99%; СП - 8%				86866,08	–	52120	–		8485	
		Состав работ:										
		1. Присоединение и отсоединение водопровода										
		2. Наполнение трубопровода водой										
		3. Промывка трубопровода до полного осветления воды										

		4. Спуск воды из трубопровода										
		5. Наполнение трубопровода хлорной водой										
		6. Спуск хлорной воды из трубопровода										
		7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции										
		Опора металлическая под задвижку (20шт)										
16	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		0,0357	1550217,44	1142960,15	55343	40804	–	24222	85930
		НР - 99%, СП - 8%				407257,29	278081,35	14539	9928		6365	
		Состав работ										
		1. Раскладка полимерных труб с колес										
		2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования										
		3. Обработка торцов труб										
		4. Прогрев торцов труб и сварка стыков										
		5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы										
		6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов										
		7. Освобождение труб из зажимов										
		8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею										
		9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта										
		10. Выверка уложенного трубопровода										
17	241-201-0818 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x10,8 мм**	м		36,057	8373,00	–	301905	–	301905	–	326057
		СП - 8%				–	–	–	–		24152	
18	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов (запорной арматуры) внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций		0,0243	156172,81	9092,98	3795	221	263	2295	6578
		НР - 69%, СП - 8%				136260,10	638,88	3311	16		487	
		Состав работ:										
		1. Установка и крепление опорных конструкций										
		2. Устройство подмостей										
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
19	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		0,0243	1018274,00	–	24744	–	24744	–	26724
		СП - 8%				–	–	–	–		1980	
20	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	$м^2$		0,72	153,02	3,21	110	2	60	33	154
		НР - 69%, СП - 8%				66,04	0,38	48	–		11	
		Состав работ:										
		1. Подготовка окрасочных агрегатов										
		2. Приготовление грунтовочных составов										
		3. Огрунтовка поверхности										
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
		5. Контроль качества										
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$		0,72	95,59	2,34	69	1	41	19	95
		НР - 69%, СП - 8%				37,32	0,38	27	–		7	
		Состав работ:										

		1. Подготовка окрасочных агрегатов										
		2. Приготовление составов										
		3. Окраска поверхностей										
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
		5. Контроль качества										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**тенге**					8477951	3292099	1504170	3356102	12780797
	Стоимость общестроительных работ							3681682	840269	–	946744	
	Материалы		тенге					8474156				
	Всего заработная плата		тенге					8996				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге						4518624			
		Накладные расходы	тенге					1494910				
		Сметная прибыль	тенге					3353807				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге					946257				
		Нормативная трудоемкость	тенге					12774220				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									3186
	Стоимость металломонтажных работ		тенге						4518624			
	Материалы		тенге					3795				
	Всего заработная плата		тенге					263				
		Накладные расходы	тенге						3327			
		Сметная прибыль	тенге					2295				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		тенге					487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6577				
		Сметная заработная плата	тенге									2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге						3327			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					12780797				
		Сметная заработная плата	тенге									3188
									4521951			
		РАЗДЕЛ 1.Водоразборный колодец (Врк.2) (7шт)										
		Опора металлическая (2шт)										
22	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов (запорной арматуры) внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций		0,008505	156172,81	9092,98	1328	77	92	803	2302
		НР - 69%; СП - 8%				136260,10	638,88	1159	5		171	
		Состав работ:										
		1. Установка и крепление опорных конструкций										
		2. Устройство подмостей										
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
23	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		0,008505	1018274,00	–	8660	–	8660	–	9353
		СП - 8%				–	–	–	–		693	
24	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	$м^2$		0,252	153,02	3,21	39	1	21	12	55
		НР - 69%; СП - 8%				66,04	0,38	17	–		4	
		Состав работ:										
		1. Подготовка окрасочных агрегатов										
		2. Приготовление грунтовочных составов										
		3. Огрунтовка поверхности										
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
		5. Контроль качества										
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$		0,252	95,59	2,34	24	–	15	7	33
		НР - 69%; СП - 8%				37,32	0,38	9	–		2	

		Состав работ:										
		1. Подготовка окрасочных агрегатов										
		2. Приготовление составов										
		3. Окраска поверхностей										
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
		5. Контроль качества										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										
	Стоимость общестроительных работ		тенге					10051	78	8788	822	11743
	Материалы		тенге					1185	5	--	870	
	Всего заработная плата		тенге					8723				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					35				
		Накладные расходы	тенге						26			
		Сметная прибыль	тенге					8660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					19				
		Сметная заработная плата	тенге					699				
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					9441				
	Материалы		тенге						26			
	Всего заработная плата		тенге					1328				
		Накладные расходы	тенге					92				
		Сметная прибыль	тенге						1164			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					803				
		Нормативная трудоемкость	тенге					171				
		Сметная заработная плата	чел.-ч					2302				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге									1
		Нормативная трудоемкость	тенге						1164			
		Сметная заработная плата	чел.-ч					11743				
			тенге									1
									1190			
		РАЗДЕЛ 2.Водоразборный колодец (Врк.3) (6шт)										
		Опора металлическая (2шт)										
26	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов (запорной арматуры) внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций		0,008505	156172,81	9092,98	1328	77	92	803	2302
		НР - 69%, СП - 8%				136260,10	638,88	1159	5		171	
		Состав работ:										
		1. Установка и крепление опорных конструкций										
		2. Устройство подмостей										
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
27	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		0,008505	1018274,00	--	8660	--	8660	--	9353
		СП - 8%				--	--	--	--		693	
28	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	$м^2$		0,252	153,02	3,21	39	1	21	12	55
		НР - 69%, СП - 8%				66,04	0,38	17	--		4	
		Состав работ:										
		1. Подготовка окрасочных агрегатов										
		2. Приготовление грунтовочных составов										
		3. Огрунтовка поверхности										
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
		5. Контроль качества										
29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$		0,252	95,59	2,34	24	--	15	7	33
		НР - 69%, СП - 8%				37,32	0,38	9	--		2	
		Состав работ:										

		1. Подготовка окрасочных агрегатов										
		2. Приготовление составов										
		3. Окраска поверхностей										
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
		5. Контроль качества										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					10051	78	8788	822	11743
	Стоимость общестроительных работ							1185	5	--	870	
	Материалы		тенге					8723				
	Всего заработная плата		тенге					35				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге						26			
		Накладные расходы	тенге					8660				
		Сметная прибыль	тенге					19				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					699				
		Сметная заработная плата	тенге					9441				
	Стоимость металломонтажных работ		тенге						26			
	Материалы		тенге					1328				
	Всего заработная плата		тенге					92				
		Накладные расходы	тенге						1164			
		Сметная прибыль	тенге					803				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					171				
		Нормативная трудоемкость	тенге					2302				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					1164				
		Нормативная трудоемкость	тенге					11743				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									1
			тенге						1190			
		РАЗДЕЛ 3.Водоразборный колодец (Врк.4) (10шт)										
		Опора металлическая (2шт)										
30	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов (напорной арматуры) внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций		0,01215	156172,81	9092,98	1897	111	130	1148	3288
		НР - 69%; СП - 8%				136260,10	638,88	1656	8		244	
		Состав работ:										
		1. Установка и крепление опорных конструкций										
		2. Устройство подмостей										
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
31	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		0,01215	1018274,00	--	12372	--	12372	--	13362
		СП - 8%				--	--	--	--		990	
32	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	$м^2$		0,36	153,02	3,21	55	1	30	16	77
		НР - 69%; СП - 8%				66,04	0,38	24	--		6	
		Состав работ:										
		1. Подготовка окрасочных агрегатов										
		2. Приготовление грунтовочных составов										
		3. Огрунтовка поверхности										
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
		5. Контроль качества										
33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$		0,36	95,59	2,34	34	1	20	9	47
		НР - 69%; СП - 8%				37,32	0,38	13	--		4	
		Состав работ:										

		1. Подготовка окрасочных агрегатов										
		2. Приготовление составов										
		3. Окраска поверхностей										
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
		5. Контроль качества										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3										
			тенге					**14358**	**113**	**12552**	**1173**	**16774**
	Стоимость общестроительных работ							**1693**	**8**	–	**1244**	
	Материалы		тенге					**12461**				
	Всего заработная плата		тенге					**50**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге						**37**			
		Накладные расходы	тенге					**12372**				
		Сметная прибыль	тенге					**25**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**1000**				
		Сметная заработная плата	тенге					**13486**				
	Стоимость металломонтажных работ		тенге						37			
	Материалы		тенге					**1897**				
	Всего заработная плата		тенге					131				
		Накладные расходы	тенге						**1664**			
		Сметная прибыль	тенге					**1148**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					**244**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**3289**				
		Сметная заработная плата	тенге						**1664**			**1**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					**16775**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	тенге						**1701**			
		РАЗДЕЛ 4.Водоразборный колодец (Врк.5) (6шт)										
		Опора металлическая (2шт)										
34	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов (запорной арматуры) внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций		**0,00729**	**156172,81**	**9092,98**	**1138**	**67**	**78**	**689**	**1973**
		НР - 69%, СП - 8%				**136260,10**	**638,88**	**993**	**5**		**146**	
		Состав работ:										
		1. Установка и крепление опорных конструкций										
		2. Устройство подмостей										
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
35	**222-525-0301 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		**0,00729**	**1018274,00**	–	**7423**	–	**7423**	–	**8017**
		СП - 8%				–	–	–	–		**594**	
36	**1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	$м^2$		**0,216**	**153,02**	**3,21**	**33**	**1**	**18**	**10**	**46**
		НР - 69%, СП - 8%				**66,04**	**0,38**	**14**	–		**3**	
		Состав работ:										
		1. Подготовка окрасочных агрегатов										
		2. Приготовление грунтовочных составов										
		3. Огрунтовка поверхности										
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
		5. Контроль качества										
37	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$		**0,216**	**95,59**	**2,34**	**21**	–	**13**	**6**	**29**

		НР - 69%, СП - 8%										
		Состав работ:				37,32	0,38	8	–		2	
		1. Подготовка окрасочных агрегатов										
		2. Приготовление составов										
		3. Окраска поверхностей										
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
		5. Контроль качества										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					8615	68	7532	705	10065
	Стоимость общестроительных работ							1015	5	–	745	
	Материалы		тенге					7477				
	Всего заработная плата		тенге					30				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге						22			
		Накладные расходы	тенге					7423				
		Сметная прибыль	тенге					16				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					599				
		Сметная заработная плата	тенге					8092				
	Стоимость металломонтажных работ		тенге						22			
	Материалы		тенге					1138				
	Всего заработная плата		тенге					79				
		Накладные расходы	тенге						998			
		Сметная прибыль	тенге					689				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1973				
		Сметная заработная плата	тенге									1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге						998			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10065				
		Сметная заработная плата	тенге									1
									1020			
		РАЗДЕЛ 5.Водоразборный колодец (Врк.6) (10шт)										
		Опора металлическая (2шт)										
38	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов (запорной арматуры) внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций		0,01215	156172,81	9092,98	1897	111	130	1148	3288
		НР - 69%, СП - 8%				136260,10	638,88	1656	8		244	
		Состав работ:										
		1. Установка и крепление опорных конструкции										
		2. Устройство подмостей										
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
39	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		0,01215	1018274,00	–	12372	–	12372	–	13362
		СП - 8%				–	–	–	–		990	
40	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	$м^2$		0,36	153,02	3,21	55	1	30	16	77
		НР - 69%, СП - 8%				66,04	0,38	24	–		6	
		Состав работ:										
		1. Подготовка окрасочных агрегатов										
		2. Приготовление грунтовочных составов										
		3. Огрунтовка поверхности										
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
		5. Контроль качества										

41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²		0,36	95,59	2,34	34	1	20	9	47
		НР - 69%, СП - 8%				37,32	0,38	13	--		4	
		Состав работ:										
		1. Подготовка окрасочных агрегатов										
		2. Приготовление составов										
		3. Окраска поверхностей										
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
		5. Контроль качества										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					14358	113	12552	1173	16774
	Стоимость общестроительных работ							1693	8	--	1244	
	Материалы		тенге					12461				
	Всего заработная плата		тенге					50				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге						37			
		Накладные расходы	тенге					12372				
		Сметная прибыль	тенге					25				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1000				
		Сметная заработная плата	тенге					13486				
	Стоимость металломонтажных работ		тенге						37			
	Материалы		тенге					1897				
	Всего заработная плата		тенге					131				
		Накладные расходы	тенге						1664			
		Сметная прибыль	тенге					1148				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3289				1
		Сметная заработная плата	тенге						1664			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					16775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	тенге						1701			
		Локальная смета № 02-03-01										
42	1116-0901-0504 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка	счетчик (водомер)		1	13121,27	297,81	13121	298	9167	3639	18101
		НР - 98%, СП - 8%				3656,11	57,21	3656	57		1341	
		Состав работ:										
		1. Насадка и приварка фланцев на концы труб										
		2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на фланцах с установкой болтов и прокладок										
43	244-301-0605 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 100, Qn 50 м³/ч, Tmax 50°С	шт.		1	599260,00	--	599260	--	599260	--	647201
		СП - 8%				--	--	--	--		47941	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге					612381	298	608427	3639	665302
								3656	57	--	49282	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					599260				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					599260				
		Сметная прибыль	тенге					47941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					647201				
	Стоимость сантехнических работ		тенге					13121				
	Материалы		тенге					9167				
	Всего заработная плата		тенге						3713			
		Накладные расходы	тенге					3639				
		Сметная прибыль	тенге					1341				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					18101				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	тенге						3713			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге					665302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	тенге						3713			

Локальная смета № 04-01-01

		Наружные сети электроснабжения										
44	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания		0,405	9768,32	2688,31	3956	1088	2336	917	5263
		НР - 93%, СП - 8%				1314,71	1119,48	532	453		390	
		Состав работ:										
		1. Разравнивание и трамбование основания										
45	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций		2	2457,75	1314,92	4916	2630	--	3902	9523
		НР - 118%, СП - 8%				1142,83	510,35	2286	1021		705	
		Состав работ:										
		1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)										
46	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС 12.6.6 ГОСТ 13579-78**	$м^3$		0,796	61841,00	--	49225	--	49225	--	53163
		СП - 8%				--	--	--	--		3938	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге					58097	3718	51561	4819	67949
	Стоимость общестроительных работ							2818	1474	--	5033	
	Материалы		тенге					58097				
	Всего заработная плата		тенге					2335				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге						4292			
		Накладные расходы	тенге					49225				
		Сметная прибыль	тенге					4819				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		тенге					5033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					67949				
		Сметная заработная плата	тенге									1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге						4292			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					67949				
		Сметная заработная плата	тенге									1
									4292			

Локальная смета № 05-01-01

		Наружные сети связи										
		Видеонаблюдение										
47	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		349	445,74	192,35	155563	67130	19998	66313	239627
		НР - 72%, СП - 8%				196,09	67,81	68435	23666		17750	
		Состав работ:										
		1. Установка и снятие лебедки										
		2. Установка и снятие барабана										
		3. Установка и снятие роликов										
		4. Монтаж и демонтаж переговорной связи										
		5. Прокладка кабеля										
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки										

		7. Маркировка										
48	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м		291	569,14	4,42	165620	1286	4171	115376	303475
		НР - 72%, СП - 8%				550,39	0,28	160163	81		22480	
		Состав работ:										
		1. Прокладка труб										
		2. Соединение труб на сварке в раструб										
		3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в коробки										
		4. Крепление труб										
		5. Затягивание проволоки										
		6. Установка на концах труб заглушек										
49	241-207-0104 РСНБ РК 2022	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м		297	350,00	--	103950	--	103950	--	112266
		СП - 8%				--	--	--	--		8316	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге					425133	68416	128119	181689	655368
								228598	23747	--	48546	
	Стоимость монтажных работ		тенге					155563				
	Материалы		тенге					19998				
	Всего заработная плата		тенге						92101			
		Накладные расходы	тенге					66313				
		Сметная прибыль	тенге					17750				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					239626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									52
		Сметная заработная плата	тенге						92101			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					269570				
	Материалы		тенге					4170				
	Всего заработная плата		тенге						160244			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					103950				
		Накладные расходы	тенге					115376				
		Сметная прибыль	тенге					30796				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					415742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									99
		Сметная заработная плата	тенге						160244			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге					655368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									151
		Сметная заработная плата	тенге						252345			
		Локальная смета № 06-01-01										
		Выгреб емкостью 6,2м³										
50	1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м³ емкости		6,2	247,94	4,02	1537	25	770	685	2400
		НР - 91%, СП - 8%				119,62	1,81	742	11		178	
		Состав работ:										
		1. Испытание емкостей с заделкой дефектных мест										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге					1537	25	770	685	2400
								742	11	--	178	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1537				
	Материалы		тенге					771				
	Всего заработная плата		тенге						753			
		Накладные расходы	тенге					685				
		Сметная прибыль	тенге					178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	тенге						753			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге									
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2400				
		Сметная заработная плата	тенге									1
									753			
		Локальная смета № 06-02-01										
		Резервуар для чистой воды 75м^3-2шт										
51	1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м^3 емкости		150	247,94	4,02	37191	604	18644	16575	58068
		НР - 91%; СП - 8%				119,62	1,81	17943	272		4302	
		Состав работ:										
		1. Испытание емкостей с заделкой дефектных мест										
52	1106-1401-0502 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	м^3 емкости		150	476,60	1,34	71490	201	33673	34313	114267
		НР - 91%; СП - 8%				250,77	0,60	37616	90		8465	
		Состав работ:										
		1. Дезинфекция емкости (хлорирование) с последующей двукратной промывкой										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге					108681	805	52317	50888	172335
	Стоимость общестроительных работ		тенге					55559	362	–	12767	
	Материалы		тенге					108681				
	Всего заработная плата		тенге					52319				
		Накладные расходы	тенге						55921			
		Сметная прибыль	тенге					50888				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					12767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					172336				
		Сметная заработная плата	тенге									41
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге						55921			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					172336				
		Сметная заработная плата	тенге									41
									55921			
		Локальная смета № 07-01-01										
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие										
		Покрытие дорог из ГПС тип 1										
53	1127-0402-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25К=1,25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см-15см. Устройство /из щебня фракции 0-40 мм/**	м^2 основания или покрытия		882,28	1235,43	204,08	1089995	180055	869329	98904	1284008
		НР - 108%; СП - 8%				46,03	57,77	40611	50969		95110	
		Состав работ:										
		1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя										
		2. Россыпь и разравнивание материалов										
		3. Укатка с поливкой водой										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					1089995	180055	869329	98904	1284008
								40611	50969	–	95110	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1089995				
	Материалы		тенге					869328				
	Всего заработная плата		тенге						91580			
		Накладные расходы	тенге					98904				
		Сметная прибыль	тенге					95110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1284009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
		Сметная заработная плата	тенге						91580			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					1284009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
		Сметная заработная плата	тенге						91580			
		РАЗДЕЛ 3.МАФ										
54	Цена поставщика КП ТОО Злак	**Мусорный бак STOK на 240 л**	шт		2	66964,29	–	133929	–		–	133929
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			–	–	–	–	133929	–	
								133929	–	–	–	133929
	Стоимость оборудования		тенге			–	–	–	–	133929	–	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					133929				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					133929				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					133929				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										65586480
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					9563042				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						5791191			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						1692644			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							10182276		
		- Перевозка грузов	тенге					682				
		- Оборудование, инвентарь	тенге							28327765		
		- Накладные расходы	тенге								8961577	
		- Сметная прибыль	тенге								2759931	
		Итого в текущих ценах с К=1,0884217712	Тенге									71 385 752,73
		НДС 12 %	Тенге									8 566 290,33
		ВСЕГО ПО АКТУ №6	Тенге									79 952 043,06

Принял (Заказчик):

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области", БИН 060240001984

Руководитель_____ Кошибаев А.Т.

Технический надзор:

ТОО "Нурай-Сервис", БИН 040240007586, аттестат № KZ 64VJE00056372

Эксперт_____ Стрельцов И.А.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Кият" Курылыс Компаниясы", БИН 060140023171

Директор_____ Сеиторов А.А.

Расценки проверены ТОО "Redline Pro", БИН 080140014245

Эксперт_____ Әлірәз А.Ж.