Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного разития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"

Наименование объекта: Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов на новом открывшемся квартале в ауле Г.Муратбаева Казалинского района, Кызылординской области (водоснабжение, газоснабжение и электроснабжение)

Договор подряда (контракт) № 01/06-1/УСС от 01.06.2023г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов на новом открывшемся квартале в ауле Г.Муратбаева Казалинского района, Кызылординской области (водоснабжение, газоснабжение и электроснабжение)	2 447 590,66	2 185 348,81							262 241,86	2 447 590,66

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор Момбеков Ж.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"

Директор Мамбеталиев А.С.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис", БИН: 040940024224, города Шымкент, улица Толстого, №119, Тел: 87474422684

(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company", БИН:151240009111, города Шымкент, Алтынсарина 1/1

(полное наименование)

Стройка : Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов на новом открывшемся квартале в ауле Г.Муратбаева Казалинского района, Кызылординской области (водоснабжение, газоснабжение и электроснабжение)

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за июль месяц 2023 года на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Водопровод В1									
1	**Е11-220501-0102 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	0,32	**440871,08**	**113604,66**	141079	36353	363	**114140**	275637
					326130,84	**34160,72**	104362	10931		**20418**	
2	**Е11-220501-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	1,13	**416381,56**	**100466,24**	470511	113527	809	**386477**	925547
					315199,08	**30270,63**	356175	34206		**68559**	
3	**Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	12	**2809,58**	**127,07**	33715	1525	3686	**28901**	67625
					2375,35	**57,41**	28504	689		**5009**	
	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,018	165506				2979,11		
4	**Е11-221001-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	2	**3676,74**	**263**	7353	526	998	**5994**	14415
					2914,98	**112,1**	5830	224		**1068**	
	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0056	165506				926,83		
5	**Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	16	**1706,75**	**250,38**	27308	4006	0	**23090**	54430
					1456,37	**1,34**	23302	21		**4032**	
6	**Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	8	**1706,75**	**250,38**	13654	2003	0	**11545**	27215
					1456,37	**1,34**	11651	11		**2016**	
7	**Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	20	**1487,01**	**122,48**	29740	2450	0	**27025**	61307
					1364,53	**0,38**	27291	8		**4541**	
8	**Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	10	**1547,67**	**153,06**	15477	1531	0	**13810**	31630
					1394,61	**0,38**	13946	4		**2343**	

		Итого по разделу: 1. Водопровод В1									1457806
		Раздел: 2. Среднее давление									
9	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		5,73076	209,77	209,77	1202	1202	0	202	1516
			м3 грунта		0	48,95	0	281		112	
10	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,17724	2860,04	0	507	0	0	365	942
			м3 грунта		2860,04	0	507	0		70	
11	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		5,6820272	53,62	53,62	305	305	0	63	397
			м3 грунта		0	15,42	0	88		29	
12	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,1757328	1242,92	0	218	0	0	157	406
			м3 грунта		1242,92	0	218	0		30	
13	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		5,6820272	235,38	114,19	1337	649	0	701	2202
			м3		121,19	50,24	689	285		163	
14	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,1875	9762,99	213,91	1831	40	1509	291	2291
			м3 основания		1499,28	66,98	281	13		170	
	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,2063	7318				1509,34		
15	Е11-220501-0404 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		0,0025	670660,79	330979,31	1677	827	0	1069	2966
			км трубопровода		339681,48	92364,42	849	231		220	
16	Е11-220801-0209 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		1	2782,32	366,77	2782	367	0	2396	5593
			шт.		2415,55	4,78	2416	5		414	
17	Е11-250129-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Установка опознавательного знака		1	2512,94	0	2513	0	0	2287	5184
			знак		2512,94	0	2513	0		384	
	261-201-0395	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т		2142689						
	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг		1293						
	261-107-0678	Знаки опознавательные металлические	шт.								
18	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,07	51552,21	1685,51	3609	118	2941	524	4464
			м3		7848,04	383,08	549	27		331	
	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0714	37358				2667,36		
19	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раза		1,48	112,47	3	166	4	71	63	248
			м2		61,72	0,37	91	1		18	
	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	467116				62,22		
20	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,85	94,18	2,16	80	2	48	21	110
			м2		36,09	0,37	31	0		8	
	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	539649				41,28		
		Итого по разделу: 2. Среднее давление									26319

		Раздел: 3. Строительство 10 кВ									
21	**Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**		8	22175,42	11300,26	177403	90402	7330	96638	295964
			опора		9958,85	5140,8	79671	41126		21923	
	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,8	2476				1980,8		
	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48	59				2832		
	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	3,2	605				1936		
22	**Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**		6	10899,63	4887,32	65398	29324	5498	35132	108572
			опора		5096	2223,12	30576	13339		8042	
	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,6	2476				1485,6		
	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	59				2124		
	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,4	605				1452		
23	**Е11-330202-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**		1	34098,04	18193,49	34098	18193	916	18612	56927
			опора		14988,24	8277,25	14988	8277		4217	
	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	2476				247,6		
	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	59				354		
	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	605				242		
24	**Е11-330203-0201 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3. Установка**		10	3511,88	1910,9	35119	19109	0	19043	58494
			шт.		1600,98	779,33	16010	7793		4333	
25	**Ц13-080208-0205 Кзтр и Кэм=1,06**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж**		35	778,98	75,4	27264	2639	15076	7508	37554
			м		272,84	25,09	9549	878		2782	
26	**Е11-330204-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**		0,0925	134842,2	42546,57	12473	3936	2900	5564	19479
			км линии		60949,63	14234,36	5638	1317		1443	
	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,2775	4838				1342,55		
27	**Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,06**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		30	458,73	191,21	13762	5736	1827	5941	21279
			м кабеля		206,62	68,41	6199	2052		1576	
28	**Ц13-080201-2001 Кзтр и Кэм=1,06**	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**		2	5893,29	110,63	11787	221	295	8180	21564
			шт.		5634,96	45,62	11270	91		1597	
		Итого по разделу: 3. Строительство 10 кВ									619833
		ИТОГО:					1132368	334998	44267	815739	2103958
							753106	121898		155848	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,3%		27351				
		Итого с временными									2131309
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,525%		11189				
		Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									2142499
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		42850				

		Итого с непредвиденными работами и затратами									2185349
		НДС			12 %		262242				
		Итого с НДС									2447591

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"

(наименование организации)

Директор _____ **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

(наименование организации)

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)