Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Технический надзор: ТОО "ПКТН"

Подрядчик: ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

Авторский надзор: ТОО "ARIYA kz"

Наименование объекта: "Строительство 5.7.9.12 и 20 этажных 60 жилых домов вадминистративно-деловом центре г. Туркестан (жилой комплекс "Отырар")" (Без наружных инженерных сетей)".№1 дом

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 04.07.2023 года

По подпрограмме 005

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	Сначало года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начало года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР базовых ценах	Дополнительные затраты			
				с начало года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты Подрядчика	380 178 000	40 733 357	57 531 042	8 985 173					6 164 040	57 531 042
Услуги технического надзора	7 984 000	855 429							129 473	1 208 414
Услуги авторского надзора	2 746 000	294 214							44 520	415 521
Всего по стройке	390 908 000	41 883 000	57 531 042	8 985 173	0				6 338 033	59 154 977

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Управление строительства Туркестанской области

_____ Усербаев

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "ПКТН"

_____ Джорашев Т.И.

Эксперт ТОО "ПКТН"

_____ Байболов Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ARIYA kz"

_____ Чифтчи Х.

Авторский надзор:

Эксперт ТОО "ARIYA kz"

_____ Кожаев О.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

_____ Сарынбетов Г.

Подрядчик:

Нач.уч.ТОО"КазЭлитСтрой 2050"

_____ Жалел А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Технический надзор: ТОО "ПКТН"

Подрядчик: ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

Авторский надзор: ТОО "ARIYA kz"

Наименование объекта: "Строительство 5.7.9.12 и 20 этажных 60 жилых домов вадминистративно-деловом центре г. Туркестан (жилой комплекс "Отырар")" (Без наружных инженерных сетей)".№1 дом

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 04.07.2023 года

По подпрограмме 005

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	Сначало года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начало года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР базовых ценах	Дополнительные затраты			
				с начало года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты Подрядчика	380 178 000	40 733 357	57 531 042	8 985 173					6 164 040	57 531 042
Услуги технического надзора	7 984 000	855 429							129 473	1 208 414
Услуги авторского надзора	2 746 000	294 214							44 520	415 521
Всего по стройке	390 908 000	41 883 000	57 531 042	8 985 173	0				6 338 033	59 154 977

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Управление строительства Туркестанской области

_____ **Т.Сулаев**

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "ПКТН"

_____ **Джорашев Т.И.**

Эксперт ТОО "ПКТН"

_____ **Байболов Д.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ARIYA kz"

_____ **Чифтчи Х.**

Авторский надзор:

Эксперт ТОО "ARIYA kz"

_____ **Кожаев О.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

_____ **Сарынбетов Г.**

Подрядчик:

Нач.уч.ТОО"КазЭлитСтрой 2050"

_____ **Жалел А.**

Форма 2

Заказчик ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Инженер ТОО "ПКТН"

Подрядчик ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

Стройка "Строительство 5.7.9.12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно-деловом центре г. Туркестан (жилой комплекс "Отырар")" (без наружных инженерных сетей)".№1 дом

Договор подряда №132 от 06.05.2022г.

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2023 года №12

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Оконные, дверные проемы и витражи (лист 21)										
1	3	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	153,6		1293,04	5,83	198611	895	154981	38859	256468
			НР - 90%; СП - 8%				278,22	2,88	42735	442		18998	
2	4	223-501-0101 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99**	м	153,6		881,00	--	135322	--	135322	--	146148
			СП - 8%				--	--	--	--		10826	
3	5	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	153,6		1927,07	6,23	295998	957	212748	65999	390957
			НР - 80%; СП - 8%				535,76	1,34	82293	206		28960	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					629931	1852	503051	104858	793573
									125028	648	--	58784	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					629931				
			Материалы	Тенге					367729				
			Всего заработная плата	Тенге						125676			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					135322				
			Накладные расходы	Тенге					104858				
			Сметная прибыль	Тенге					58784				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					793573				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									93
			Сметная заработная плата	Тенге						125676			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					793573				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									93
			Сметная заработная плата	Тенге						125676			
			РАЗДЕЛ 2. Дверные проемы										
			Металлические двери										
4	10	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	9,45		3536,43	55,07	33419	520	5270	19218	56848
			НР - 69%; СП - 8%				2923,69	23,59	27629	223		4211	
5	11	223-207-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	9,45		27695,00	--	261718	--	261718	--	282655
			СП - 8%				--	--	--	--		20937	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	12	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	6,16	3221,03	57,91	19842	357	2746	11657	34019
			НР - 69%; СП - 8%			2717,44	25,13	16739	155		2520	
7	13	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	6,16	53571,00	--	329997	--	329997	--	356397
			СП - 8%			--	--	--	--		26400	
			Двери металлические Д-1-72шт.									
8	14	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	151,2	3536,43	55,07	534708	8327	84319	307484	909567
			НР - 69%; СП - 8%			2923,69	23,59	442062	3567		67375	
9	16	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	72	5262,00	--	378864	--	378864	--	409173
			СП - 8%			--	--	--	--		30309	
			ДВЕРИ ПВХ /Д-3,11,12/									
10	17	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	115,64	1861,41	205,39	215253	23751	57413	130896	373841
			НР - 90%; СП - 8%			1159,54	98,16	134089	11351		27692	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1773801	32955	1120327	469255	2422500
								620519	15296	--	179444	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				215253				
		Материалы		Тенге				57413				
		Всего заработная плата		Тенге					145440			
			Накладные расходы	Тенге				130896				
			Сметная прибыль	Тенге				27692				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				373841				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
			Сметная заработная плата	Тенге					145440			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1558548				
		Материалы		Тенге				92335				
		Всего заработная плата		Тенге					490375			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				970579				
			Накладные расходы	Тенге				338359				
			Сметная прибыль	Тенге				151752				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2048659				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358
			Сметная заработная плата	Тенге					490375			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2422500				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								462
			Сметная заработная плата	Тенге					635815			
			РАЗДЕЛ 3. Полы по серии 2.244-1 вып. 88									
11	67	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	413,82	3711,23	85,55	1535781	35402	901623	578484	2283406
			НР - 94%; СП - 8%			1446,90	40,24	598756	16652		169141	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1535781	35402	901623	578484	2283406
								598756	16652	--	169141	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1535781				
		Материалы		Тенге				901623				
		Всего заработная плата		Тенге					615408			
			Накладные расходы	Тенге				578484				
			Сметная прибыль	Тенге				169141				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2283406				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								451
			Сметная заработная плата	Тенге					615408			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2283406				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								451
			Сметная заработная плата	Тенге					615408			
			РАЗДЕЛ 4.на отм. 0.000 Прихожий, кухня (кафель на ламинат)									
			Добавить ламинат									
12	2	233-201-0101 РСНБ РК 2015	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	м2	1400,6	2249,00	--	3149949	--	3149949	--	3401945
			СП - 8%			--	--	--	--		251996	
			наливной пол балконы, веранды									
13	6	1111-0101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство	м2	238,695	5396,94	20,78	1288223	4960	1164054	113252	1513593
			НР - 94%; СП - 8%			499,42	5,33	119209	1272		112118	
14	7	1111-0101-4703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-4701	м2	238,695	3743,04	5,92	893445	1414	874912	16518	982760
			НР - 94%; СП - 8%			71,72	1,90	17119	454		72797	
			Наливной пол помещение общего пользование									
15	8	1111-0101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство	м2	358,8	5396,94	20,78	1936422	7455	1749775	170238	2275193
			НР - 94%; СП - 8%			499,42	5,33	179192	1912		168533	
16	9	1111-0101-4703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-4701	м2	358,8	3743,04	5,92	1343003	2124	1315146	24830	1477260
			НР - 94%; СП - 8%			71,72	1,90	25733	682		109427	
			Ламинат (жилые комнаты)									
17	12	233-201-0101 РСНБ РК 2015	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	м2	2305,8	2249,00	--	5185744	--	5185744	--	5600604
			СП - 8%			--	--	--	--		414860	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				13796786	15953	13439580	324838	15251355
								341253	4320	--	1129731	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13796786				
		Материалы		Тенге				5103886				
		Всего заработная плата		Тенге					345573			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8335693				
			Накладные расходы	Тенге				324838				
			Сметная прибыль	Тенге				1129731				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15251355				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
			Сметная заработная плата	Тенге					345573			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15251355				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
			Сметная заработная плата	Тенге					345573			
			РАЗДЕЛ 5. Внутреняя отделка									
			на отм. +2,86,+5,720+8,580+11,440+14,300+17,16+20,02+22,880+25,740+28,600+31,4									
18	109	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1691,82	1096,28	5,32	1854708	9001	911416	750979	2814142
			НР - 80%; СП - 8%			552,24	2,62	934291	4433		208455	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	110	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	7367,07	1090,73	0,82	8035484	6040	5265835	2213304	11068691
			НР - 80%; СП - 8%			375,13	0,41	2763609	3020		819903	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9890192	15041	6177251	2964283	13882833
								3697900	7453	--	1028358	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9890192				
		Материалы		Тенге				6177251				
		Всего заработная плата		Тенге					3705353			
			Накладные расходы	Тенге				2964283				
			Сметная прибыль	Тенге				1028358				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13882833				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2454
			Сметная заработная плата	Тенге					3705353			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13882833				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2454
			Сметная заработная плата	Тенге					3705353			
			РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка									
			Добавить									
			Стены,									
20	29	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	268,314	5963,43	521,90	1600072	140033	131834	1065099	2878385
			НР - 80%; СП - 8%			4950,19	11,81	1328205	3169		213214	
21	30	231-301-0101 РСНБ РК 2015	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м2	268,314	18487,00	--	4960321	--	4960321	--	5357147
			СП - 8%			--	--	--	--		396826	
22	31	231-102-0105 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	268,314	4978,00	--	1335667	--	1335667	--	1442520
			СП - 8%			--	--	--	--		106853	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7896060	140033	6427822	1065099	9678052
								1328205	3169	--	716893	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7896060				
		Материалы		Тенге				131833				
		Всего заработная плата		Тенге					1331374			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6295988				
			Накладные расходы	Тенге				1065099				
			Сметная прибыль	Тенге				716893				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9678052				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								849
			Сметная заработная плата	Тенге					1331374			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9678052				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								849
			Сметная заработная плата	Тенге					1331374			
			РАЗДЕЛ 7. Отопление 1 ЭТАЖ									
23	5	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	34	490,95	5,44	16692	185	210	15987	35293
			НР - 98%; СП - 8%			479,32	0,47	16297	16		2614	
24	7	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов воздушных	комплект	35	318,42	--	11145	--	3834	7165	19774
			НР - 98%; СП - 8%			208,88	--	7311	--		1465	
25	25	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	2,4	17575,17	185,21	42180	444	39349	2556	48315

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			994,68	92,10	2387	221		3579	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				70017	629	43393	25708	103382
								25995	237	--	7658	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				70017				
		Материалы		Тенге				43393				
		Всего заработная плата		Тенге					26232			
		Сдача и испытание		Тенге				295				
			Накладные расходы	Тенге				25708				
			Сметная прибыль	Тенге				7658				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				103383				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					26232			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				103383				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					26232			
			РАЗДЕЛ 8. 2-12 ЭТАЖИ									
26	28	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка кранов воздушных**	**комплект**	374	318,42	--	119091	--	40968	76560	211303
			НР - 98%; СП - 8%			208,88	--	78123	--		15652	
27	30	245-510-0503 РСНБ РК 2015	**Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002 прямой с резьбой R 1/2", DN 15**	**шт.**	374	2628,00	--	982872	--	982872	--	1061502
			СП - 8%			--	--	--	--		78630	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				1101963	--	1023840	76560	1272805
								78123	--	--	94282	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1101963				
		Материалы		Тенге				40968				
		Всего заработная плата		Тенге					78123			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				982872				
		Сдача и испытание		Тенге				2275				
			Накладные расходы	Тенге				76560				
			Сметная прибыль	Тенге				94282				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1272805				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
			Сметная заработная плата	Тенге					78123			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1272805				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
			Сметная заработная плата	Тенге					78123			
			РАЗДЕЛ 9. Водопровод горячей воды (подающий), Т3									
			Квартирный водомерный узел горячей воды									
28	141	244-301-0406 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	**шт.**	72	3195,00	--	230040	--	230040	--	248443
			СП - 8%			--	--	--	--		18403	
29	143	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка**	**фильтр**	72	13947,34	187,48	1004208	13499	906222	86951	1178452
			НР - 98%; СП - 8%			1173,43	58,87	84487	4239		87293	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				1234248	13499	1136262	86951	1426895
								84487	4239	--	105696	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1234248				
		Материалы		Тенге				906223				
		Всего заработная плата		Тенге					88726			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				230040				
		Сдача и испытание		Тенге				2854				
			Накладные расходы	Тенге				86951				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				105696				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1426895				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
			Сметная заработная плата	Тенге					88726			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1426895				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
			Сметная заработная плата	Тенге					88726			
			РАЗДЕЛ 10.Канализация хозяйственно-бытовая, К1									
30	145	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	72	4170,26	206,29	300259	14853	38453	249296	593520
			НР - 98%; СП - 8%			3429,90	103,21	246953	7431		43964	
31	148	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	72	2856,90	78,08	205697	5622	23845	175460	411650
			НР - 98%; СП - 8%			2447,64	39,04	176230	2811		30493	
32	150	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	144	3382,00	103,80	487008	14947	31486	439044	1000136
			НР - 98%; СП - 8%			3059,55	51,59	440575	7429		74084	
33	154	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	72	3692,47	403,50	265858	29052	16518	229741	535247
			НР - 98%; СП - 8%			3059,55	196,42	220288	14142		39648	
			Внутренний водосток. Дождевая канализация , К2									
34	169	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	75,72	7277,24	86,14	551033	6523	467812	77757	679093
			НР - 98%; СП - 8%			1012,92	34,94	76698	2646		50303	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1809855	70997	578114	1171298	3219646
								1160744	34459	--	238492	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1809855				
		Материалы		Тенге				578114				
		Всего заработная плата		Тенге					1195203			
			Накладные расходы	Тенге				1171298				
			Сметная прибыль	Тенге				238492				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3219645				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								768
			Сметная заработная плата	Тенге					1195203			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3219645				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								768
			Сметная заработная плата	Тенге					1195203			
			РАЗДЕЛ 11. Водопровод добавить									
			прокладка труб на аристон									
35	48	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения и отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12,4	1363,02	15,09	16901	187	62	16321	35880
			НР - 98%; СП - 8%			1342,91	0,15	16652	2		2658	
36	49	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	12,4	143,00	--	1773	--	1773	--	1915
			СП - 8%			--	--	--	--		142	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				18674	187	1835	16321	37795
								16652	2	--	2800	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				18674				
		Материалы		Тенге				62				
		Всего заработная плата		Тенге					16654			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1773				
			Накладные расходы	Тенге				16321				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				2800				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				37795				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					16654			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				37795				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					16654			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**50372239**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8077662				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					326548			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					86475			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31353097		
			- Накладные расходы	Тенге							6883655	
			- Сметная прибыль	Тенге							3731279	

СМР		**50 372 239**
временные здание и сооружения 0,9%	Тенге	453 350
Итого с временными зд. и сооруж.	**Тенге**	**50 825 589**
дополнительные затраты в зимнее время 0,49%	Тенге	249 045
Итого доп.затратами:	**Тенге**	**51 074 635**
непредвиденные затраты 2%	Тенге	1 021 493
Итого смр с непредвиденными затр.:		**52 096 127**
В текущих в ценах 2021 г. -36%, К=1		**18 754 606**
В текущих в ценах 2022 г. -64%, К=1,0500514		**35 010 311**
Итого СМР:		**53 764 917**
Итого смр с учетом дог.коэф. 0,9554	**Тенге**	**51 367 002**
НДС 12%	Тенге	6 164 040
Итого с НДС	**Тенге**	**57 531 042**

Технадзор
ТОО "ПКТН"
Директор _____ Джорашев Т.И.

Инженер эксперт ТОО "ПКТН"
_____ Байболов Д.

Авторский надзор
ТОО "ARIYA kz"
Директор _____ Чифтчи Х.
Эксперт ТОО "ARIYA kz"
_____ Кожаев О.Е.

Подрядчик
ТОО "КазЭлитСтрой 2050"
Директор _____ Сарыибетов Г.
Нач.участка _____ Жалел А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Технический надзор: ТОО "ПКТН"

Подрядчик: ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

Авторский надзор: ТОО "ARIYA kz"

Наименование объекта: "Строительство 5.7.9.12 и 20 этажных 60 жилых домов вадминистративно-деловом центре г. Туркестан (жилой комплекс "Отырар")" (Без наружных инженерных сетей)".№1 дом

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 09.10.2023 года

По подпрограмме 015

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	Сначало года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начало года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР базовых ценах	Дополнительные затраты			
				с начало года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты Подрядчика	509 374 842,40	54 575 876	84 013 054,13	2 360 177	966 078				9 001 399	84 013 054,13
Услуги технического надзора	10 696 611,68	1 146 066							189 060	1 764 555,86
Услуги авторского надзора	3 678 440,32	394 119							64 993	606 602,85
Всего по стройке	**523 749 894,40**	**56 116 060**							**9 255 451**	**86 384 212,84**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Управление строительства Туркестанской области

_____ Е.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "ПКТН"

_____ Джорашев Т.И.

Эксперт ТОО "ПКТН"

_____ Баиболов Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ARIYA kz"

_____ Чифтчи Х.

Авторский надзор:

Эксперт ТОО "ARIYA kz"

_____ Кожаев О.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

_____ Сарынбетов Г.

Подрядчик:

Нач.уч.ТОО"КазЭлитСтрой 2050"

_____ Жалел А.

Форма 2

Заказчик ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Инженер ТОО "ПКТН"

Подрядчик ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

Стройка "Строительство 5.7.9.12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно-деловом центре г. Туркестан (жилой комплекс "Отырар")" (без наружных инженерных сетей)".№1 дом

Договор подряда №132 от 06.05.2022г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023 года №15

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация										
			СТОИМОСТЬ АДРЕСНЫХ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ ШУНВ-5,5 и 7,5, УЧТЕНЫ СТОИМОСТИ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК В ЧАСТИ ВК									
1	1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	4		63645,42	2,72	254582	11	2251	153915	441177
			НР - 61%; СП - 8%				63080,00	–	252320	–		32680	
2	2	Прайс лист ТОО "Ронекс-	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-2АМ Рубеж-20П 2АМ	шт.	2		43958,75	–	87918	–		–	87918
							–	–	–	–	87918	–	
3	3	Прайс лист ТОО "Ронекс-	Модуль адресный релейный модели РМ-3К Рубеж КАУ2	шт.	2		11357,89	–	22716	–		–	22716
							–	–	–	–	22716	–	
4	4	1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	2		1205,00	–	2410	–	–	1470	4191
			НР - 61%; СП - 8%				1205,00	–	2410	–		310	
5	5	Прайс лист ТОО "Ронекс-	Пульт индексации Рубеж БИ	шт.	2		37954,52	–	75909	–		–	75909
							–	–	–	–	75909	–	
6	6	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм.	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2		8584,15	2,21	17168	4	264	10309	29675
			НР - 61%; СП - 8%				8450,00	–	16900	–		2198	
7	7	Прайс лист ТОО "Ронекс-	Пульт дистанционного управления Рубеж-ПДУ	шт	2		41916,68	–	83833	–		–	83833
							–	–	–	–	83833	–	
8	8	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм.	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	5		8584,15	2,21	42921	11	660	25773	74189
			НР - 61%; СП - 8%				8450,00	–	42250	–		5495	
9	9	248-306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	5		14435,00	–	72175	–	72175	–	77949
			СП - 8%				–	–	–	–		5774	
10	10	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм.	Устройство ультразвуковое бокс питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	4		8584,15	2,21	34337	9	528	20618	59351
			НР - 61%; СП - 8%				8450,00	–	33800	–		4396	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	248-306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	4	14435,00	–	57740	–	57740	–	62359
			СП - 8%			–	–	–	–		4619	
12	12	248-306-0303 РСНБ РК 2015	Блок питания БИРП 12/1,6 Аккумулятор TP 12-7,GP 12-12,GP 12-17 PTK-BATTERY 12-18 12В, 18 А/ч	шт.	18	8511,00	–	153198	–	153198	–	165454
			СП - 8%			–	–	–	–		12256	
13	15	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм.	Извещатели ПС автоматические: ручной в нормальном исполнении	шт	40	3209,89	2,72	128396	109	2767	76567	221360
			НР - 61%; СП - 8%			3138,00	–	125520	–		16397	
14	16	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	40	1052,00	–	42080	–	42080	–	45446
			СП - 8%			–	–	–	–		3366	
15	17	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	30	3086,62	–	92599	–	6079	52777	157006
			НР - 61%; СП - 8%			2884,00	–	86520	–		11630	
16	18	248-304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	29	1707,00	–	49503	–	49503	–	53463
			СП - 8%			–	–	–	–		3960	
17	19	248-304-0302 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	1	1846,00	–	1846	–	1846	–	1994
			СП - 8%			–	–	–	–		148	
18	20	248-401-0601 РСНБ РК 2015	Разветвитель видеосигнала РВС-2, предназначен для подключения 2-х мониторов VIZIT-MT456C, VIZIT-M430C или VIZIT-M440C к групповому источнику питания БПД24/12-1-1 Адресная метка на 4 линии АМ-4	шт	3	3940,00	–	11820	–	11820	–	12766
			СП - 8%			–	–	–	–		946	
19	29	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	16,731	301095,00	–	5037620	–	5037620	–	5440630
			СП - 8%			–	–	–	–		403010	
20	30	Прайс лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Кабель интерфейсный огнестойкий КИнг-1x2x0,8	м	61,2	585,71	–	35845	–	35845	–	38713
			СП - 8%			–	–	–	–		2868	
21	31	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	215	538,72	37,01	115825	7958	13157	70137	200839
			НР - 72%; СП - 8%			440,51	12,57	94710	2703		14877	
22	32	241-207-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	150	170,00	–	25500	–	25500	–	27540
			СП - 8%			–	–	–	–		2040	
23	33	241-207-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 40 мм	м	65	472,00	–	30680	–	30680	–	33134
			СП - 8%			–	–	–	–		2454	
24	34	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1465	270,85	2,38	396795	3486	24598	265609	715397
			НР - 72%; СП - 8%			251,68	0,13	368711	190		52992	
25	35	243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм x 10 мм	м	1465	67,00	–	98155	–	98155	–	106007
			СП - 8%			–	–	–	–		7852	
26	36	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	42	4796,94	1299,82	201471	54592	15083	94063	319177
			НР - 61%; СП - 8%			3138,00	533,46	131796	22405		23643	
27	37	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	42	154,00	–	6468	–	6468	–	6985
			СП - 8%			–	–	–	–		517	
28	38	247-212-0503 РСНБ РК 2015	Аксессуары, используемые с выключателями кнопочными Держатель маркировки ДМ-22 для светосигной арматуры, Ф22 Резистор	шт.	2	81,00	–	162	–	162	–	175
			СП - 8%			–	–	–	–		13	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Программное обеспечение									
29	39	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм.	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	8584,15	2,21	8584	2	132	5155	14838
			НР - 61%; СП - 8%			8450,00	–	8450	–		1099	
30	40	Прайс лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Ключ HASP	шт	1	10330,36	–	10330	–	10330	–	11156
			СП - 8%			–	–	–	–		826	
31	41	Прайс лист ТОО	Изолятор шлейфа	шт	138	2781,25	–	383812	–	383812	–	414517
			СП - 8%			–	–	–	–		30705	
32	42	Прайс лист ТОО "Ронекс-	Программатор	шт	1	15750,00	–	15750	–	15750	–	17010
			СП - 8%			–	–	–	–		1260	
			Средства передачи на удаленный пост мониторинга									
33	43	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Приборы, масса до 5 кг. Установка на столе или на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	848,98	–	849	–	35	611	1577
			НР - 75%; СП - 8%			814,50	–	814	–		117	
34	44	Прайс лист ТОО "Ронекс-	Панель охранная GSM-5-RTI	шт	1	26339,29	–	26339	–	26339	–	28446
			СП - 8%			–	–	–	–		2107	
35	45	Прайс лист ТОО "Ронекс-	Устройство оконечное УОО-ТЛ	шт	1	22151,79	–	22152	–	22152	–	23924
			СП - 8%			–	–	–	–		1772	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7647488	66182	6146729	777004	9076821
								1164201	25298	270376	652327	
		Стоимость оборудования		Тенге				270376				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				270376				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				7320770				
		Материалы		Тенге				65553				
		Всего заработная плата		Тенге					1189499			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6024833				
			Накладные расходы	Тенге				777002				
			Сметная прибыль	Тенге				647820				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8745592				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								754
			Сметная заработная плата	Тенге					1189499			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				162				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				162				
			Сметная прибыль	Тенге				13				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				175				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				56180				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56180				
			Сметная прибыль	Тенге				4494				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				60674				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9076817				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								754
			Сметная заработная плата	Тенге					1189499			
			РАЗДЕЛ 2.Телефонизация									
36	1	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	29635,21	2847,52	29635	2848	21900	4314	36665
			НР - 72%; СП - 8%			4887,00	1104,90	4887	1105		2716	
37	2	247-201-0825 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	1	20588,00	–	20588	–	20588	–	22235
			СП - 8%			–	–	–	–		1647	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	3	1310-0901-1110 РСНБ РК 2015	Муфта изолирующая типа МИС на симметричных кабелях, диаметр оболочки кабеля до 20 мм. Монтаж в помещении	шт.	1	4926,38	1070,44	4926	1070	718	2182	7677
			НР - 61%; СП - 8%			3138,00	439,32	3138	439		569	
39	4	243-903-0236 РСНБ РК 2015	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 50(13/25Е)-1-эп	шт.	1	10636,00	--	10636	--	10636	--	11487
			СП - 8%			--	--	--	--		851	
40	5	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	13	4796,94	1299,82	62360	16898	4668	29115	98793
			НР - 61%; СП - 8%			3138,00	533,46	40794	6935		7318	
41	6	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	3	154,00	--	462	--	462	--	499
			СП - 8%			--	--	--	--		37	
42	7	247-202-1002 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная этажная типа РК-90 диаметром 82 мм, глубиной 45 мм	шт.	10	50,00	--	500	--	500	--	540
			СП - 8%			--	--	--	--		40	
43	8	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	90	95,51	0,89	8596	80	1680	4946	14626
			НР - 72%; СП - 8%			75,95	0,38	6836	34		1083	
44	9	243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-П-12-G.652.D-CF-7,0-3006	км	0,0663	206547,00	--	13694	--	13694	--	14790
			СП - 8%			--	--	--	--		1096	
45	10	243-142-0409 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 4 мм2	км	0,0255	162756,00	--	4150	--	4150	--	4482
			СП - 8%			--	--	--	--		332	
46	11	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	56	538,72	37,01	30168	2073	3426	18268	52311
			НР - 72%; СП - 8%			440,51	12,57	24669	704		3875	
47	12	241-207-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм	м	56	362,00	--	20272	--	20272	--	21894
			СП - 8%			--	--	--	--		1622	
48	13	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Сплиттеры. Монтаж оборудования	шт.	6	2626,00	--	15756	--	--	9611	27397
			НР - 61%; СП - 8%			2626,00	--	15756	--		2029	
49	14	247-211-0401 РСНБ РК 2015	Разъем PPM77 для РЭК77 3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3) Сплиттеры	шт.	6	751,00	--	4506	--	4506	--	4866
			СП - 8%			--	--	--	--		360	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				226249	22969	107200	68436	318262
								96080	9217	--	23575	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				205977				
		Материалы		Тенге				32395				
		Всего заработная плата		Тенге					105297			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54536				
			Накладные расходы	Тенге				68436				
			Сметная прибыль	Тенге				21953				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				296366				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
			Сметная заработная плата	Тенге					105297			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				20272				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20272				
			Сметная прибыль	Тенге				1622				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				21894				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				318260				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
			Сметная заработная плата	Тенге					105297			
			РАЗДЕЛ 3.Домофоны									
50	15	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Блок управления и питания домофона. Монтаж оборудования	шт.	1	8584,15	2,21	8584	2	132	5155	14838
			НР - 61%; СП - 8%			8450,00	–	8450	–		1099	
51	16	248-401-0201 РСНБ РК 2015	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	1	21670,00	–	21670	–	21670	–	23404
			СП - 8%			–	–	–	–		1734	
52	17	1310-0412-0215 РСНБ РК 2015 Изм.	Блок вызова. Монтаж оборудования	шт.	1	19542,89	–	19543	–	715	11485	33510
			НР - 61%; СП - 8%			18828,00	–	18828	–		2482	
53	18	248-401-0201 РСНБ РК 2015	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	1	21670,00	–	21670	–	21670	–	23404
			СП - 8%			–	–	–	–		1734	
54	19	1310-0412-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Блок коммутации. Монтаж на стене	шт.	1	6021,14	–	6021	–	861	3148	9902
			НР - 61%; СП - 8%			5160,00	–	5160	–		733	
55	20	248-401-0610 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	1	5384,00	–	5384	–	5384	–	5815
			СП - 8%			–	–	–	–		431	
56	21	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм.	Бокс монтажный. Установка	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
			НР - 72%; СП - 8%			3258,00	611,88	3258	612		610	
57	22	248-401-0101 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	1	10913,00	–	10913	–	10913	–	11786
			СП - 8%			–	–	–	–		873	
58	23	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1963,97	356,12	1964	356	39	1239	3460
			НР - 72%; СП - 8%			1569,00	152,40	1569	152		256	
59	24	248-401-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	1	7344,00	–	7344	–	7344	–	7932
			СП - 8%			–	–	–	–		588	
60	25	248-401-0301 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	1	14239,00	–	14239	–	14239	–	15378
			СП - 8%			–	–	–	–		1139	
61	26	1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом на пультах и панелях	шт.	1	1205,00	–	1205	–	–	735	2095
			НР - 61%; СП - 8%			1205,00	–	1205	–		155	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	27	247-208-0701 РСНБ РК 2015	Миниконтактор электромагнитный типа МКИ 10610, 6 А, 24 В/АС-3, 1НО Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1	2951,00	--	2951	--	2951	--	3187
			СП - 8%			--	--	--	--		236	
63	28	1310-0902-0919 РСНБ РК 2015	Ввод абонентский или групповой. Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	ввод	72	5071,58	1452,74	365154	104597	23173	170990	579036
			НР - 61%; СП - 8%			3297,00	596,22	237384	42928		42892	
64	29	248-401-0501 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-12, с регулировкой громкости вызова	шт.	72	3185,00	--	229320	--	229320	--	247666
			СП - 8%			--	--	--	--		18346	
65	30	248-401-0402 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный	шт.	240	249,00	--	59760	--	59760	--	64541
			СП - 8%			--	--	--	--		4781	
66	31	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	536	95,51	0,89	51193	477	10007	29457	87102
			НР - 72%; СП - 8%			75,95	0,38	40709	204		6452	
67	32	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	594	112,62	1,78	66896	1057	11702	39304	114696
			НР - 72%; СП - 8%			91,14	0,76	54137	451		8496	
68	33	243-303-0401 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,7956	19587,00	--	15583	--	15583	--	16830
			СП - 8%			--	--	--	--		1247	
69	34	243-303-0405 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,4	км	0,102	79436,00	--	8102	--	8102	--	8750
			СП - 8%			--	--	--	--		648	
70	35	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам иколоннам с креплением скобами	м	36	411,91	17,00	14829	612	2187	8771	25487
			НР - 72%; СП - 8%			334,18	4,19	12030	151		1888	
71	36	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	36	45,00	--	1620	--	1620	--	1750
			СП - 8%			--	--	--	--		130	
72	37	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	500	270,85	2,38	135425	1190	8395	90652	244163
			НР - 72%; СП - 8%			251,68	0,13	125840	65		18086	
73	38	243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 15 мм	м	500	55,00	--	27500	--	27500	--	29700
			СП - 8%			--	--	--	--		2200	
74	39	247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	12	7357,00	--	88284	--	88284	--	95347
			СП - 8%			--	--	--	--		7063	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1189990	109771	571649	363722	1678011
								508570	44563	--	124299	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1188370				
		Материалы		Тенге				57307				
		Всего заработная плата		Тенге					553133			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				512720				
			Накладные расходы	Тенге				363721				
			Сметная прибыль	Тенге				124169				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1676260				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419
			Сметная заработная плата	Тенге					553133			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1620				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1620				
			Сметная прибыль	Тенге				130				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1750				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1678010				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419
			Сметная заработная плата	Тенге					553133			
			РАЗДЕЛ 4.Видеонаблюдение									
75	40	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	3801,71	51,71	3802	52	--	2297	6587
			НР - 61%; СП - 8%			3750,00	15,69	3750	16		488	
76	41	248-403-0107 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-16S2-P16-C, 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb) TUTIS-16F3, типа EverFocus	шт.	1	151672,00	--	151672	--	151672	--	163806
			СП - 8%			--	--	--	--		12134	
77	42	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2	4924,02	5,88	9848	12	--	6000	17116
			НР - 61%; СП - 8%			4918,14	--	9836	--		1268	
78	43	248-402-0103 РСНБ РК 2015	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объетив 4 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м RVI-HDC421 EZH5102, типа	шт.	1	32559,00	--	32559	--	32559	--	35164
			СП - 8%			--	--	--	--		2605	
79	44	248-402-0211 РСНБ РК 2015	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3638SB-ADZK-I0-C, объектив 2,7~12 мм, 8 Мп со встроенным микрофоном модели SW170, типа INNOVI	шт.	1	129531,00	--	129531	--	129531	--	139893
			СП - 8%			--	--	--	--		10362	
80	45	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм.	Преобразователь или блок питанияотдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	3	20543,36	2275,24	61630	6826	4179	32145	101277
			НР - 61%; СП - 8%			16875,00	690,36	50625	2071		7502	
81	46	248-306-0301 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	2	12078,00	--	24156	--	24156	--	26088
			СП - 8%			--	--	--	--		1932	
82	47	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
			СП - 8%			--	--	--	--		1529	
83	48	248-306-0303 РСНБ РК 2015	Блок питания БИРП 12/1,6 Аккумулятор PTK-BATTERY 12-18 12В, 18 А/ч	шт.	2	8511,00	--	17022	--	17022	--	18384
			СП - 8%			--	--	--	--		1362	
84	49	248-404-0301 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	22340,00	--	22340	--	22340	--	24127
			СП - 8%			--	--	--	--		1787	
85	50	247-211-0401 РСНБ РК 2015	Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B РАЗЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	шт.	8	751,00	--	6008	--	6008	--	6489
			СП - 8%			--	--	--	--		481	
86	51	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	95,51	0,89	2865	26	561	1649	4875
			НР - 72%; СП - 8%			75,95	0,38	2278	11		361	
87	52	Прайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Кабель VSC-75-3-2	м	30,6	133,93	--	4098	--	4098	--	4426
			СП - 8%			--	--	--	--		328	
88	53	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2	813,88	483,44	1628	966	223	554	2357
			НР - 72%; СП - 8%			219,66	165,22	439	330		175	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	54	Прайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Кабель РК-75	м	2,04	211,61	–	432	–	432	–	467
			СП - 8%			–	–	–	–		35	
90	55	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15	411,91	17,00	6179	255	911	3654	10620
			НР - 72%; СП - 8%			334,18	4,19	5013	63		787	
91	56	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	15	45,00	–	675	–	675	–	729
			СП - 8%			–	–	–	–		54	
92	57	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	29635,21	2847,52	29635	2848	21900	4314	36665
			НР - 72%; СП - 8%			4887,00	1104,90	4887	1105		2716	
93	58	247-201-1201 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	33639,00	–	33639	–	33639	–	36330
			СП - 8%			–	–	–	–		2691	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				556835	10985	469022	50613	656045
								76828	3596	–	48597	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				215528				
		Материалы		Тенге				27773				
		Всего заработная плата		Тенге					80424			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				99941				
			Накладные расходы	Тенге				50613				
			Сметная прибыль	Тенге				21292				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				287433				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					80424			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				340632				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				340632				
			Сметная прибыль	Тенге				27251				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				367883				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				675				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				675				
			Сметная прибыль	Тенге				54				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				729				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				656045				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					80424			
			РАЗДЕЛ 5. Молниезащита									
94	1	1310-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	1	63774,03	–	63774	–	36280	16771	86989
			НР - 61%; СП - 8%			27493,90	–	27494	–		6444	
95	2	Прайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Активный молниеприемник FOREND EU	шт	1	540966,41	–	540966	–		–	540966
						–	–	–	–	540966	–	
96	3	Прайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Адаптер для мачты 2"	шт	1	16192,90	–	16193	–		–	16193
						–	–	–	–	16193	–	
97	4	Прайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Тестер "Forend"	шт	1	8262,26	–	8262	–		–	8262
						–	–	–	–	8262	–	
98	5	1134-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стойки Опоры стальные антенных устройств на крышах зданий одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка	стойка	1	10995,66	–	10996	–	750	7787	20285
			НР - 76%; СП - 8%			10245,57	–	10246	–		1503	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	6	Прайс-лист	Опоры металлические диаметром 76 мм Forteza Опора-2, для крепления извещателей	шт.	1	27120,54	--	27121	--	27121	--	29291
			СП - 8%			--	--	--	--		2170	
100	7	1308-0202-0501 РСНБ РК 2015	ДЕРЖАТЕЛЬ Хомут. Монтаж на опоре	шт.	5	2286,58	1934,26	11433	9672	--	4011	16680
			НР - 72%; СП - 8%			352,32	761,94	1762	3810		1236	
101	8	261-107-0225 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 ДЕРЖАТЕЛИ	шт.	5	26,00	--	130	--	130	--	140
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
102	9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	364,43	162,52	21866	9751	2701	9122	33467
			НР - 72%; СП - 8%			156,90	54,25	9414	3255		2479	
103	10	243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0612	206547,00	--	12641	--	12641	--	13652
			СП - 8%			--	--	--	--		1011	
104	11	1308-0202-0501 РСНБ РК 2015	ДЕРЖАТЕЛЬ Хомут. Монтаж на опоре	шт.	113	2286,58	1934,26	258384	218571	--	90656	376963
			НР - 72%; СП - 8%			352,32	761,94	39812	86099		27923	
105	12	261-107-0225 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 ДЕРЖАТЕЛИ	шт.	112	26,00	--	2912	--	2912	--	3145
			СП - 8%			--	--	--	--		233	
106	13	261-107-0233 РСНБ РК 2015	Крепитель (икля) ЗАЖИМ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
107	14	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Токопровод Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	60	414,47	17,55	24868	1053	8321	11337	39101
			НР - 72%; СП - 8%			258,23	4,19	15494	251		2896	
108	15	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4615,50	183,32	13846	550	10106	2412	17559
			НР - 72%; СП - 8%			1063,30	53,34	3190	160		1301	
109	16	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	17	915,27	26,82	15560	455	11490	2706	19727
			НР - 72%; СП - 8%			212,66	8,38	3615	142		1461	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1029013	240052	112512	144802	1222486
								111027	93717	565422	48672	
		Стоимость оборудования		Тенге				565421				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				565421				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				422372				
		Материалы		Тенге				68897				
		Всего заработная плата		Тенге					194498			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12641				
			Накладные расходы	Тенге				137015				
			Сметная прибыль	Тенге				44751				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				604138				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
			Сметная заработная плата	Тенге					194498			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				41219				
		Материалы		Тенге				750				
		Всего заработная плата		Тенге					10246			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30223				
			Накладные расходы	Тенге				7787				
			Сметная прибыль	Тенге				3921				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52927				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					10246			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1222486				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
			Сметная заработная плата	Тенге					204744			
			РАЗДЕЛ 6. Полы									
			наливной пол балконы, веранды									
110	4	1111-0101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство**	м2	238,695	5396,94	20,78	1288223	4960	1164054	113252	1513593
			НР - 94%; СП - 8%			499,42	5,33	119209	1272		112118	
111	5	1111-0101-4703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-4701**	м2	238,695	3743,04	5,92	893445	1414	874912	16518	982760
			НР - 94%; СП - 8%			71,72	1,90	17119	454		72797	
			Наливной пол помещение общего пользование									
112	6	1111-0101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство**	м2	358,8	5396,94	20,78	1936422	7455	1749775	170238	2275193
			НР - 94%; СП - 8%			499,42	5,33	179192	1912		168533	
113	7	1111-0101-4703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-4701**	м2	358,8	3743,04	5,92	1343003	2124	1315146	24830	1477260
			НР - 94%; СП - 8%			71,72	1,90	25733	682		109427	
			Наружная отделка									
			Цоколь									
114	122	231-102-0106 РСНБ РК 2015	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: керамогранитная плита**	м2	151,37	-6508,00	--	-985116	--	-985116	--	-1063925
			СП - 8%			--	--	--	--		-78809	
			Добавить									
			Стены,									
115	29	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	м2 поверхности облицовки	0,314	5963,43	521,90	1873	164	155	1246	3369
			НР - 80%; СП - 8%			4950,19	11,81	1554	4		250	
116	30	231-301-0101 РСНБ РК 2015	**Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм**	м2	0,314	18487,00	--	5805	--	5805	--	6269
			СП - 8%			--	--	--	--		464	
117	31	231-102-0105 РСНБ РК 2015	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка**	м2	0,314	4978,00	--	1563	--	1563	--	1688
			СП - 8%			--	--	--	--		125	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				4485218	16117	4126294	326084	5196207
								342807	4324	--	384905	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4485218				
		Материалы		Тенге				5104040				
		Всего заработная плата		Тенге					347131			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-977748				
			Накладные расходы	Тенге				326084				
			Сметная прибыль	Тенге				384905				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5196207				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
			Сметная заработная плата	Тенге					347131			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5196207				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
			Сметная заработная плата	Тенге					347131			
РАЗДЕЛ 7. Полы входной группы, кырльцо, пандус												
118	1	1111-0101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство**	м2	89,6	5396,94	20,78	483566	1862	436956	42512	568164
			НР - 94%; СП - 8%			499,42	5,33	44748	478		42086	
119	2	1111-0101-4703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-4701**	м2	89,6	3743,04	5,92	335376	530	328420	6201	368903
			НР - 94%; СП - 8%			71,72	1,90	6426	170		27326	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				818942	2392	765376	48713	937067
								51174	648	--	69412	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				818942				
		Материалы		Тенге				765376				
		Всего заработная плата		Тенге					51822			
			Накладные расходы	Тенге				48713				
			Сметная прибыль	Тенге				69412				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				937067				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					51822			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				937067				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					51822			
РАЗДЕЛ 8. Перильные ограждение												
120	3	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	м ограждения	81,6	20035,68	101,18	1634911	8256	1555879	87675	1860393
			НР - 118%; СП - 8%			867,35	43,20	70776	3525		137807	
121	4	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	43,85	1038,44	1,22	45536	53	6108	31521	83221
			НР - 80%; СП - 8%			897,94	0,60	39375	26		6165	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				1680447	8309	1561987	119196	1943614
								110151	3551	--	143972	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1680447				
		Материалы		Тенге				1561986				
		Всего заработная плата		Тенге					113702			
			Накладные расходы	Тенге				119196				
			Сметная прибыль	Тенге				143972				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1943615				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
			Сметная заработная плата	Тенге					113702			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1943615				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
			Сметная заработная плата	Тенге					113702			
РАЗДЕЛ 9.ЛЕСТНИЦЫ Лп-1 \лист 82												
122	5	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. В25 Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	6,82	61132,10	3136,29	416921	21390	231155	153734	616308
			НР - 91%; СП - 8%			24102,00	669,06	164376	4563		45652	
123	6	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,77572	87954,24	19793,24	68228	15354	1147	52753	130659
			НР - 91%; СП - 8%			66682,50	8048,22	51727	6243		9678	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	7	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром От 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,77572	386515,00	--	299827	--	299827	--	323813
			СП - 8%			--	--	--	--		23986	
125	8	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	ФИКСАТОРЫ Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,08822	290013,30	2283,30	25585	201	--	23182	52668
			НР - 91%; СП - 8%			287730,00	1033,20	25384	91		3901	
126	9	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08822	386515,00	--	34098	--	34098	--	36826
			СП - 8%			--	--	--	--		2728	
127	10	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1716	23285,73	1454,25	3996	250	49	3434	8025
			НР - 91%; СП - 8%			21543,48	448,20	3697	77		594	
128	11	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1716	386515,00	--	66326	--	66326	--	71632
			СП - 8%			--	--	--	--		5306	
			Лп-2 \лист 82\									
129	12	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. В25 Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5,94	61132,10	3136,29	363125	18629	201330	133897	536784
			НР - 91%; СП - 8%			24102,00	669,06	143166	3974		39762	
130	13	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,6017	87954,24	19793,24	52922	11910	889	40919	101348
			НР - 91%; СП - 8%			66682,50	8048,22	40123	4843		7507	
131	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром От 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6017	386515,00	--	232566	--	232566	--	251171
			СП - 8%			--	--	--	--		18605	
132	15	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	ФИКСАТОРЫ Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,33693	290013,30	2283,30	97714	769	--	88537	201151
			НР - 91%; СП - 8%			287730,00	1033,20	96945	348		14900	
133	16	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром От 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33693	386515,00	--	130228	--	130228	--	140646
			СП - 8%			--	--	--	--		10418	
134	17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1716	23285,73	1454,25	3996	250	49	3434	8025
			НР - 91%; СП - 8%			21543,48	448,20	3697	77		594	
135	18	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1716	386515,00	--	66326	--	66326	--	71632
			СП - 8%			--	--	--	--		5306	
			ЛМ-1									
136	19	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения В25 железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	9,02	27400,19	682,83	247150	6159	193903	45079	315607
			НР - 91%; СП - 8%			5220,45	271,48	47088	2449		23378	
137	20	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,90552	87954,24	19793,24	79644	17923	1339	61580	152522
			НР - 91%; СП - 8%			66682,50	8048,22	60382	7288		11298	
138	21	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,90552	386515,00	--	349997	--	349997	--	377997
			СП - 8%			--	--	--	--		28000	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	22	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,12012	17713,00	1557,64	2128	188	3	1839	4285
			НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	1937	85		317	
140	23	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,12012	450224,00	--	54081	--	54081	--	58407
			СП - 8%			--	--	--	--		4326	
141	24	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	ФИКСАТОРЫ Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,12265	290013,30	2283,30	35570	280	--	32229	73223
			НР - 91%; СП - 8%			287730,00	1033,20	35290	127		5424	
142	25	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром От 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12265	386515,00	--	47406	--	47406	--	51198
			СП - 8%			--	--	--	--		3792	
143	26	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0858	23285,73	1454,25	1998	124	26	1717	4012
			НР - 91%; СП - 8%			21543,48	448,20	1848	38		297	
144	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0858	386515,00	--	33163	--	33163	--	35816
			СП - 8%			--	--	--	--		2653	
			ЛМ-2									
145	28	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения В25 железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	8,36	27400,19	682,83	229066	5709	179714	41780	292514
			НР - 91%; СП - 8%			5220,45	271,48	43643	2270		21668	
146	29	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	1,01376	87954,24	19793,24	89164	20066	1498	68941	170753
			НР - 91%; СП - 8%			66682,50	8048,22	67600	8159		12648	
147	30	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,01376	386515,00	--	391833	--	391833	--	423180
			СП - 8%			--	--	--	--		31347	
148	31	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09471	17713,00	1557,64	1678	148	3	1450	3379
			НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	1527	67		250	
149	32	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,09471	450224,00	--	42641	--	42641	--	46052
			СП - 8%			--	--	--	--		3411	
150	33	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	ФИКСАТОРЫ Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,12265	290013,30	2283,30	35570	280	--	32229	73223
			НР - 91%; СП - 8%			287730,00	1033,20	35290	127		5424	
151	34	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром От 6 до 12 мм мм СТ РК 2591-2014	т	0,12265	386515,00	--	47406	--	47406	--	51198
			СП - 8%			--	--	--	--		3792	
152	35	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0858	23285,73	1454,25	1998	124	26	1717	4012
			НР - 91%; СП - 8%			21543,48	448,20	1848	38		297	
153	36	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0858	386515,00	--	33163	--	33163	--	35816
			СП - 8%			--	--	--	--		2653	
			ЛМ-3									
154	37	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты общего назначения В25 железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	9,46	27400,19	682,83	259206	6459	203362	47278	331003
			НР - 91%; СП - 8%			5220,45	271,48	49385	2568		24519	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	38	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	1,01398	87954,24	19793,24	89184	20070	1499	68956	170791
			НР - 91%; СП - 8%			66682,50	8048,22	67615	8161		12651	
156	39	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,01398	386515,00	--	391918	--	391918	--	423271
			СП - 8%			--	--	--	--		31353	
157	40	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,12012	17713,00	1557,64	2128	188	3	1839	4285
			НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	1937	85		317	
158	41	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,12012	450224,00	--	54081	--	54081	--	58407
			СП - 8%			--	--	--	--		4326	
159	42	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	ФИКСАТОРЫ Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,14718	290013,30	2283,30	42684	336	--	38675	87868
			НР - 91%; СП - 8%			287730,00	1033,20	42348	152		6509	
160	43	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14718	373950,00	--	55038	--	55038	--	59441
			СП - 8%			--	--	--	--		4403	
161	44	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0858	23285,73	1454,25	1998	124	26	1717	4012
			НР - 91%; СП - 8%			21543,48	448,20	1848	38		297	
162	45	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0858	386515,00	--	33163	--	33163	--	35816
			СП - 8%			--	--	--	--		2653	
			ЛМ-4									
163	46	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения В25 железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	8,36	27400,19	682,83	229066	5709	179714	41780	292514
			НР - 91%; СП - 8%			5220,45	271,48	43643	2270		21668	
164	47	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,95568	87954,24	19793,24	84056	18916	1413	64991	160971
			НР - 91%; СП - 8%			66682,50	8048,22	63727	7692		11924	
165	48	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,95568	386515,00	--	369385	--	369385	--	398936
			СП - 8%			--	--	--	--		29551	
166	49	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09471	17713,00	1557,64	1678	148	3	1450	3379
			НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	1527	67		250	
167	50	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,09471	450224,00	--	42641	--	42641	--	46052
			СП - 8%			--	--	--	--		3411	
168	51	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	ФИКСАТОРЫ Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,12265	290013,30	2283,30	35570	280	--	32229	73223
			НР - 91%; СП - 8%			287730,00	1033,20	35290	127		5424	
169	52	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12265	373950,00	--	45865	--	45865	--	49534
			СП - 8%			--	--	--	--		3669	
170	53	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0858	23285,73	1454,25	1998	124	26	1717	4012
			НР - 91%; СП - 8%			21543,48	448,20	1848	38		297	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	54	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0858	386515,00	--	33163	--	33163	--	35816
			СП - 8%			--	--	--	--		2653	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5358336	172108	4051492	1089083	6963213
								1134736	62062	--	515787	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5358336				
		Материалы		Тенге				1197175				
		Всего заработная плата		Тенге					1196798			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2854315				
			Накладные расходы	Тенге				1089083				
			Сметная прибыль	Тенге				515787				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6963206				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								836
			Сметная заработная плата	Тенге					1196798			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6963206				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								836
			Сметная заработная плата	Тенге					1196798			
			РАЗДЕЛ 10. Наружная отделка									
			Обрамление окон - лист откосы									
172	55	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые ОКОННОЕ ОБРАМЛЕНИЕ на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	55,24	5963,43	521,90	329420	28829	27143	219281	592597
			НР - 80%; СП - 8%			4950,19	11,81	273448	652		43896	
173	56	231-301-0101 РСНБ РК 2015	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м2	55,24	18487,00	--	1021222	--	1021222	--	1102920
			СП - 8%			--	--	--	--		81698	
174	57	231-102-0105 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	55,24	4978,00	--	274985	--	274985	--	296984
			СП - 8%			--	--	--	--		21999	
175	58	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	644,95	876,10	47,57	565041	30681	159560	362491	1001735
			НР - 93%; СП - 8%			581,13	23,22	374800	14976		74203	
176	59	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015 К=4	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции	644,95	635,66	2,57	409969	1658	180334	212774	672578
			НР - 93%; СП - 8%			353,48	1,26	227977	813		49819	
			Входная группа. Пандус ПН-1-1шт \лист 78\									
177	456	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	22,67	-3711,23	-85,55	-84134	-1939	-49394	-31691	-125091
			НР - 94%; СП - 8%			-1446,90	-40,24	-32801	-912		-9266	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2516503	59229	1613850	762855	3541723
								843424	15529	--	262349	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2516503				
		Материалы		Тенге				317644				
		Всего заработная плата		Тенге					858953			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1296207				
			Накладные расходы	Тенге				762855				
			Сметная прибыль	Тенге				262349				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3541707				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								610
			Сметная заработная плата	Тенге					858953			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3541707				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								610
			Сметная заработная плата	Тенге					858953			
РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка (лифтовой хол)												
178	65	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Устройство облицовки стен металлосайдингом без теплоизоляционного слоя /HPL панелями/**	м2 поверхности облицовки	15,65	2963,37	9,29	46377	146	22107	19323	70956
			НР - 80%; СП - 8%			1541,50	1,90	24124	30		5256	
179	66	ТПРАЙС-ЛИСТ 15	**HPL панели двухсторонний**	шт	15,65	14276,79	--	223432	--	223432	--	241338
			СП - 8%			--	--	--	--		17875	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				269809	146	245539	19323	312294
								24124	30	--	23131	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				46377				
		Материалы		Тенге				22107				
		Всего заработная плата		Тенге					24154			
			Накладные расходы	Тенге				19323				
			Сметная прибыль	Тенге				5256				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				70956				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					24154			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				223432				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				223432				
			Сметная прибыль	Тенге				17875				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				241307				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				312263				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					24154			
РАЗДЕЛ 12. Электрооборудование и электроосвещение												
180	67	243-111-1113 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х185 (ок)-1**	км	0,06018	3876395,00	--	233281	--	233281	--	251944
			СП - 8%			--	--	--	--		18663	
181	68	243-111-1112 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х150 (ок)-1**	км	0,041	3202008,00	--	131282	--	131282	--	141785
			СП - 8%			--	--	--	--		10503	
182	69	247-301-0122 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	72	31238,00	--	2249136	--	2249136	--	2429067
			СП - 8%			--	--	--	--		179931	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2613699	--	2613699	--	2822796
								--	--	--	209097	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2249136				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2249136				
			Сметная прибыль	Тенге				179931				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2429067				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				364563				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				364563				
			Сметная прибыль	Тенге				29166				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				393729				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2822796				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								34668510
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4592377				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					709038			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					262694			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23700897		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						835797		
		- Накладные расходы	Тенге							3873360	
		- Сметная прибыль	Тенге							2630052	

СМР		**33 832 713**
временные здание и сооружения 0,9%	Тенге	304 494
Итого с временными зд. и сооруж.	**Тенге**	**34 137 207**
дополнительные затраты в зимнее время 0,49%	Тенге	167 272
Итого доп.затратами:	**Тенге**	**34 304 480**
непредвиденные затраты 2%	Тенге	686 090
Итого смр с непредвиденными затр.:		**34 990 569**
В текущих в ценах 2021 г. -36%, К=1		**12 596 605**
В текущих в ценах 2022 г. -64%, К=1,0500514		**23 514 814**
Итого СМР:		**36 111 419**
Оборудование	**Тенге**	**835 797**
В текущих в ценах 2021 г. -36%, К=1		**300 887**
В текущих в ценах 2022 г. -64%, К=1,0500514		**561 683**
Итого Оборудование:		**862 570**
СМР и оборуд. 583 533 + 36 111 419 =		**36 973 989**
НДС 12%	Тенге	4 436 879
Итого с НДС	**Тенге**	**41 410 867**
Разница коэфициентов 2022 год	Тенге	21 422 145
Разница коэфициентов 2023 год	Тенге	21 180 042
ВСЕГО:	**Тенге**	**84 013 054,13**

Технадзор
ТОО "ЦКТН"
Директор _____ **Джорашев Г.И.**

Инженер эксперт ТОО "ЦКТН"
_____ **Банболов Д.**

Подрядчик
ТОО "КазЭлитСтрой 2050"
Директор _____ **Сарынбетов Г.**

Нач.участка _____ **Жалел А.**

Авторский надзор
ТОО "ARIYA kz"
Директор _____ **Чифтчи Х.**

Эксперт ТОО "ARIYA kz"
_____ **Кожаев О.Е.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Технический надзор: ТОО "ПКТН"

Подрядчик: ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

Авторский надзор: ТОО "ARIYA kz"

Наименование объекта: "Строительство 5.7.9.12 и 20 этажных 60 жилых домов вадминистративно-деловом центре г. Туркестан (жилой комплекс "Отырар")" (Без наружных инженерных сетей)".№1 дом

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 15.03.2023 года

По подпрограмме 005

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	Сначало года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начало года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР базовых ценах	Дополнительные затраты			
				с начало года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты Подрядчика	160 160 637	17 160 068	98 621 666						10 566 607	98 621 666
Услуги технического надзора	3 363 373	360 361							221 899	2 071 055
Услуги авторского надзора	1 156 840	123 947							76 323	712 344
Всего по стройке	164 680 850	17 644 377	98 621 666						10 864 828	101 405 065

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Управление строительства Туркестанской области

_____ Т. Усубалиев

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "ПКТН"

_____ Джорашев Т.И.

Эксперт ТОО "ПКТН"

_____ Байболов Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ARIYA kz"

_____ Шахит А.

Авторский надзор:

Эксперт ТОО "ARIYA kz"

_____ Кожаев О.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

_____ Сарынбетов Г.

Подрядчик:

Нач.уч.ТОО"КазЭлитСтрой 2050"

_____ Есжанов А.

Форма 2

Заказчик	ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Инженер	ТОО "ПКТН"
Подрядчик	ТОО "КазЭлитСтрой 2050"
Стройка	"Строительство 5.7.9.12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно-деловом центре г. Туркестан (жилой комплекс "Отырар")" (без наружных инженерных сетей)".№1 дом

Договор подряда №132 от 06.05.2022г.

Акт приемки выполненных работ за март месяц 2023 года №9

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Внутреняя отделка									
			на отм. +2,86,+5,720+8,580+11,440+14,300+17,16+20,02+22,880+25,740+28,600+3									
1	103	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за 1 раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	2264,02	899,50	5,32	2036486	12044	614908	1130887	3420763
			НР - 80%; СП - 8%			622,58	1,80	1409534	4075		253390	
2	105	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе ПО Сетка стеклянная строительная СС-1**	м2 отделываемой поверхности	2085,78	673,33	5,32	1404418	11096	566498	664463	2234391
			НР - 80%; СП - 8%			396,41	1,80	826824	3754		165510	
3	106	261-107-0319 РСНБ РК 2015	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	м2	2085,78	381,00	--	794682	--	794682	--	858257
			СП - 8%			--	--	--	--		63575	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4235586	23140	1976088	1795350	6513411
								2236358	7829	--	482475	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4235586				
			Материалы	Тенге				1181406				
			Всего заработная плата	Тенге					2244187			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				794682				
			Накладные расходы	Тенге				1795350				
			Сметная прибыль	Тенге				482475				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6513411				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1537
			Сметная заработная плата	Тенге					2244187			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6513411				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1537
			Сметная заработная плата	Тенге					2244187			
			РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка (АР-1)									
			Стены,									
4	118	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	м2 поверхности облицовки	724,22	5963,43	521,90	4318835	377970	355838	2874864	7769195
			НР - 80%; СП - 8%			4950,19	11,81	3585027	8553		575496	
			Обрамление окон - лист 19									
5	122	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые ОКОННОЕ ОБРАМЛЕНИЕ на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	м2 поверхности облицовки	249,752	5963,43	521,90	1489379	130346	122713	991416	2679258
			НР - 80%; СП - 8%			4950,19	11,81	1236320	2950		198464	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5808214	508316	478551	3866280	10448453
								4821347	11503	--	773960	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5808214				
		Материалы		Тенге				478551				
		Всего заработная плата		Тенге					4832850			
			Накладные расходы	Тенге				3866280				
			Сметная прибыль	Тенге				773960				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10448454				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3079
			Сметная заработная плата	Тенге					4832850			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10448454				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3079
			Сметная заработная плата	Тенге					4832850			
			РАЗДЕЛ 3. Отопление 2-12 ЭТАЖИ									
6	33	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	280,5	1363,02	15,09	382327	4233	1408	369194	811642
			НР - 98%; СП - 8%			1342,91	0,15	376686	42		60122	
7	34	241-205-2101 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	277,695	170,00	--	47208	--	47208	--	50985
			СП - 8%			--	--	--	--		3777	
8	35	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	2161,5	1453,16	17,95	3141005	38799	7219	3033490	6668454
			НР - 98%; СП - 8%			1431,87	0,19	3094987	411		493960	
9	36	241-205-2102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	2139,885	275,00	--	588468	--	588468	--	635545
			СП - 8%			--	--	--	--		47077	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	37	241-208-0101 РСНБ РК 2015	Угольник Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	374	452,00	--	169048	--	169048	--	182572
			СП - 8%			--	--	--	--		13524	
11	38	241-208-0102 РСНБ РК 2015	Угольник Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	935	495,00	--	462825	--	462825	--	499851
			СП - 8%			--	--	--	--		37026	
12	39	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	308	47,00	--	14476	--	14476	--	15634
			СП - 8%			--	--	--	--		1158	
13	40	241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	66	19,00	--	1254	--	1254	--	1354
			СП - 8%			--	--	--	--		100	
14	42	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	2161,5	755,38	80,35	1632754	173676	716127	629071	2442771
			НР - 76%; СП - 8%			343,72	39,22	742951	84774		180946	
15	43	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	2161,5	274,00	--	592251	--	592251	--	639631
			СП - 8%			--	--	--	--		47380	
16	44	241-226-0101 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3628	97,00	--	351916	--	351916	--	380069
			СП - 8%			--	--	--	--		28153	
17	45	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	ГИЛЬЗА Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	49,5	3005,57	44,53	148776	2204	102802	43724	207901
			НР - 98%; СП - 8%			884,25	17,10	43770	846		15400	
18	46	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	825	1170,83	2,19	965935	1806	2757	942420	2061023
			НР - 98%; СП - 8%			1165,30	0,34	961372	280		152668	
19	47	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	825	237,00	--	195525	--	195525	--	211167
			СП - 8%			--	--	--	--		15642	
20	48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	8,8595	198,36	5,45	1757	49	777	646	2595

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	931	6		192	
21	49	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-177**	м2	8,8595	190,07	7,03	1684	62	1213	288	2130
			НР - 69%; СП - 8%			46,14	0,94	409	8		158	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				8697209	220829	3255274	5018833	14813324
								5221106	86367	--	1097283	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2228446				
			Материалы	Тенге				718118				
			Всего заработная плата	Тенге					829079			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				592251				
			Накладные расходы	Тенге				630005				
			Сметная прибыль	Тенге				228676				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3087127				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								511
			Сметная заработная плата	Тенге					829079			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				6468763				
			Материалы	Тенге				114184				
			Всего заработная плата	Тенге					4478394			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1830720				
			Накладные расходы	Тенге				4388828				
			Сметная прибыль	Тенге				868607				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				11726198				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2854
			Сметная заработная плата	Тенге					4478394			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14813325				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3365
			Сметная заработная плата	Тенге					5307473			
			РАЗДЕЛ 4. Водопровод хозяйственно-питьевой, В1									
22	1	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	16	-3590,49	-53,30	-57448	-853	-39812	-16761	-80146
			НР - 98%; СП - 8%			-1048,94	-19,99	-16783	-320		-5937	
23	2	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	27	-3005,57	-44,53	-81150	-1203	-56072	-23850	-113400
			НР - 98%; СП - 8%			-884,25	-17,10	-23875	-462		-8400	
24	3	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	11	-2913,23	-23,38	-32046	-257	-25973	-5805	-40879
			НР - 98%; СП - 8%			-528,75	-9,73	-5816	-107		-3028	
25	4	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	16	-2406,12	-23,38	-38498	-374	-29664	-8443	-50697
			НР - 98%; СП - 8%			-528,75	-9,73	-8460	-156		-3755	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**-209142**	**-2687**	**-151521**	**-54859**	**-285122**
								-54934	**-1045**	**--**	**-21120**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**-209142**				
		Материалы		Тенге				**-151521**				
		Всего заработная плата		Тенге					**-55979**			
			Накладные расходы	Тенге				**-54859**				
			Сметная прибыль	Тенге				**-21120**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**-285121**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-34**
			Сметная заработная плата	Тенге					**-55979**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**-285121**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-34**
			Сметная заработная плата	Тенге					**-55979**			
РАЗДЕЛ 5.Водопровод горячей воды (подающий), Т3												
Трубы												
26	**91**	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**67**	**-3300,48**	**-41,20**	**-221132**	**-2760**	**-172854**	**-45752**	**-288235**
			НР - 98%; СП - 8%			**-679,38**	**-17,42**	**-45518**	**-1167**		**-21351**	
27	**92**	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**101**	**-2406,12**	**-23,38**	**-243018**	**-2362**	**-187252**	**-53299**	**-320022**
			НР - 98%; СП - 8%			**-528,75**	**-9,73**	**-53404**	**-983**		**-23705**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**-464150**	**-5122**	**-360106**	**-99051**	**-608257**
								-98922	**-2150**	**--**	**-45056**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**-464150**				
		Материалы		Тенге				**-360106**				
		Всего заработная плата		Тенге					**-101072**			
			Накладные расходы	Тенге				**-99051**				
			Сметная прибыль	Тенге				**-45056**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**-608257**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-65**
			Сметная заработная плата	Тенге					**-101072**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**-608257**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-65**
			Сметная заработная плата	Тенге					**-101072**			
РАЗДЕЛ 6. Водопровод												
			Водопровод хозяйственно-питьевой, В1 добавить.									
28	**32**	**1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**16**	**2586,22**	**629,14**	**41380**	**10066**	**414**	**33385**	**80746**
			НР - 98%; СП - 8%			**1931,25**	**197,88**	**30900**	**3166**		**5981**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	33	241-205-2206 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х12,5 мм	м	16	1514,00	--	24224	--	24224	--	26162
			СП - 8%			--	--	--	--		1938	
30	34	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	27	2371,26	34,89	64024	942	596	61254	135300
			НР - 98%; СП - 8%			2314,28	0,69	62486	19		10022	
31	35	241-205-2105 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х10,1 мм	м	27	1213,00	--	32751	--	32751	--	35371
			СП - 8%			--	--	--	--		2620	
32	36	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11	2183,35	30,29	24017	333	186	23033	50814
			НР - 98%; СП - 8%			2136,19	0,46	23498	5		3764	
33	37	241-205-2104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х8,1 мм	м	11	712,00	--	7832	--	7832	--	8459
			СП - 8%			--	--	--	--		627	
34	38	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16	1969,32	25,59	31509	410	171	30314	66769
			НР - 98%; СП - 8%			1933,01	0,30	30928	5		4946	
35	39	241-205-2103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм	м	16	438,00	--	7008	--	7008	--	7569
			СП - 8%			--	--	--	--		561	
			Водопровод горячей воды (подающий), Т3 добавить									
36	40	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	440	1670,03	17,96	734813	7902	4796	707720	1557936
			НР - 98%; СП - 8%			1641,17	0,11	722115	48		115403	
37	41	241-205-2101 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	440	170,00	--	74800	--	74800	--	80784
			СП - 8%			--	--	--	--		5984	
38	42	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1804,18	21,64	9021	108	55	8682	19119
			НР - 98%; СП - 8%			1771,56	0,19	8858	1		1416	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	43	241-205-2102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	5	275,00	--	1375	--	1375	--	1485
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
40	44	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	101	1969,32	25,59	198901	2584	1083	191359	421481
			НР - 98%; СП - 8%			1933,01	0,30	195234	30		31221	
41	45	241-205-2103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм	м	101	438,00	--	44238	--	44238	--	47777
			СП - 8%			--	--	--	--		3539	
42	46	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	67	2371,26	34,89	158874	2337	1480	152001	335745
			НР - 98%; СП - 8%			2314,28	0,69	155057	46		24870	
43	47	241-205-2105 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х10,1 мм	м	1	1213,00	--	1213	--	1213	--	1310
			СП - 8%			--	--	--	--		97	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1455980	24682	202222	1207748	2876827
								1229076	3320	--	213099	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1455980				
			Материалы	Тенге				8781				
			Всего заработная плата	Тенге					1232396			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				193441				
			Накладные расходы	Тенге				1207748				
			Сметная прибыль	Тенге				213099				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2876827				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								786
			Сметная заработная плата	Тенге					1232396			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2876827				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								786
			Сметная заработная плата	Тенге					1232396			
			РАЗДЕЛ 7. Водопровод хозяйственно-питьевой, В1									
44	5	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения и отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1260,5	1363,02	15,09	1718087	19021	6328	1659069	3647328
			НР - 98%; СП - 8%			1342,91	0,15	1692738	189		270172	
45	6	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные	м	1247,895	143,00	--	178449	--	178449	--	192725
			СП - 8%			--	--	--	--		14276	
			Изоляционные работы									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	23	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	62	755,38	80,35	46834	4982	20541	18044	70068
			НР - 76%; СП - 8%			343,72	39,22	21311	2432		5190	
47	24	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	16	364,00	--	5824	--	5824	--	6290
			СП - 8%			--	--	--	--		466	
48	25	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	11	431,00	--	4741	--	4741	--	5120
			СП - 8%			--	--	--	--		379	
49	26	234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	19	724,00	--	13756	--	13756	--	14856
			СП - 8%			--	--	--	--		1100	
50	27	234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	16	879,00	--	14064	--	14064	--	15189
			СП - 8%			--	--	--	--		1125	
51	28	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	72	21568,24	--	1552913	--	1519023	33213	1713016
			НР - 98%; СП - 8%			470,70	--	33890	--		126890	
52	29	241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1329,00	--	2658	--	2658	--	2871
			СП - 8%			--	--	--	--		213	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3537326	24003	1765384	1710326	5667463
								1747939	2621	--	419811	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				85219				
			Материалы	Тенге				20541				
			Всего заработная плата	Тенге					23743			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38385				
			Накладные расходы	Тенге				18044				
			Сметная прибыль	Тенге				8260				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				111523				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					23743			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3452107				
		Материалы		Тенге				1525351				
		Всего заработная плата		Тенге					1726817			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				181107				
			Накладные расходы	Тенге				1692282				
			Сметная прибыль	Тенге				411551				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5555940				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1101
			Сметная заработная плата	Тенге					1726817			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5667463				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1116
			Сметная заработная плата	Тенге					1750560			
РАЗДЕЛ 8.Водопровод противопожарный В2												
53	44	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 57 мм. Прокладка	м трубопровода	74	3005,57	44,53	222412	3295	153683	65366	310800
			НР - 98%; СП - 8%			884,25	17,10	65434	1265		23022	
54	45	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	131	3590,49	53,30	470354	6983	325960	137229	656190
			НР - 98%; СП - 8%			1048,94	19,99	137411	2619		48607	
55	46	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2539,04	145,13	7617	435	823	6324	15057
			НР - 98%; СП - 8%			2119,74	31,38	6359	94		1115	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				700383	10713	480466	208919	982047
								209204	3978	--	72744	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				700383				
		Материалы		Тенге				480466				
		Всего заработная плата		Тенге					213182			
			Накладные расходы	Тенге				208919				
			Сметная прибыль	Тенге				72744				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				982046				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
			Сметная заработная плата	Тенге					213182			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				982046				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
			Сметная заработная плата	Тенге					213182			
РАЗДЕЛ 9.Водопровод горячей воды (подающий), Т3												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Трубы							
56	95	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1125,5	1369,88	15,09	1541800	16984	13371	1481382	3265036
			НР - 98%; СП - 8%			1342,91	0,15	1511445	169		241855	
57	96	241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1114,245	92,00	--	102511	--	102511	--	110712
			СП - 8%			--	--	--	--		8201	
58	97	261-301-1725 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	288	264,00	--	76032	--	76032	--	82115
			СП - 8%			--	--	--	--		6083	
					Изоляционные работы							
59	108	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	905	755,38	80,35	683619	72717	299835	263386	1022766
			НР - 76%; СП - 8%			343,72	39,22	311067	35494		75760	
60	109	234-303-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	33,5	567,00	--	18994	--	18994	--	20514
			СП - 8%			--	--	--	--		1520	
61	110	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	50,5	364,00	--	18382	--	18382	--	19853
			СП - 8%			--	--	--	--		1471	
62	111	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	325,00	--	812	--	812	--	877
			СП - 8%			--	--	--	--		65	
63	112	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	220	276,00	--	60720	--	60720	--	65578

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		4858	
64	113	234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	598,5	211,00	–	126284	–	126284	–	136387
			СП - 8%			–	–	–	–		10103	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2629154	89701	716941	1744768	4723838
								1822512	35663	–	349916	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				908811				
			Материалы	Тенге				299836				
			Всего заработная плата	Тенге					346561			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				225192				
			Накладные расходы	Тенге				263386				
			Сметная прибыль	Тенге				93777				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1265974				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
			Сметная заработная плата	Тенге					346561			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1720343				
			Материалы	Тенге				13371				
			Всего заработная плата	Тенге					1511614			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				178543				
			Накладные расходы	Тенге				1481382				
			Сметная прибыль	Тенге				256139				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3457864				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								963
			Сметная заработная плата	Тенге					1511614			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4723838				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1177
			Сметная заработная плата	Тенге					1858175			
			РАЗДЕЛ 10.Канализация хозяйственно-бытовая, К1									
65	157	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	291,5	955,50	1,49	278528	434	778	271924	594488
			НР - 98%; СП - 8%			951,34	0,54	277316	157		44036	
66	158	241-203-0402 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	290,917	256,00	–	74475	–	74475	–	80433
			СП - 8%			–	–	–	–		5958	
67	159	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	575	923,02	3,63	530736	2087	4111	514740	1129114
			НР - 98%; СП - 8%			912,24	1,23	524538	707		83638	
68	160	241-203-0407 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	573,85	700,00	–	401695	–	401695	–	433831

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		32136	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				1285434	2521	481059	786664	2237866
								801854	864	–	165768	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1285434				
		Материалы		Тенге				4889				
		Всего заработная плата		Тенге					802718			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				476170				
			Накладные расходы	Тенге				786664				
			Сметная прибыль	Тенге				165768				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2237866				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								492
			Сметная заработная плата	Тенге					802718			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2237866				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								492
			Сметная заработная плата	Тенге					802718			
			РАЗДЕЛ 11. Электрооборудование и электроосвещение									
			ЩУРв-9,12									
69	16	1308-0304-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише ЩЭ**	**шт.**	37	22835,88	2022,09	844928	74818	649564	108108	1029279
			НР - 72%; СП - 8%			3258,00	800,10	120546	29604		76243	
70	17	247-201-0102 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	1	5706,00	–	5706	–	5706	–	6162
			СП - 8%			–	–	–	–		456	
71	18	247-201-1201 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	36	33639,00	–	1211004	–	1211004	–	1307884
			СП - 8%			–	–	–	–		96880	
72	79	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	4018	107,13	1,26	430448	5062	44359	274368	761202
			НР - 72%; СП - 8%			94,83	0,01	381027	40		56385	
73	80	243-110-1111 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х120 (ок)-1**	**км**	0,04998	2689227,00	–	134408	–	134408	–	145161
			СП - 8%			–	–	–	–		10753	
74	81	243-111-1110 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х95 (ок)-1**	**км**	0,06018	2498395,00	–	150353	–	150353	–	162381
			СП - 8%			–	–	–	–		12028	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	82	243-111-1108 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х50 (ок)-1	км	0,005	1451334,00	--	7257	--	7257	--	7838
			СП - 8%			--	--	--	--		581	
76	83	243-111-1103 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х6 (ок)-1	км	0,0714	245710,00	--	17544	--	17544	--	18947
			СП - 8%			--	--	--	--		1403	
77	84	243-111-1107 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х35 (ок)-1	км	0,0714	1046085,00	--	74690	--	74690	--	80665
			СП - 8%			--	--	--	--		5975	
78	85	243-106-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,0102	4872137,00	--	49696	--	49696	--	53672
			СП - 8%			--	--	--	--		3976	
79	86	243-106-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,113526	2978584,00	--	338147	--	338147	--	365199
			СП - 8%			--	--	--	--		27052	
80	87	243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,113526	1814564,00	--	206000	--	206000	--	222480
			СП - 8%			--	--	--	--		16480	
81	88	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,10353	789943,00	--	81783	--	81783	--	88326
			СП - 8%			--	--	--	--		6543	
			Добавить									
82	50	243-105-0506 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х10 (ок)-0,66	км	0,740418	1250493,00	--	925888	--	925888	--	999959
			СП - 8%			--	--	--	--		74071	
83	90	243-105-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,77469	532930,00	--	412856	--	412856	--	445884
			СП - 8%			--	--	--	--		33028	
84	91	243-105-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,17136	532930,00	--	91323	--	91323	--	98629
			СП - 8%			--	--	--	--		7306	
85	94	243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,13566	294321,00	--	39928	--	39928	--	43122

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		3194	
86	95	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	9737,7	338,23	2,82	3293582	27461	127758	2260463	5998369
			НР - 72%; СП - 8%			322,29	0,12	3138363	1169		444324	
87	96	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	7998,228	53,00	–	423906	–	423906	–	457818
			СП - 8%			–	–	–	–		33912	
88	97	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1934,226	90,00	–	174080	–	174080	–	188006
			СП - 8%			–	–	–	–		13926	
89	110	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001 /У191/, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	1190	129,00	–	153510	–	153510	–	165791
			СП - 8%			–	–	–	–		12281	
90	111	247-202-0202 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 /У196/ УХЛ3	шт.	1716,4	924,00	–	1585954	–	1585954	–	1712830
			СП - 8%			–	–	–	–		126876	
91	112	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	44,8	702,00	65,58	31450	2938	19665	7046	41575
			НР - 72%; СП - 8%			197,47	20,96	8847	939		3080	
92	115	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий зануление ванны из медного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн	м	100,8	652,75	4,85	65797	489	5593	43077	117584
			НР - 72%; СП - 8%			592,41	1,14	59715	115		8710	
93	116	243-142-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1008	235657,00	–	23754	–	23754	–	25654
			СП - 8%			–	–	–	–		1900	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				10773992	110768	6954726	2693062	14544417
								3708498	31867	–	1077363	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				6317568				
		Материалы		Тенге				674822				
		Всего заработная плата		Тенге					219766			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5375393				
			Накладные расходы	Тенге				158231				
			Сметная прибыль	Тенге				518063				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6993862				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
			Сметная заработная плата	Тенге					219766			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3858438				
		Материалы		Тенге				172118				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего заработная плата	Тенге					3520599			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				134408				
			Накладные расходы	Тенге				2534831				
			Сметная прибыль	Тенге				511462				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6904731				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2437
			Сметная заработная плата	Тенге					3520599			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				597986				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				597986				
			Сметная прибыль	Тенге				47838				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				645824				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				14544417				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2572
			Сметная заработная плата	Тенге					3740365			
			РАЗДЕЛ 12. Перегородки сан.узлов из пеноблока добавить									
			Добавить Перегородки сан.узлов из ГКЛ									
			сан.узлы									
94	13	1110-0401-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 700 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	м2 перегородок	1362,58	8617,86	119,62	11742524	162992	5518776	5521171	18644791
			НР - 90%; СП - 8%			4448,00	54,22	6060756	73879		1381096	
95	14	232-101-0202 РСНБ РК 2015	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м2	1362,58	611,00	--	832536	--	832536	--	899139
			СП - 8%			--	--	--	--		66603	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				12575060	162992	6351312	5521171	19543930
								6060756	73879	--	1447699	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				12575060				
			Материалы	Тенге				5518776				
			Всего заработная плата	Тенге					6134635			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				832536				
			Накладные расходы	Тенге				5521171				
			Сметная прибыль	Тенге				1447699				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19543930				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4400
			Сметная заработная плата	Тенге					6134635			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				19543930				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4400
			Сметная заработная плата	Тенге					6134635			
			РАЗДЕЛ 13. Веншахты из газоблоков добавить									
				Вентиляционная шахта ВШ-1,5-2шт, /+ отм.0,000/								
			Вентшахты из ГКЛ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	15	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	381,432	6672,15	96,46	2544972	36793	525267	1799633	4692174
			НР - 90%; СП - 8%			5198,60	43,73	1982912	16680		347568	
97	16	232-101-0101 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	400,56	461,00	--	184658	--	184658	--	199431
			СП - 8%			--	--	--	--		14773	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2729630	36793	709925	1799633	4891605
								1982912	16680	--	362341	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2729630				
		Материалы		Тенге				525266				
		Всего заработная плата		Тенге					1999592			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				184658				
			Накладные расходы	Тенге				1799633				
			Сметная прибыль	Тенге				362341				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4891604				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1436
			Сметная заработная плата	Тенге					1999592			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4891604				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1436
			Сметная заработная плата	Тенге					1999592			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								86349803
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				29687706				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1206649			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					271376			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22860321		
			- Накладные расходы	Тенге							26198844	
			- Сметная прибыль	Тенге							6396283	

СМР		86 349 803
временные здание и сооружения 0,9%	Тенге	777 148
Итого с временными зд. и сооруж.	**Тенге**	**87 126 951**
дополнительные затраты в зимнее время 0,49%	Тенге	426 922
Итого доп.затратами:	**Тенге**	**87 553 873**
непредвиденные затраты 2%	Тенге	1 751 077
Итого смр с непредвиденными затр.:		**89 304 951**
В текущих в ценах 2021 г. -36% , К=1		**32 149 782**
В текущих в ценах 2022 г. -64% , К=1,0500514		**60 015 865**
Итого СМР:		**92 165 647**
Итого смр с учетом дог.коэф. 0,9554	**Тенге**	**88 055 059**
НДС 12%	Тенге	10 566 607
Итого с НДС	**Тенге**	**98 621 666**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		дополнительные затраты в зимнее время 0,49%	Тенге				426 922				
		Итого доп.затратами:	**Тенге**				**87 553 873**				
		непредвиденные затраты 2%	Тенге				1 751 077				
		Итого смр с непредвиденными затр.:					**89 304 951**				
		В текущих в ценах 2021 г. -36%, К=1					**32 149 782**				
		В текущих в ценах 2022 г. -64%, К=1,0500514					**60 015 865**				
		Итого СМР:					**92 165 647**				
		Итого смр с учетом дог.коэф. 0,9554	**Тенге**				**88 055 059**				
		НДС 12%	Тенге				10 566 607				
		Итого с НДС	**Тенге**				**98 621 666**				

Технадзор

ТОО "ПКТН"

Директор _____ **Джорашев Т.И.**

Инженер эксперт ТОО "ПКТН"

_____ **Байболов Т.**

Подрядчик

ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

Директор _____ **Сарынбетов Г.**

Нач.участка _____ **Есжанов А.**

ТОО "ARIYA.kz"

Директор _____ **Шахин А.**

Эксперт ТОО "ARIYA.kz"

_____ **Кожаев О.Е.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Технический надзор: ТОО "ПКТН"

Подрядчик: ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

Авторский надзор: ТОО "ARIYA kz"

Наименование объекта: "Строительство 5.7.9.12 и 20 этажных 60 жилых домов вадминистративно-деловом центре г. Туркестан (жилой комплекс "Отырар")" (Без наружных инженерных сетей)".№1 дом

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 18.05.2023 года

По подпрограмме 005

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	Сначало года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начало года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР базовых ценах	Дополнительные затраты			
				с начало года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты Подрядчика	322 646 958	34 569 317	92 851 173	8 985 173	8 985 173				9 948 340	**92 851 173**
Услуги технического надзора	6 775 586	725 956							208 915	**1 949 875**
Услуги авторского надзора	2 330 479	249 694							71 857	**670 664**
Всего по стройке	**331 753 023**	**35 544 967**	**92 851 173**	**8 985 173**	**8 985 173**				**10 229 112**	**95 471 712**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Управление строительства Туркестанской области

_____ **Т. Усубалиев**

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "ПКТН"

_____ **Джорашев Т.И.**

Эксперт ТОО "ПКТН"

_____ **Байболов Д.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ARIYA kz"

_____ **Шахин А.**

Авторский надзор:

Эксперт ТОО "ARIYA kz"

_____ **Кожаев О.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

_____ **Сарынбетов Г.**

Подрядчик:

Нач.уч.ТОО"КазЭлитСтрой 2050"

_____ **Жалел А.**

Заказчик ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Инженер ТОО "ПКТН"

Подрядчик ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

Стройка "Строительство 5.7.9.12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно-деловом центре г. Туркестан (жилой комплекс "Отырар")" (без наружных инженерных сетей)".№1 дом

Договор подряда №132 от 06.05.2022г.

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2023 года №11

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Дверные проемы										
			ДВЕРИ ПВХ /Д-3,11,12/										
1	18	223-203-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	115,64		26253,00	--	3035897	--	3035897	--	3278769
			СП - 8%				--	--	--	--		242872	
			ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ /Д-1,Д-9-13/										
2	20	223-201-0112 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92/Д-9,10/**	м2	259,2		9616,00	--	2492467	--	2492467	--	2691864
			СП - 8%				--	--	--	--		199397	
3	21	223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92/Д-11,12/**	м2	228,96		7622,00	--	1745133	--	1745133	--	1884744
			СП - 8%				--	--	--	--		139611	
4	22	223-201-0115 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-14П внутренние СТ РК 943-92/Д-13/**	м2	140,112		13061,00	--	1830003	--	1830003	--	1976403
			СП - 8%				--	--	--	--		146400	
5	23	223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	672		520,00	--	349440	--	349440	--	377395
			СП - 8%				--	--	--	--		27955	
6	24	223-502-0902 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	336		3663,00	--	1230768	--	1230768	--	1329229
			СП - 8%				--	--	--	--		98461	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					10683708	--	10683708	--	11538404
									--	--	--	854696	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					9103500				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9103500				
			Сметная прибыль	Тенге					728280				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					9831780				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1580208				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1580208				
			Сметная прибыль	Тенге					126416				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1706624				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11538404				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Полы по серии 2.244-1 вып. 88									
			на отм. -2,890									
			Тип Деталь 174 - 407,3 м2									
7	27	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20 мм. Устройство	м2 покрытия	407,3	1149,02	108,32	467996	44119	256110	173946	693297
			НР - 94%; СП - 8%			411,90	42,43	167767	17282		51355	
8	28	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	407,3	-198,31	-9,86	-80772	-4016	-67087	-11000	-99113
			НР - 94%; СП - 8%			-23,74	-4,99	-9669	-2032		-7342	
9	29	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	407,3	1075,98	78,32	438247	31899	1093	393494	898280
			НР - 94%; СП - 8%			994,98	32,79	405255	13355		66539	
10	30	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	327,9	196,35	1,29	64383	423	10453	50491	124063
			НР - 94%; СП - 8%			163,18	0,63	53507	207		9190	
			на отм. 0.000									
			Тип Л1 По типу "Деталь К" - 37,62+111,16 м2									
11	42	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	37,62	3711,23	85,55	139616	3219	81965	52589	207582
			НР - 94%; СП - 8%			1446,90	40,24	54432	1514		15376	
			Тип Л1 По типу "Деталь К" - 413,82+1222,76 м2									
12	66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	818,29	824,48	33,62	674664	27511	314764	325276	1079935
			НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	332389	13649		79995	
			Тип Л1 Деталь Л - 2013,0 м2									
13	71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки	1006,5	824,48	33,62	829839	33838	387161	400091	1328324
			НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	408840	16788		98394	
14	72	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1006,5	213,55	11,42	214938	11494	193339	14712	248022
			НР - 94%; СП - 8%			10,04	5,51	10105	5546		18372	
			Тип Л1 Деталь К. Помещения коридора и лифтовый холл- 386,65 м2									
15	78	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм мм. Устройство	м2 стяжки	193,325	824,48	33,62	159393	6500	74364	76848	255140
			НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	78529	3225		18899	
			Тип Л1 Деталь К. Помещения коридора и лифтовый холл- 60,72+170,3 м2									
16	84	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм мм. Устройство	м2 стяжки	115,51	824,48	33,62	95236	3884	44432	45916	152444
			НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	46920	1927		11292	
			Тип Л1 Деталь К - 41,6 м2									
17	87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм мм. Устройство	м2 стяжки	20,8	824,48	33,62	17149	699	8001	8268	27451
			НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	8449	347		2033	
			Добавить цем.стяжку и вермикулит									
18	8	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2564,44	824,48	33,62	2114329	86217	986436	1019383	3384409
			НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	1041676	42775		250697	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	9	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная /вермикулит/. Устройство	м3 изоляции	64,111	6366,31	1849,59	408151	118579	--	311970	777730
			НР - 94%; СП - 8%			4516,72	659,97	289571	42311		57610	
20	10	234-501-0104 РСНБ РК 2015	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 средний, М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм	Перегородки с усилением	71,805	27987,00	--	2009607	--	2009607	--	2170376
			СП - 8%			--	--	--	--		160769	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7552776	364366	4300638	2861984	11247940
								2887771	156894	--	833179	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7552776				
		Материалы		Тенге				2291031				
		Всего заработная плата		Тенге					3044665			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2009607				
			Накладные расходы	Тенге				2861984				
			Сметная прибыль	Тенге				833179				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11247939				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2515
			Сметная заработная плата	Тенге					3044665			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11247939				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2515
			Сметная заработная плата	Тенге					3044665			
			РАЗДЕЛ 3. Внутреняя отделка									
			на отм. -2,890									
21	90	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	407,3	448,27	2,77	182580	1129	6426	140489	348915
			НР - 80%; СП - 8%			429,72	1,44	175025	587		25846	
22	91	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений (потолок). Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	407,3	59,11	0,89	24076	362	2119	17423	44819
			НР - 80%; СП - 8%			53,02	0,45	21595	183		3320	
			на отм. 0,000									
23	95	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	213,16	1211,71	5,65	258288	1204	109185	118792	407246
			НР - 80%; СП - 8%			693,84	2,77	147899	590		30166	
			на отм. +2,86,+5,720+8,580+11,440+14,300+17,16+20,02+22,880+25,740+28,600+31,4									
24	103	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за 1 раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1132,01	899,50	5,32	1018243	6023	307453	565444	1710381
			НР - 80%; СП - 8%			622,58	1,80	704767	2038		126695	
25	104	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4528,04	1282,66	5,65	5807936	25584	2640617	2523422	8997867
			НР - 80%; СП - 8%			693,84	2,77	3141735	12543		666509	
26	105	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе ПО Сетка стеклянная строительная СС-1	м2 отделываемой поверхности	1042,89	673,33	5,32	702209	5548	283249	332231	1117196
			НР - 80%; СП - 8%			396,41	1,80	413412	1877		82755	
27	106	261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1042,89	381,00	--	397341	--	397341	--	429128
			СП - 8%			--	--	--	--		31787	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	107	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	4053,85	626,57	6,30	2540021	25540	467084	1648555	4523662
			НР - 80%; СП - 8%			505,05	3,28	2047397	13297		335086	
29	108	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка АЛИНЕКС внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1687,62	673,33	5,32	1136325	8978	458358	537622	1807862
			НР - 80%; СП - 8%			396,41	1,80	668989	3038		133916	
30	109	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2818,4	1096,28	5,32	3089756	14994	1518329	1251054	4688075
			НР - 80%; СП - 8%			552,24	2,62	1556433	7384		347265	
31	110	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	1668,3	4257,13	18,07	7102170	30147	3484627	2880714	10781514
			НР - 80%; СП - 8%			2150,33	8,09	3587396	13497		798631	
			ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ									
32	113	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	186,6	390,31	3,14	72832	586	31556	32782	114063
			НР - 80%; СП - 8%			218,06	1,54	40690	287		8449	
33	115	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	629,26	352,36	2,82	221726	1775	96987	99071	346460
			НР - 80%; СП - 8%			195,41	1,39	122964	875		25664	
34	116	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	569,52	1280,17	3,79	729082	2158	342578	308324	1120399
			НР - 80%; СП - 8%			674,86	1,86	384346	1059		82993	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23282585	124028	10145909	10455923	36437587
								13012648	57255	--	2699082	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				23282585				
		Материалы		Тенге				9748571				
		Всего заработная плата		Тенге					13069903			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				397341				
			Накладные расходы	Тенге				10455923				
			Сметная прибыль	Тенге				2699082				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36437590				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9293
			Сметная заработная плата	Тенге					13069903			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				36437590				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9293
			Сметная заработная плата	Тенге					13069903			
			РАЗДЕЛ 4. Входная группа. Крыльцо КР-1-1шт \лист 77									
35	443	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	27,5	1018,66	--	28013	--	--	20169	52037
			НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	28013	--		3855	
36	444	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	27,5	181,02	81,66	4978	2246	--	2783	8382
			НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	2732	1133		621	
37	445	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/крыльцо. Устройство	м3	13,32	22891,64	1069,07	304917	14240	223029	66732	401381

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	67648	5685		29732	
38	446	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/Зд-1/	т	0,015	1132582,34	1472,34	16989	22	12684	3906	22567
			НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	4283	10		1672	
39	447	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,13959	450224,00	--	62847	--	62847	--	67875
			СП - 8%			--	--	--	--		5028	
			Входная группа. Пандус ПН-1-1шт \лист 78\									
40	453	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	20	1018,66	--	20373	--	--	14669	37845
			НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	20373	--		2803	
41	454	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	20	181,02	81,66	3620	1633	--	2024	6095
			НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	1987	824		452	
42	455	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/. Устройство	м3	35,3	22891,64	1069,07	808075	37738	591060	176851	1063720
			НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	179277	15065		78794	
43	456	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	22,67	3711,23	85,55	84134	1939	49394	31691	125091
			НР - 94%; СП - 8%			1446,90	40,24	32801	912		9266	
44	457	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/Зд-1/	т	0,053	1132582,34	1472,34	60027	78	44817	13803	79736
			НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	15132	35		5906	
45	458	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,1954	450224,00	--	87974	--	87974	--	95012
			СП - 8%			--	--	--	--		7038	
			Навес \лист 79 \									
46	463	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная на W4, сульфатостойкий. Устройство	м3	1,42	15876,35	1165,54	22544	1655	18782	2285	26815
			НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	2107	404		1986	
47	464	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные В15/на W4, сульфатостойкий НЗ. Устройство	м3	3,8	29787,49	2255,40	113192	8571	83970	20677	144579
			НР - 91%; СП - 8%			5434,52	544,95	20651	2071		10710	
48	465	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	балки Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,32936	23525,36	1073,92	7748	353	95	6757	15665
			НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	7300	125		1160	
49	466	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23176	373950,00	--	86667	--	86667	--	93600
			СП - 8%			--	--	--	--		6933	
50	467	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0976	392348,00	--	38293	--	38293	--	41356
			СП - 8%			--	--	--	--		3063	
51	468	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03632	1132582,34	1472,34	41135	53	30712	9459	54641

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	10370	24		4048	
			Стойки и балки навеса \лист 80 \									
52	469	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	5,92	29611,76	5000,82	175302	29605	104889	43530	236339
			НР - 91%; СП - 8%			6893,25	1187,10	40808	7028		17507	
53	470	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,08584	23525,36	1073,92	2019	92	24	1761	4082
			НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	1903	33		302	
54	471	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06076	392348,00	--	23839	--	23839	--	25746
			СП - 8%			--	--	--	--		1907	
55	472	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10184	386515,00	--	39363	--	39363	--	42512
			СП - 8%			--	--	--	--		3149	
			БАЛКА Сечение 1-1									
56	473	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	БАЛКА . Устройство	м3	0,83	39563,38	4210,76	32838	3495	17118	11853	48266
			НР - 91%; СП - 8%			14729,00	963,50	12225	800		3575	
57	474	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07232	23285,73	1454,25	1684	105	21	1447	3382
			НР - 91%; СП - 8%			21543,48	448,20	1558	32		251	
58	475	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0203	392348,00	--	7965	--	7965	--	8602
			СП - 8%			--	--	--	--		637	
59	476	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07132	373950,00	--	26670	--	26670	--	28804
			СП - 8%			--	--	--	--		2134	
			Сечение 2-2									
60	477	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09196	23285,73	1454,25	2141	134	26	1840	4300
			НР - 91%; СП - 8%			21543,48	448,20	1981	41		319	
61	478	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0217	392348,00	--	8514	--	8514	--	9195
			СП - 8%			--	--	--	--		681	
62	479	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03044	386515,00	--	11766	--	11766	--	12707
			СП - 8%			--	--	--	--		941	
63	480	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 16 до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07676	373950,00	--	28704	--	28704	--	31000
			СП - 8%			--	--	--	--		2296	
			Армирование плиты навеса и парапета \лист 81 \									
			НАВЕС									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	481	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	6,22	20845,18	1797,69	129657	11182	103856	15896	157197
			НР - 91%; СП - 8%			2350,27	458,14	14619	2850		11644	
65	482	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условияхиз арматуры диаметром до 16 мм	т	0,71529	23525,36	1073,92	16827	769	205	14674	34022
			НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	15853	273		2520	
66	483	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,73908	386515,00	--	285666	--	285666	--	308519
			СП - 8%			--	--	--	--		22853	
67	484	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,88	5496,52	15,06	26823	74	20521	5749	35178
			НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	6228	21		2606	
			ПАРАПЕТ									
68	485	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,83	20845,18	1797,69	58992	5088	47253	7232	71522
			НР - 91%; СП - 8%			2350,27	458,14	6651	1297		5298	
69	486	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014	т	0,37818	386515,00	--	146172	--	146172	--	157866
			СП - 8%			--	--	--	--		11694	
70	487	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00288	392348,00	--	1130	--	1130	--	1220
			СП - 8%			--	--	--	--		90	
			Кровля									
71	488	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	6,102	38478,60	1622,89	234796	9902	200551	24950	280526
			НР - 92%; СП - 8%			3989,37	455,01	24343	2776		20780	
72	489	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	27,144	776,22	113,45	21070	3079	10742	7429	30779
			НР - 92%; СП - 8%			267,06	30,44	7249	826		2280	
73	490	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	27,12	97,75	8,37	2651	227	2290	182	3060
			НР - 92%; СП - 8%			4,95	2,35	134	64		227	
74	491	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	27,12	394,69	15,93	10704	432	5693	4363	16272
			НР - 92%; СП - 8%			168,85	6,00	4579	163		1205	
			Фундаметны под насосы лист 40									
75	492	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 В25. Устройство	м3	0,108	27400,19	682,83	2959	73	2322	540	3779
			НР - 91%; СП - 8%			5220,45	271,48	564	29		280	
					Нижняя,верхняя основная арматура							
76	493	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00961	23525,36	1073,92	226	11	2	197	457
			НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	213	4		34	
77	494	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром 14 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,00961	373950,00	--	3594	--	3594	--	3881

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		287	
78	495	214-210-0101 РСНБ РК 2015	ФИКСАТОРЫ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00544	392348,00	--	2134	--	2134	--	2305
			СП - 8%			--	--	--	--		171	
79	496	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 В25. Устройство	м3	0,216	27400,19	682,83	5918	148	4642	1079	7557
			НР - 91%; СП - 8%			5220,45	271,48	1128	59		560	
					Нижняя,верхняя основная арматура							
80	497	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01922	23525,36	1073,92	452	20	6	394	914
			НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	426	7		68	
81	498	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром 14 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,01922	373950,00	--	7187	--	7187	--	7762
			СП - 8%			--	--	--	--		575	
82	499	214-210-0101 РСНБ РК 2015	ФИКСАТОРЫ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00816	392348,00	--	3202	--	3202	--	3458
			СП - 8%			--	--	--	--		256	
			ПРИЯМОК лист 41									
83	500	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05	15428,57	1165,54	771	58	639	80	920
			НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	74	14		68	
84	501	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 В12,5. Устройство	м3	0,16	22611,42	682,83	3618	109	2674	800	4771
			НР - 91%; СП - 8%			5220,45	271,48	835	43		353	
85	502	214-403-0101 РСНБ РК 2015	(СГ-1,2) Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00473	450224,00	--	2130	--	2130	--	2300
			СП - 8%			--	--	--	--		170	
86	503	214-106-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,0034	517540,00	--	1760	--	1760	--	1901
			СП - 8%			--	--	--	--		141	
87	504	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00754	1132582,34	1472,34	8540	11	6376	1964	11344
			НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	2153	5		840	
88	505	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00213	23525,36	1073,92	50	2	1	44	101
			НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	47	1		8	
89	506	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром 14 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,00213	373950,00	--	797	--	797	--	861
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3130157	133144	2460768	517810	3939804
								536245	42654	--	291838	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3130157				
		Материалы		Тенге				1584396				
		Всего заработная плата		Тенге					578899			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				876374				
			Накладные расходы	Тенге				517810				
			Сметная прибыль	Тенге				291838				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				3939805				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								444
			Сметная заработная плата	Тенге					578899			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3939805				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								444
			Сметная заработная плата	Тенге					578899			
РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ НАСОСНАЯ ХОЗ-ПИТЬЕВОГО И ПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА												
90	60	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	45879,32	1774,04	45879	1774	1573	26177	77820
			НР - 61%; СП - 8%			42532,00	381,00	42532	381		5765	
91	61	Прайс-лист ТОО "Энко"	Насосная установка XBCTESCO WILO SiBoost Smart 2 Helix VE 1004Q = 9,4m3/h, H = 44m (1 раб + 1 рез) в комплекте из 2-х насосов Helix V 1004, напорного и всасывающего коллекторов, шкафа управления с частотным регулированием , обратных клапанов, запорно-регулирующей арматуры, с защитой от сухого хода, мембранного бака.	шт.	1	2415235,43	--	2415235	--		--	2415235
						--	--	--	--	2415235	--	
92	62	1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	1	51789,59	3127,31	51790	3127	1574	29305	87583
			НР - 61%; СП - 8%			47089,00	952,50	47089	952		6488	
93	63	511-801-0230 РСНБ РК 2015	Насосная установка пожаротушения Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 Helix V 1604-1, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 18,0 м3/ч, H 38,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	1	1833512,00	--	1833512	--		--	1833512
						--	--	--	--	1833512	--	
			Канализация дренажная,									
94	64	511-101-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	72988,00	--	145976	--		--	145976
						--	--	--	--	145976	--	
95	65	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	10	4549,95	327,01	45500	3270	4738	37423	89557
			НР - 98%; СП - 8%			3749,20	69,48	37492	695		6634	
96	66	242-101-0304 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	8	56882,00	--	455056	--	455056	--	491460
			СП - 8%			--	--	--	--		36404	
97	67	242-304-0403 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	16122,00	--	32244	--	32244	--	34824
			СП - 8%			--	--	--	--		2580	
98	68	1312-1101-0406 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	35528,25	16205,91	71056	32412	2871	29688	108803

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 61%; СП - 8%			17886,60	6447,42	35773	12895		8060	
99	69	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	28962,00	--	57924	--	57924	--	62558
			СП - 8%			--	--	--	--		4634	
100	70	245-405-2549 РСНБ РК 2015	Привод электрический аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, условный диаметр управляемого клапана от 15 мм до 50, 100 мм, время поворота на 90° - 140 С, крутящий момент - 5 Нм, трехпозиционный	шт.	2	59460,00	--	118920	--	118920	--	128434
			СП - 8%			--	--	--	--		9514	
101	71	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0012	1139952,85	534921,07	1368	642	22	906	2456
			НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	704	211		182	
102	72	241-114-0117 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	686,00	--	1372	--	1372	--	1482
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
103	73	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	2539,04	145,13	5078	290	549	4216	10038
			НР - 98%; СП - 8%			2119,74	31,38	4239	63		744	
104	74	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	28962,00	--	57924	--	57924	--	62558
			СП - 8%			--	--	--	--		4634	
105	75	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 108 мм. Прокладка	м трубопровода	51	5396,74	77,38	275234	3946	212165	59362	361363
			НР - 98%; СП - 8%			1159,27	28,44	59123	1450		26768	
106	76	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	13	4409,81	77,38	57328	1006	41251	15131	78256
			НР - 98%; СП - 8%			1159,27	28,44	15071	370		5797	
107	77	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	29	3590,49	53,30	104124	1546	72159	30379	145263
			НР - 98%; СП - 8%			1048,94	19,99	30419	580		10760	
108	78	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1847,52	27,51	18475	275	221	17626	38990
			НР - 98%; СП - 8%			1797,92	0,69	17979	7		2888	
109	79	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10	340,00	--	3400	--	3400	--	3672
			СП - 8%			--	--	--	--		272	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5797395	48288	1063963	250213	6179840
								290421	17604	4394723	132234	
		Стоимость оборудования		Тенге				4394723				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4394723				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				168725				
		Материалы		Тенге				6017				
		Всего заработная плата		Тенге					139622			
			Накладные расходы	Тенге				85170				
			Сметная прибыль	Тенге				20312				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				274207				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
			Сметная заработная плата	Тенге					139622			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1368				
		Материалы		Тенге				22				
		Всего заработная плата		Тенге					915			
			Накладные расходы	Тенге				906				
			Сметная прибыль	Тенге				182				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2456				
			Сметная заработная плата	Тенге					915			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1232579				
		Материалы		Тенге				331081				
		Всего заработная плата		Тенге					167488			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				726840				
			Накладные расходы	Тенге				164137				
			Сметная прибыль	Тенге				111739				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1508455				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
			Сметная заработная плата	Тенге					167488			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6179841				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
			Сметная заработная плата	Тенге					308025			
РАЗДЕЛ 6.Канализация хозяйственно-бытовая, К1												
110	161	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7	1952,72	--	13669	--	--	9842	25392
			НР - 72%; СП - 8%			1952,72	--	13669	--		1881	
111	162	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,86	1018,66	--	3932	--	--	2831	7304
			НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	3932	--		541	
112	163	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	10	14894,05	55,19	148940	551	136308	12049	173868
			НР - 98%; СП - 8%			1208,13	21,34	12081	213		12879	
113	164	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	72	642,00	--	46224	--	46224	--	49922
			СП - 8%			--	--	--	--		3698	
114	166	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ГИЛЬЗА Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	16602,04	166,22	24903	250	20806	3825	31026
			НР - 98%; СП - 8%			2564,70	37,03	3847	56		2298	
115	167	241-226-0101 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	143,4	97,00	--	13910	--	13910	--	15023
			СП - 8%			--	--	--	--		1113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**				251578	801	217248	28547	302535
								33529	269	--	22410	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17601				
		Всего заработная плата		Тенге					17601			
			Накладные расходы	Тенге				12673				
			Сметная прибыль	Тенге				2422				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32696				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					17601			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				233977				
		Материалы		Тенге				157114				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					16197			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60134				
			Накладные расходы	Тенге				15874				
			Сметная прибыль	Тенге				19988				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				269839				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					16197			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				302535				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					33798			
РАЗДЕЛ 7. Внутренний водосток. Дождевая канализация , К2												
116	168	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	22	18743,79	465,78	412363	10247	311357	89621	542142
			НР - 98%; СП - 8%			4125,42	31,38	90759	690		40159	
117	169	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	274,28	7277,24	86,14	1996001	23626	1694551	281659	2459873
			НР - 98%; СП - 8%			1012,92	34,94	277824	9583		182213	
118	170	241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	2376,00	--	19008	--	19008	--	20529
			СП - 8%			--	--	--	--		1521	
119	171	241-117-0104 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	8	2969,00	--	23752	--	23752	--	25652
			СП - 8%			--	--	--	--		1900	
120	172	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	20	3071,00	--	61420	--	61420	--	66334
			СП - 8%			--	--	--	--		4914	
121	173	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	170	755,38	80,35	128415	13659	56324	49476	192122
			НР - 76%; СП - 8%			343,72	39,22	58432	6667		14231	
122	174	234-303-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	170	1555,00	--	264350	--	264350	--	285498
			СП - 8%			--	--	--	--		21148	
123	175	261-302-0159 РСНБ РК 2015	ЛЮЧЕК САНТЕХНИЧЕСКИЙ Заглушки питометражных лючков	шт.	8	612,00	--	4896	--	4896	--	5288
			СП - 8%			--	--	--	--		392	
124	2	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4549,95	327,01	9100	654	948	7485	17911
			НР - 98%; СП - 8%			3749,20	69,48	7498	139		1327	
125	2	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	28962,00	--	57924	--	57924	--	62558
			СП - 8%			--	--	--	--		4634	
126	1,05	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группывручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,05	1952,72	--	2050	--	--	1476	3808

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			1952,72	--	2050	--		282	
127	0,579	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,579	1018,66	--	590	--	--	425	1096
			НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	590	--		81	
128	1,5	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ГИЛЬЗА Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб	м трубопровода	1,5	2761,51	166,22	4142	250	45	3825	8604
			НР - 98%; СП - 8%			2564,70	37,03	3847	56		637	
129	1,5	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1,5	9013,00	--	13520	--	13520	--	14602
			СП - 8%			--	--	--	--		1082	
130	283	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	283	537,00	--	151971	--	151971	--	164129
			СП - 8%			--	--	--	--		12158	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				3149502	48436	2660066	433967	3870146
								441000	17135	--	286679	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				395405				
		Материалы		Тенге				56323				
		Всего заработная плата		Тенге					67739			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				264350				
			Накладные расходы	Тенге				51377				
			Сметная прибыль	Тенге				35742				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				482524				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
			Сметная заработная плата	Тенге					67739			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2754097				
		Материалы		Тенге				2006901				
		Всего заработная плата		Тенге					390396			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				332491				
			Накладные расходы	Тенге				382590				
			Сметная прибыль	Тенге				250937				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3387624				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
			Сметная заработная плата	Тенге					390396			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3870148				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
			Сметная заработная плата	Тенге					458135			
			РАЗДЕЛ 8. Отопление 2-12 ЭТАЖИ									
131	26	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	426,1	819,87	18,14	349346	7729	--	337529	741826
			НР - 98%; СП - 8%			801,73	6,57	341618	2800		54950	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				349346	7729	--	337529	741826
								341618	2800	--	54950	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				349346				
		Всего заработная плата		Тенге					344418			
		Сдача и испытание		Тенге				10175				
			Накладные расходы	Тенге				337529				
			Сметная прибыль	Тенге				54950				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				741825				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
			Сметная заработная плата	Тенге					344418			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				741825				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					344418			
			РАЗДЕЛ 9. ТРУБЫ ОТ ВВОДА ТЕПЛОСЕТИ до ИТП. ТРУБЫ от ИПП до Ст1 Ст2									
132	50	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	80	5396,74	77,38	431739	6190	332807	93116	566844
			НР - 98%; СП - 8%			1159,27	28,44	92742	2275		41988	
			ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ									
133	51	1120-1701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,8 т. Установка	агрегат	1	32744,06	4071,40	32744	4072	1870	27779	65364
			НР - 98%; СП - 8%			26801,78	1543,75	26802	1544		4842	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				464483	10262	334677	120895	632208
								119544	3819	--	46830	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				464483				
		Материалы		Тенге				334678				
		Всего заработная плата		Тенге					123363			
		Сдача и испытание		Тенге				1470				
			Накладные расходы	Тенге				120895				
			Сметная прибыль	Тенге				46830				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				632208				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
			Сметная заработная плата	Тенге					123363			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				632208				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
			Сметная заработная плата	Тенге					123363			
			РАЗДЕЛ 10. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
134	96	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	24	2017,72	38,57	48425	925	9319	37805	93128
			НР - 98%; СП - 8%			1590,88	16,47	38181	395		6898	
135	97	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	282	2111,74	38,57	595511	10876	136008	444207	1122896
			НР - 98%; СП - 8%			1590,88	16,47	448627	4646		83178	
136	98	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	6865,76	59,96	27463	239	18395	8751	39111
			НР - 98%; СП - 8%			2207,21	25,08	8829	100		2897	
137	99	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	537,00	--	3222	--	3222	--	3480
			СП - 8%			--	--	--	--		258	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				674621	12040	166944	490763	1258615
								495637	5141	--	93231	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				674621				
		Материалы		Тенге				163722				
		Всего заработная плата		Тенге					500778			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3222				
		Сдача и испытание		Тенге				24175				
			Накладные расходы	Тенге				490763				
			Сметная прибыль	Тенге				93231				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1258615				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								353
			Сметная заработная плата	Тенге					500778			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1258615				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								353
			Сметная заработная плата	Тенге					500778			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 11. ВДУ-1									
138	100	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	11285,22	1258,79	11285	1259	1739	8649	21529
			НР - 98%; СП - 8%			8286,67	538,90	8287	539		1595	
139	101	514-101-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №8, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	350404,00	--	350404	--		--	350404
						--	--	--	--	350404	--	
140	102	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	2	8440,13	33,75	16880	68	330	16185	35710
			НР - 98%; СП - 8%			8241,19	16,47	16482	33		2645	
141	103	246-305-0212 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 8 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	2	12962,00	--	25924	--	25924	--	27998
			СП - 8%			--	--	--	--		2074	
142	104	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	ПЕРЕХОД Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,55	7234,65	50,05	3979	27	3228	718	5073
			НР - 98%; СП - 8%			1315,72	16,55	724	9		376	
143	105	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,22	7234,65	50,05	37765	261	30636	6815	48147
			НР - 98%; СП - 8%			1315,72	16,55	6868	86		3566	
144	106	1120-0701-0107 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	1	7145,62	77,58	7146	77	5726	1332	9156
			НР - 98%; СП - 8%			1342,74	16,47	1343	16		678	
145	107	1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	12	2205,34	54,24	26464	651	3395	22163	52517
			НР - 98%; СП - 8%			1868,16	16,47	22418	198		3890	
146	108	246-306-0549 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 800 мм х 500 мм	шт.	12	45608,00	--	547296	--	547296	--	591080
			СП - 8%			--	--	--	--		43784	
147	109	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	150	537,00	--	80550	--	80550	--	86994
			СП - 8%			--	--	--	--		6444	
148	110	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	5,7	198,36	5,45	1131	31	501	416	1670
			НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	599	4		124	
149	111	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-177	м2	5,7	190,07	7,03	1083	40	780	185	1370
			НР - 69%; СП - 8%			46,14	0,94	263	5		101	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				1109907	2414	700105	56463	1231648
								56984	890	350404	65277	
		Стоимость оборудования		Тенге				350404				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				350404				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2214				
		Материалы		Тенге				1281				
		Всего заработная плата		Тенге					871			
			Накладные расходы	Тенге				601				
			Сметная прибыль	Тенге				225				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3040				
			Сметная заработная плата	Тенге					871			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				757289				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				45054				
		Всего заработная плата		Тенге					57003			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				653770				
		Сдача и испытание		Тенге				2785				
			Накладные расходы	Тенге				55862				
			Сметная прибыль	Тенге				65052				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				878203				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
			Сметная заработная плата	Тенге					57003			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1231647				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
			Сметная заработная плата	Тенге					57874			
			РАЗДЕЛ 12. ПДУ-1									
150	112	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	11285,22	1258,79	11285	1259	1739	8649	21529
			НР - 98%; СП - 8%			8286,67	538,90	8287	539		1595	
151	113	514-101-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №10, Р 7,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	599867,00	--	599867	--		--	599867
						--	--	--	--	599867	--	
152	114	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	1	8440,13	33,75	8440	33	166	8093	17855
			НР - 98%; СП - 8%			8241,19	16,47	8241	16		1323	
153	115	246-305-0214 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 10 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	15912,00	--	15912	--	15912	--	17185
			СП - 8%			--	--	--	--		1273	
154	116	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,03	7234,65	50,05	36390	252	29520	6567	46394
			НР - 98%; СП - 8%			1315,72	16,55	6618	83		3437	
155	117	1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	2205,34	54,24	2205	54	283	1847	4376
			НР - 98%; СП - 8%			1868,16	16,47	1868	16		324	
156	118	246-302-0202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт.	1	16669,00	--	16669	--	16669	--	18003
			СП - 8%			--	--	--	--		1334	
157	119	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления СТАКАНЫ МОНТАЖНЫЕ и ПЛАСТИНЫ ПЕРЕХОДНАЯ для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	152,61	537,00	--	81952	--	81952	--	88508
			СП - 8%			--	--	--	--		6556	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**		772720		772720	1598	146241	25156	813717
						25014		25014	654	599867	15842	
		Стоимость оборудования		Тенге				599867				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				599867				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				172853				
		Материалы		Тенге				31708				
		Всего заработная плата		Тенге					25668			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114533				
		Сдача и испытание		Тенге				1268				
			Накладные расходы	Тенге				25156				
			Сметная прибыль	Тенге				15842				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				213851				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					25668			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				813718				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					25668			
			РАЗДЕЛ 13. Электрооборудование и электроосвещение									
158	2	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	693838,00	--	693838	--		--	693838
						--	--	--	--	693838	--	
159	3	515-301-0315 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	327814,00	--	327814	--		--	327814
						--	--	--	--	327814	--	
160	4	515-301-0306 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ 1-18-80, ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	841995,00	--	841995	--		--	841995
						--	--	--	--	841995	--	
			ЩРН-18,36									
161	6	247-201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6700,00	--	6700	--	6700	--	7236
			СП - 8%			--	--	--	--		536	
162	7	247-201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9210,00	--	9210	--	9210	--	9947
			СП - 8%			--	--	--	--		737	
			ЩЭ									
163	9	247-201-1201 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩУЭ-1,-2 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	12	33639,00	--	403668	--	403668	--	435961
			СП - 8%			--	--	--	--		32293	
			ЩУРв-9,12									
164	26	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	12892,00	--	38676	--	38676	--	41770
			СП - 8%			--	--	--	--		3094	
165	28	247-203-0202 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-310-100А, степень защиты IР54	шт.	1	20454,00	--	20454	--	20454	--	22090
			СП - 8%			--	--	--	--		1636	
166	30	515-301-0113 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	226680,00	--	226680	--		--	226680
						--	--	--	--	226680	--	
167	31	515-301-0116 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	254733,00	--	254733	--		--	254733
						--	--	--	--	254733	--	
168	32	515-301-0139 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	223148,00	--	446296	--		--	446296
						--	--	--	--	446296	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3270064	--	478708	--	3308360

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								--	--	2791356	38296	
		Стоимость оборудования		Тенге				2791356				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2791356				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				478708				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				478708				
			Сметная прибыль	Тенге				38296				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				517004				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3308360				
			РАЗДЕЛ 14. СИСТЕМА АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ									
169	119	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на столе или на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	4	848,98	--	3396	--	138	2444	6307
			НР - 75%; СП - 8%			814,50	--	3258	--		467	
170	120	245-712-0101 РСНБ РК 2015	**Терморегуляторы модели РТ320, без датчика**	шт.	1	21913,00	--	21913	--	21913	--	23666
			СП - 8%			--	--	--	--		1753	
171	121	245-712-0102 РСНБ РК 2015	**Терморегуляторы модели РТ330, без датчика**	шт.	1	20587,00	--	20587	--	20587	--	22234
			СП - 8%			--	--	--	--		1647	
172	122	245-712-0301 РСНБ РК 2015	**Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330**	шт.	2	1905,00	--	3810	--	3810	--	4115
			СП - 8%			--	--	--	--		305	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				49706	--	46448	2444	56322
								3258	--	--	4172	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				49706				
		Материалы		Тенге				138				
		Всего заработная плата		Тенге					3258			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46310				
			Накладные расходы	Тенге				2444				
			Сметная прибыль	Тенге				4172				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				56322				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3258			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				56322				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3258			
			РАЗДЕЛ 15. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ									
173	127	247-201-0112 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 24 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	7068,00	--	7068	--	7068	--	7633
			СП - 8%			--	--	--	--		565	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				7068	--	7068	--	7633
								--	--	--	565	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				7068				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7068				
			Сметная прибыль	Тенге				565				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7633				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				7633				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								81566590
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18243669				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					753106			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					305115			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33412493		

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						8136350			
			- Накладные расходы	Тенге							15581694		
			- Сметная прибыль	Тенге							5439280		

СМР		**73 430 240**
временные здание и сооружения 0,9%	Тенге	660 872
Итого с временными зд. и сооруж.	**Тенге**	**74 091 112**
дополнительные затраты в зимнее время 0,49%	Тенге	363 046
Итого доп.затратами:	**Тенге**	**74 454 159**
непредвиденные затраты 2%	Тенге	1 489 083
Итого смр с непредвиденными затр.:		**75 943 242**
В текущих в ценах 2021 г. -36%, К=1		**27 339 567**
В текущих в ценах 2022 г. -64%, К=1,0500514		**51 036 357**
Итого СМР:		**78 375 924**
Оборудование	**Тенге**	**8 136 350**
В текущих в ценах 2021 г. -36%, К=1		**2 929 086**
В текущих в ценах 2022 г. -64%, К=1,0500514		**5 467 895**
Итого Оборудование:		**8 396 981**
ВСЕГО 78 375 924 + 8 396 981 =		**86 772 905**
Итого смр с учетом дог.коэф. 0,9554	**Тенге**	**82 902 833**
НДС 12%	Тенге	9 948 340
Итого с НДС	**Тенге**	**92 851 173**

Технадзор
ТОО "ПКТН"
Директор _____ Джорашев Т.И.

Инженер эксперт ТОО "ПКТН"
_____ Байболов Д.

Подрядчик
ТОО "КазЭлитСтрой 2050"
Директор _____ Сарынбетов Г.

Нач.участка _____ Жалел А.

Авторский надзор
ТОО "ARIYA kz"
Директор _____ Шахин А.

Эксперт ТОО "ARIYA kz"
_____ Кожаев О.Е.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Технический надзор: ТОО "ПКТН"

Подрядчик: ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

Авторский надзор: ТОО "ARIYA kz"

Наименование объекта: "Строительство 5.7.9.12 и 20 этажных 60 жилых домов вадминистративно-деловом центре г. Туркестан (жилой комплекс "Отырар")" (Без наружных инженерных сетей)".№1 дом

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 19.04.2023 года

По подпрограмме 005

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	Сначало года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начало года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР базовых ценах	Дополнительные затраты			
				с начало года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты Подрядчика	229 795 785	24 620 977	69 635 148						7 460 909	**69 635 148**
Услуги технического надзора	4 825 711	517 040							156 679	**1 462 338**
Услуги авторского надзора	1 659 815	177 837							53 890	**502 975**
Всего по стройке	**236 281 311**	**25 315 855**	**69 635 148**						**7 671 478**	**71 600 461**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Управление строительства Туркестанской области

_____ **Т.Усубалиев**

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "ПКТН"

_____ **Джорашев Т.И.**

Эксперт ТОО "ПКТН"

_____ **Байболов Д.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ARIYA kz"

_____ **Шахин А.**

Авторский надзор:

Эксперт ТОО "ARIYA kz"

_____ **Кожаев О.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

_____ **Сарыбетов Г.**

Подрядчик:

Нач.уч.ТОО"КазЭлитСтрой 2050"

_____ **Жалел А.**

Форма 2

Заказчик ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Инженер ТОО "ПКТН"

Подрядчик ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

Стройка "Строительство 5.7.9.12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно-деловом центре г. Туркестан (жилой комплекс "Отырар")" (без наружных инженерных сетей)".№1 дом

Договор подряда №132 от 06.05.2022г.

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2023 года №10

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Полы по серии 2.244-1 вып. 88										
			на отм. -2,890										
			Тип Деталь 174 - 407,3 м2										
1	25	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения		407,3	247,02	35,03	100611	14268	51173	38347	150075
			НР - 94%; СП - 8%				86,35	13,81	35170	5625		11117	
2	26	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		32,584	21577,76	8,64	703090	282	559103	135083	905227
			НР - 94%; СП - 8%				4410,30	--	143705	--		67054	
			на отм. 0.000										
			Тип Л1 Деталь К - 35,96 м2										
3	34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки		35,96	824,48	33,62	29648	1209	13832	14294	47458
			НР - 94%; СП - 8%				406,20	16,68	14607	600		3515	
4	35	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		35,96	213,55	11,42	7679	411	6907	526	8861
			НР - 94%; СП - 8%				10,04	5,51	361	198		656	
			Тип Л1 По типу "Деталь К" - 37,62+111,16 м2										
5	41	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		148,78	824,48	33,62	122666	5002	57230	59141	196352
			НР - 94%; СП - 8%				406,20	16,68	60434	2482		14545	
			Тип Л1 Деталь Л - 183 м2										
6	46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки		183	824,48	33,62	150880	6152	70393	72744	241514
			НР - 94%; СП - 8%				406,20	16,68	74335	3052		17890	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	47	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	183	213,55	11,42	39080	2090	35153	2675	45095
			НР - 94%; СП - 8%			10,04	5,51	1837	1008		3340	
			Тип Л1 Деталь К. Помещения общего пользования- 58,34 м2									
8	53	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм мм. Устройство	м2 стяжки	58,34	824,48	33,62	48100	1961	22441	23191	76994
			НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	23698	973		5703	
			Тип Л1 Деталь К балконы веранда - 435,6 м2									
9	59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки	435,6	824,48	33,62	359143	14645	167557	173154	574881
			НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	176941	7266		42584	
10	60	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	435,6	213,55	11,42	93022	4974	83675	6367	107340
			НР - 94%; СП - 8%			10,04	5,51	4373	2400		7951	
			Тип Л1 По типу "Деталь К" - 413,82+1222,76 м2									
11	66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	818,29	824,48	33,62	674664	27511	314764	325276	1079935
			НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	332389	13649		79995	
			Тип Л1 Деталь Л - 2013,0 м2									
12	71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки	1006,5	824,48	33,62	829839	33838	387161	400091	1328324
			НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	408840	16788		98394	
13	72	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1006,5	213,55	11,42	214938	11494	193339	14712	248022
			НР - 94%; СП - 8%			10,04	5,51	10105	5546		18372	
			Тип Л1 Деталь К. Помещения коридора и лифтовый холл- 386,65 м2									
14	78	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм мм. Устройство	м2 стяжки	193,325	824,48	33,62	159393	6500	74364	76848	255140
			НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	78529	3225		18899	
			Тип Л1 Деталь К. Помещения коридора и лифтовый холл- 60,72+170,3 м2									
15	84	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм мм. Устройство	м2 стяжки	115,51	824,48	33,62	95236	3884	44432	45916	152444
			НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	46920	1927		11292	
			Тип Л1 Деталь К - 41,6 м2									
16	87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм мм. Устройство	м2 стяжки	20,8	824,48	33,62	17149	699	8001	8268	27451
			НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	8449	347		2033	
			Добавить цем.стяжку и вермикулит									
17	8	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2564,44	824,48	33,62	2114329	86217	986436	1019383	3384409
			НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	1041676	42775		250697	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	9	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная /вермикулит/. Устройство	м3 изоляции	64,111	6366,31	1849,59	408151	118579	–	311970	777730
			НР - 94%; СП - 8%			4516,72	659,97	289571	42311		57610	
19	10	234-501-0104 РСНБ РК 2015	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 средний, М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм	м3Р Стены и Перегородки с усилением	71,805	27987,00	–	2009607	–	2009607	–	2170376
			СП - 8%			–	–	–	–		160769	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8177225	339716	5085568	2727986	11777628
								2751940	150172	–	872416	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8177225				
		Материалы		Тенге				3075960				
		Всего заработная плата		Тенге					2902112			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2009607				
			Накладные расходы	Тенге				2727986				
			Сметная прибыль	Тенге				872416				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11777627				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2479
			Сметная заработная плата	Тенге					2902112			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11777627				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2479
			Сметная заработная плата	Тенге					2902112			
			РАЗДЕЛ 2. Внутреняя отделка									
			на отм. 0,000									
20	94	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за 2 раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 поверхности	213,16	1223,59	8,26	260820	1761	83100	141248	434234
			НР - 80%; СП - 8%			825,48	2,82	175959	601		32166	
21	98	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	304,15	626,57	6,30	190571	1917	35043	123687	339399
			НР - 80%; СП - 8%			505,05	3,28	153611	998		25141	
22	99	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка АЛИНЕКС внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	173,97	673,33	5,32	117139	925	47251	55421	186365
			НР - 80%; СП - 8%			396,41	1,80	68963	313		13805	
23	102	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	176,28	4257,13	18,07	750447	3185	368202	304389	1139223
			НР - 80%; СП - 8%			2150,33	8,09	379060	1426		84387	
			на отм. +2,86,+5,720+8,580+11,440+14,300+17,16+20,02+22,880+25,740+28,600+31,									
24	103	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за 1 раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1132,01	899,50	5,32	1018243	6023	307453	565444	1710381
			НР - 80%; СП - 8%			622,58	1,80	704767	2038		126695	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	105	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе ПО Сетка стеклянная строительная СС-1	м2 отделываемой поверхности	1042,89	673,33	5,32	702209	5548	283249	332231	1117196
			НР - 80%; СП - 8%			396,41	1,80	413412	1877		82755	
26	106	261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1042,89	381,00	--	397341	--	397341	--	429128
			СП - 8%			--	--	--	--		31787	
27	107	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1351,28	626,57	6,30	846672	8513	155695	549517	1507884
			НР - 80%; СП - 8%			505,05	3,28	682464	4432		111695	
28	108	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка АЛИНЕКС внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	562,54	673,33	5,32	378775	2993	152786	179207	602621
			НР - 80%; СП - 8%			396,41	1,80	222996	1013		44639	
29	111	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	1180,15	4257,13	18,07	5024052	21325	2465015	2037807	7626808
			НР - 80%; СП - 8%			2150,33	8,09	2537712	9547		564949	
			ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ									
30	112	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за 1 раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	186,6	899,50	5,32	167847	993	50681	93207	281939
			НР - 80%; СП - 8%			622,58	1,80	116173	336		20884	
31	114	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	352,94	626,57	6,30	221142	2224	40666	143528	393844
			НР - 80%; СП - 8%			505,05	3,28	178252	1158		29174	
			лист 46,47									
32	117	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка ГИПСОКАРТОНОМ ВК по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	297,6	2694,53	15,85	801892	4717	458369	306661	1197237
			НР - 90%; СП - 8%			1138,46	6,48	338806	1928		88684	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10877150	60124	4844851	4832347	16966259
								5972175	25667	--	1256761	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10877150				
		Материалы		Тенге				4447509				
		Всего заработная плата		Тенге					5997842			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				397341				
			Накладные расходы	Тенге				4832347				
			Сметная прибыль	Тенге				1256761				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16966258				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4261
			Сметная заработная плата	Тенге					5997842			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16966258				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4261

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					5997842			
			РАЗДЕЛ 3. Металлические конструкции кровли \лист 29-32									
33	147	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	387,6024	83,71	1,93	32446	748	19795	8296	44002
			НР - 69%; СП - 8%			30,71	0,31	11903	120		3259	
34	148	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 К=0,67	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 за 2 раза	м2	387,6024	4276,05	71,55	1657406	27733	1409105	159812	1962595
			НР - 69%; СП - 8%			569,06	28,49	220568	11043		145377	
			Ходовой настил /лист 23/									
35	149	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	57,4	52,38	5,54	3007	318	149	2411	5851
			НР - 90%; СП - 8%			44,25	2,42	2540	139		433	
36	150	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,569408	68867,00	--	39213	--	39213	--	42350
			СП - 8%			--	--	--	--		3137	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1732072	28799	1468262	170519	2054798
								235011	11302	--	152206	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1732072				
		Материалы		Тенге				1429049				
		Всего заработная плата		Тенге					246313			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39213				
			Накладные расходы	Тенге				170519				
			Сметная прибыль	Тенге				152206				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2054797				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
			Сметная заработная плата	Тенге					246313			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2054797				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
			Сметная заработная плата	Тенге					246313			
			РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ \лист 27									
			Тех. этаж									
37	151	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	432	373,00	13,27	161136	5732	114481	39092	216246
			НР - 92%; СП - 8%			94,73	3,63	40923	1568		16018	
			лист 23									
38	152	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	445,06	1034,33	55,15	460339	24546	158681	260827	778859
			НР - 92%; СП - 8%			622,64	14,37	277112	6396		57693	
39	153	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	68,76177	31143,00	--	2141448	--	2141448	--	2312764

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		171316	
40	154	1126-0301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	432	2592,17	8,04	1119817	3473	550605	431248	1675151
			НР - 76%; СП - 8%			1309,58	3,92	565739	1693		124085	
41	155	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство/толщ.25мм	м2 стяжки	432	776,22	113,45	335327	49010	170947	118238	489851
			НР - 92%; СП - 8%			267,06	30,44	115370	13150		36285	
42	156	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	432	195,51	16,75	84460	7236	72947	5807	97488
			НР - 92%; СП - 8%			9,90	4,71	4277	2035		7221	
43	157	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,648	17713,00	1557,64	11478	1009	21	9923	23113
			НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	10448	456		1712	
44	158	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,648	450224,00	–	291745	–	291745	–	315085
			СП - 8%			–	–	–	–		23340	
45	159	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	460	899,67	23,09	413848	10621	34362	343313	817733
			НР - 92%; СП - 8%			801,88	9,35	368865	4301		60573	
46	160	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (обшивка парапета) из профлиста. Устройство	м2 покрытия	19,2	1317,82	15,06	25302	289	509	22618	51754
			НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	24504	81		3834	
47	161	224-102-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	22,08	3263,00	–	72047	–	72047	–	77811
			СП - 8%			–	–	–	–		5764	
48	162	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/Фронтон,ФАРТУК КОНЕК /	м2 покрытия	109,8	5496,52	15,06	603518	1654	461733	129349	791496
			НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	140131	466		58629	
49	163	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ЛОТОК/	м2 покрытия	36,12	5496,52	15,06	198534	544	151892	42551	260372
			НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	46098	153		19287	
50	164	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские ОДНОслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	529	692,54	15,93	366354	8427	268605	85096	487566
			НР - 92%; СП - 8%			168,85	6,00	89322	3174		36116	
51	165	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали ХОМУТ закладные весом до 4 кг. Установка/Зд-1/	т	0,07164	1132582,34	1472,34	81138	106	60578	18657	107778
			НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	20454	48		7984	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6366491	112647	4550601	1506719	8503067
								1703243	33521	–	629857	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6366491				
		Материалы		Тенге				2045363				
		Всего заработная плата		Тенге					1736764			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2505240				
			Накладные расходы	Тенге				1506719				
			Сметная прибыль	Тенге				629857				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8503067				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1259
			Сметная заработная плата	Тенге					1736764			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8503067				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1259
			Сметная заработная плата	Тенге					1736764			
			РАЗДЕЛ 5. Ограждение балконов									
			ОГ-1-24шт \лист 68\									
52	196	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,71752	85235,52	28533,28	231629	77540	34792	100831	359057
			НР - 69%; СП - 8%			43899,10	9875,03	119297	26836		26597	
53	198	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/Зд-1/	т	0,1764	1132582,34	1472,34	199788	259	149164	45939	265385
			НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	50365	117		19658	
54	199	ТЕХ ЧАСТЬ	надбавка на марку стали С245	тн	2,894	7420,00	–	21473	–	21473	–	23191
			СП - 8%			–	–	–	–		1718	
55	200	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	83,926	167,42	3,87	14051	325	8571	3593	19056
			НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	5155	53		1412	
			ОГ-2 48 шт \лист 70\									
56	201	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	4,70544	85235,52	28533,28	401071	134261	60245	174591	621715
			НР - 69%; СП - 8%			43899,10	9875,03	206565	46466		46053	
57	203	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/Зд-1/	т	0,28224	1132582,34	1472,34	319660	416	238660	73502	424615
			НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	80584	188		31453	
58	204	ТЕХ ЧАСТЬ	надбавка на марку стали С245	тн	4,98768	7420,00	–	37009	–	37009	–	39970
			СП - 8%			–	–	–	–		2961	
59	205	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	144,64272	167,42	3,87	24216	560	14772	6193	32842
			НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	8884	91		2433	
			ОГ-3-24шт \лист 72\									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	206	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	4,68096	85235,52	28533,28	398984	133564	59930	173683	618480
			НР - 69%; СП - 8%			43899,10	9875,03	205490	46225		45813	
61	208	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/Зд-1/	т	0,21168	1132582,34	1472,34	239745	312	178995	55127	318462
			НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	60438	141		23590	
62	209	ТЕХ ЧАСТЬ	надбавка на марку стали С245	тн	4,86864	7420,00	--	36125	--	36125	--	39015
			СП - 8%			--	--	--	--		2890	
63	210	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	141,19056	167,42	3,87	23638	546	14420	6045	32058
			НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	8672	89		2375	
			ОГ-4-24шт \лист 74\									
64	211	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,50728	85235,52	28533,28	213709	71540	32102	93030	331279
			НР - 69%; СП - 8%			43899,10	9875,03	110067	24759		24539	
65	213	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/Зд-1/	т	0,14112	1132582,34	1472,34	159830	208	119330	36751	212308
			НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	40292	94		15726	
66	214	ТЕХ ЧАСТЬ	надбавка на марку стали С245	тн	2,6484	7420,00	--	19651	--	19651	--	21223
			СП - 8%			--	--	--	--		1572	
67	215	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	76,8036	167,42	3,87	12858	297	7844	3288	17438
			НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	4717	48		1292	
			Ограждение балконов ОГ-5-24шт \лист 76\									
68	216	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,3628	85235,52	28533,28	201394	67419	30250	87670	312189
			НР - 69%; СП - 8%			43899,10	9875,03	103725	23333		23125	
69	218	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/Зд-1/	т	0,14112	1132582,34	1472,34	159830	208	119330	36751	212308
			НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	40292	94		15726	
70	219	ТЕХ ЧАСТЬ	надбавка на марку стали С245	тн	2,50392	7420,00	--	18579	--	18579	--	20065
			СП - 8%			--	--	--	--		1486	
71	220	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	72,61368	167,42	3,87	12157	281	7416	3109	16487
			НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	4460	46		1221	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2745397**	**487736**	**1208658**	**900103**	**3937143**
								1049003	**168580**	**–**	**291640**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1298610**				
		Материалы		Тенге				**858501**				
		Всего заработная плата		Тенге					**304820**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**132837**				
			Накладные расходы	Тенге				**270298**				
			Сметная прибыль	Тенге				**125513**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1694421**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**211**
			Сметная заработная плата	Тенге					**304820**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1446787**				
		Материалы		Тенге				**217320**				
		Всего заработная плата		Тенге					**912763**			
			Накладные расходы	Тенге				**629805**				
			Сметная прибыль	Тенге				**166127**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2242719**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**579**
			Сметная заработная плата	Тенге					**912763**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3937140**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**790**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1217583**			
			РАЗДЕЛ 6. Водопровод хозяйственно-питьевой, В1									
72	**5**	**1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения и отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**1260,5**	**1363,02**	**15,09**	**1718087**	**19021**	**6328**	**1659069**	**3647328**
			НР - 98%; СП - 8%			**1342,91**	**0,15**	**1692738**	**189**		**270172**	
73	**6**	**241-205-1102 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные**	**м**	**1247,895**	**143,00**	**–**	**178449**	**–**	**178449**	**–**	**192725**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**14276**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1896536**	**19021**	**184777**	**1659069**	**3840053**
								1692738	**189**	**–**	**284448**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1896536**				
		Материалы		Тенге				**6328**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1692927**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**178449**				
			Накладные расходы	Тенге				**1659069**				
			Сметная прибыль	Тенге				**284448**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3840053**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1079**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1692927**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3840053**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1079**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1692927**			
			РАЗДЕЛ 7.Водопровод горячей воды (подающий), Т3									
			Трубы									
74	**95**	**1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**1125,5**	**1369,88**	**15,09**	**1541800**	**16984**	**13371**	**1481382**	**3265036**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			1342,91	0,15	1511445	169		241855	
75	96	241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1114,24	92,00	–	102510	–	102510	–	110711
			СП - 8%			–	–	–	–		8201	
			Изоляционные работы									
76	108	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	905	755,38	80,35	683619	72717	299835	263386	1022766
			НР - 76%; СП - 8%			343,72	39,22	311067	35494		75760	
77	109	234-303-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	33,5	567,00	–	18994	–	18994	–	20514
			СП - 8%			–	–	–	–		1520	
78	110	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	50,5	364,00	–	18382	–	18382	–	19853
			СП - 8%			–	–	–	–		1471	
79	111	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	325,00	–	812	–	812	–	877
			СП - 8%			–	–	–	–		65	
80	112	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	220	276,00	–	60720	–	60720	–	65578
			СП - 8%			–	–	–	–		4858	
81	113	234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	598,5	211,00	–	126284	–	126284	–	136387
			СП - 8%			–	–	–	–		10103	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2553121	89701	640908	1744768	4641722
								1822512	35663	–	343833	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				908811				
			Материалы	Тенге				299836				
			Всего заработная плата	Тенге					346561			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				225192				
			Накладные расходы	Тенге				263386				
			Сметная прибыль	Тенге				93777				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1265974				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
			Сметная заработная плата	Тенге					346561			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1644310				
		Материалы		Тенге				13371				
		Всего заработная плата		Тенге					1511614			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				102510				
			Накладные расходы	Тенге				1481382				
			Сметная прибыль	Тенге				250056				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3375748				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								963
			Сметная заработная плата	Тенге					1511614			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4641722				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1177
			Сметная заработная плата	Тенге					1858175			
РАЗДЕЛ 8.Канализация хозяйственно-бытовая, К1												
82	157	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	291,5	955,50	1,49	278528	434	778	271924	594488
			НР - 98%; СП - 8%			951,34	0,54	277316	157		44036	
83	158	241-203-0402 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	290,917	256,00	--	74475	--	74475	--	80433
			СП - 8%			--	--	--	--		5958	
84	159	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	575	923,02	3,63	530736	2087	4111	514740	1129114
			НР - 98%; СП - 8%			912,24	1,23	524538	707		83638	
85	160	241-203-0407 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	573,85	700,00	--	401695	--	401695	--	433831
			СП - 8%			--	--	--	--		32136	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				1285434	2521	481059	786664	2237866
								801854	864	--	165768	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1285434				
		Материалы		Тенге				4889				
		Всего заработная плата		Тенге					802718			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				476170				
			Накладные расходы	Тенге				786664				
			Сметная прибыль	Тенге				165768				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2237866				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								492
			Сметная заработная плата	Тенге					802718			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2237866				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								492
			Сметная заработная плата	Тенге					802718			
РАЗДЕЛ 9. Электрооборудование и электроосвещение												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЩУРв-9,12									
86	16	1308-0304-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише ЩЭ	шт.	36	22835,88	2022,09	822092	72796	632008	105186	1001460
			НР - 72%; СП - 8%			3258,00	800,10	117288	28804		74182	
87	18	247-201-1201 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	36	33639,00	–	1211004	–	1211004	–	1307884
			СП - 8%			–	–	–	–		96880	
88	86	243-106-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,048654	2978584,00	–	144920	–	144920	–	156514
			СП - 8%			–	–	–	–		11594	
89	87	243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,048654	1814564,00	–	88286	–	88286	–	95349
			СП - 8%			–	–	–	–		7063	
90	88	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,04437	789943,00	–	35050	–	35050	–	37854
			СП - 8%			–	–	–	–		2804	
			Добавить									
91		243-105-0506 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х10 (ок)-0,66	км	0,317322	1250493,00	–	396809	–	396809	–	428554
			СП - 8%			–	–	–	–		31745	
92	90	243-105-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,332631	532930,00	–	177269	–	177269	–	191451
			СП - 8%			–	–	–	–		14182	
93	91	243-105-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,07344	532930,00	–	39138	–	39138	–	42269
			СП - 8%			–	–	–	–		3131	
94	94	243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,05814	294321,00	–	17112	–	17112	–	18481
			СП - 8%			–	–	–	–		1369	
95	95	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	4173,3	338,23	2,82	1411535	11769	54753	968770	2570729
			НР - 72%; СП - 8%			322,29	0,12	1345013	501		190424	
96	96	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	3427,812	53,00	–	181674	–	181674	–	196208
			СП - 8%			–	–	–	–		14534	
97	97	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	828,954	90,00	–	74606	–	74606	–	80574
			СП - 8%			–	–	–	–		5968	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	110	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001 /У191/, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	510	129,00	--	65790	--	65790	--	71053
			СП - 8%			--	--	--	--		5263	
99	111	247-202-0202 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 /У196/ УХЛ3	шт.	735,6	924,00	--	679694	--	679694	--	734070
			СП - 8%			--	--	--	--		54376	
100	112	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	19,2	702,00	65,58	13478	1259	8428	3020	17817
			НР - 72%; СП - 8%			197,47	20,96	3791	402		1320	
101	115	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий зануление ванны из медного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн	м	43,2	652,75	4,85	28199	209	2398	18462	50394
			НР - 72%; СП - 8%			592,41	1,14	25592	49		3733	
102	116	243-142-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0432	235657,00	--	10180	--	10180	--	10994
			СП - 8%			--	--	--	--		814	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5396836	86033	3819119	1095438	7011655
						1491684			29756	--	519382	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				3729021				
			Материалы	Тенге				642833				
			Всего заработная плата	Тенге					175926			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2865252				
			Накладные расходы	Тенге				126668				
			Сметная прибыль	Тенге				308456				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4164145				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
			Сметная заработная плата	Тенге					175926			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1411535				
			Материалы	Тенге				54754				
			Всего заработная плата	Тенге					1345514			
			Накладные расходы	Тенге				968770				
			Сметная прибыль	Тенге				190424				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2570729				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								933
			Сметная заработная плата	Тенге					1345514			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				256280				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				256280				
			Сметная прибыль	Тенге				20502				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				276782				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7011656				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1039
			Сметная заработная плата	Тенге					1521440			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								60970186
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17520160				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7011656				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1039
			Сметная заработная плата	Тенге					1521440			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**60970186**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17520160				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1226298			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					455714			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22283804		
			- Накладные расходы	Тенге							15423613	
			- Сметная прибыль	Тенге							4516311	

СМР		**60 970 186**
временные здание и сооружения 0,9%	Тенге	548 732
Итого с временными зд. и сооруж.	**Тенге**	**61 518 918**
дополнительные затраты в зимнее время 0,49%	Тенге	301 443
Итого доп.затратами:	**Тенге**	**61 820 360**
непредвиденные затраты 2%	Тенге	1 236 407
Итого смр с непредвиденными затр.:		**63 056 768**
В текущих в ценах 2021 г. -36%, К=1		**22 700 436**
В текущих в ценах 2022 г. -64%, К=1,0500514		**42 376 222**
Итого СМР:		**65 076 658**
Итого смр с учетом дог.коэф. 0,9554	**Тенге**	**62 174 239**
НДС 12%	Тенге	7 460 909
Итого с НДС	**Тенге**	**69 635 148**

Технадзор
ТОО "ПКТН"
Директор _____ Джорашев Т.И.

Инженер эксперт ТОО "ПКТН"
_____ Байболов Д.

Подрядчик
ТОО "КазЭлитСтрой 2050"
Директор _____ Сарынбетов Г.

Нач.участка _____ Жалел А.

Авторский надзор
ТОО "ARIYA kz"
Директор _____ Шахин А.

Эксперт ТОО "ARIYA kz"
_____ Кожаев О.Е.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Технический надзор: ТОО "ПКТН"

Подрядчик: ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

Авторский надзор: ТОО "ARIYA kz"

Наименование объекта: "Строительство 5.7.9.12 и 20 этажных 60 жилых домов вадминистративно-деловом центре г. Туркестан (жилой комплекс "Отырар")" (Без наружных инженерных сетей)".№1 дом

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 23.02.2023 года

По подпрограмме 005

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	Сначало года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начало года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР базовых ценах	Дополнительные затраты			
				с начало года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты Подрядчика	61 538 971	6 593 461	61 538 971						6 593 461	61 538 971
Услуги технического надзора	1 292 318	138 463							138 463	1 292 318
Услуги авторского надзора	444 496	47 625							47 625	444 496
Всего по стройке	63 275 785	6 779 548	61 538 971						6 779 548	63 275 785

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Управление строительства Туркестанской области

_____ Т.Усубалиев

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "ПКТН"

_____ Джорашев Т.И.

Эксперт ТОО "ПКТН"

_____ Байболов Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ARIYA kz"

_____ Шахин А.

Авторский надзор:

Эксперт ТОО "ARIYA kz"

_____ Кожаев О.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

_____ Сарынбетов Г.

Подрядчик:

Нач.уч. ТОО"КазЭлитСтрой 2050"

_____ Есжанов А.

Форма 2

Заказчик ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Инженер ТОО "ПКТН"

Подрядчик ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

Стройка "Строительство 5.7.9.12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно-деловом центре г. Туркестан (жилой комплекс "Отырар")" (без наружных инженерных сетей)".№1 дом

Договор подряда №132 от 06.05.2022г.

Акт приемки выполненных работ за февраль месяц 2023 года №8

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
			Обратная засыпка									
1	11	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	742,6236	17,75	17,75	13182	13181	--	3882	18429
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,26	--	5391		1365	
2	12	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	742,6236	91,26	91,26	67772	67772	--	19949	94739
			НР - 72%; СП - 8%			--	37,31	--	27707		7018	
3	13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	742,6236	181,02	81,66	134430	60643	--	75151	226347
			НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	73787	30589		16766	
4	14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	742,6236	93,46	80,84	69406	60034	1040	16233	92490
			НР - 72%; СП - 8%			11,22	19,14	8332	14214		6851	
5	15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	55,8964	1018,66	--	56939	--	--	40996	105770
			НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	56939	--		7835	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				341729	201630	1040	156211	537775
								139058	77901	--	39835	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				341729				
			Материалы	Тенге				1040				
			Всего заработная плата	Тенге					216959			
			Накладные расходы	Тенге				156211				
			Сметная прибыль	Тенге				39835				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				537775				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
			Сметная заработная плата	Тенге					216959			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				537775				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
			Сметная заработная плата	Тенге					216959			
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
6	24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	131,304	925,81	20,31	121563	2666	75890	40380	174899
			НР - 93%; СП - 8%			327,54	3,14	43007	412		12955	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				121563	2666	75890	40380	174899
								43007	412	--	12955	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				121563				
		Материалы		Тенге				75888				
		Всего заработная плата		Тенге					43419			
			Накладные расходы	Тенге				40380				
			Сметная прибыль	Тенге				12955				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				174898				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					43419			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				174898				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					43419			
			РАЗДЕЛ 3. Монолитная стена парапета / отм +34,220									
7	44	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм В25. Устройство	м3	20,54	-36519,89	-3957,98	-750119	-81297	-468076	-199238	-1025305
			НР - 91%; СП - 8%			-9773,40	-885,92	-200746	-18197		-75948	
8	45	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,4422	-23285,73	-1454,25	-56868	-3552	-703	-48874	-114202
			НР - 91%; СП - 8%			-21543,48	-448,20	-52613	-1095		-8459	
9	46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3165	-392348,00	--	-124178	--	-124178	--	-134112
			СП - 8%			--	--	--	--		-9934	
10	47	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1257	-386515,00	--	-821615	--	-821615	--	-887344
			СП - 8%			--	--	--	--		-65729	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-1752780	-84849	-1414572	-248112	-2160963
								-253359	-19292	--	-160070	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1752780				
		Материалы		Тенге				-468779				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					-272651			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-945793				
			Накладные расходы	Тенге				-248112				
			Сметная прибыль	Тенге				-160070				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2160962				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-195
			Сметная заработная плата	Тенге					-272651			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-2160962				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-195
			Сметная заработная плата	Тенге					-272651			
			РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка (АР-1)									
			Стены,									
11	118	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	м2 поверхности облицовки	1098,1	5963,43	521,90	6548442	573099	539539	4359018	11780057
			НР - 80%; СП - 8%			4950,19	11,81	5435804	12969		872597	
			НР - 80%; СП - 8%			4950,19	11,81	1236320	2950		198464	
			Карнизы									
13	126	231-301-0101 РСНБ РК 2015	**Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм**	м2	192,804	-18487,00	--	-3564368	--	-3564368	--	-3849517
			СП - 8%			--	--	--	--		-285149	
14	127	231-102-0105 РСНБ РК 2015	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка**	м2	192,804	-4978,00	--	-959778	--	-959778	--	-1036560
			СП - 8%			--	--	--	--		-76782	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2024296	573099	-3984607	4359018	6893980
								5435804	12969	--	510666	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2024296				
		Материалы		Тенге				539540				
		Всего заработная плата		Тенге					5448773			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-4524146				
			Накладные расходы	Тенге				4359018				
			Сметная прибыль	Тенге				510666				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6893980				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3472
			Сметная заработная плата	Тенге					5448773			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6893980				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3472
			Сметная заработная плата	Тенге					5448773			
			РАЗДЕЛ 5. Отопление 1 ЭТАЖ									
18	8	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	54	1363,02	15,09	73603	815	271	71075	156252
			НР - 98%; СП - 8%			1342,91	0,15	72517	8		11574	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	9	241-205-2101 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	53,46	170,00	–	9088	–	9088	–	9815
			СП - 8%			–	–	–	–		727	
20	10	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	429	1453,16	17,95	623406	7701	1433	602067	1323510
			НР - 98%; СП - 8%			1431,87	0,19	614272	82		98038	
21	11	241-205-2102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	424,71	275,00	–	116795	–	116795	–	126139
			СП - 8%			–	–	–	–		9344	
22	12	241-208-0101 РСНБ РК 2015	Угольник Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	68	452,00	–	30736	–	30736	–	33195
			СП - 8%			–	–	–	–		2459	
23	13	241-208-0102 РСНБ РК 2015	Угольник Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	182	495,00	–	90090	–	90090	–	97297
			СП - 8%			–	–	–	–		7207	
24	14	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54	47,00	–	2538	–	2538	–	2741
			СП - 8%			–	–	–	–		203	
25	15	241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм	шт.	14	19,00	–	266	–	266	–	287
			СП - 8%			–	–	–	–		21	
26	17	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	429	755,38	80,35	324058	34470	142132	124854	484825
			НР - 76%; СП - 8%			343,72	39,22	147456	16825		35913	
27	18	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	429	274,00	–	117546	–	117546	–	126950
			СП - 8%			–	–	–	–		9404	
28	19	241-226-0101 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	720	97,00	–	69840	–	69840	–	75427
			СП - 8%			–	–	–	–		5587	
29	20	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	ГИЛЬЗА Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3005,57	44,53	30056	445	20769	8833	42000
			НР - 98%; СП - 8%			884,25	17,10	8842	171		3111	
30	21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	1,79	198,36	5,45	355	10	157	131	524

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	188	1		39	
31	22	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-177	м2	1,79	190,07	7,03	340	13	244	58	430
			НР - 69%; СП - 8%			46,14	0,94	83	2		32	
32	23	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	150	1170,83	2,19	175624	329	500	171349	374731
			НР - 98%; СП - 8%			1165,30	0,34	174795	51		27758	
33	24	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	150	237,00	--	35550	--	35550	--	38394
			СП - 8%			--	--	--	--		2844	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1699891	43783	637955	978367	2892517
								1018153	17140	--	214261	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				442299				
		Материалы		Тенге				142534				
		Всего заработная плата		Тенге					164555			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				117546				
			Накладные расходы	Тенге				125043				
			Сметная прибыль	Тенге				45388				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				612730				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
			Сметная заработная плата	Тенге					164555			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1257592				
		Материалы		Тенге				22973				
		Всего заработная плата		Тенге					870738			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				354903				
			Накладные расходы	Тенге				853324				
			Сметная прибыль	Тенге				168873				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2279789				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								555
			Сметная заработная плата	Тенге					870738			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2892519				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								657
			Сметная заработная плата	Тенге					1035293			
			РАЗДЕЛ 6. 2-12 ЭТАЖИ									
34	33	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	280,5	1363,02	15,09	382327	4233	1408	369194	811642
			НР - 98%; СП - 8%			1342,91	0,15	376686	42		60122	
35	34	241-205-2101 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	277,695	170,00	--	47208	--	47208	--	50985
			СП - 8%			--	--	--	--		3777	
36	35	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2161,5	1453,16	17,95	3141005	38799	7219	3033490	6668454
			НР - 98%; СП - 8%			1431,87	0,19	3094987	411		493960	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	36	241-205-2102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2139,885	275,00	--	588468	--	588468	--	635545
			СП - 8%			--	--	--	--		47077	
38	37	241-208-0101 РСНБ РК 2015	Угольник Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	374	452,00	--	169048	--	169048	--	182572
			СП - 8%			--	--	--	--		13524	
39	38	241-208-0102 РСНБ РК 2015	Угольник Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	935	495,00	--	462825	--	462825	--	499851
			СП - 8%			--	--	--	--		37026	
40	39	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	308	47,00	--	14476	--	14476	--	15634
			СП - 8%			--	--	--	--		1158	
41	40	241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	66	19,00	--	1254	--	1254	--	1354
			СП - 8%			--	--	--	--		100	
42	41	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	2442	101,49	1,48	247839	3614	1368	238000	524706
			НР - 98%; СП - 8%			99,45	--	242857	--		38867	
43	42	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	2161,5	755,38	80,35	1632754	173676	716127	629071	2442771
			НР - 76%; СП - 8%			343,72	39,22	742951	84774		180946	
44	43	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	2161,5	274,00	--	592251	--	592251	--	639631
			СП - 8%			--	--	--	--		47380	
45	44	241-226-0101 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3628	97,00	--	351916	--	351916	--	380069
			СП - 8%			--	--	--	--		28153	
46	45	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	ГИЛЬЗА Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	49,5	3005,57	44,53	148776	2204	102802	43724	207901
			НР - 98%; СП - 8%			884,25	17,10	43770	846		15400	
47	46	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	825	1170,83	2,19	965935	1806	2757	942420	2061023
			НР - 98%; СП - 8%			1165,30	0,34	961372	280		152668	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	47	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	825	237,00	--	195525	--	195525	--	211167
			СП - 8%			--	--	--	--		15642	
49	48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	8,8595	198,36	5,45	1757	49	777	646	2595
			НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	931	6		192	
50	49	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-177	м2	8,8595	190,07	7,03	1684	62	1213	288	2130
			НР - 69%; СП - 8%			46,14	0,94	409	8		158	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8945048	224443	3256642	5256833	15338030
								5463963	86367	--	1136150	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2228446				
		Материалы		Тенге				718118				
		Всего заработная плата		Тенге					829079			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				592251				
			Накладные расходы	Тенге				630005				
			Сметная прибыль	Тенге				228676				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3087127				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								511
			Сметная заработная плата	Тенге					829079			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				6716602				
		Материалы		Тенге				115552				
		Всего заработная плата		Тенге					4721251			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1830720				
			Накладные расходы	Тенге				4626828				
			Сметная прибыль	Тенге				907474				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12250904				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2976
			Сметная заработная плата	Тенге					4721251			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				15338031				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3487
			Сметная заработная плата	Тенге					5550330			
			РАЗДЕЛ 7. Перегородки сан.узлов из пеноблока добавить									
			Добавить Перегородки сан.узлов из ГКЛ									
			сан.узлы									
51	13	1110-0401-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 700 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	997,42	8617,86	119,62	8595626	119311	4039791	4041544	13648143
			НР - 90%; СП - 8%			4448,00	54,22	4436524	54080		1010974	
52	14	232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	997,42	611,00	--	609424	--	609424	--	658178
			СП - 8%			--	--	--	--		48754	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9205050	119311	4649215	4041544	14306321
								4436524	54080	--	1059728	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9205050				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				4039790				
		Всего заработная плата		Тенге					4490604			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				609424				
			Накладные расходы	Тенге				4041544				
			Сметная прибыль	Тенге				1059728				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14306322				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3221
			Сметная заработная плата	Тенге					4490604			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				14306322				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3221
			Сметная заработная плата	Тенге					4490604			
			РАЗДЕЛ 8. Веншахты из газоблоков добавить									
			Вентиляционная шахта ВШ-1,5-2шт, /+ отм.0,000/									
			Вентшахты из ГКЛ									
53	15	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	м2 перегородок	890,008	6672,15	96,46	5938267	85850	1225621	4199144	10948404
			НР - 90%; СП - 8%			5198,60	43,73	4626796	38920		810993	
54	16	232-101-0101 РСНБ РК 2015	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм**	м2	934,64	461,00	--	430869	--	430869	--	465339
			СП - 8%			--	--	--	--		34470	
55	17	213-301-0103 РСНБ РК 2015	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600**	м3	560	21942,00	--	12287520	--	12287520	--	13270522
			СП - 8%			--	--	--	--		983002	
56	77	213-301-0201 РСНБ РК 2015	**Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,0, D600**	м3	560	-17740,00	--	-9934400	--	-9934400	--	-10729152
			СП - 8%			--	--	--	--		-794752	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				8722256	85850	4009610	4199144	13955113
								4626796	38920	--	1033713	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8722256				
		Материалы		Тенге				1225621				
		Всего заработная плата		Тенге					4665716			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				430869				
		Местные материалы		Тенге				2353120				
			Накладные расходы	Тенге				4199144				
			Сметная прибыль	Тенге				1033713				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13955113				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3350
			Сметная заработная плата	Тенге					4665716			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				13955113				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3350
			Сметная заработная плата	Тенге					4665716			
			РАЗДЕЛ 9. Парапет									
			Парапет из шлакоблока									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	18	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка из шлакоблока	м3 кладки	20,3	9542,95	2817,76	193722	57200	35406	107071	324857
			НР - 93%; СП - 8%			4981,08	690,36	101116	14014		24063	
58	19	213-301-0201 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из шлакоблока ГОСТ 21520-89 В2,0, D600	м3	20,3	17740,00	--	360122	--	360122	--	388932
			СП - 8%			--	--	--	--		28810	
59	20	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	197	1553,95	106,83	306128	21045	63505	190754	536633
			НР - 80%; СП - 8%			1124,76	85,61	221578	16865		39751	
			Монолитный сердечник									
60	21	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,02	38737,39	5085,61	116987	15358	66349	35238	164403
			НР - 91%; СП - 8%			11682,00	1140,19	35280	3443		12178	
61	22	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,378	23285,73	1454,25	8802	549	110	7565	17676
			НР - 91%; СП - 8%			21543,48	448,20	8143	169		1309	
62	23	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,081	392348,00	--	31780	--	31780	--	34322
			СП - 8%			--	--	--	--		2542	
63	24	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,298	386515,00	--	115181	--	115181	--	124396
			СП - 8%			--	--	--	--		9215	
			Обвязочный пояс									
64	25	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,98	38737,39	5085,61	154175	20241	87440	46439	216664
			НР - 91%; СП - 8%			11682,00	1140,19	46494	4538		16049	
65	26	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,293	23285,73	1454,25	6823	426	85	5864	13702
			НР - 91%; СП - 8%			21543,48	448,20	6312	131		1015	
66	27	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,047	392348,00	--	18440	--	18440	--	19915
			СП - 8%			--	--	--	--		1475	
67	28	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,245	386515,00	--	94696	--	94696	--	102272
			СП - 8%			--	--	--	--		7576	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1406856	114819	873114	392931	1943772
								418923	39160	--	143983	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1406856				
		Материалы		Тенге				252892				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					458083			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				260097				
		Местные материалы		Тенге				360122				
			Накладные расходы	Тенге				392931				
			Сметная прибыль	Тенге				143983				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1943770				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
			Сметная заработная плата	Тенге					458083			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1943770				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
			Сметная заработная плата	Тенге					458083			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								53881446
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21328869				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1280752			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					307657			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8104282		
			- Накладные расходы	Тенге							19176316	
			- Сметная прибыль	Тенге							3991221	

СМР		**53 881 446**
временные здание и сооружения 0,9%	Тенге	484 933
Итого с временными зд. и сооруж.	**Тенге**	**54 366 379**
дополнительные затраты в зимнее время 0,49%	Тенге	266 395
Итого доп.затратами:	**Тенге**	**54 632 774**
непредвиденные затраты 2%	Тенге	1 092 655
Итого смр с непредвиденными затр.:		**55 725 430**
В текущих в ценах 2021 г. -36% , К=1		**20 061 155**
В текущих в ценах 2022 г. -64% , К=1,0500514		**37 449 322**
Итого СМР:		**57 510 477**
Итого смр с учетом дог.коэф. 0,9554	**Тенге**	**54 945 509**
НДС 12%	Тенге	6 593 461
Итого с НДС	**Тенге**	**61 538 971**

Технадзор

ТОО "ПКТН"

Директор _____ Джорашев Т.И.

Инженер эксперт ТОО "ПКТН"

_____ Байболов Д.

Подрядчик

ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

Директор _____ Сарынбетов Г.

Нач.участка _____ Есжанов А.

ТОО " ARIYA kz"

Директор _____ Шахин А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В текущих в ценах 2021 г. -36%, К=1					**20 061 155**				
		В текущих в ценах 2022 г. -64%, К=1,0500514					**37 449 322**				
		Итого СМР:					**57 510 477**				
		Итого смр с учетом дог.коэф. 0,9554	**Тенге**				**54 945 509**				
		НДС 12%,	Тенге				6 593 461				
		Итого с НДС	**Тенге**				**61 538 971**				

Технадзор
ТОО "ПКТН"
Директор _____ Джорашев Т.И.

Инженер эксперт ТОО "ПКТН"
_____ Байболов Д.

Подрядчик
ТОО "КазЭлитСтрой 2050"
Директор _____ Сарынбетов Г.

Нач.участка _____ Еежанов А.

ТОО "ARIYA kz"
Директор _____ Шахин А.

Эксперт ТОО "ARIYA kz"
_____ Кажаев О.Е.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Технический надзор: ТОО "ПКТН"

Подрядчик: ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

Авторский надзор: ТОО "ARIYA kz"

Наименование объекта: "Строительство 5.7.9.12 и 20 этажных 60 жилых домов вадминистративно-деловом центре г. Туркестан (жилой комплекс "Отырар")" (Без наружных инженерных сетей)".№1 дом

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 25.09.2023 года

По подпрограмме 005

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	Сначало года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начало года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР базовых ценах	Дополнительные затраты			
				с начало года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты Подрядчика	28 347 000	3 037 179	28 347 000	1 394 099	1 394 099				3 037 179	**28 347 000**
Услуги технического надзора	595 000	63 750							63 750	**595 000**
Услуги авторского надзора	205 000	21 964							21 964	**205 000**
Всего по стройке	**29 147 000**	**3 122 893**	**28 347 000**	**1 394 099**	**1 394 099**				**3 122 893**	**29 147 000**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Управление строительства Туркестанской области

_____ **Т. Усубалиев**

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "ПКТН"

_____ **Джорашев Т.И.**

Эксперт ТОО "ПКТН"

_____ **Байболов Д.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ARIYA kz"

_____ **Чифтчи Х.**

Авторский надзор:

Эксперт ТОО "ARIYA kz"

_____ **Кожаев О.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

_____ **Сарынбетов Г.**

Подрядчик:

Нач.уч.ТОО"КазЭлитСтрой 2050"

_____ **Жалел А.**

Форма 2

Заказчик ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Инженер ТОО "ПКТН"

Подрядчик ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

Стройка "Строительство 5.7.9.12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно-деловом центре г. Туркестан (жилой комплекс "Отырар")" (без наружных инженерных сетей)".№1 дом

Договор подряда №132 от 06.05.2022г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года №14

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Дверные проемы										
			ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ /Д-1,Д-9-13/										
1	19	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	655,2		1930,63	89,81	1264949	58843	333851	808929	2239788
			НР - 90%; СП - 8%				1331,28	40,53	872255	26555		165910	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1264949	58843	333851	808929	2239788
									872255	26555	--	165910	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1264949				
		Материалы		Тенге					333851				
		Всего заработная плата		Тенге						898810			
			Накладные расходы	Тенге					808929				
			Сметная прибыль	Тенге					165910				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2239788				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									656
			Сметная заработная плата	Тенге						898810			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2239788				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									656
			Сметная заработная плата	Тенге						898810			
			РАЗДЕЛ 2. Полы по серии 2.244-1 вып. 88										
			на отм. 0.000										
2	49	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	123,7		358,14	0,96	44302	119	26401	16770	65957
			НР - 94%; СП - 8%				143,75	0,47	17782	58		4886	
3	74	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	1360,7		358,14	0,96	487321	1307	290413	184466	725530
			НР - 94%; СП - 8%				143,75	0,47	195601	640		53743	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					531623	1426	316814	201236	791487
									213383	698	--	58629	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					531623				
		Материалы		Тенге					316815				
		Всего заработная плата		Тенге						214081			
			Накладные расходы	Тенге					201236				
			Сметная прибыль	Тенге					58629				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					791488				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									133

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					214081			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				791488				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
			Сметная заработная плата	Тенге					214081			
РАЗДЕЛ 3. Внутреняя отделка												
на отм. +2,86,+5,720+8,580+11,440+14,300+17,16+20,02+22,880+25,740+28,600+31,460												
4	110	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	648,07	-1090,73	-0,82	-706869	-532	-463227	-194701	-973696
			НР - 80%; СП - 8%			-375,13	-0,41	-243110	-266		-72126	
5	111	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	800,6	-4257,13	-18,07	-3408258	-14467	-1672237	-1382425	-5173937
			НР - 80%; СП - 8%			-2150,33	-8,09	-1721554	-6477		-383255	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-4115127	-14999	-2135464	-1577126	-6147633
								-1964664	-6743	--	-455381	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-4115127				
		Материалы		Тенге				-2135464				
		Всего заработная плата		Тенге					-1971407			
			Накладные расходы	Тенге				-1577126				
			Сметная прибыль	Тенге				-455381				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-6147634				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1400
			Сметная заработная плата	Тенге					-1971407			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-6147634				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1400
			Сметная заработная плата	Тенге					-1971407			
РАЗДЕЛ 4. Входная группа. Крыльцо КР-1-1шт \лист 77												
Ограждение ОГ-1												
6	449	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения металлические Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,04821	69022,46	2985,20	3328	144	234	2054	5813
			НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	2950	27		431	
7	450	222-506-0701 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,024105	595808,00	--	14362	--	14362	--	15511
			СП - 8%			--	--	--	--		1149	
8	451	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,39809	1038,44	1,22	1452	2	195	1005	2654
			НР - 80%; СП - 8%			897,94	0,60	1255	1		197	
9	452	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, крышки, заглушки	шт.	15	520,00	--	7800	--	7800	--	8424
			СП - 8%			--	--	--	--		624	
Ограждение ОГ-1												
10	459	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения металлические Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,19249	69022,46	2985,20	13286	574	934	8202	23207
			НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	11778	109		1719	
11	460	222-506-0701 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,19249	595808,00	--	114687	--	114687	--	123862
			СП - 8%			--	--	--	--		9175	
12	461	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,58221	1038,44	1,22	5797	6	779	4013	10594
			НР - 80%; СП - 8%			897,94	0,60	5012	3		785	
13	462	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, крышки, заглушки	шт.	53	520,00	--	27560	--	27560	--	29765

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2205	
			Отмостка									
14	507	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные В 7,5. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	39,8145	21577,76	8,64	859108	344	683170	165058	1106100
			НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	175594	--		81933	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1047380	1070	849721	180332	1325930
								196589	140	--	98218	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				866357				
		Материалы		Тенге				684142				
		Всего заработная плата		Тенге					181865			
			Накладные расходы	Тенге				170076				
			Сметная прибыль	Тенге				82915				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1119348				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
			Сметная заработная плата	Тенге					181865			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				181023				
		Материалы		Тенге				1168				
		Всего заработная плата		Тенге					14864			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				164409				
			Накладные расходы	Тенге				10256				
			Сметная прибыль	Тенге				15303				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				206582				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					14864			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1325930				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
			Сметная заработная плата	Тенге					196729			
			РАЗДЕЛ 5. Отопление 1 ЭТАЖ									
15	16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	483	101,49	1,48	49020	715	271	47074	103781
			НР - 98%; СП - 8%			99,45	--	48034	--		7687	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				49020	715	271	47074	103781
								48034	--	--	7687	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				49020				
		Материалы		Тенге				270				
		Всего заработная плата		Тенге					48034			
			Накладные расходы	Тенге				47074				
			Сметная прибыль	Тенге				7687				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				103781				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					48034			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				103781				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					48034			
			РАЗДЕЛ 6. 2-12 ЭТАЖИ									
16	32	242-311-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан регулирующий латунный муфтовый двухходовой прямой, для воды, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 15**	шт.	374	-11911,00	--	-4454714	--	-4454714	--	-4811091
			СП - 8%			--	--	--	--		-356377	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-4454714	--	-4454714	--	-4811091
								--	--	--	-356377	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				-4454714				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-4454714				
			Сметная прибыль	Тенге				-356377				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-4811091				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-4811091				
			РАЗДЕЛ 7. ТРУБЫ ОТ ВВОДА ТЕПЛОСЕТИ до ИТП. ТРУБЫ от ИПП до Ст1 Ст2									
			ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ									
17	53	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	28,7	198,36	5,45	5693	156	2521	2093	8409
			НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	3016	18		623	
18	54	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-177	м2	28,7	190,07	7,03	5455	202	3929	932	6898
			НР - 69%; СП - 8%			46,14	0,94	1324	27		511	
19	55	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	80	101,49	1,48	8119	118	45	7797	17189
			НР - 98%; СП - 8%			99,45	--	7956	--		1273	
20	56	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	80	755,38	80,35	60430	6428	26504	23283	90410
			НР - 76%; СП - 8%			343,72	39,22	27498	3138		6697	
21	57	234-303-0423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 108 мм	м	80	2897,00	--	231760	--	231760	--	250301
			СП - 8%			--	--	--	--		18541	
22	58	241-226-0101 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	55	97,00	--	5335	--	5335	--	5762
			СП - 8%			--	--	--	--		427	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				316792	6904	270094	34105	378969
								39794	3183	--	28072	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				303338				
		Материалы		Тенге				32955				
		Всего заработная плата		Тенге					35021			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				231760				
			Накладные расходы	Тенге				26308				
			Сметная прибыль	Тенге				26372				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				356018				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					35021			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				13454				
		Материалы		Тенге				45				
		Всего заработная плата		Тенге					7956			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5335				
			Накладные расходы	Тенге				7797				
			Сметная прибыль	Тенге				1700				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22951				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					7956			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				378969				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					42977			
			РАЗДЕЛ 8. НАСОСНАЯ ХОЗ-ПИТЬЕВОГО И ПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА									
23	80	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,093	69897,34	--	6500	--	211	6226	13744
			НР - 99%; СП - 8%			67619,50	--	6289	--		1018	
24	81	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	10	103,10	1,48	1031	15	22	975	2166
			НР - 98%; СП - 8%			99,45	--	994	--		160	
25	82	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28	99,17	2,72	2777	76	1230	1021	4102

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	1471	9		304	
26	83	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	28	83,71	1,93	2344	54	1430	599	3179
			НР - 69%; СП - 8%			30,71	0,31	860	9		235	
27	84	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2486,00	--	9944	--	9944	--	10740
			СП - 8%			--	--	--	--		796	
28	85	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 , DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	24	3071,00	--	73704	--	73704	--	79600
			СП - 8%			--	--	--	--		5896	
29	86	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 80 мм	м3	2,12	39497,37	1242,74	83734	2635	28544	40903	134608
			НР - 76%; СП - 8%			24790,20	596,22	52555	1264		9971	
30	87	234-101-0304 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3 теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	2,12	28645,00	--	60727	--	60727	--	65585
			СП - 8%			--	--	--	--		4858	
31	88	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	ГИЛЬЗА Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	5373,14	77,38	8060	116	6205	1746	10590
			НР - 98%; СП - 8%			1159,27	28,44	1739	43		784	
32	89	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ГИЛЬЗА Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	16602,04	166,22	24903	250	20806	3825	31026
			НР - 98%; СП - 8%			2564,70	37,03	3847	56		2298	
33	90	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	135	537,00	--	72495	--	72495	--	78295
			СП - 8%			--	--	--	--		5800	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				346219	3146	275318	55295	433635
								67755	1381	--	32120	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				156082				
		Материалы		Тенге				31416				
		Всего заработная плата		Тенге					62457			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60727				
			Накладные расходы	Тенге				48749				
			Сметная прибыль	Тенге				16386				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				221217				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
			Сметная заработная плата	Тенге					62457			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				190137				
		Материалы		Тенге				27034				
		Всего заработная плата		Тенге					6679			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				156143				
			Накладные расходы	Тенге				6546				
			Сметная прибыль	Тенге				15734				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				212417				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					6679			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				433634				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
			Сметная заработная плата	Тенге					69136			
РАЗДЕЛ 9. Электрооборудование и электроосвещение												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	15	247-204-3103 РСНБ РК 2015	Выключатели автоматические типа ВА57-35 4Р 200А 180 мА А63 С электромагнитным расцепителем 40А, напряжение до 110В/400В. УЗ	шт.	2	8842,00	--	17684	--	17684	--	19099
			СП - 8%			--	--	--	--		1415	
35	19	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	144	5939,26	125,54	855253	18077	392216	324321	1273940
			НР - 72%; СП - 8%			3090,00	38,10	444960	5486		94366	
36	20	247-204-0619 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	72	820,00	--	59040	--	59040	--	63763
			СП - 8%			--	--	--	--		4723	
37	21	247-204-2422 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 63А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	72	4915,00	--	353880	--	353880	--	382190
			СП - 8%			--	--	--	--		28310	
38	22	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	360	3189,55	30,71	1148238	11056	580982	400464	1672598
			НР - 72%; СП - 8%			1545,00	--	556200	--		123896	
39	23	247-204-0615 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	72	622,00	--	44784	--	44784	--	48367
			СП - 8%			--	--	--	--		3583	
40	24	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4.5 кА "В"	шт.	288	622,00	--	179136	--	179136	--	193467
			СП - 8%			--	--	--	--		14331	
41	25	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1829,48	182,48	5488	548	53	3683	9905
			НР - 72%; СП - 8%			1629,00	76,20	4887	229		734	
42	27	1308-0303-0416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящики с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на до 100 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне ЯРВ	ящик	1	4787,12	452,22	4787	452	1015	2510	7881
			НР - 72%; СП - 8%			3320,00	165,84	3320	166		584	
43	29	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	4	36601,17	3890,47	146405	15561	104780	23265	183243
			НР - 72%; СП - 8%			6516,00	1562,10	26064	6248		13574	
44	33	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	5	7638,57	118,79	38193	593	22670	10887	53006
			НР - 72%; СП - 8%			2986,00	38,10	14930	190		3926	
45	34	247-208-1102 РСНБ РК 2015	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ Устройство плавного пуска PSR25-600-70 11 RDN	шт.	5	11159,00	--	55795	--	55795	--	60259
			СП - 8%			--	--	--	--		4464	
46	35	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5939,26	125,54	5939	125	2724	2252	8847
			НР - 72%; СП - 8%			3090,00	38,10	3090	38		655	
47	36	247-204-2460 РСНБ РК 2015 примен	Выключатель автоматический ВА57-35 4Р 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	10251,00	--	10251	--	10251	--	11071
			СП - 8%			--	--	--	--		820	
48	37	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5939,26	125,54	35636	754	16342	13513	53081
			НР - 72%; СП - 8%			3090,00	38,10	18540	229		3932	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	38	247-204-0883 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3133,00	--	3133	--	3133	--	3384
			СП - 8%			--	--	--	--		251	
50	39	247-204-0862 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2690,00	--	2690	--	2690	--	2905
			СП - 8%			--	--	--	--		215	
51	40	247-204-0881 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3695,00	--	3695	--	3695	--	3991
			СП - 8%			--	--	--	--		296	
52	41	247-204-0860 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2430,00	--	7290	--	7290	--	7873
			СП - 8%			--	--	--	--		583	
53	42	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	3189,55	30,71	63791	614	32277	22248	92922
			НР - 72%; СП - 8%			1545,00	--	30900	--		6883	
54	43	247-204-0859 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2430,00	--	2430	--	2430	--	2624
			СП - 8%			--	--	--	--		194	
55	44	247-204-0857 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	2430,00	--	21870	--	21870	--	23620
			СП - 8%			--	--	--	--		1750	
56	45	247-204-0633 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1309,00	--	2618	--	2618	--	2827
			СП - 8%			--	--	--	--		209	
57	46	247-204-0813 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	808,00	--	2424	--	2424	--	2618
			СП - 8%			--	--	--	--		194	
58	47	247-204-0817 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	693,00	--	693	--	693	--	748
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
59	48	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	3	622,00	--	1866	--	1866	--	2015
			СП - 8%			--	--	--	--		149	
60	49	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	5358,00	--	5358	--	5358	--	5787
			СП - 8%			--	--	--	--		429	
61	50	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	144	2138,76	697,75	307981	100476	29227	177364	524173
			НР - 72%; СП - 8%			1238,04	472,65	178278	68062		38828	
62	51	247-102-0149 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Пиксель LED-18-d250/B/M/4000, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	32	10713,00	--	342816	--	342816	--	370241
			СП - 8%			--	--	--	--		27425	
63	52	247-102-0306 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	110	6375,00	--	701250	--	701250	--	757350
			СП - 8%			--	--	--	--		56100	
64	53	247-102-0307 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	2	6649,00	--	13298	--	13298	--	14362
			СП - 8%			--	--	--	--		1064	
65	54	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	72	2235,42	878,88	160950	63279	9705	94882	276298
			НР - 72%; СП - 8%			1221,75	608,53	87966	43814		20467	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	55	247-102-0198 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED 36W, универсальный, мощностью 36, IP20 тип RKL-260	шт.	72	4377,00	--	315144	--	315144	--	340356
			СП - 8%			--	--	--	--		25212	
67	56	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	3	1577,91	158,85	4734	477	250	2977	8328
			НР - 72%; СП - 8%			1335,78	42,67	4007	128		617	
68	57	247-102-0316 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 УКАЗАТЕЛЬ	шт.	3	8379,00	--	25137	--	25137	--	27148
			СП - 8%			--	--	--	--		2011	
69	58	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	192	1776,89	12,76	341163	2450	185457	111029	488367
			НР - 72%; СП - 8%			798,21	4,95	153256	950		36175	
70	59	247-213-0102 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые подвесные модели Е14 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	192	189,00	--	36288	--	36288	--	39191
			СП - 8%			--	--	--	--		2903	
71	60	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	169	821,42	12,31	138820	2080	1843	97682	255422
			НР - 72%; СП - 8%			798,21	4,57	134897	772		18920	
72	61	247-213-0101 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	169	225,00	--	38025	--	38025	--	41067
			СП - 8%			--	--	--	--		3042	
73	62	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	932	582,85	3,56	543216	3318	23700	372682	989170
			НР - 72%; СП - 8%			553,86	1,52	516198	1417		73272	
74	63	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-004	шт.	716	476,00	--	340816	--	340816	--	368081
			СП - 8%			--	--	--	--		27265	
75	64	247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	216	636,00	--	137376	--	137376	--	148366
			СП - 8%			--	--	--	--		10990	
76	65	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	14	600,89	4,65	8412	65	137	5927	15486
			НР - 72%; СП - 8%			586,44	1,52	8210	21		1147	
77	66	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с 3-мя заземляющими контактами РОНДО РА16-003(з.к), с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14	358,00	--	5012	--	5012	--	5413
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
78	67	247-214-1001 РСНБ РК 2015	Вилка для подключения потребителей электроэнергии типа ВП-102 переносная, 013 2Р+РЕ 16А 220В IP44/ СИЛОВОЙ КОМПЛЕКТ	шт.	72	817,00	--	58824	--	58824	--	63530
			СП - 8%			--	--	--	--		4706	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	68	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	482	488,95	3,56	235674	1716	6256	164473	432158
			НР - 72%; СП - 8%			472,41	1,52	227702	733		32012	
80	69	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С16-057	шт.	482	345,00	--	166290	--	166290	--	179593
			СП - 8%			--	--	--	--		13303	
81	70	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	142	488,95	3,56	69431	506	1843	48455	127316
			НР - 72%; СП - 8%			472,41	1,52	67082	216		9431	
82	71	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С56-043	шт.	142	368,00	--	52256	--	52256	--	56436
			СП - 8%			--	--	--	--		4180	
83	72	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	13	551,13	3,76	7165	49	128	5042	13184
			НР - 72%; СП - 8%			537,57	1,14	6988	15		977	
84	73	247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 А14-116	шт.	13	286,00	--	3718	--	3718	--	4015
			СП - 8%			--	--	--	--		297	
85	74	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	335	1673,00	--	560455	--	560455	--	605291
			СП - 8%			--	--	--	--		44836	
86	75	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	72	1083,97	12,17	78046	876	2106	54244	142873
			НР - 72%; СП - 8%			1042,56	3,81	75064	274		10583	
87	76	ТПРАЙСЛИСТ	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	72	675,89	--	48664	--	48664	--	52557
			СП - 8%			--	--	--	--		3893	
88	77	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5660,47	30,71	11321	61	4984	4519	17107
			НР - 72%; СП - 8%			3138,00	--	6276	--		1267	
89	78	247-206-0107 РСНБ РК 2015	ГЕРМЕТИЧНЫЙ ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Переключатели кулачковые модели ПКП25-12 /О, положений "0-1", 25 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	2	4258,00	--	8516	--	8516	--	9197
			СП - 8%			--	--	--	--		681	
90	81	243-111-1110 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х95 (ок)-1	км	0,06018	-2498395,00	--	-150353	--	-150353	--	-162381
			СП - 8%			--	--	--	--		-12028	
91	98	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	564	455,56	3,87	256936	2183	16621	171638	462860
			НР - 72%; СП - 8%			422,22	0,45	238132	254		34286	
92	99	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	383	140,00	--	53620	--	53620	--	57910
			СП - 8%			--	--	--	--		4290	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	100	241-207-0205 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	73	194,00	--	14162	--	14162	--	15295
			СП - 8%			--	--	--	--		1133	
94	101	241-207-0206 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	108	269,00	--	29052	--	29052	--	31376
			СП - 8%			--	--	--	--		2324	
95	102	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	113	554,74	57,91	62686	6544	11514	33589	103977
			НР - 72%; СП - 8%			394,94	17,91	44628	2024		7702	
96	103	241-101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	98	657,00	--	64386	--	64386	--	69537
			СП - 8%			--	--	--	--		5151	
97	104	241-101-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	15	1165,00	--	17475	--	17475	--	18873
			СП - 8%			--	--	--	--		1398	
98	105	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	12	879,09	61,82	10549	742	4521	3878	15582
			НР - 72%; СП - 8%			440,51	8,38	5286	101		1154	
99	106	243-904-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	10	238,00	--	2380	--	2380	--	2570
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
100	107	243-904-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	2	375,00	--	750	--	750	--	810
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
101	108	1308-0303-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт.	24	7377,82	4,35	177068	104	102804	53395	248900
			НР - 72%; СП - 8%			3090,00	--	74160	--		18437	
102	109	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	24	1091,00	--	26184	--	26184	--	28279
			СП - 8%			--	--	--	--		2095	
103	113	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	551,13	3,76	1102	7	20	776	2028
			НР - 72%; СП - 8%			537,57	1,14	1075	2		150	
104	114	247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель КОРИДОРНЫЙ одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 А14-116	шт.	2	286,00	--	572	--	572	--	618
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
105	117	1308-0301-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка	шт.	72	12793,14	707,08	921106	50910	49180	609026	1652542
			НР - 72%; СП - 8%			11403,00	345,18	821016	24853		122411	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				9326840	283623	5290105	2814721	13112883
								3753112	156222	--	971325	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				8783721				
		Материалы		Тенге				1586731				
		Всего заработная плата		Тенге					3670948			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3400567				
			Накладные расходы	Тенге				2643083				
			Сметная прибыль	Тенге				914144				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12340948				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2303
			Сметная заработная плата	Тенге					3670948			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				364424				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				16621				
		Всего заработная плата		Тенге					238386			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107488				
			Накладные расходы	Тенге				171638				
			Сметная прибыль	Тенге				42885				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				578947				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
			Сметная заработная плата	Тенге					238386			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				178695				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				178695				
			Сметная прибыль	Тенге				14296				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				192991				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				13112886				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2468
			Сметная заработная плата	Тенге					3909334			
РАЗДЕЛ 10. СИСТЕМА АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ												
106	123	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	774	333,52	135,85	258144	105148	31555	112019	399776
			НР - 72%; СП - 8%			156,90	44,11	121441	34141		29613	
107	125	243-906-0101 РСНБ РК 2015	КОНЦЕВАЯ ЗАДЕЛКА Кабельная капа типа 102L011-R05/S с термоплавким клеем на внутренней стороне для защиты кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена диаметром от 4 до 8 мм, на напряжение от 0,4 до 220 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	10	312,00	--	3120	--	3120	--	3370
			СП - 8%			--	--	--	--		250	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				261264	105148	34675	112019	403146
								121441	34141	--	29863	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				261264				
		Материалы		Тенге				31556				
		Всего заработная плата		Тенге					155582			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3120				
			Накладные расходы	Тенге				112019				
			Сметная прибыль	Тенге				29863				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				403146				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
			Сметная заработная плата	Тенге					155582			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				403146				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
			Сметная заработная плата	Тенге					155582			
РАЗДЕЛ 11. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ												
108	126	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1	13157,69	1017,35	13158	1017	8883	2620	17040
			НР - 72%; СП - 8%			3258,00	381,00	3258	381		1262	
109	128	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3189,55	30,71	19137	184	9683	6674	27876
			НР - 72%; СП - 8%			1545,00	--	9270	--		2065	
110	129	247-204-2922 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6403,00	--	6403	--	6403	--	6915
			СП - 8%			--	--	--	--		512	
111	130	247-204-0883 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3133,00	--	3133	--	3133	--	3384
			СП - 8%			--	--	--	--		251	
112	131	247-204-0809 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	808,00	--	3232	--	3232	--	3491
			СП - 8%			--	--	--	--		259	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	132	1308-0303-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 400 А. Установка на конструкции	шт.	1	15801,37	135,62	15801	136	8905	4895	22351
			НР - 72%; СП - 8%			6760,00	38,10	6760	38		1656	
114	133	247-208-0510 РСНБ РК 2015	Контакторы с катушкой на постоянный ток модели КМИп-23210, 32 А, 220 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	1	23913,00	--	23913	--	23913	--	25826
			СП - 8%			--	--	--	--		1913	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				84777	1337	64152	14189	106883
								19288	419	--	7918	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				84777				
		Материалы		Тенге				27471				
		Всего заработная плата		Тенге					19707			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36681				
			Накладные расходы	Тенге				14189				
			Сметная прибыль	Тенге				7918				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				106884				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					19707			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				106884				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					19707			
			РАЗДЕЛ 12. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ									
115	134	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	553	364,43	162,52	201530	89873	24891	84071	308450
			НР - 72%; СП - 8%			156,90	54,25	86766	30000		22848	
116	135	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,40596	301095,00	--	122233	--	122233	--	132012
			СП - 8%			--	--	--	--		9779	
117	136	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0969	468325,00	--	45381	--	45381	--	49011
			СП - 8%			--	--	--	--		3630	
118	137	243-106-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05916	499623,00	--	29558	--	29558	--	31923
			СП - 8%			--	--	--	--		2365	
119	138	243-106-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	2978584,00	--	5957	--	5957	--	6434
			СП - 8%			--	--	--	--		477	
120	139	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	553	411,91	17,00	227786	9401	33583	134725	391512
			НР - 72%; СП - 8%			334,18	4,19	184802	2317		29001	
121	140	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	553	72,00	--	39816	--	39816	--	43001
			СП - 8%			--	--	--	--		3185	
122	141	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПВХ диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2	538,72	37,01	1077	74	122	652	1868
			НР - 72%; СП - 8%			440,51	12,57	881	25		138	
123	142	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	2	140,00	--	280	--	280	--	302
			СП - 8%			--	--	--	--		22	
124	143	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	5	1673,00	--	8365	--	8365	--	9034
			СП - 8%			--	--	--	--		669	
125	144	243-905-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	34	127,00	--	4318	--	4318	--	4663
			СП - 8%			--	--	--	--		345	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Изоляционные работы						
126	145	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	1	755,38	80,35	755	80	331	291	1130
			НР - 76%; СП - 8%			343,72	39,22	344	39		84	
127	146	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	276,00	--	304	--	304	--	328
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
128	147	217-105-0101 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	230	78,00	--	17940	--	17940	--	19375
			СП - 8%			--	--	--	--		1435	
129	148	241-226-0101 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	200	97,00	--	19400	--	19400	--	20952
			СП - 8%			--	--	--	--		1552	
130	149	245-405-2101 РСНБ РК 2015	НАГРЕВАТЕЛЬ Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	1	5801,00	--	5801	--	5801	--	6265
			СП - 8%			--	--	--	--		464	
131	150	243-906-2203 РСНБ РК 2015	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	6	258,00	--	1548	--	1548	--	1672
			СП - 8%			--	--	--	--		124	
132	151	261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	12	860,00	--	10320	--	10320	--	11146
			СП - 8%			--	--	--	--		826	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				742369	99428	370148	219739	1039078
								272793	32381	--	76968	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				647753				
		Материалы		Тенге				58597				
		Всего заработная плата		Тенге					304791			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				217360				
			Накладные расходы	Тенге				219448				
			Сметная прибыль	Тенге				69376				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				936577				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
			Сметная заработная плата	Тенге					304791			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				29319				
		Материалы		Тенге				331				
		Всего заработная плата		Тенге					383			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28564				
			Накладные расходы	Тенге				291				
			Сметная прибыль	Тенге				2369				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31979				
			Сметная заработная плата	Тенге					383			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				65297				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65297				
			Сметная прибыль	Тенге				5223				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				70520				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1039076				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
			Сметная заработная плата	Тенге					305174			
			РАЗДЕЛ 13. СИСТЕМА НАРУЖНОЙ ПОДСВЕТКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЯ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	152	1308-0305-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	15	8959,88	2859,33	134398	42890	18203	74506	225616
			НР - 72%; СП - 8%			4887,00	2011,67	73305	30175		16712	
134	153	247-103-0401 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа BNL 40W 24V-DC CT, мощность 40 Вт, IP 67 CT РК 2942-2016	шт.	6	44501,00	--	267006	--	267006	--	288366
			СП - 8%			--	--	--	--		21360	
135	154	247-103-0405 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа BNL 40W CT G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 40 Вт, IP 67 CT РК 2942-2016	шт.	9	45101,00	--	405909	--	405909	--	438382
			СП - 8%			--	--	--	--		32473	
136	155	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	142	107,13	1,26	15212	178	1568	9696	26901
			НР - 72%; СП - 8%			94,83	0,01	13466	1		1993	
137	156	243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14484	751664,00	--	108871	--	108871	--	117581
			СП - 8%			--	--	--	--		8710	
138	157	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	44	338,23	2,82	14882	124	577	10214	27104
			НР - 72%; СП - 8%			322,29	0,12	14181	5		2008	
139	158	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	44	72,00	--	3168	--	3168	--	3421
			СП - 8%			--	--	--	--		253	
140	159	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	98	554,74	57,91	54365	5675	9986	29131	90175
			НР - 72%; СП - 8%			394,94	17,91	38704	1755		6680	
141	160	241-101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	98	657,00	--	64386	--	64386	--	69537
			СП - 8%			--	--	--	--		5151	
142	161	247-202-0202 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,024	924,00	--	22	--	22	--	24
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1068219	48867	879696	123547	1287107
								139656	31936	--	95342	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				970571				
			Материалы	Тенге				28188				
			Всего заработная плата	Тенге					143939			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				781808				
			Накладные расходы	Тенге				103637				
			Сметная прибыль	Тенге				85937				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1160145				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
			Сметная заработная плата	Тенге					143939			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				30094				
			Материалы	Тенге				2145				
			Всего заработная плата	Тенге					27653			
			Накладные расходы	Тенге				19910				
			Сметная прибыль	Тенге				4001				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				54005				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					27653			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				67554				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67554				
			Сметная прибыль	Тенге				5404				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				72958				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1287108				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
			Сметная заработная плата	Тенге					171592			
			РАЗДЕЛ 14.ЛИФТЫ									
143	1	1303-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 /34,16 м. Монтаж оборудования	лифт	1	1106562,27	21736,66	1106562	21736	102108	602116	1845372
			НР - 61%; СП - 8%			982717,51	4358,17	982718	4358		136694	
144	2	1303-0501-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42/34,16 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	7,84	-11844,71	-87,09	-92863	-682	-18934	-44737	-148608
			НР - 61%; СП - 8%			-9342,76	-11,66	-73247	-91		-11008	
145	4	борник цен тех часть	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9/12, доплата ЗА 3 ОСТАНОВКИ скорость подъема 1 м/с,	комплект	3	198800,00	–	596400	–		–	596400
						–	–	–	–	596400	–	
146	5	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 / 34,16 м. Монтаж оборудования	лифт	1	1243312,42	28793,73	1243312	28794	106960	679184	2076296
			НР - 61%; СП - 8%			1107558,34	5858,77	1107558	5859		153800	
147	6	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44/34,16 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	9,84	-13151,74	-108,89	-129413	-1072	-23762	-63900	-208778
			НР - 61%; СП - 8%			-10627,99	-17,78	-104579	-175		-15465	
148	8	борник цен тех часть	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9/12, доплата ЗА 3 ОСТАНОВКИ скорость подъема 1 м/с,	комплект	3	222000,00	–	666000	–		–	666000
						–	–	–	–	666000	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				3389998	48776	166372	1172663	4826682
								1912450	9951	1262400	264021	
		Стоимость оборудования		Тенге				1262400				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1262400				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2127598				
		Материалы		Тенге				166373				
		Всего заработная плата		Тенге					1922401			
			Накладные расходы	Тенге				1172663				
			Сметная прибыль	Тенге				264021				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3564282				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1265
			Сметная заработная плата	Тенге					1922401			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				4826682				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1265
			Сметная заработная плата	Тенге					1922401			
			РАЗДЕЛ 15. Пожарная сигнализация									
149	13	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	314	3209,89	2,72	1007905	854	21719	601053	1737674

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 61%; СП - 8%			3138,00	--	985332	--		128717	
150	14	248-302-0205 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-50И - 78	шт.	314	3911,00	--	1228054	--	1228054	--	1326298
			СП - 8%			--	--	--	--		98244	
151	21	1310-0701-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	22	8516,66	1,53	187367	34	1433	113399	324827
			НР - 61%; СП - 8%			8450,00	--	185900	--		24061	
152	22	247-210-0102 РСНБ РК 2015	Модуль дискретного ввода SM 1222 адресный релейный модели РМ-1К	шт.	9	39936,00	--	359424	--	359424	--	388178
			СП - 8%			--	--	--	--		28754	
153	23	247-210-0104 РСНБ РК 2015	Модуль ввода аналоговых сигналов SM 1231 управления клапаном дымоудаления модели МДУ-1	шт.	13	81980,00	--	1065740	--	1065740	--	1150999
			СП - 8%			--	--	--	--		85259	
154	24	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1595	511,69	231,33	816146	368972	71791	359013	1269171
			НР - 72%; СП - 8%			235,35	77,27	375383	123246		94013	
155	25	Прайс лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Кабель симметричный огнестойкий КИнг-1х2х0,35	м	1275	407,14	--	519104	--	519104	--	560632
			СП - 8%			--	--	--	--		41528	
156	26	Прайс лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Кабель симметричный огнестойкий КИнг-1х2х0,5	м	219,3	526,79	--	115525	--	115525	--	124767
			СП - 8%			--	--	--	--		9242	
157	27	Прайс лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Кабель симметричный огнестойкий КИнг-1х2х1,5	м	20,4	687,50	--	14025	--	14025	--	15147
			СП - 8%			--	--	--	--		1122	
158	28	Прайс лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Кабель симметричный огнестойкий КИнг-2х2х0,2	м	25,5	790,18	--	20150	--	20150	--	21762
			СП - 8%			--	--	--	--		1612	
159	29	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	8,769	301095,00	--	2640302	--	2640302	--	2851706
			СП - 8%			--	--	--	--		211224	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				7973742	369860	6057267	1073465	9771161
								1546615	123246	--	723776	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				7973742				
		Материалы		Тенге				94943				
		Всего заработная плата		Тенге					1669861			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5962324				
			Накладные расходы	Тенге				1073465				
			Сметная прибыль	Тенге				723776				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				9770983				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1063
			Сметная заработная плата	Тенге					1669861			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				9770983				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1063
			Сметная заработная плата	Тенге					1669861			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24861450
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7238501				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1014144			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					413510			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8318306		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1262400		
			- Накладные расходы	Тенге							5280188	
			- Сметная прибыль	Тенге							1748091	

СМР 23 599 050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		временные здание и сооружения 0,9%	Тенге				212 391				
		Итого с временными зд. и сооруж.	**Тенге**				**23 811 441**				
		дополнительные затраты в зимнее время 0,49%	Тенге				116 676				
		Итого доп.затратами:	**Тенге**				**23 928 117**				
		непредвиденные затраты 2%	Тенге				478 562				
		Итого смр с непредвиденными затр.:					**24 406 680**				
		В текущих в ценах 2021 г. -36%, К=1					**8 786 405**				
		В текущих в ценах 2022 г. -64%, К=1,0500514					**16 402 092**				
		Итого СМР:					**25 188 496**				
		Оборудование	**Тенге**				**1 262 400**				
		В текущих в ценах 2021 г. -36%, К=1					**454 464**				
		В текущих в ценах 2022 г. -64%, К=1,0500514					**848 374**				
		Итого Оборудование:					**1 302 838**				
		ВСЕГО 25 188 496 + 1 302 838 =					**26 491 335**				
		Итого смр с учетом дог.коэф. 0,9554	**Тенге**				**25 309 821**				
		НДС 12%	Тенге				3 037 179				
		Итого с НДС	**Тенге**				**28 347 000**				

Технадзор
ТОО "ПКТН"
Директор _____ Джорашев Т.И.

Инженер эксперт ТОО "ПКТН"
_____ Байболов Д.

Подрядчик
ТОО "КазЭлитСтрой 2050"
Директор _____ Сарыибетов Г.

Нач.участка _____ Жалел А.

Авторский надзор
ТОО "ARIYA kz"
Директор _____ Чифтчи Х.

Эксперт ТОО "ARIYA kz"
_____ Кожаев О.Е.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Технический надзор: ТОО "ПКТН"

Подрядчик: ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

Авторский надзор: ТОО "ARIYA kz"

Наименование объекта: "Строительство 5.7.9.12 и 20 этажных 60 жилых домов вадминистративно-деловом центре г. Туркестан (жилой комплекс "Отырар")" (Без наружных инженерных сетей)".№1 дом

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 01.06.2022 года

По подпрограмме 005

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	Сначало года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начало года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР базовых ценах	Дополнительные затраты			
				с начало года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты Подрядчика	197 934 492	21 207 267	105 941 772						11 350 904	**105 941 772**
Услуги технического надзора	4 157 665	445 464							238 429	**2 225 334**
Услуги авторского надзора	1 429 940	153 208							82 002	**765 356**
Всего по стройке	**203 522 098**	**21 805 939**	**105 941 772**						**11 671 335**	**108 932 463**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Управление строительства Туркестанской области

_____ Т. Усубалиев

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "ПКТН"

_____ Жорашев Т.И.

Эксперт ТОО "ПКТН"

_____ Байболов Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ARIYA kz"

_____ Шахин А.

Авторский надзор:

Эксперт ТОО "ARIYA kz"

_____ Кожаев О.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

_____ Сарынбетов Г.

Подрядчик:

Нач.уч.ТОО"КазЭлитСтрой 2050"

_____ Мирзахметов Н.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Технический надзор: ТОО "ПКТН"

Подрядчик: ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

Авторский надзор: ТОО "ARIYA kz"

Наименование объекта: "Строительство 5.7.9.12 и 20 этажных 60 жилых домов вадминистративно-деловом центре г. Туркестан (жилой комплекс "Отырар")" (Без наружных инженерных сетей)".№1 дом

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 07.07.2022 года

По подпрограмме 005

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	Сначало года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начало года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР базовых ценах	Дополнительные затраты			
				с начало года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты Подрядчика	206 627 716	22 138 684	8 693 224						931 417	**8 693 224**
Услуги технического надзора	4 340 268	465 029							19 565	**182 603**
Услуги авторского надзора	1 492 743	159 937							6 729	**62 803**
Всего по стройке	**212 460 727**	**22 763 649**	**8 693 224**						**957 710**	**8 938 630**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства Туркестанской области

_____ Т. Усубалиев

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "ПКТН"

_____ Джорашев Т.И.

Эксперт ТОО "ПКТН"

_____ Байболов Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ARIYA kz"

_____ Шахин А.

Авторский надзор:

Эксперт ТОО "ARIYA kz"

_____ Кожаев О.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

_____ Сарыбетов Г.

Подрядчик:

Нач.уч.ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

_____ Мирзахметов Н.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Технический надзор: ТОО "ПКТН"

Подрядчик: ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

Авторский надзор: ТОО "ARIYA kz"

Наименование объекта: "Строительство 5.7.9.12 и 20 этажных 60 жилых домов вадминистративно-деловом центре г. Туркестан (жилой комплекс "Отырар")" (Без наружных инженерных сетей)".№1 дом

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 07.10.2022 года

По подпрограмме 005

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	Сначало года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начало года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР базовых ценах	Дополнительные затраты			
				с начало года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты Подрядчика	399 748 247	42 830 169	32 496 513	36 418 951					3 481 769	32 496 513
Услуги технического надзора	8 396 815	899 659							73 135	682 598
Услуги авторского надзора	2 887 906	309 418							25 153	234 765
Всего по стройке	411 032 968	44 039 247	32 496 513	36 418 951					3 580 058	33 413 876

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Управление строительства Туркестанской области

Т.Субалиев

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "ПКТН"

Джорашев Т.И.

Эксперт ТОО "ПКТН"

Байболов Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ARIYA kz"

Шахин А.

Авторский надзор:

Эксперт ТОО "ARIYA kz"

Кожаев О.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

Сарынбетов Г.

Подрядчик:

Нач.уч.ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

Есжанов А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Технический надзор: ТОО "ПКТН"

Подрядчик: ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

Авторский надзор: ТОО "ARIYA kz"

Наименование объекта: "Строительство 5.7.9.12 и 20 этажных 60 жилых домов вадминистративно-деловом центре г. Туркестан (жилой комплекс "Отырар")" (Без наружных инженерных сетей)".№1 дом

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 16.11.2022 года

По подпрограмме 005

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	Сначало года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начало года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР базовых ценах	Дополнительные затраты			
				с начало года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты Подрядчика	458 895 000	49 167 321	59 146 753	46 476 422	10 057 471				6 337 152	59 146 753
Услуги технического надзора	9 637 000	1 032 536							132 877	1 240 185
Услуги авторского надзора	3 315 000	355 179							45 760	427 094
Всего по стройке	**471 847 000**	**50 555 036**	**59 146 753**	**46 476 422**	**10 057 471**				**6 515 789**	**60 814 032**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Т. Усубалиев

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ПКТН"
_____ Джорашев Т.И.
Эксперт ТОО "ПКТН"
_____ Байболов Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "ARIYA kz"
_____ Шахин А.
Авторский надзор:
Эксперт ТОО "ARIYA kz"
_____ Кожаев О.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазЭлитСтрой 2050"
_____ Сарынбетов Г.
Подрядчик:
Нач.уч.ТОО"КазЭлитСтрой 2050"
_____ Есжанов А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Технический надзор: ТОО "ПКТН"

Подрядчик: ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

Авторский надзор: ТОО "ARIYA kz"

Наименование объекта: "Строительство 5.7.9.12 и 20 этажных 60 жилых домов вадминистративно-деловом центре г. Туркестан (жилой комплекс "Отырар")" (Без наружных инженерных сетей)".№1 дом

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 22.07.2022 года

По подпрограмме 005

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	Сначало года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начало года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР базовых ценах	Дополнительные затраты			
				с начало года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты Подрядчика	227 717 043	24 398 255	21 089 327	18 112 112	18 112 112				2 259 571	**21 089 327**
Услуги технического надзора	4 783 255	512 492							47 463	**442 987**
Услуги авторского надзора	1 645 099	176 261							16 324	**152 356**
Всего по стройке	**234 145 397**	**25 087 007**	**21 089 327**	**18 112 112**	**18 112 112**				**2 323 357**	**21 684 670**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Управление строительства Туркестанской области

Т. Усубалиев

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "ПКТН"

Джорашев Т.И.

Эксперт ТОО "ПКТН"

Байболов Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ARIYA kz"

Шахин А.

Авторский надзор:

Эксперт ТОО "ARIYA kz"

Кожаев О.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО"КазЭлитСтрой 2050"

Сарынбетов Г.

Подрядчик:

Нач.уч.ТОО"КазЭлитСтрой 2050"

Мирзахметов Н.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Технический надзор: ТОО "ПКТН"

Подрядчик: ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

Авторский надзор: ТОО "ARIA kz"

Наименование объекта: "Строительство 5.7.9.12 и 20 этажных 60 жилых домов вадминистративно-деловом центре г. Туркестан (жилой комплекс "Отырар")" (Без наружных инженерных сетей)".№1 дом

Спарвка
о стоимости выполненных работ и затрат от 23.05.2022 года

По подпрограмме 005

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	Сначало года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начало года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР базовых ценах	Дополнительные затраты			
				с начало года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты Подрядчика	91 992 720	9 856 363	91 992 720						9 856 363	91 992 720
Услуги технического надзора	1 932 331	207 035							207 035	1 932 331
Услуги авторского надзора	664 584	71 205							71 205	664 584
Всего по стройке	94 589 635	10 134 604	91 992 720						10 134 604	94 589 635

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Управление строительства Туркестанской области

_____ Т. Усубалиев

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "ПКТН"

_____ Жораев Т.И.

Эксперт ТОО "ПКТН"

_____ Байболов Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ARIA kz"

_____ Шахин А.

Авторский надзор:

Эксперт ТОО "ARIA kz"

_____ Кожаев О.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазЭлитСтрой 2050"

_____ Сарынбетов Г.

Подрядчик:

Нач.уч.ТОО"КазЭлитСтрой 2050"

_____ Мирзахметов Н.