С 151

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«06» декабря 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ВЕК-909», г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Ауэзова, д.175,н.п.8а
наименование организации, юридический адрес
в лице Директора Какетаева Руслана Ерлановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Капитальный ремонт отопительной системы всвязи с газификацией здания СЮТ Талгарского района», находящегося по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Алатау, ул.Жетбаева 7
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является Государственное учреждение "Отдел образования по Талгарскому району Управления образования Алматинской области" Алматинская область, Талгарский район, Талгарская г.а., г.Талгар, Проспект Д.Конаев,65, Руководитель А. Ушкемпирова
наименование организации, фамилия, имя, отчеств о (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утверждённым проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "АлтайКазИнжиниринг" , Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-3А, 91, кв.27, Директор Исаев Ерлан Какетаевич
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ЭЛАЙ» , №04/27-249-ГСВ
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ТОО "Сараптама Consulting", Заключение №CCon-0153/20 от25.12.2020 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Котельная	м3	27,1		27,1	

Объект: «Капитальный ремонт отопительной системы всвязи с газификацией здания СЮТ Талгарского района» имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Укладка стальных труб диам. 50 мм.	м	7,0	7,0
Укладка стальных труб диам. 20 мм.	м	7,0	7,0
Установка отводов 90° (Ду 50 мм.)	шт	3	3
Установка отводов 90° (Ду 20 мм.)	шт	2	2
Установка задвижек стальных диам.50 мм.	шт	2	2
Установка стальных сварных фасонных частей (отвод Ду50мм-3шт)	шт	3	3
Установка стальных сварных фасонных частей (Ду 20 мм.)	шт	2	2
Приварка фланцев диам. 50 мм.	Комп.	2	2
Установка задвижек стальных диам. 50 мм.	шт	2	2
Установка крана Д 20	шт	2	2
Установка крана Д15	шт	2	2
Монтаж САКЗ-МК-2	Комп.	1	1
Установка эллиптическая заглушка (Ду 50 мм.)	шт	1	1
Покраска газопровода (Ду 20,50 мм.)	м	14	14
Испытания газопровода на герметичность (Ду 20,50 мм.)	м	14	14
Установка газовой горелки MAXGAS 120	шт	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее- м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее- м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Участок строительства расположен в поселке Алатау города Алматы, строительство подводящего надземного газопровода низкого давления Р=0,005 МПа до ввода в котельную. Газификация здания СЮТ Талгарского района Алматинской области. Проектом предусмотрено строительство подводящего подземного газопровода среднего давления Р=0,3 МПа и строительство надземного газопровода низкого давления до ввода в котельную. Подземный газопровод среднего давления запроектирован из полиэтиленовых труб СТ РК ГОСТ Р 50838- 2011 ПЭ 100ГАЗ SDR11 Ø63х5,8 - L=341.0 м. Подземный полиэтиленовый газопровод проложен ниже зоны промерзания грунтов. Внутреннее газоснабжение по котельной запроектирован из стальной трубы Ø 108х4,0 мм. ГОСТ 10704-91. Проектом предусмотрена замена существующей горелки на жидком топливе, на газовую горелку марки MAXGAS 350. Точка врезки в надземный газопровод низкого давления Ду 89. В точке врезки установить задвижку Ду50марки 30с41нж Ру1,6 Мпа.

Надземный газопровод низкого давления прокладывается прямо шовных электросварных стальных труб Ø57х3,0 по ГОСТ 10704-91. Общей протяженностью L=80,0 м. Прокладка газопровода идет на опорах на высоте Н=+3,0 м параллельно забору, в связи с со стесненными обстоятельствами газопровод прокладывается вдоль границ участков на расстоянии 0,2-0,5 м. Расстояние между опорами 5,0 м. В месте точки врезки предусмотрен арочный переход над тротуаром Н=+3,5 м.

В целях предотвращения коррозии газопровода, необходимо предусмотреть грунтовку в 1 слой и окраску желтой краской в 2 слоя, опоры также окрашиваются.

Повороты стального газопровода выполнить при помощи отводов по ГОСТ 307532001.

Надземный стальной газопровод низкого испытать на герметичность сжатым воздухом согласно таб.24 СП РК 4.03-101-2013"Газораспределительные системы" давлением 0,3 Мпа в течении 1 часа. Для сварки газопровода низкого давления применить стыковую сварку, а фасонные части варить с применением муфт.

Перед испытанием на герметичность внутренняя полость газопровода должна быть очищена в соответствии с проектом производства работ.

Котельная отдельно стоящее здание, с естественным освещением, приточно-вытяжной вентиляцией. Диаметры газопроводов определены расчетом с учетом транспортируемого расхода газа и его давления.

Транспортируемый газопровод по котельной запроектирован из стальной трубы Ø 57х2,0 мм. ГОСТ 10704-91. Опуск к котлу отопления газ подается по стальной трубе Ø57х3,5мм. ГОСТ10704-91, до границы заводской поставки предусмотрена установка фланцевый кран в количестве двух штук на одну горелку, и установки продувочного газопровода. Проектом предусмотрена замена существующей горелки на жидком топливе, на газовую горелку марки MAXGAS 120

Характеристики горелки:

- Полезная мощность кВт40-120;
- Расход топлива минимальный 9,7 м3/ч, максимальный 4,67 м3/ч;
- Диапазон давления горелки 12-360 м бар.

В котельной предусмотрена установка ротационного газового счетчика с терм корректором G-10. В котельной предусмотрена установка двухкомпонентной системы САКЗ-МК-2 DN 50 (CO_2+CH_4) с быстро действующим клапаном отсекателем для подачи сигнала о превышении установленного значения до взрывоопасной концентрации горючих газов (природного газа по ГОСТ 5542- 87) в воздухе и подачи управляющего воздействия на электромагнитный клапан КЗГЭМ-У

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2022 г.;
месяц, год

окончание работ декабрь 2022 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,0 месяца;

фактически, месяц; 7,0 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и / или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую
экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт отопительной системы всвязи с газификацией здания СЮТ Талгарского района»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ВЕК-909», директор Какетаева Руслана Ерлановича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись

М.П.

Субподрядные организации
ТОО "АлтайКазИнжиниринг", директор Исаев Ерлан Какетаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись

М.П.